Заказчик: ГККП "ДО №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе
Подрядчик: ТОО "KND CONSTRUCTION"
Объект: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области
Договор №12 от 14.05.2020

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем июль месяце	38405532	38405532			4608664	43014196
2	Выполнено в июнь месяц	24644673	24644673			2957361	27602034
	Оплачена	**63050205**	**63050205**			**7566025**	**70616230**
3	Выполнено в текущем август месяц	50209995	50209995			6025199	56235194
	Всего по объекту с начала						
	строительства						**126851424**
	Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% август						50611674,6
	Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% июнь						24841830,6
	Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% июль						38712776,4
	Всего по объекту с начала						
	строительства						**114166281,60**
	Итого к оплате		**38883974,64**			**4666076,96**	**43550051,60**

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №21
Заведущий
Косыбаева С.К

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Директор
Испусинов А.П.

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик:ГККП "Дошкольная организации №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KND Contuction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2020г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фасад											
1	1	1115-0202-0101	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1471,42	820,55	26,55	1207376	39067	597766	468114	1809529	
						387,75	9,92	570543	14600	–	134039		

2	2 1115-0106-0201									
		Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	119,09	7053,54	29,89	840006	3560	469297	295054	1225865
					3082,95	14,01	367149	1669	–	90805	
3	3 1115-0108-1901										
		Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	266,49	2032,76	5,39	541709	1437	426679	91102	683436
					426,26	1,07	113593	285	–	50625	
4	4 1131-0301-0101	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство НР = 72 %	м2 отмостки	266,49	471,07	113,07	125535	30131	16529	64578	205322
					295,98	40,59	78875	10816	–	15209	
	Раздел 3 Оборудование										
5	5 1328-0704-0302	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	40032,6	3796,6	200163	18983	860	134753	361709
					36064	1367,4	180320	6837	–	26793	

6	6	5900-0000-0001(пл)ТОО Alianza Group	Плита электрическая с жарочном шкафом Термаль ПЭЖ-4 (лецевая нержавейка)	шт	1	626000		626000		–	–	626000
						–		–		626000	–	
7	7	5900-0000-0001(пл)ТОО Alianza Group	Плита электрическая ПЭП-0,48М-ДШ (лецевая нержавейка)	шт	2	214920		429840		–	–	429840
						–		–		429840	–	
8	8	5900-0000-0001(пл)ТОО Alianza Group	Сковордка электрическая ЭСК 90-0,47-70 (лецевая нержавейка)	шт	1	477000		477000		–	–	477000
						–		–		477000	–	
9	9	5900-0000-0001(пл)ТОО Alianza Group	Сковордка электрическая ЭСК 90-0,47-70 (лецевая нержавейка)	шт	1	420710		420710		–	–	420710
						–		–		420710	–	
		Раздел 4 Бассейн										
10	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	33,06	759,92	29,79	25123	985	–	17737	46289
						730,13	15,03	24138	497	–	3429	
11	11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	16,25	715,69	53,66	11630	872	–	8028	21231
						662,03	24,12	10758	392	–	1573	

12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,25	738,09	–	11994	–	–	8636	22280
					738,09	–	11994	–	–	1650	
13	13 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,612	11555,35	1568,36	76404	10370	42265	25607	110172
					3594,83	525,11	23769	3472	–	8161	
14	14 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	9,918	10777,58	1687,24	106892	16734	66667	25483	142965
					2368,52	424,28	23491	4208	–	10590	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	646,49	27,61	39100	1670	17880	19132	62891
					323,25	13,28	19550	803	–	4659	
16	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	81,85	4,7	4950	284	4424	353	5727
					4	2,2	242	133	–	424	

17	17	1111-0101-4701									
			Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	60,48	19480,18	8,07	1178161	488	1135781	39378	1314942
						692,66	–	41892	–	–	97403	
18	18	2204-0101-9907										
			Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,077	389764		30012		30012	–	32413
						–		–		–	2401	
		Раздел 5 Дверные проемы										
19	19	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	581	460,61	1,05	267614	612	223431	39475	331656
						74,99	0,5	43571	290	–	24567	
20	20	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	650,72	341		221896		221896	–	239648
						–		–		–	17752	
		Раздел 6 Внутренная отделка										
		6.4 Полы										
21	21	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	3246,3	258,72	2,17	839886	7037	571459	190101	1112386
						80,52	0,81	261390	2639	–	82399	
		Раздел 10 Канализация										

22	22 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	27	673,11	6	18174	162	–	13028	33698
					667,11	3,04	18012	82	–	2496	
23	23 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	27	3446,26	169,07	93049	4565	14818	54636	159500
					2728,37	82,11	73666	2217	–	11815	
24	24 2303-0102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	27	6706		181062		181062	–	195547
					–		–		–	14485	
25	25 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	27	6709		181143		181143	–	195634
					–		–		–	14491	
26	26 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	1729		46683		46683	–	50418
					–		–		–	3735	
27	27 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	707		19089		19089	–	20616

					–		–		–	1527	
	Раздел 11 Водопровод										
28	28 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	24	379,5	2,96	9108	71	785	5959	16272
					343,83	1,04	8252	25	–	1205	
29	29 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	24	1073,17	4,13	25756	99	324	18247	47523
					1055,54	0,42	25333	10	–	3520	
30	30 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24	358		8592		8592	–	9279
					–		–		–	687	
31	31 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1743,9	25,4	17439	254	193	12236	32049
					1699,2	0,3	16992	3	–	2374	

32	32 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	577		5770		5770	–	6232
					–		–		–	462	
33	33 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	3	2068,33	543,33	6205	1630	77	3551	10536
					1499,33	144,67	4498	434	–	780	
34	34 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	575		4600		4600	–	4968
					–		–		–	368	
35	35 2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	1467		4401		4401	–	4753
					–		–		–	352	

36	36 1215-0101-0912	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР = 72 %	м трубопровода	417	1987,95	17,12	828975	7138	15192	583032	1524968
					1934,4	7,49	806645	3122	–	112961	
37	37 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	417	429		178893		178893	–	193204
					–		–		–	14311	
38	38 2302-0301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	228		9120		9120	–	9850
					–		–		–	730	
39	39 2302-0301-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	121		19360		19360	–	20909
					–		–		–	1549	

40	40 2302-0301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	150		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	
41	41 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	651		7812		7812	–	8437
					–		–		–	625	
	11.1 Горячее водоснабжения										
42	42 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	45	379,47	2,93	17076	132	1472	11174	30510
					343,82	1,04	15472	47	–	2260	
43	43 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	45	1073,18	4,11	48293	185	608	34214	89108
					1055,56	0,42	47500	19	–	6601	
44	44 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	3116,5	54,5	6233	109	–	4449	11537
					3062	27,5	6124	55	–	855	

45	45 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24	358		8592		8592	–	9279
					–		–		–	687	
46	46 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1743,9	25,4	17439	254	193	12236	32049
					1699,2	0,3	16992	3	–	2374	
47	47 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	577		5770		5770	–	6232
					–		–		–	462	
48	48 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	3	2068,33	543,33	6205	1630	77	3551	10536
					1499,33	144,67	4498	434	–	780	

49	49 2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	1467		4401		4401	–	4753
					–		–		–	352	
50	50 1215-0101-0912	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР = 72 %	м трубопровода	417	1987,95	17,12	828975	7138	15192	583032	1524968
					1934,4	7,49	806645	3122	–	112961	
51	51 2302-0301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	228		9120		9120	–	9850
					–		–		–	730	
52	52 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	417	429		178893		178893	–	193204
					–		–		–	14311	

53	53 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	575		10350		10350	–	11178
					–		–		–	828	
54	54 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651		1302		1302	–	1406
					–		–		–	104	
55	55 2302-0301-0707	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	130		2600		2600	–	2808
					–		–		–	208	
56	56 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	46	913,26	0,13	42010	6	1818	28934	76620
					873,61	–	40186	–	–	5676	
57	57 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6478		19434		19434	–	20989
					–		–		–	1555	
58	58 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1139		3417		3417	–	3690

					–		–		–	273	
59	59 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	2	3012	335,5	6024	671	486	5076	11988
					2433,5	156,5	4867	313	–	888	
60	60 2303-0102-0126	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	2	20226		40452		40452	–	43688
					–		–		–	3236	
61	61 2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	19455		19455		19455	–	21011
					–		–		–	1556	
62	62 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 72 %	комплект	46	2241,63	77,15	103115	3549	14028	62823	179213
					1859,52	37,3	85538	1716	–	13275	
63	63 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	46	6826		313996		313996	–	339116
					–		–		–	25120	

64	64	2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	46	2142	98532	98532	–	106415
						–	–	–	7883	
65	65	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	46	875	40250	40250	–	43470
						–	–	–	3220	

Итого	**15 013 262**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 752 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 316 298
- оборудование, тенге	1 953 550
- накладные расходы, тенге	2 863 709
в т.ч. зарплата, тенге	257 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	967 387
Всего	**9158560**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	86459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	144372
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	148716

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**9538107**
НДС (12 %)	1144572,8
Итого	**10682679,8**
Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% август	1068268
Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% июнь	4301419,8
Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% июль	2760203,4
Итого к оплате	**2552788,6**

Сдал (Подрядчик): ТОО "KND Construction"
Директор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) ГККП "ДО №21" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Заведущий

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1

Форма

Заказчик:ГККП "Дошкольная организации №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KND Contuction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020г.

на Малые архитектурные формы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1334-0107-0510	Устройство полипозиционное детское. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	40	58393,13	–	2335725	–	1125	1680912	4337968	
						58365	–	2334600	–	–	321331		
2	2	8601-0106-0101	Домик-беседка со счетами НР = 91 %	комплект	10	383790	526	3837900	5260	3687190	133752	4289384	

					14545	153	145450	1530	–	317732	
3	3 8601-0109-0303	Игровой модуль "Песочница" со счетами НР = 91 %	комплект	10	220626	603	2206260	6030	1994450	188834	2586702
					20578	173	205780	1730	–	191608	
4	4 8601-0113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м) НР = 91 %	комплект	10	329379	878	3293790	8780	3045660	220011	3794905
					23935	242	239350	2420	–	281104	
5	5 8601-0102-0107	Горка "Мини" НР = 91 %	комплект	10	190096	276	1900960	2760	1835830	57357	2114982
					6237	66	62370	660	–	156665	
6	6 1101-0102-0107	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР = 72 %	м3 грунта	90	58,77	55,48	5289	4993	4	1404	7228
					3,24	18,42	292	1658	–	535	
7	7 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	90	1825		164250		164250	–	177390
					–		–		–	13140	

8	8 4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	163,68	261	42720	–	–	46138
					–	–	–	3418	
9	9 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,5	2312	38148	38148	–	41200
					–	–	–	3052	

Итого	**17 395 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 987 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 766 657
- перевозка грузов, тенге	42 720
- накладные расходы, тенге	2 282 270
в т.ч. зарплата, тенге	205 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 288 585
Всего	**17 395 897**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	208 751
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	348 572
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**359 064**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**18 312 284**
НДС (12 %)	2 197 474

Итого	**20 509 758**
Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% август	2050975
Итого к оплате	**18 458 783**

Сдал (Подрядчик): ТОО "KND Contruction"
Директор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) ГККП "ДО №21" ГУ "Отдел
Заведущий

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1

Форма

Заказчик:ГККП "Дошкольная организации №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KND Contuction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2020г.

на Покрытие

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1218-0101-1601	Тротуары из литого асфальта. Ремонт НР = 72 %	м2	3125,26	1236,09	153,73	3863095	480439	26502	2573692	6951730	
						1073,88	69,89	3356154	218418	–	514943		
2	2	1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР = 72 %	м2	3125,26	102,28	44,98	319646	140575	–	173020	532079	

					57,3	19,59	179071	61235	–	39413	
3	3 1127-0302-0401										
		Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	3125,26	92,52	89,85	289154	280817	–	39421	354861
					2,67	9,01	8337	28164	–	26286	
4	4 1127-0701-0101										
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3125,26	1598,41	2,82	4995457	8821	4451992	580725	6022277
					171,07	0,98	534644	3064	–	446095	
5	5 1127-0701-0102										
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	3125,26	27,56	–	86137	–	–	93028	193498
					27,56	–	86137	–	–	14333	

6	6 1111-0101-0301									
		Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	312,2526	10752,46	1114,96	3357484	348149	2326588	750078	4436167
					2186,52	368,96	682747	115208	–	328605	
7	7 1127-0201-1005										
		Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 72 %	м бортового камня	821	1895,87	55,72	1556510	45748	836762	505209	2226657
					820,95	33,71	674000	27679	–	164938	
8	8 2104-0508-9901										
		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,136	36894		484640		484640	–	523411
					–		–		–	38771	

Итого	**21 240 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 521 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 304 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	453 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 126 484
- накладные расходы, тенге	4 715 173
в т.ч. зарплата, тенге	424 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 384
Всего	**21 240 680**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	254 888
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	425 612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**438 424**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**22 359 604**
НДС (12 %)	2 683 152
Итого	**25 042 756**
Итого с коэффициентом договорной цены К.д.ц за минусом 10% август	2504275,6
Итого к оплате	**22 538 480**

Сдал (Подрядчик): ТОО "KND Contruction"
Директор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик) ГККП "ДО №21" ГУ "Отдел
Заведущий

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)