Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Мугалжарский районный отдел образования**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110140003535**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

171040026990

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства 167 от 04-05-2020

Номер документа	Дата составления
26	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область			услуга	1	14 863 191,00	14 863 191,00	1 592 484,75
				Итого	1	x	14 863 191,00	1 592 484,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искусников А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Г.Б. Нурсултанова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№167	04.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область"	**25 068 250,64**	**13 270 706,25**							**1 592 484,75**	**14 863 191,00**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область"

Договор № 167 от 04.05.2020 г.

А К Т 3
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

на Общестроительные работы (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фасад здания										
1	11	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	255,5	2117,35	20,1	540982	5136	281191	204196	804792	
						996,69	2,31	254655	590	–	59614		
2	12	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	255,5	3544,18	3,62	905538	926	857407	37922	1018937	
						184,76	0,77	47205	197	–	75477		

3	13 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	255,5	629,11	2,83	160737	724	88863	57078	235240
					278,47	0,77	71150	197	–	17425	
	Раздел 3 Отделка помещений 1-2 этажей										
4	22 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	376,3	665,17	5,12	250305	1928	108639	112135	391435
					371,35	1,15	139738	431	–	28995	
5	23 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	376,3	999,31	7,99	376039	3005	166524	165749	585131
					548,79	1,8	206510	676	–	43343	
6	27 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	706	1054,85	66,92	744726	47249	232597	398062	1234211
					658,47	46,31	464880	32698	–	91423	

7	28 1115-0203-0601										
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	706	1150,91	20,94	812541	14782	341078	367974	1274956
					646,86	4,66	456681	3287	–	94441	
8	29 1115-0204-0101										
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	2412,29	43,57	190571	3442	63485	100004	313821
					1565,11	17,23	123644	1361	–	23246	
	Раздел 4 Полы										
9	50 1111-0101-1203										
		Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	190,5	842,9	10,94	160572	2085	111308	45083	222107
					247,66	4,1	47179	782	–	16452	
10	51 1111-0101-3302										
		Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	190,5	5002,73	47,64	953020	9075	855888	85877	1122009
					462,24	17,33	88057	3302	–	83112	
	Раздел 6 Окна										
11	64 1110-0501-0104										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	156,4	1978,65	169,61	309461	26527	169025	111090	454195

					728,32	60,9	113909	9524	–	33644	
12	65 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	156,4	18615		2911386		2911386	–	3144297
					–		–		–	232911	
	Раздел 7 Металлическя лестница										
13	69 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22113,33	1304	33170	1956	25561	5417	41674
					3768,67	200	5653	300	–	3087	
14	70 1109-0701-0121	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	0,36068	132094,93	–	47644	–	1263	32003	86019
					128593,21	–	46381	–	–	6372	
15	72 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0369	261325		9643		9643	–	10414

					–		–	771	
16	73 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,105	408035	42844	42844	–	46272
					–	–	–	3428	
17	74 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00685	273994	1877	1877	–	2027
					–	–	–	150	
18	75 2301-0201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	633	16142	16142	–	17433
					–	–	–	1291	
19	76 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	203	2233	2233	–	2412
					–	–	–	179	

20	77 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,36068	33156,81	4502,61	11959	1624	1060	6489	19924
					25715,32	360,43	9275	130	–	1476	
21	78 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,6	5002,81	47,6	48027	457	43132	4328	56543
					462,29	17,29	4438	166	–	4188	
22	79 2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48	55896		26830		26830	–	28976
					–		–		–	2146	
23	80 1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	228,65	–	2195	–	522	1338	3816
					174,27	–	1673	–	–	283	
24	81 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,45932	369,05	–	3860	–	718	2514	6884
					300,4	–	3142	–	–	510	

Итого **11 123 525**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 359 216
- накладные расходы, тенге	1 737 259
в т.ч. зарплата, тенге	156 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	823 964

Всего	**11 123 525**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	133 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	222 889
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**229 598**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**11 709 494**

на Электрооборудование (ЛС2-1-3)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	2	5108-0401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684		171684		–	–	171684	

					–			171684	–	
2	4 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	4907	4907	–	5300	
					–	–	–	393		
3	6 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310	1310	1310	–	1415	
					–	–	–	105		
4	7 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	1284	1284	–	1387	
					–	–	–	103		
5	10 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	4907	4907	–	5300	
					–	–	–	393		
6	12 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310	1310	1310	–	1415	
					–	–	–	105		

7	13 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	1284	1284	–	1387
					–	–	–	103	
8	14 2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3576	7152	7152	–	7724
					–	–	–	572	
9	16 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	4907	4907	–	5300
					–	–	–	393	
10	18 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
11	19 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	1284	1284	–	1387
					–	–	–	103	

12	20 2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3576	–	7152	–	7152	–	572	7724
13	22 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	–	4907	–	4907	–	393	5300
14	24 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310	–	1310	–	1310	–	105	1415
15	25 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	–	1284	–	1284	–	103	1387
16	26 2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3576	–	7152	–	7152	–	572	7724

17	28	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	4907	4907	–	5300
						–	–	–	393	
18	30	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	310	310	310	–	335
						–	–	–	25	
19	31	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428	2140	2140	–	2311
						–	–	–	171	
		Раздел 2 Электроустановочные материалы								
20	34	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	79	35	2765	2765	–	2986
						–	–	–	221	
21	35	2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	95	275	26125	26125	–	28215
						–	–	–	2090	

22	37 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	303	–	13635	–	13635	14726
									–	1091
23	39 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	419	–	14246	–	14246	15386
									–	1140
24	41 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	183	–	549	–	549	593
									–	44

25	42 2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	142	284	284	–	307
					–	–	–	23	
	Раздел 4 Кабели и провода								
26	58 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	692135	51910	51910	–	56063
					–	–	–	4153	
27	59 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	171879	79924	79924	–	86318
					–	–	–	6394	
28	60 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,188	269000	50572	50572	–	54618
					–	–	–	4046	
29	64 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01893	253878	4806	4806	–	5190
					–	–	–	384	

30	65 2105-0304-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07584	208233	15792	15792	–	17055
					–	–	–	1263	
31	66 2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	18018	18018	18018	–	19459
					–	–	–	1441	
32	67 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	3,9	225872	880901	880901	–	951373
					–	–	–	70472	
33	69 2306-0128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	138829	2777	2777	–	2999
					–	–	–	222	
34	70 2307-0202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	1	1092	1092	1092	–	1179
					–	–	–	87	

Итого	**1 491 677**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 222 213
- оборудование, тенге	171 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 780
Всего	**1 491 677**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	15 840
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	26 449
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 246**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**1 561 212**
Всего	**13 270 706,25**
НДС (12 %)	1 592 484,75
Итого	**14 863 191,00**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Технадзор:
ТОО "DIDI Инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"