Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Мугалжарский районный отдел образования** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003535**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171040026990**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства 167 от 04-05-2020

Номер документа	Дата составления
50	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область			услуга	1	5 887 658,52	5 887 658,52	630 820,56
				Итого	1	x	5 887 658,52	630 820,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Г.Б. Нурмуратова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№167	04.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область"	**51 716 502,00**	**5 256 837,96**							**630 820,56**	**5 887 658,52**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Технадзор:
ТОО "DIDI Инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания внешкольного дворового клуба №2 в г.Эмба, Мугалжарский район, Актюбинская область"

Договор № 167 от 04.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

на Генеральный план (ЛС7-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтаж										
1	1	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,3; кмат1=0;	м оград	85,5	487,7	–	41698	–	–	49204	98174	
						487,7	–	41698	–	–	7272		
			Раздел 2 ограждение										

2	2 1107-0111-0111									
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	85,5	3084,21	1223,84	263700	104638	20070	202453	503445
					1625,64	381,03	138992	32578	–	37292	
3	3 2301-0101-0115										
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55,8	1842		102784		102784	–	111007
					–		–		–	8223	
4	4 2105-0101-0502										
		Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03168	232366		7361		7361	–	7950
					–		–		–	589	
5	5 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,50688	156889,2	45827,41	79524	23229	2673	41379	130575
					105788,35	12523,67	53622	6348	–	9672	
6	6 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,78992	513048		918315		918315	–	991780
					–		–		–	73465	
7	7 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2016	213020,83	1473,21	42945	297	–	38908	88401

					211547,62	535,71	42648	108	–	6548	
8	8 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	18055		129996		129996	–	140396
					–		–		–	10400	
9	9 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	10418,5	119	20837	238	1631	22472	46774
					9484	38	18968	76	–	3465	
10	10 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07664	254889		19535		19535	–	21098
					–		–		–	1563	
11	11 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00224	232366		521		521	–	563
					–		–		–	42	
12	12 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,07888	156909,23	45829,11	12377	3615	417	6440	20322
					105793,61	12525,35	8345	988	–	1505	
13	13 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0456	513048		23395		23395	–	25267
					–		–		–	1872	

14	14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01576	213007,61	1459,39	3357	23	–	3041	6910
					211548,22	507,61	3334	8	–	512	
15	15 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	18055		5417		5417	–	5850
					–		–		–	433	
16	16 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	31994,5	5644,5	63989	11289	10486	54079	127513
					21107	1808	42214	3616	–	9445	
17	17 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,14944	280631		41937		41937	–	45292
					–		–		–	3355	
18	18 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00628	232366		1459		1459	–	1576
					–		–		–	117	
19	19 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,15572	156884,15	45825,84	24430	7136	821	12712	40113
					105786,03	12522,48	16473	1950	–	2971	

20	20 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0456	513048		23395		23395	–	25267
					–		–		–	1872	
21	21 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03088	213018,13	1457,25	6578	45	–	5960	13541
					211560,88	518,13	6533	16	–	1003	
22	22 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	18055		7222		7222	–	7800
					–		–		–	578	
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,5743	91,11	2,74	599	18	325	178	839
					38,94	0,3	256	2	–	62	
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,5743	71,95	1,98	473	13	310	105	624
					22,82	0,3	150	2	–	46	
	Раздел 3 Площадка под мусорный контейнер										
25	25 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	5663,64	1930,91	3115	1062	1635	748	4172
					760	701,82	418	386	–	309	
26	26 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18041,67	1398,33	10825	839	9419	656	12399
					945	256,67	567	154	–	918	

27	27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	213214,29	1607,14	1194	9	–	1081	2457
					211607,14	535,71	1185	3	–	182	
28	28 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08832	254889		22512		22512	–	24313
					–		–		–	1801	
29	29 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01886	219334		4137		4137	–	4468
					–		–		–	331	
30	30 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,10718	158005,22	13220,75	16935	1417	566	10509	29640
					139503,64	2603,1	14952	279	–	2196	
31	31 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10718	27281,21	14517,63	2924	1556	706	702	3916
					6176,53	3321,52	662	356	–	290	

32	32 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	8	2159,75	1083,63	17278	8669	574	6930	26145
					1004,38	251,13	8035	2009	–	1937	
33	33 2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8	1781		14248		14248	–	15388
					–		–		–	1140	
34	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3108,22	91,3	2,83	283767	8793	153928	84064	397257
					38,94	0,25	121046	786	–	29426	
35	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3108,22	71,86	1,99	223359	6181	146428	49360	294537
					22,76	0,25	70750	786	–	21818	
	Раздел 4 Благоустройство										
36	36 1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР = 72 %	м2	57	87,67	41,26	4997	2352	–	2556	8157
					46,4	15,88	2645	905	–	604	

37	37 1108-0101-0202										
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,71	5664,33	1932,16	9686	3304	5084	2324	12971
					759,06	702,34	1298	1201	–	961	
38	38 1106-0101-0114										
		Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,56	18042,32	1397,37	82273	6372	71595	4986	94240
					944,3	257,24	4306	1173	–	6981	
39	39 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	60	757,77	264,2	45466	15852	27845	6657	56293
					29,48	73,25	1769	4395	–	4170	
40	40 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=26,000;	м2 основания	1560	41,3	13,51	64431	21070	43361	6450	76551
					–	3,83	–	5972	–	5670	

41	41 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1771,75	114,33	106305	6860	97101	4414	119577
					39,07	29,05	2344	1743	–	8858	
42	42 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	120	201,18	0,03	24142	3	24127	13	26087
					0,1	–	12	–	–	1932	
43	43 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1804,78	114,58	108287	6875	99068	4419	121722
					39,07	29,13	2344	1748	–	9016	
44	44 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	100,2	1736,94	35,5	174041	3557	103641	73437	267276
					667,1	11,52	66843	1154	–	19798	
45	45 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,509	41241		185956		185956	–	200832
					–		–		–	14876	

46	46 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,5	1390,67	1266,53	10430	9499	–	2848	14340
					124,13	227,47	931	1706	–	1062	
47	47 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5	2041		15308		15308	–	16533
					–		–		–	1225	
48	48 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	75	383,72	42,52	28779	3189	64	28751	62132
					340,35	14,6	25526	1095	–	4602	
49	49 2104-0509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	75	3006		225450		225450	–	243486
					–		–		–	18036	
50	50 1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	127,5	140,6	–	17927	–	–	15776	36399
					140,6	–	17927	–	–	2696	
51	51 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	127,5	269,68	183,23	34384	23362	4624	9515	47411
					50,18	34,62	6398	4414	–	3512	

52	52 1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	10	339,3	76,3	3393	763	–	2514	6380
					263	22,7	2630	227	–	473	
53	53 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	8	1251,63	180,5	10013	1444	934	6959	18330
					954,38	34,13	7635	273	–	1358	
54	54 2501-0202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	8	1059		8472		8472	–	9150
					–		–		–	678	
55	55 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 91 %	шт.	2	70545	181	141090	362	132056	7961	160975
					4336	38	8672	76	–	11924	
56	56 8601-0303-0101	Урна, тип 1 НР = 0	шт.	2	9895	–	19790	–	19790	–	21373
					–	–	–	–	–	1583	

Итого	**4 895 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	742 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 736 699
- накладные расходы, тенге	770 561
в т.ч. зарплата, тенге	69 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	362 665
Всего	**4 895 984**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	58 752
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	98 104
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**101 057**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**5 153 897**
Итого в текущих ценах 2020г.	**5 256 837,96**
НДС (12 %)	630 820,56
Итого	**5 887 658,52**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Технадзор:
ТОО "DIDI Инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"