Утвержден
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №14-8 «28» 09 2018 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Балхашского района» 040300, Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас,ул.Конаева 66.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» сентября 2018 года, Директор ТОО «ЭлМ» Исатаева Л.Ш., Алматинская область, Илийский район,п.Отеген Батыр,ул.Рахымбаева26/22.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» сентября 2018 года, Руководитель ТОО «УКС» Чормаков А.М., эксперт технического надзора Айманбеков Г.Ж. № аттестата KZ71VJE00021326 от 29.08.2017 года.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» сентября 2018 года, Директор ТОО «КараталПроектИнжиниринг» Мамбетбаев И.Н. авторский надзор эксперт Баймурзин А. согласно приказа №1-АН от 13.03.2018 года.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство коммунального жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, с.Балхашский район,с.Баканас,ул.Конаева № 283»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: договора №13 от 06.03.2018г. ГУ «Отдел строительства Балхашского района», на проведение строительства инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства коммунального жилого дома в с.Баканас Балхашского района.

а) Распоряжения Аппарата Акима Баканасского с/о №72-Ѳ от 27.08.2014г. года о выделении земельного участка.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28.03.2018 года №KZ54REA00088264

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КараталПроектИнжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел строительства Балхашского района» приказ №12 от

27.03.2018 года ;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2018;

(месяц, год)

окончание работ: сентябрь 2018;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ИКС и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов Сарай, углярка	шт	1		1	
Трансформатор распределительный трехфазный	шт				
Шкаф учета	шт				

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектируемые общестроительные работы: строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство коммунального жилого дома, благоустройство, наружная электроснабжение, водопровод и канализация.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 7 645,11 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 481,75 тыс.тенге,

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч _____тенге, в том числе.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Работы по строительству инженерно-коммуникационные сети и благоустройство коммунального жилого дома в с.Баканас, ул.Конаева 283, Балхашского района Алматинской области» принять в эксплуатацию_____

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Начальник
ГУ «Отдел строительства
Балхашского района» _____ **Д.А.Абдрахманов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «УКС» _____ **Г.Ж.Айманбеков**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «КараталПроектИнжиниринг» _____ **И.Н.Мамбетбаев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭлМ» _____ **Л.Ш. Исатаева**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2018 год - 61 350 240 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 3 800 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 3 800 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 год
Договор № 13 от 06.03.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	тенге	61 350 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел Строительства Балхашского района»
Абдрахманов Д.А.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Сұлтан І.Т.

Акт выполненных работ за март месяц 2018 год

на Водопровод и Канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1260,15	33,67	32,10	42 431	40 451	16 991	0,01	12,60
		м3		1,57	12,33	1 978	15 538	97	0,05	63,01
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	54,20	56,25	52,36	3 049	2 838	1 223	0,03	1,63
		м3		3,89	19,37	211	1 050	97	0,08	4,34
3	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	86,72	81,50	0,00	7 068	0	1 414	0,34	29,48
		т		16,30	0,00	1 414	0	100	0,00	0,00
4	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	40,65	447,75	0,00	18 201	0	20 567	2,96	120,32
		м3		447,75	0,00	18 201	0	113	0,00	0,00
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1300,80	5,55	5,55	7 219	7 219	2 271	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	2 341	97	0,01	13,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы добавлять на каждые последующие 5 м	1300,80	3,11	3,11	4 045	4 045	1 274	0,00	0,00
		м3		0,00	1,01	0	1 314	97	0,00	0,00
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	975,60	21,55	4,52	21 024	4 410	16 116	0,11	107,32
		м3		17,03	0,00	16 614	0	97	0,00	0,00
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	54,20	1813,20	152,52	98 275	8 267	14 855	1,02	55,28
		м3		153,68	57,15	8 329	3 098	130	0,28	15,18
		Укладка трубопроводов								
11	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,60	228,00	0,00	13 817	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	61,61	105,00	0,00	6 469	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	425,21	32,00	0,00	13 607	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1,00	11886,00	0,00	11 886	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм	2,00	21200,00	0,00	42 400	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1,00	1980,00	0,00	1 980	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм	2,00	21200,00	0,00	42 400	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	С130804-5097 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,00	12145,00	0,00	24 290	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,00	316,00	0,00	316	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,07	121294,13	49389,75	8 307	3 383	7 250	312,70	21,42
		т		62775,00	18657,00	4 299	1 278	130	91,12	6,24
26	СПрайс-лист	Трубы стальные 406х6	0,70	7342,43	0,00	5 140	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	С130807-30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 76х3,50 мм	0,07	29600,00	0,00	2 072	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	С130807-61	Трубы бесшовные горячедеформированныеиз коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443 /,133х4,0 мм	0,07	54600,00	0,00	3 822	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	С130807-38	Трубы бесшовные холоднодеформированныеиз коррозионно-стойкой стали,марки 12Х18Н10Т /84 43/,108х4,0 мм	0,06	90500,00	0,00	5 430	0	0	0,00	0,00
		Юм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	1,00	18957,00	0,00	18 957	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Колодец диам.1500 мм								
38	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,93	33,67	32,10	368	351	147	0,01	0,11
		м3		1,57	12,33	17	135	97	0,05	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,25 м3	3,70	56,25	52,36	208	194	83	0,03	0,11
		м3		3,89	19,37	14	72	97	0,08	0,30
40	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилям и-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	5,92	81,50	0,00	482	0	96	0,34	2,01
		т		16,30	0,00	96	0	100	0,00	0,00
41	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сеч ения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и кот ловансв до 3 м	1,00	447,75	0,00	448	0	506	2,96	2,96
		м3		447,75	0,00	448	0	113	0,00	0,00
42	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при пе ремещении 1 группы грунтов до 5 м	11,72	5,55	5,55	65	65	20	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	21	97	0,01	0,12
45	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобето на в сухих грунтах	1,57	25580,84	1879,87	40 162	2 951	4 029	8,86	13,91
		м3		1435,50	538,43	2 254	845	130	2,06	3,23
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный,тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8 060	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,02	133700,00	0,00	3 109	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,90	2327,00	0,00	2 094	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Водоразборный колодец на 5 абонемента Врк-1								
51	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,93	33,67	32,10	368	351	147	0,01	0,11
		м3		1,57	12,33	17	135	97	0,05	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,25 м3	3,70	56,25	52,36	208	194	83	0,03	0,11
		м3		3,89	19,37	14	72	97	0,08	0,30
53	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилям и-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	5,92	81,50	0,00	482	0	96	0,34	2,01
		т		16,30	0,00	96	0	100	0,00	0,00
54	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сеч ения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и кот лованов до 3 м	1,00	447,75	0,00	448	0	506	2,96	2,96
		м3		447,75	0,00	448	0	113	0,00	0,00
55	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),пр и перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8,94	5,55	5,55	50	50	16	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	16	97	0,01	0,09
58	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,58	25580,84	1879,87	40 315	2·963	4 044	8,86	13,96
		м3		1435,50	538,43	2 262	849	130	2,06	3,25
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный,тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8 060	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,02	133700,00	0,00	3 145	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
64	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 50х3 мм	0,80	295,00	0,00	236	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
65	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 20х2,5 мм	1,00	104,00	0,00	104	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
66	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	5,00	284,00	0,00	1 420	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
67	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды СХВ-15	5,00	1072,31	0,00	5 362	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
68	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углерсдистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	2,00	202,00	0,00	404	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69	С130905-1746 Изм. и доп.вып.19	Адаптер для установки электроприводовAMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3,VRG 3,VF 3 (DN от 15 до 50),максимально-допустимыйперепад при работе привода и регулирующего клапана4 бара,типа Danfoss	5,00	5542,00	0,00	27 710	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
70	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,20	1269,00	0,00	1 523	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
74	С130810-137	Тройники/ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,89x3,5 мм	1,00	646,00	0,00	646	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
75	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа,Dy 80 мм	2,00	1980,00	0,00	3 960	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
76	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2,00	272,00	0,00	544	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
78	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1,00	7386,00	0,00	7 386	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
79	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая СТ РК ИСО 113 4427-2004	0,11	202,00	0,00	22	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04-2002,	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Водоразборный колодец на 5 абонемента Врк-2								
80	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,93	33,67	32,10	368	351	147	0,01	0,11
		м3		1,57	12,33	17	135	97	0,05	0,55
81	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,70	56,25	52,36	208	194	83	0,03	0,11
		м3		3,89	19,37	14	72	97	0,08	0,30
82	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилям и-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	5,92	81,50	0,00	482	0	96	0,34	2,01
		т		16,30	0,00	96	0	100	0,00	0,00
83	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 3 м	1,00	447,75	0,00	448	0	506	2,96	2,96
		м3		447,75	0,00	448	0	113	0,00	0,00
88	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный,тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8 060	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
89	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,01	133700,00	0,00	864	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
93	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 50х3 мм	0,80	295,00	0,00	236	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
94	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Грубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 20Х2,5 мм	1,00	104,00	0,00	104	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
95	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для во 128ды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	5,00	284,00	0,00	1 420	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	СПрайс-лист	Счетчик холодной водыСХВ-15	5,00	1072,31	0,00	5 362	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
97	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	2,00	202,00	0,00	404	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
98	С130905-1746 Изм. и доп.вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3,VRG 3,VF 3 (DN от 15 до 50),максимально-допустимыйперепад при работе привода и регулирующего клапана4 бара,типа Danfoss	5,00	5542,00	0,00	27 710	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
99	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,90	1269,00	0,00	1 142	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
103	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа,Dy 50 мм	1,00	1360,00	0,00	1 360	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**607762**	**78275**	**92570**		**392**
			Тенге			**57291**	**26968**			**111**
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1								
109	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	377,70	33,67	32,10	12 717	12 124	5 093	0,01	3,78
		м3		1,57	12,33	593	4 657	97	0,05	18,89
110	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	20,00	56,25	52,36	1 125	1 047	451	0,03	0,60
		м3		3,89	19,37	78	387	97	0,08	1,60
111	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	32,00	81,50	0,00	2 608	0	522	0,34	10,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16,30	0,00	522	0	100	0,00	0,00
112	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадьюсечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей икотлованов до 3 м	12,30	447,75	0,00	5 507	0	6 223	2,96	36,41
		м3		447,75	0,00	5 507	0	113	0,00	0,00
		Колодцы канализационные д 1000 20 шт.								
118	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	189,94	33,67	32,10	6 395	6 097	2 561	0,01	1,90
		м3		1,57	12,33	298	2 342	97	0,05	9,50
119	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	28,26	56,25	52,36	1 590	1 480	638	0,03	0,85
		м3		3,89	19,37	110	547	97	0,08	2,26
120	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобил ями-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,клас с груза 1	45,22	81,50	0,00	3 685	0	737	0,34	15,37
		т		16,30	0,00	737	0	100	0,00	0,00
121	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сеч ения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и кот лованов до 3 м	20,00	447,75	0,00	8 955	0	10 119	2,96	59,20
		м3		447,75	0,00	8 955	0	113	0,00	0,00
125	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д нам.1 м в сухих грунтах	16,20	19877,07	2308,84	322 009	37 403	66 353	13,87	224,69
		м3		2286,00	864,68	37 033	14 008	130	4,22	68,36
127	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,19	133700,00	0,00	25 938	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
129	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный,тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	20,00	8060,00	0,00	161 200	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**551729**	**58151**	**92697**		**354**
			Тенге			**53833**	**21942**			**101**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1159494**	**136426**	**185267**		**745**
			Тенге			**111124**	**48910**			**212**
		Накладные расходы				185267				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				1344761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				80685,67239				
		Итого				**1 425 446,88**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				17 105,36				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				2 565,80				
		Итого				**1 442 552,24**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**19 474,46**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**14 425,52**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**5 770,21**				
		Итого				**1 482 222,43**				
		В текущих ценах 2016 года				**4 056 508,09**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**81 130,16**				
		Итого				**4 137 638,25**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				496 516,59				
		Всего				**4 634 155**				
		Тендерная скидка 18				**834 155**				
		Итого				**3 800 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.Б.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Сұлтан І.Т.

Технический надзор

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2018 год - 61 350 240 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 16 100 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 12 300 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 год
Договор № 13 от 06.03.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	тенге	61 350 240,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	16 100 000,00	12 300 000,00	16 100 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел Строительства Балхашского района»
_____ **Абдрахманов Д.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Султан І.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

40000

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной сетей и благоустройства 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта - 10-ти коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за май месяц 2018 год

на Водопровод и Канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение								
		Земляные работы								
		Укладка трубопроводов								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,06	51202,26	20326,01	3 072	1 220	2 822	179,00	10,74
		км		30825,00	5353,43	1 850	321	130	20,64	1,24
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,48	47611,09	17877,09	22 949	8 617	21 554	173,00	83,39
		км		29700,00	4698,68	14 315	2 265	130	18,10	8,72
14	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1,00	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2,03
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	0,05
16	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2,00	867,45	117,07	1 735	234	1 615	2,89	5,78
		фланец		616,50	4,50	1 233	9	130	0,03	0,06
17	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1,00	231,52	33,52	232	34	237	0,90	0,90
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	0,01
18	Е0116-12-11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 400 мм	2,00	2986,60	248,85	5 973	498	3 047	5,85	11,70
		1соедин.		1098,00	92,25	2 196	185	128	0,45	0,90
23	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1,00	975,46	53,14	975	53	372	1,46	1,46
		1соедин.		270,00	20,25	270	20	128	0,10	0,10
29	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки д 108	0,01	121294,13	49389,75	1 544	629	1 348	312,70	3,98
		т		62775,00	18657,00	799	238	130	91,12	1,16
31	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1,00	575,87	36,99	576	37	392	1,82	1,82
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора бетонная под задвижку								
33	Е0106-1-1	Упор бетонный	0,07	8062,57	66,01	581	5	17	1,35	0,10
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	0,01
34	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1,04	200,00	0,00	208	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01	172357,31	536,06	938	3	272	289,00	1,57
		1т		47475,00	202,50	258	1	105	0,99	0,01
36	Е0106-1-13	Устройство столбика под гидрант	0,05	9502,26	95,97	475	5	42	4,90	0,25
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	0,01
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,80	8062,57	66,01	6 450	53	185	1,35	1,08
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0,10
		Колодец диам.1500 мм								
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,98	122,18	0,00	364	0	412	0,89	2,65
		м3		122,18	0,00	364	0	113	0,00	0,00
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,94	21,55	4,52	193	40	148	0,11	0,98
		м3		17,03	0,00	152	0	97	0,00	0,00
48	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбас ским лаком	1,35	55,36	0,00	75	0	73	0,32	0,43
		м2		51,75	0,00	70	0	105	0,00	0,00
49	Е0122-33-5	Установка гильзы диам.100-250 мм	0,03	121294,13	49389,75	4 038	1 644	3 525	312,70	10,41
		т		62775,00	18657,00	2 090	621	130	91,12	3,03
		Водоразборный колодец на 5 абонемента Врк-1								
56	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,98	122,18	0,00	364	0	412	0,89	2,65
		м3		122,18	0,00	364	0	113	0,00	0,00
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,94	21,55	4,52	193	40	148	0,11	0,98
		м3		17,03	0,00	152	0	97	0,00	0,00
61	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбасским лаком	1,36	55,36	0,00	76	0	74	0,32	0,44
		м2		51,75	0,00	71	0	105	0,00	0,00
62	Е0106-1-1	Упор бетонный	0,05	8062,57	66,01	435	4	13	1,35	0,07
		м3		195,75	24,93	11	1	105	0,12	0,01
63	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собраиными в блоки,с обводной линией и диам.ввода до65 мм,а диам.водомера до 40 мм	1,00	1646,51	137,88	1 647	138	1 927	8,50	8,50
		1узел		1453,50	51,75	1 454	52	128	0,25	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,80	8062,57	66,01	6 458	53	186	1,35	1,08
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0,10
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	509	2	189	198,00	1,07
		1т		33075,00	114,75	179	1	105	0,56	0,00
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,02	121294,13	49389,75	1 999	814	1 745	312,70	5,15
		т		62775,00	18657,00	1 035	307	130	91,12	1,50
77	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,00	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1,47
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0,07
		Водоразборный колодец на 5 абонемента Врк-2								
84	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлов 119анов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8,94	5,55	5,55	50	50	16	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	16	97	0,01	0,09
85	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,98	122,18	0,00	364	0	412	0,89	2,65
		м3		122,18	0,00	364	0	113	0,00	0,00
86	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,94	21,55	4,52	193	40	148	0,11	0,98
		м3		17,03	0,00	152	0	97	0,00	0,00
87	Е0122-41-1 изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,58	25580,84	1879,87	40 315	2 963	4 044	8,86	13,96
		м3		1435,50	538,43	2 262	849	130	2,06	3,25
89	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,02	133700,00	0,00	2 280	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
90	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбасским лаком	1,36	55,36	0,00	76	0	74	0,32	0,44
		м2		51,75	0,00	71	0	105	0,00	0,00
91	Е0106-1-1	Упор бетонный	0,05	8062,57	66,01	435	4	13	1,35	0,07
		м3		195,75	24,93	11	1	105	0,12	0,01
92	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собраиными в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 12665 мм,а диам.водомера до 40 мм	1,00	1646,51	137,88	1 647	138	1 927	8,50	8,50
		1узел		1453,50	51,75	1 454	52	128	0,25	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,80	8062,57	66,01	6 458	53	186	1,35	1,08
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0,10
101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	509	2	189	198,00	1,07
		1т		33075,00	114,75	179	1	105	0,56	0,00
102	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	308	125	269	312,70	0,79
		т		62775,00	18657,00	159	47	130	91,12	0,23
104	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1,00	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1,47
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0,07
105	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа FAFГОСТ 5762-2002	1,00	7386,00	0,00	7 386	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	С130804-912 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04.2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	0,06	92,00	0,00	6	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть,изстальных труб,стальных штуцеров /патрубков/ диам.400 мм	1,00	2589,98	753,98	2 590	754	2 182	6,94	6,94
		врезка		1392,75	285,75	1 393	286	130	1,39	1,39
108	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для всдоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,40	3406,00	0,00	1 362	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**127481**	**18356**	**51359**		**199**
			Тенге			**34749**	**5394**			**23**
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1								
113	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	390,00	5,55	5,55	2 165	2 165	681	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	702	97	0,01	3,90
114	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозепами мошностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	390,00	3,11	3,11	1 213	1 213	382	0,00	0,00
		м3		0,00	1,01	0	394	97	0,00	0,00
115	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	292,50	21,55	4,52	6 303	1 322	4 832	0,11	32,18
		м3		17,03	0,00	4 981	0	97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,00	1813,20	152,52	36 264	3 050	5 482	1,02	20,40
		м3		153,68	57,15	3 074	1 143	130	0,28	5,60
		Укладка трубопроводов								
117	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.150 мм	0,20	444788,62	1733,92	88 958	347	16 020	361,00	72,20
		км		60966,00	650,25	12 193	130	130	3,17	0,63
		Колодцы канализационные д 1000 20 шт.								
122	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),пр и перемещении 1 группы грунтов до 5 м	163,65	5,55	5,55	908	908	286	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	295	97	0,01	1,64
123	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54,55	122,18	0,00	6 665	0	7 531	0,89	48,55
		м3		122,18	0,00	6 665	0	113	0,00	0,00
124	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	163,65	21,55	4,52	3 527	740	2 703	0,11	18,00
		м3		17,03	0,00	2 787	0	97	0,00	0,00
126	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,60	8062,57	66,01	77 401	634	2 224	1,35	12,96
		м3		195,75	24,93	1 879	239	105	0,12	1,15
128	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбасск им лаком	11,25	55,36	0,00	623	0	611	0,32	3,60
		м2		51,75	0,00	582	0	105	0,00	0,00
130	Е0108-41-1	Кладка горловин колодцев	0,30	9481,33	379,78	2 816	113	728	11,90	3,53
		м3		1935,00	141,75	575	42	118	0,70	0,21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**226842**	**10491**	**41481**		**211**
			Тенге			**32736**	**2945**			**13**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**354323**	**28847**	**92840**		**410**
			Тенге			**67485**	**8339**			**36**
		Накладные расходы				92840				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				447163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				26829,80328				
		Итого				**473 993,19**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				5 687,92				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				853,19				
		Итого				**479 681,11**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**6 475,69**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**4 796,81**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**1 918,72**				
		Итого				**492 872,34**				
		В текущих ценах 2016 года				**1 348 880,30**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**26 977,61**				
		Итого				**1 375 857,91**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				165 102,95				
		Всего				**1 540 961**				
		Тендерная скидка 18				**277 375**				
		Итого				**1 263 585**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УТС"

Кайманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І.Т.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной сетей и благоустройства 10-ти коммунальные жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта - 10-ти коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за май месяц 2018 год

на Электроснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование								
1	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1,00	493,60	18,60	494	19	334	2,00	2,00
		шт		347,00	4,50	347	5	95	0,03	0,03
2	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1,00	264803,00	0,00	264 803	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1,00	3089,00	497,00	3 089	497	2 264	13,00	13,00
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	0,64
4	СПрайс-лист "Саиман"	Шкаф учета с подогревом ШУЭ-11-1Н-NS-08	1,00	112767,14	0,00	112 767	0	0	0,00	0,00
		комп		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Заземляющее устройство для опор 0,4 кВ								
5	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1444,00	330,10	24,10	476 664	34 800	162 558	0,70	1 010,80
		шт		116,00	2,50	167 504	3 610	95	0,01	14,44
6	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2888,00	51,70	2,80	149 310	8 086	76 272	0,16	462,08
		м		27,50	0,30	79 420	866	95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1007127**	**43402**	**241428**		**1488**
			Тенге			**249544**	**4591**			**15**
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4 кВ								
		Опора промежуточная П1 13 шт								
7	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13,00	1534,11	878,23	19 943	11 417	10 274	3,06	39,78
		опора		506,25	246,42	6 581	3 203	105	1,03	13,39
8	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13,00	17400,00	0,00	226 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	С Прайс-лист	Заземляющий проводник ЭП6-0,3 м	3,90	296,76	0,00	1 157	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	СПрайс-лист	Металлическая лента 1 м	26,00	111,55	0,00	2 900	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	СПрайс-лист	Скрепа	26,00	16,41	0,00	427	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	СПрайс-лист	Комплект промежуточной подвески	13,00	485,98	0,00	6 318	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	СПрайс-лист	Зажим Р72 для Зп6	13,00	312,12	0,00	4 058	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	СПрайс-лист	плашечный зажим	13,00	178,75	0,00	2 324	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	СПрайс-лист	Стяжной хомут	13,00	407,43	0,00	5 297	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора концевая К3								
16	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2,00	3155,76	1990,26	6 312	3 981	3 224	5,98	11,96
		опора		985,50	549,90	1 971	1 100	105	2,29	4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4,00	17400,00	0,00	69 600	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,05	1717,63	923,38	82	44	30	2,43	0,12
		1м3		425,25	179,69	20	9	105	0,73	0,04
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,05	18200,00	0,00	874	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	СПрайс-лист	Кронштейн У4	2,00	1198,19	0,00	2 396	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	С12021-41	Стяжка Г-11 (прим)	0,03	147100,00	0,00	4 531	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЭП6-0,65 м	1,30	296,76	0,00	386	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	СПрайс-лист	Металлическая лента 1 м	4,00	111,55	0,00	446	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	СПрайс-лист	Скрепа	4,00	16,41	0,00	66	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	СПрайс-лист	Анкерный кронштейн	4,00	366,58	0,00	1 466	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	С151804-1837 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4,00	826,00	0,00	3 304	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	4,00	1259,00	0,00	5 036	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	10,00	589,00	0,00	5 890	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4,00	132,00	0,00	528	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	СПрайс-лист	Стяжной хомут шт	4,00	407,43	0,00	1 630	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора угловая анкерная УАЗ								
31	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3,00	4836,53	3187,28	14 510	9 562	7 416	9,00	27,00
				1476,00	878,40	4 428	2 635	105	3,63	10,89
32	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	9,00	17400,00	0,00	156 600	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 1м3	0,11	1717,63	923,38	186	100	69	2,43	0,26
				425,25	179,69	46	19	105	0,73	0,08
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	0,11	18200,00	0,00	1 966	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	СПрайс-лист	Кронштейн У4 шт	6,00	1198,19	0,00	7 189	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	С12021-41	Стяжка Г-11 (прим) т	0,07	147100,00	0,00	10 194	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЭП6-1м шт	3,00	296,76	0,00	890	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	СПрайс-лист	Металлическая лента 1 м м	12,00	111,55	0,00	1 339	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	СПрайс-лист	Скрепа шт	12,00	16,41	0,00	197	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	СПрайс-лист	Анкерный кронштейн шт	6,00	366,58	0,00	2 199	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С151804-1837 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6,00	826,00	0,00	4 956	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	3,00	1259,00	0,00	3 777	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	15,00	589,00	0,00	8 835	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6,00	132,00	0,00	792	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	СПрайс-лист	Стяжной хомут	6,00	407,43	0,00	2 445	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Анкерная ответвительная опора АО3								
46	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1,00	3155,76	1990,26	3 156	1 990	1 612	5,98	5,98
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2,29
47	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2,00	17400,00	0,00	34 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,02	1717,63	923,38	41	22	15	2,43	0,06
		1м3		425,25	179,69	10	4	105	0,73	0,02
49	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,02	18200,00	0,00	437	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	СПрайс-лист	Кронштейн У4	1,00	1198,19	0,00	1 198	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12021-41	Стяжка Г-11 (прим)	0,02	147100,00	0,00	2 265	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЭП6-1,5м шт	1,50	296,76	0,00	445	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	СПрайс-лист	Металлическая лента 4 м м	4,00	111,55	0,00	446	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	СПрайс-лист	Скрепа шт	4,00	16,41	0,00	66	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	СПрайс-лист	Комплект промежуточной подвески шт	1,00	485,98	0,00	486	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	СПрайс-лист	Анкерный кронштейн шт	1,00	366,58	0,00	367	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
57	С151804-1837 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1,00	826,00	0,00	826	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	1,00	1259,00	0,00	1 259	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2,00	132,00	0,00	264	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	СПрайс-лист	Стяжной хомут шт	3,00	407,43	0,00	1 222	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Ввод в дом								
61	Ц0108-303-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2 шт	10,00	3713,66	3151,45	37 137	31 515	7 989	2,57	25,70
				178,48	662,47	1 785	6 625	95	3,84	38,40
62	СПрайс-лист	Анкерный кронштейн шт	10,00	366,58	0,00	3 666	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
63	С151804-1837 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10,00	826,00	0,00	8 260	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
64	С151804-1840 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	10,00	1259,00	0,00	12 590	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20,00	877,00	0,00	17 540	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Ответление к вводу в здание от ВЛ-0,4 кВ								
66	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	10,00	854,54	314,54	8 545	3 145	5 352	2,63	26,30
				441,00	68,76	4 410	688	105	0,27	2,70
67	СПрайс-лист	Кронштейн СА4 шт	10,00	366,58	0,00	3 666	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
68	СПрайс-лист	Металлическая лента 4 м м	10,00	111,55	0,00	1 116	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69	СПрайс-лист	Скрепа шт	10,00	16,41	0,00	164	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
70	С151804-1837 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10,00	826,00	0,00	8 260	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
71	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20,00	877,00	0,00	17 540	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	СПрайс-лист	Стяжной хомут шт	20,00	407,43	0,00	8 149	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Проводниковое изделие								
73	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,58	41504,56	31105,06	24 073	18 041	9 483	51,10	29,64
				9157,50	6414,57	5 311	3 720	105	22,72	13,18
74	С151607-812 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,58	238275,00	0,00	138 200	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СПрайс-лист	Соединительный пресуемыйзажим	8,00	637,15	0,00	5 097	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
76	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,10	7259,41	4310,78	726	431	411	16,10	1,61
		1км		2745,00	1169,46	275	117	105	4,45	0,45
77	С151607-1123 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,10	41259,00	0,00	4 126	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
78	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1,00	67,81	0,31	68	0	66	0,40	0,40
		шт		67,50	0,05	68	0	97	0,30	0,30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**933442**	**80248**	**45943**		**169**
			Тенге			**25890**	**18670**			**86**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1940569**	**123650**	**287371**		**1657**
			Тенге			**275434**	**23261**			**101**
		Накладные расходы				287 371				
		Оборудование				377 570				
		Итого с накладными расходами				2 227 940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				111 022				
		Итого				**2 338 962,16**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				23 536,70				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				3 530,51				
		Итого				**2 362 498,86**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**26 796,54**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**19 849**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**7 940**				
		Итого				**2 417 084**				
		В текущих ценах 2016 года				**6 615 014**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**132 300**				
		Итого				**6 747 314**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				809 678				
		Всего				**7 556 992**				
		Тендерная скидка 18				**1 360 271**				
		Итого				**6 196 721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І.Т.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной сетей и благоустройства 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - 10-ти коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за май месяц 2018 год

на Благоустройство

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Сарай 10 шт								
		Фундамент								
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	61,60	218,93	0,00	13 486	0	15 239	1,54	94,86
				218,93	0,00	13 486	0	113	0,00	0,00
37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	54,10	9005,88	311,31	487 218	16 842	31 732	2,82	152,56
				441,00	117,62	23 858	6 363	105	0,57	30,84
		Стены								
39	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 шт	4562,50	125,00	0,00	570 313	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,47	41200,00	0,00	19 319	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**1090336**	**16842**	**46971**		**247**
						37344	**6363**			**31**
		РАЗДЕЛ 4.Углярка 10 шт								
		Фундамент								
63	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	19,41	218,93	0,00	4 249	0	4 802	1,54	29,89
				218,93	0,00	4 249	0	113	0,00	0,00
64	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	16,20	9005,89	311,32	145 895	5 043	9 502	2,82	45,68
				441,00	117,61	7 144	1 905	105	0,57	9,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
66	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3287,50	125,00	0,00	410 938	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**561082**	**5043**	**14304**		**76**
						11394	**1905**			**9**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1651418**	**21885**	**61275**		**323**
			Тенге			**48738**	**8268**			**40**
		Накладные расходы				61275				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				1712693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				102761,5903				
		Итого				**1 815 454,76**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				21 785,46				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				3 267,82				
		Итого				**1 837 240,22**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**24 802,74**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**18 372,40**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**7 348,96**				
		Итого				**1 887 764,33**				
		В текущих ценах 2016 года				**5 166 384,69**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**103 327,69**				
		Итого				**5 269 712,38**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				632 365				
		Всего				**5 902 078**				
		Тендерная скидка 18				**1 062 383**				
		Итого				**4 839 694**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"
Султан І.Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование строительства : «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Утверждены

Приказом Министерства национальной экономики
Республика Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 13 от 06.03.2018 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				из граф. 1 (тенге)						
				из них			Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце за июль 2018 год без НДС	СМР в сметных базисных ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	31 100 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
	Итого	**31 100 000,00**	**8 928 571,43**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
_____ Абдрахманов Д.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ЭлМ"
_____ Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной сетей и благоустройства 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта - ИКС и благоустройство 10-ти коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Благоустройство

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадок								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	3149,00	19,95	15,58	62 823	49 061	27 349	0,01	31,49
				1,03	5,50	3 243	17 320	133	0,03	94,47
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3149,00	21,55	4,52	67 849	14 221	52 018	0,11	346,39
				17,03	0,00	53 627	0	97	0,00	0,00
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	314,90	1813,20	152,52	570 977	48 029	86 308	1,02	321,20
				153,68	57,15	48 394	17 997	130	0,28	88,17
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	869,32	100,15	42,08	87 058	36 581	83 512	0,38	330,34
				57,38	14,85	49 882	12 910	133	0,07	60,85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**788707**	**147892**	**249188**		**1029**
						155146	**48227**			**243**
		РАЗДЕЛ 3.Сарай 10 шт								
		Фундамент								
37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	5,45	9005,88	311,31	49 058	1 696	3 195	2,82	15,36
				441,00	117,62	2 402	641	105	0,57	3,10
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	77,00	1558,31	372,83	119 990	28 708	66 646	3,72	286,44
		м3		594,00	139,50	45 738	10 742	118	0,68	52,36
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,97	8679,65	422,15	8 421	410	9 634	56,40	54,72
		т		8257,50	157,50	8 011	153	118	0,77	0,75
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,97	41200,00	0,00	39 972	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,30	11301,00	316,01	93 798	2 623	12 963	8,25	68,48
		м3		1368,00	119,39	11 354	991	105	0,58	4,81
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,37	67700,00	0,00	25 333	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	0,00	5 486	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,05	24078,76	587,63	1 187	29	1 036	118,00	5,82
		1т		19800,00	222,75	976	11	105	1,08	0,05
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	55620,00	0,00	968	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03	49502,00	0,00	1 579	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Кровля								
48	Е0110-14-1	Установка стропил	2,80	23741,72	334,28	66 477	936	11 839	22,10	61,88
		м3		3397,50	126,00	9 513	353	120	0,62	1,74
49	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	195,00	578,73	8,20	112 852	1 599	16 431	0,42	81,90
		м2		67,73	3,08	13 207	601	119	0,02	3,90
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,22	93997,62	304,24	20 905	68	7 750	198,00	44,04
		1т		33075,00	114,75	7 356	26	105	0,56	0,12
		Пол								
51	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9,18	3011,10	0,00	27 642	0	5 996	3,24	29,74
		м3		531,00	0,00	4 875	0	123	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,34	8062,57	66,01	59 212	485	1 702	1,35	9,91
		м3		195,75	24,93	1 438	183	105	0,12	0,88
		Дверь и створка								
53	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,10	400,18	102,53	6 843	1 753	3 844	0,90	15,39
		м2		151,65	35,67	2 593	610	120	0,14	2,39
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,10	4010,00	0,00	68 571	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10,00	1960,00	0,00	19 600	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,00	498,09	19,17	1 992	77	1 138	1,38	5,52
		м2		230,97	6,18	924	25	120	0,03	0,12
57	С12065-71	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,3 до 0,4 м2	4,00	4740,00	0,00	18 960	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**748847**	**38383**	**142174**		**679**
						108388	**14334**			**70**
		РАЗДЕЛ 4.Углярка 10 шт								
		Фундамент								
63	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,41	218,93	0,00	4 249	0	4 802	1,54	29,89
		м3		218,93	0,00	4 249	0	113	0,00	0,00
64	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,20	9005,89	311,32	145 895	5 043	9 502	2,82	45,68
		м3		441,00	117,61	7 144	1 905	105	0,57	9,23
		Стены								
65	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	52,60	1558,31	372,83	81 967	19 611	45 527	3,72	195,67
		м3		594,00	139,50	31 244	7 338	118	0,68	35,77
66	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3287,50	125,00	0,00	410 938	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	8679,65	422,15	519	25	594	56,40	3,37
		т		8257,50	157,50	494	9	118	0,77	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06	41200,00	0,00	2 464	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,70	11301,00	316,01	41 814	1 169	5 779	8,25	30,53
		м3		1368,00	119,39	5 062	442	105	0,58	2,15
70	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,30	67700,00	0,00	20 384	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	65000,00	0,00	3 133	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,04	24078,76	587,63	963	24	841	118,00	4,72
		1т		19800,00	222,75	792	9	105	1,08	0,04
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01	55620,00	0,00	745	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
74	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03	49502,00	0,00	1 317	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Кровля								
75	Е0110-14-1	Установка стропил	2,20	23741,72	334,28	52 232	735	9 302	22,10	48,62
		м3		3397,50	126,00	7 475	277	120	0,62	1,36
76	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	136,00	578,73	8,20	78 707	1 115	11 460	0,42	57,12
		м2		67,73	3,08	9 211	419	119	0,02	2,72
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,17	93997,62	304,24	15 679	51	5 813	198,00	33,03
		1т		33075,00	114,75	5 517	19	105	0,56	0,09
		Пол								
78	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,56	3011,10	0,00	22 764	0	4 938	3,24	24,49
		м3		531,00	0,00	4 014	0	123	0,00	0,00
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,05	8062,57	66,01	48 779	399	1 402	1,35	8,17
		м3		195,75	24,93	1 184	151	105	0,12	0,73
		Дверь и створка								
80	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,56	400,18	102,53	5 827	1 493	3 273	0,90	13,10
		м2		151,65	35,67	2 208	519	120	0,14	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	14,56	4010,00	0,00	58 386	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
82	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	10,00	1960,00	0,00	19 600	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
83	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,00	498,09	19,17	996	38	569	1,38	2,76
				230,97	6,18	462	12	120	0,03	0,06
84	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2 м2	2,00	4090,00	0,00	8 180	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
85	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	10,00	24,75	0,90	248	9	69	0,03	0,30
				5,42	0,34	54	3	120	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1025785**	**29713**	**103869**		**497**
						79111	**11104**			**54**

РАЗДЕЛ 5.надворный туалет на 1 очко 12 шт

Земляные работы

91	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	223,00	33,67	32,10	7 508	7 158	3 007	0,01	2,23
				1,57	12,33	350	2 750	97	0,05	11,15
92	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3	7,00	447,75	0,00	3 134	0	3 542	2,96	20,72
				447,75	0,00	3 134	0	113	0,00	0,00
93	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	172,50	5,55	5,55	957	957	301	0,00	0,00
				0,00	1,80	0	311	97	0,01	1,73
94	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	57,50	122,18	0,00	7 025	0	7 939	0,89	51,18
				122,18	0,00	7 025	0	113	0,00	0,00
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	172,50	21,55	4,52	3 717	780	2 850	0,11	18,98
				17,03	0,00	2 938	0	97	0,00	0,00

ж/бколодца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,79	25580,84	1879,87	199 275	14 644	19 990	8,86	69,02
		м3		1435,50	538,43	11 183	4 194	130	2,06	16,05
97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,09	22951,16	316,57	47 876	660	9 028	22,50	46,94
		м3		3487,50	119,25	7 275	249	120	0,58	1,21
98	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	91,00	627,37	4,64	57 091	422	6 531	0,36	32,76
		м2		58,05	1,76	5 283	160	120	0,01	0,91
99	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	4,00	3417,67	5,32	13 671	21	495	0,55	2,20
		м2		98,55	2,00	394	8	123	0,01	0,04
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,64	22951,16	316,57	14 597	201	2 753	22,50	14,31
		м3		3487,50	119,25	2 218	76	120	0,58	0,37
101	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,40	636,69	31,85	12 988	650	4 966	1,15	23,46
		м2		190,80	12,04	3 892	246	120	0,06	1,22
102	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	20,40	627,37	4,64	12 798	95	1 464	0,36	7,34
		м2		58,05	1,76	1 184	36	120	0,01	0,20
103	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,73	573,75	28,11	3 289	161	924	0,78	4,47
		м3		123,75	10,58	709	61	120	0,05	0,29
104	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	25,20	121,68	8,30	3 066	209	2 859	0,57	14,36
		м2		94,18	1,17	2 373	29	119	0,00	0,00
105	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	28,98	896,00	0,00	25 966	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	25,20	20,48	0,91	516	23	152	0,03	0,76
		м2		4,68	0,34	118	9	120	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**413476**	**25982**	**66800**		**309**
			Тенге			**48077**	**8127**			**33**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2976815**	**241970**	**562031**		**2515**
			Тенге			**390721**	**81792**			**401**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				562031				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				3 538 845,79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				212 330,75				
		Итого				**3 751 176,54**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				45 014,12				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				6 752,12				
		Итого				**3 796 190,65**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**51 248,57**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**37 961,91**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**15 184,76**				
		Итого				**3 900 585,90**				
		В текущих ценах 2016 года				**10 675 022,82**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**213 500**				
		Итого				**10 888 523**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 306 623				
		Всего				**12 195 146**				
		Тендерная скидка 18				**2 195 146**				
		Итого				**10 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

_____ **Абдрахманов Д.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Айманбеков Г.Ж.**

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

_____ **Султан І. Т.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Наименование строительства : «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Утверждены

Приказом Министерства национальной экономики
Республика Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 13 от 06.03.2018 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				из граф. 1 (тенге)						
				из них			Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце за июль 2018 год без НДС	СМР в сметных базисных ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	66 189 934,67	31 330 298,81						3 759 635,86	35 089 934,67
	Итого	**66 189 934,67**	**31 330 298,81**						**3 759 635,86**	**35 089 934,67**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

МП _____ Абдрахманов Д.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ЭлМ"

МП _____ Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной сетей и благоустройства 10-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта - 10-ти квартиные арендные дома

Акт выполненных работ за август месяц 2018 год

на Благоустройство

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадок								
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	3149,00	100,15	42,08	315 357	132 510	302 512	0,38	1 196,62
				57,38	14,85	180 690	46 763	133	0,07	220,43
5	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	647,10	868,00	0,00	561 683	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	880,00	592,93	6,63	521 774	5 835	129 255	0,70	616,00
				108,68	1,76	95 638	1 546	133	0,01	8,80
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	14,08	25300,00	0,00	356 224	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**1755038**	**138345**	**431767**		**1813**
						276328	**48309**			**229**
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		ОГ 478 шт								
8	Е0107-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	932,10	688,49	211,09	641 737	196 758	468 199	1,75	1 631,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	1147,20	55,94	2,99	64 180	3 431	51 418	0,30	344,16
		м2		48,83	0,97	56 018	1 113	90	0,00	0,00
11	СПрайс-лист	Металлический штакетник Эконова	7026,60	663,34	0,00	4 660 997	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	763,52	21,80	0,05	16 645	38	4 006	0,03	22,91
		м2		5,81	0,02	4 436	15	90	0,00	0,00
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	763,52	20,36	0,02	15 545	15	2 859	0,02	15,27
		м2		4,16	0,00	3 176	0	90	0,00	0,00
		Калитка 10 шт								
14	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	10,00	1488,85	33,47	14 889	335	20 274	7,85	78,50
		шт		1435,50	12,65	14 355	127	140	0,06	0,60
15	С11011-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,13	48310,00	0,00	6 377	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	12,00	55,95	2,99	671	36	538	0,30	3,60
		м2		48,83	0,97	586	12	90	0,00	0,00
17	СПрайс-лист	Штакетник Эконова	73,50	663,34	0,00	48 755	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,66	21,80	0,05	167	0	40	0,03	0,23
		м2		5,81	0,02	44	0	90	0,00	0,00
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,66	20,36	0,02	156	0	29	0,02	0,15
		м2		4,16	0,00	32	0	90	0,00	0,00
		Ворота 10 шт								
20	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	10,00	4676,39	1172,83	46 764	11 728	49 732	17,80	178,00
		шт		3217,50	334,76	32 175	3 348	140	1,28	12,80
21	С11011-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,32	48310,00	0,00	15 459	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	32,00	55,95	2,99	1 790	96	1 434	0,30	9,60
		м2		48,83	0,97	1 563	31	90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс-лист	Штакетник Эконова	220,50	663,34	0,00	146 266	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,56	21,80	0,05	405	1	97	0,03	0,56
		м2		5,81	0,02	108	0	90	0,00	0,00
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,56	20,36	0,02	378	0	69	0,02	0,37
		м2		4,16	0,00	77	0	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**6473662**	**212439**	**598695**		**2285**
						393598	**58046**			**209**
		РАЗДЕЛ 3.Сарай 10 шт								
		Фундамент								
37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,45	9005,88	311,31	49 058	1 696	3 195	2,82	15,36
		м3		441,00	117,62	2 402	641	105	0,57	3,10
		Стены								
38	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	77,00	1558,31	372,83	119 990	28 708	66 646	3,72	286,44
		м3		594,00	139,50	45 738	10 742	118	0,68	52,36
39	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	0,00	125,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,97	8679,65	422,15	8 421	410	9 634	56,40	54,72
		т		8257,50	157,50	8 011	153	118	0,77	0,75
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,97	41200,00	0,00	39 972	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,30	11301,00	316,01	93 798	2 623	12 963	8,25	68,48
		м3		1368,00	119,39	11 354	991	105	0,58	4,81
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,37	67700,00	0,00	25 333	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	0,00	5 486	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,05	24078,76	587,63	1 187	29	1 036	118,00	5,82
				19800,00	222,75	976	11	105	1,08	0,05
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02	55620,00	0,00	968	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03	49502,00	0,00	1 579	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Кровля								
48	Е0110-14-1	Установка стропил м3	2,80	23741,72	334,28	66 477	936	11 839	22,10	61,88
				3397,50	126,00	9 513	353	120	0,62	1,74
49	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	195,00	578,73	8,20	112 852	1 599	16 431	0,42	81,90
				67,73	3,08	13 207	601	119	0,02	3,90
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,22	93997,62	304,24	20 905	68	7 750	198,00	44,04
				33075,00	114,75	7 356	26	105	0,56	0,12
		Пол								
51	Е01П1-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	9,18	3011,10	0,00	27 642	0	5 996	3,24	29,74
				531,00	0,00	4 875	0	123	0,00	0,00
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,34	8062,57	66,01	59 212	485	1 702	1,35	9,91
				195,75	24,93	1 438	183	105	0,12	0,88
		Дверь и створка								
53	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	17,10	400,18	102,53	6 843	1 753	3 844	0,90	15,39
				151,65	35,67	2 593	610	120	0,14	2,39
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	17,10	4010,00	0,00	68 571	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	10,00	1960,00	0,00	19 600	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	4,00	498,09	19,17	1 992	77	1 138	1,38	5,52
				230,97	6,18	924	25	120	0,03	0,12
57	С12065-71	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,3 до 0,4 м2 м2	4,00	4740,00	0,00	18 960	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка								
58	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	593,00	189,22	2,00	112 205	1 188	58 448	0,57	338,01
				93,60	0,27	55 505	160	105	0,04	23,72
59	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	1186,00	17,43	0,12	20 670	142	17 160	0,09	106,74
				13,73	0,05	16 284	59	105	0,00	0,00
		Асфальтобетонная отмостка								
60	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	7,39	4637,00	0,00	34 277	0	4 317	3,10	22,92
				474,75	0,00	3 509	0	123	0,00	0,00
61	Е0127-53-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	92,40	24,52	15,35	2 266	1 418	1 352	0,03	2,77
				5,94	5,06	549	468	133	0,02	1,85
62	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 т	8,52	5550,00	0,00	47 282	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**965546**	**41131**	**223451**		**1150**
						184235	**15020**			**96**
		РАЗДЕЛ 4.Углярка 10 шт								
		Фундамент								
63	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	19,41	218,93	0,00	4 249	0	4 802	1,54	29,89
				218,93	0,00	4 249	0	113	0,00	0,00
64	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	16,20	9005,89	311,32	145 895	5 043	9 502	2,82	45,68
				441,00	117,61	7 144	1 905	105	0,57	9,23
		Стены								
65	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	52,60	1558,31	372,83	81 967	19 611	45 527	3,72	195,67
				594,00	139,50	31 244	7 338	118	0,68	35,77
66	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 шт	3287,50	125,00	0,00	410 938	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,06	8679,65	422,15	519	25	594	56,40	3,37
				8257,50	157,50	494	9	118	0,77	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06	41200,00	0,00	2 464	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,70	11301,00	316,01	41 814	1 169	5 779	8,25	30,53
		м3		1368,00	119,39	5 062	442	105	0,58	2,15
70	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,30	67700,00	0,00	20 384	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
71	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	65000,00	0,00	3 133	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,04	24078,76	587,63	963	24	841	118,00	4,72
		1т		19800,00	222,75	792	9	105	1,08	0,04
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01	55620,00	0,00	745	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
74	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03	49502,00	0,00	1 317	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Кровля								
75	Е0110-14-1	Установка стропил	2,20	23741,72	334,28	52 232	735	9 302	22,10	48,62
		м3		3397,50	126,00	7 475	277	120	0,62	1,36
76	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	136,00	578,73	8,20	78 707	1 115	11 460	0,42	57,12
		м2		67,73	3,08	9 211	419	119	0,02	2,72
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,17	93997,62	304,24	15 679	51	5 813	198,00	33,03
		1т		33075,00	114,75	5 517	19	105	0,56	0,09
		Пол								
78	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,56	3011,10	0,00	22 764	0	4 938	3,24	24,49
		м3		531,00	0,00	4 014	0	123	0,00	0,00
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,05	8062,57	66,01	48 779	399	1 402	1,35	8,17
		м3		195,75	24,93	1 184	151	105	0,12	0,73
		Дверь и створка								
80	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,56	400,18	102,53	5 827	1 493	3 273	0,90	13,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	35,67	2 208	519	120	0,14	2,04
81	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,56	4010,00	0,00	58 386	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
82	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10,00	1960,00	0,00	19 600	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
83	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,00	498,09	19,17	996	38	569	1,38	2,76
		м2		230,97	6,18	462	12	120	0,03	0,06
84	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	2,00	4090,00	0,00	8 180	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
85	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	10,00	24,75	0,90	248	9	69	0,03	0,30
		м		5,42	0,34	54	3	120	0,00	0,00
		Асфальтобетонная отмостка								
86	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	6,24	4637,00	0,00	28 935	0	3 644	3,10	19,34
		м3		474,75	0,00	2 962	0	123	0,00	0,00
87	Е0127-53-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	78,00	24,52	15,35	1 913	1 197	1 141	0,03	2,34
		м2		5,94	5,06	463	395	133	0,02	1,56
88	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	7,19	5550,00	0,00	39 913	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Отделка								
89	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	511,50	189,22	2,00	96 784	1 025	50 415	0,57	291,56
		м2		93,60	0,27	47 876	138	105	0,04	20,46
90	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	600,10	17,43	0,12	10 459	72	8 682	0,09	54,01
		м2		13,73	0,05	8 239	30	105	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1203789**	**32007**	**167751**		**865**
						138652	**11667**			**76**
		РАЗДЕЛ 5.надворный туалет на 1 очко 12 шт								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	223,00	33,67	32,10	7 508	7 158	3 007	0,01	2,23
		м3		1,57	12,33	350	2 750	97	0,05	11,15
92	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	7,00	447,75	0,00	3 134	0	3 542	2,96	20,72
		м3		447,75	0,00	3 134	0	113	0,00	0,00
93	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	172,50	5,55	5,55	957	957	301	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	311	97	0,01	1,73
94	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	57,50	122,18	0,00	7 025	0	7 939	0,89	51,18
		м3		122,18	0,00	7 025	0	113	0,00	0,00
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	172,50	21,55	4,52	3 717	780	2 850	0,11	18,98
		м3		17,03	0,00	2 938	0	97	0,00	0,00
		ж/бколодца								
96	Е0122-41-1 изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,79	25580,84	1879,87	199 275	14 644	19 990	8,86	69,02
		м3		1435,50	538,43	11 183	4 194	130	2,06	16,05
97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,09	22951,16	316,57	47 876	660	9 028	22,50	46,94
		м3		3487,50	119,25	7 275	249	120	0,58	1,21
98	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	91,00	627,37	4,64	57 091	422	6 531	0,36	32,76
		м2		58,05	1,76	5 283	160	120	0,01	0,91
99	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	4,00	3417,67	5,32	13 671	21	495	0,55	2,20
		м2		98,55	2,00	394	8	123	0,01	0,04
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,64	22951,16	316,57	14 597	201	2 753	22,50	14,31
		м3		3487,50	119,25	2 218	76	120	0,58	0,37
101	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,40	636,69	31,85	12 988	650	4 966	1,15	23,46
		м2		190,80	12,04	3 892	246	120	0,06	1,22
102	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	20,40	627,37	4,64	12 798	95	1 464	0,36	7,34
		м2		58,05	1,76	1 184	36	120	0,01	0,20
103	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,73	573,75	28,11	3 289	161	924	0,78	4,47
		м3		123,75	10,58	709	61	120	0,05	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	25,20	121,68	8,30	3 066	209	2 859	0,57	14,36
		м2		94,18	1,17	2 373	29	119	0,00	0,00
105	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	28,98	896,00	0,00	25 966	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	25,20	20,48	0,91	516	23	152	0,03	0,76
		м2		4,68	0,34	118	9	120	0,00	0,00
107	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	30,00	1960,00	0,00	58 800	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
108	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	10,00	688,00	0,00	6 880	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	20,00	308,00	0,00	6 160	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
110	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	296,64	97,07	1,19	28 795	353	12 967	0,26	77,13
		м2		41,18	0,45	12 216	133	105	0,00	0,00
111	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	16,80	167,96	1,88	2 822	32	1 394	0,47	7,90
		м2		78,30	0,72	1 315	12	105	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**516933**	**26367**	**81160**		**394**
			Тенге			**61608**	**8273**			**33**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10914967**	**450289**	**1502825**		**6505**
			Тенге			**1054421**	**141315**			**644**
		Накладные расходы				1502825				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				12 417 792,13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				745 067,53				
		Итого				**13 162 859,66**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				157 954,32				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				23 693,15				
		Итого				**13 320 813,97**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				**179 824,53**				

40200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				**133 208,14**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**53 283,26**				
		Итого				**13 687 129,90**				
		В текущих ценах 2016 года				**37 458 583,89**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**749 171,68**				
		Итого				**38 207 755,56**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				4 584 930,67				
		Всего				**42 792 686,23**				
		Тендерная скидка 18				**7 702 751,56**				
		Итого				**35 089 934,67**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

_____ **Абдрахманов Д.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Айманбеков Г.Ж.**

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

_____ **Султан І. Т.**