Форма КС-3

Наименование объекта: "Капитальный ремонт насосной станции №2А н.п.Райым Аральского района Кызылординской области"

Программа
Подпрограмма
Специфика
Подрядчик: АО "РЗА"
Адрес: Кызылординская область, кент Айтеке би, ул.Муратбаева, 1Е
БИН 000 840 002 946
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ076010201000009856

АО "Народный банк Казахстана"

Полная сметная стоимость 13 370 897,23 тенге, в т. ч. НДС
Лимит финансирования на 2019 год 13 370 897,23 тенге, в т. ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года-13 370 897,23 тенге, в т. ч. НДС
б) за отчетный месяц-13 370 897,23 тенге, в т. ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63/2019	28.10.2019г.	№1	09.12.2019г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт насосной станции №2А н.п.Райым Аральского района Кызылординской области"	тенге	13 370 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 897,23		13 370 897,23	13 370 897,23
	ИТОГО	**тенге**	**13 370 897,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 370 897,23**		**13 370 897,23**	**13 370 897,23**

Заказчик:
И.о.директора филиала ОДСП "Арал" _____
РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" _____ **А.Ж.Есенов**

Генеральный подрядчик:
Президент АО "РЗА" _____ **С.Ж.Имандосов**

Заказчик: Филиал Объединенная Дирекция Строящихся Предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
Подрядчик: АО "РЗА"
№ договора №63/2019 от 28.10.2019г.
№ доп.согл. №1 от 09.12.2019г.
Стройка Капитальный ремонт насосной станции №2А н.п.Райым Аральского района Кызылординской области
Объект: Насосная станция, КПП, Склад, Наружные сети 0,4кв, Резервуары 100м3, Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Насосная станция. Общестроительные работы								
		Кровля								
1	11-070507-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	Блоки парапетные массой до 1 т. Демонтаж	10	2024,87	907,18	20249	9072	9400	1,69	17
		шт. сборных конструкций		1117,69	212,40	11177	2124	62,1	0,32	3
		Накладные расходы -		*940,02*		*9400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,19*		*2372*				
		Сметная стоимость				*32021*				
2	11-070106-0207 РСНБ РК 2015 К=0,8	Панели карнизные. Демонтаж	24	2296,39	965,67	55113	23176	26315	2,04	49
		шт. сборных конструкций		1330,71	224,79	31937	5395	62,1	0,34	8
		Накладные расходы -		*1096,46*		*26315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,43*		*6514*				
		Сметная стоимость				*87942*				
3	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	108,5	116,88	0,29	12682	32	8283	0,17	19
		м2 кровли		116,59	--	12650	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*76,34*		*8283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,46*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22642*				
4	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	76	595,07	86,87	45225	6602	11045	0,28	21
		м2 стяжки		187,14	20,04	14223	1523	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*145,33*		*11045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,23*		*4502*				
		Сметная стоимость				*60772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство								
			108,5	251,87	12,33	27328	1337	8137	0,14	15
		м2 кровли		106,85	3,82	11594	415	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*74,99*		*8137*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*26,15*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38302*				
6	21-100403-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			124,775	444,63	--	55479	--	2219	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,79*		*2219*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*36,99*		*4616*				
		Сметная стоимость				*62314*				
7	21-100403-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97								
			124,775	434,06	--	54160	--	2166	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,36*		*2166*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*36,11*		*4506*				
		Сметная стоимость				*60832*				
8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Наклонный бортик. Устройство								
			0,07	18071,85	984,42	1265	69	144	3,24	--
		м3		2403,94	234,95	168	16	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2053,93*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1610,06*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
9	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком								
			42,2	1149,59	53,26	48513	2248	12548	0,53	22
		м примыканий		419,09	9,45	17686	399	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,35*		*12548*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*115,75*		*4885*				
		Сметная стоимость				*65946*				
10	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			0,0239	272020,43	--	6501	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10880,82*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*22632,10*		*541*				
		Сметная стоимость				*7302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-130208-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм								
			0,042	18577,74	--	780	--	31	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,11*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1545,67*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
12	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой								
			12,6	701,37	175,22	8837	2208	1852	0,19	2
		м шва		145,23	38,95	1830	491	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*147,00*		*1852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*855*				
		Сметная стоимость				*11544*				
13	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка анкеров								
			0,030192	349984,15	11413,40	10567	345	3785	195,50	6
		т стальных элементов		171344,02	1105,38	5173	33	62,1	1,34	--
		Накладные расходы -		*125374,08*		*3785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38028,66*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15500*				
14	11-070106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные (АК-15.8). Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			24	3513,45	1207,09	84323	28970	33511	2,04	49
		шт. сборных конструкций		1663,39	280,99	39921	6744	62,1	0,34	8
		Накладные расходы -		*1396,30*		*33511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,78*		*9427*				
		Сметная стоимость				*127261*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Карнизная плита АК 15.8								
			24	12489,29	--	299743	--	11990	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*499,57*		*11990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,11*		*24939*				
		Сметная стоимость				*336671*				
16	11-070507-0110 РСНБ РК 2015	Блоки парапетные массой до 1 т (КПЛ 13-6). Установка								
			10	3474,86	1133,98	34749	11340	12128	1,69	17
		шт. сборных конструкций		1397,11	265,50	13971	2655	62,1	0,32	3
		Накладные расходы -		*1212,78*		*12128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,01*		*3750*				
		Сметная стоимость				*50627*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Парапетная плита КПЛ 13-6								
			10	13209,82	--	132098	--	5284	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,39*		*5284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1099,06*		*10991*				
		Сметная стоимость				*148373*				
18	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
			3,9	860,46	60,96	3356	238	1538	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		582,71	48,68	2273	190	54,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*394.26*		*1538*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100.38*		*391*				
		Сметная стоимость				*5285*				
19	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов								
			3,9	153,85	0,56	600	2	335	0,18	1
		м2		129,43	0,25	505	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*85.86*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.18*		*75*				
		Сметная стоимость				*1010*				
		Внутренняя отделка								
20	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			177,3	175,74	--	31159	--	17709	0,26	47
		м2		175,74	--	31159	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*99.88*		*17709*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22.05*		*3909*				
		Сметная стоимость				*52777*				
21	11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону								
			177,3	965,88	48,40	171251	8581	70922	0,74	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		594,19	39,90	105349	7073	54,8	0,05	10
		Накладные расходы -		*400.01*		*70922*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109.27*		*19374*				
		Сметная стоимость				*261547*				
22	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями								
			81,6	284,13	1,87	23185	153	13398	0,34	28
		м2 отделываемой поверхности		267,15	1,01	21799	82	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*164.19*		*13398*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35.87*		*2927*				
		Сметная стоимость				*39510*				
23	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная								
			143,6	114,70	1,05	16470	151	8016	0,12	17
		м2 окрашиваемой поверхности		89,40	0,50	12837	72	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*55.82*		*8016*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.64*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26445*				
24	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке								
			56,9	607,75	2,59	34581	148	15028	0,54	31
		м2 окрашиваемой поверхности		419,55	1,23	23872	70	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*264.12*		*15028*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69.75*		*3969*				
		Сметная стоимость				*53578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	58,4	476,94	3,64	27853	213	12661	0,45	26
		м2 окрашиваемой поверхности		345,20	1,73	20160	101	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*216,80*		*12661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,50*		*3241*				
		Сметная стоимость				*43755*				
		Полы внутренних помещений								
26	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	81,6	1200,05	386,04	97924	31501	53362	1,11	91
		м2		814,01	171,85	66423	14023	59,1	0,21	17
		Накладные расходы -		*653,95*		*53362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,32*		*12103*				
		Сметная стоимость				*163389*				
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	9,792	20528,92	640,71	201019	6274	13246	1,35	13
		м3		904,07	149,84	8853	1467	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1352,75*		*13246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,53*		*17141*				
		Сметная стоимость				*231406*				
		Тип 1								
28	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	63,4	2994,29	60,39	189838	3829	45472	1,22	77
		м2 покрытия		915,65	27,66	58052	1753	60,9	0,04	2
		Накладные расходы -		*717,23*		*45472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,92*		*18825*				
		Сметная стоимость				*254135*				
29	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	58,3	473,02	1,32	27577	77	9315	0,27	16
		м плинтусов		221,79	0,62	12930	36	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*159,78*		*9315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,62*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39844*				
		Тип 2								
30	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 (15) мм. Устройство	18,2	663,14	22,80	12069	415	3835	0,41	7
		м2 стяжки		279,22	11,62	5082	211	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,73*		*3835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,91*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17177*				
31	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	18,2	-97,36	-3,88	-1772	-71	-133	-0,01	--
		м2 стяжки		-3,45	-1,92	-63	-35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*152*				
		Сметная стоимость				*-1487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
			18,2	604,70	16,96	11005	309	4150	0,44	8
		м2 покрытия		313,44	8,37	5705	152	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,01*		*4150*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,62*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16367*				
33	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77								
			18,2	1535,04	--	27938	--	1118	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,40*		*1118*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*127,72*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31380*				
34	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство								
			18,6	473,02	1,32	8798	25	2972	0,27	5
		м плинтусов		221,79	0,62	4125	12	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*159,78*		*2972*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,62*		*942*				
		Сметная стоимость				*12712*				
		Проемы								
		Окна								
35	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка								
			7,2	1341,72	131,64	9660	948	5259	1,74	13
		м2		1210,09	70,82	8713	510	50,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*730,40*		*5259*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*165,77*		*1194*				
		Сметная стоимость				*16112*				
36	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
			7,2	2654,43	141,40	19112	1018	5359	1,28	9
		м2 проемов		960,66	65,43	6917	471	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*744,32*		*5359*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*271,90*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26429*				
37	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			7,2	20450,64	--	147245	--	5890	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,03*		*5890*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1701,49*		*12251*				
		Сметная стоимость				*165386*				
38	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			3,84	2475,83	35,04	9507	135	4017	2,06	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	6308	72	54,8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1046,04*		*4017*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,75*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14606*				
39	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
			7,14	1286,23	4,83	9184	34	1750	0,45	3
		м		339,05	0,83	2421	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*245,15*		*1750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,51*		*875*				
		Сметная стоимость				*11809*				
		Двери наружные и внутренние								
		Наружная дверь								
40	11-100402-0502 РСНБ РК 2015 К=0,8	Проемы дверные в перегородках. Демонтаж								
			2	1251,91	84,32	2504	169	1595	1,37	3
		м2 проемов		1167,59	34,59	2335	69	59,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*797,74*		*1595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,97*		*328*				
		Сметная стоимость				*4427*				
41	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен								
			2	1674,51	105,40	3349	211	2003	1,71	3
		м2 проемов		1459,49	43,23	2919	86	59,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1001,56*		*2003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,09*		*428*				
		Сметная стоимость				*5780*				
42	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			2	39809,65	--	79619	--	3185	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1592,39*		*3185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3312,16*		*6624*				
		Сметная стоимость				*89428*				
43	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная								
			2	428,37	--	857	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
44	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011								
			1	3869,00	--	3869	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,76*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,90*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя дверь								
45	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка								
			1,47	859,49	131,64	1263	194	671	1,05	2
		м2		727,86	70,82	1070	104	50,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*456,34*		*671*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,27*		*155*				
		Сметная стоимость				*2089*				
46	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
			1,47	1275,50	62,46	1875	92	870	1,12	2
		м2 проемов		842,49	26,61	1238	39	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*591,53*		*870*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,36*		*220*				
		Сметная стоимость				*2964*				
47	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
			1,47	6885,85	--	10122	--	405	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*275,43*		*405*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*572,90*		*842*				
		Сметная стоимость				*11369*				
48	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	428,37	--	857	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,64*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
49	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011								
			1	3869,00	--	3869	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,76*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*321,90*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
50	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			1,04	2475,83	35,04	2575	36	1088	2,06	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	1709	20	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1046,04*		*1088*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*281,75*		*293*				
		Сметная стоимость				*3956*				
		Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей Сайдинг. Облицовка	151	303,03	2,08	45758	314	27794	0,40	60
		м2		300,96	0,75	45444	113	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*184,07*		*27794*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,97*		*5884*				
		Сметная стоимость				*79437*				
52	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей Сайдинг. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	151	1078,89	15,32	162912	2314	98237	1,38	209
		м2		1063,56	2,24	160598	339	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*650,58*		*98237*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*138,36*		*20892*				
		Сметная стоимость				*282041*				
53	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВЫШЕ крыши"	Металлические облицовочные панели "Сайдинг"	151	1830,36	--	276384	--	11055	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,21*		*11055*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*152,29*		*22995*				
		Сметная стоимость				*310435*				
54	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВЫШЕ крыши"	Кронштейн усиленный ККУ 180х80 для крепления каркаса панели "Сайдинг"	360	172,93	--	62254	--	2490	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,92*		*2490*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,39*		*5180*				
		Сметная стоимость				*69924*				
55	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВБШЕ крыши"	Профиль Г-образный 60х44х3000-1,2 для крепления каркаса панели "Сайдинг"	60	763,77	--	45826	--	1833	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,55*		*1833*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*63,55*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51472*				
56	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты анкерные М16 длиной 200 мм	0,151	460361,84	--	69515	--	2781	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18414,47*		*2781*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38302,11*		*5784*				
		Сметная стоимость				*78079*				
57	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	151	422,87	2,68	63853	404	19910	0,27	41
		м2		200,92	0,75	30340	113	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*131,85*		*19910*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,38*		*6701*				
		Сметная стоимость				*90464*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие . Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню								
			4,4	1490,07	28,29	6556	124	2798	1,16	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		989,32	21,96	4353	97	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*635,95*		*2798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,08*		*748*				
		Сметная стоимость				*10103*				
59	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка (цоколь) гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
			4,4	1307,34	0,25	5752	1	3765	1,74	8
		м2		1307,00	--	5751	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*855,63*		*3765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,04*		*761*				
		Сметная стоимость				*10278*				
60	11-150402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады (цоколь). Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая								
			4,4	671,31	67,86	2954	299	449	0,16	1
		м2 окрашиваемой поверхности		130,63	1,14	575	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*101,95*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*272*				
		Сметная стоимость				*3675*				
		Отмостка насосной станции								
61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			4,65	4314,93	1410,84	20064	6560	3888	0,98	5
		м3 основания		685,38	570,38	3187	2652	50,8	0,68	3
		Накладные расходы -		*836,04*		*3888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,08*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25868*				
62	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство								
			31	1346,59	30,32	41744	940	2549	0,05	2
		м2 покрытия		37,65	7,56	1167	235	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*82,22*		*2549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,30*		*3543*				
		Сметная стоимость				*47836*				
		Кран-балка 1,5 тн								
63	13-030110-0207 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м. Демонтаж оборудования								
			1	5673,06	362,33	5673	362	2508	23,00	23
		шт.		5310,72	90,56	5311	91	40,6	0,31	--
		Накладные расходы -		*2507,56*		*2508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,45*		*654*				
		Сметная стоимость				*8835*				
64	13-030110-0207 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования								
			1	18910,18	1207,77	18910	1208	8359	23,00	23
		шт.		17702,41	301,86	17702	302	40,6	0,31	--
		Накладные расходы -		*8358,53*		*8359*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2181.50*		*2181*				
		Сметная стоимость				*29450*				
65	Прайс-лист	Таль электрическая передвижная 1,6 тн (кран-балка) высотой до 10 м								
			1	510714,29	--	510714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20428.57*		*20429*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*42491.43*		*42491*				
		Сметная стоимость				*573634*				
66	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж								
			50	64,69	0,14	3235	7	2116	0,10	5
		м		64,56	0,07	3228	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*42.31*		*2116*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*8.56*		*428*				
		Сметная стоимость				*5779*				
67	13-080401-0410 РСНБ РК 2015	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине								
			50	429,57	4,84	21479	242	8990	0,44	22
		м кабеля		363,64	1,67	18182	84	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*179.79*		*8990*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*48.75*		*2437*				
		Сметная стоимость				*32906*				
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КРПТ 3х4+1х2,5								
			50	499,26	--	24963	--	999	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.97*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*41.54*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28038*				
		Вывоз мусора								
69	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора								
			17,20526	1435,26	--	24694	--	16166	2,14	37
		т		1435,26	--	24694	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*939.58*		*16166*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*189.99*		*3269*				
		Сметная стоимость				*44128*				
70	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			17,20526	416,00	--	7157	--	286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.64*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*34.61*		*595*				
		Сметная стоимость				*8039*				
71	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			17,20526	179,80	--	3094	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.19*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*14.96*		*257*				
		Сметная стоимость				*3475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3509421	152852			1201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			893552	50416			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			510714				
		Накладные расходы -	Тенге			20429				
		Сметная прибыль -	Тенге			42491				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			573634				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			71025				
		Материалы -	Тенге			3055				
		Всего заработная плата -	Тенге				41671			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24963				
		Накладные расходы -	Тенге			20854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17320		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3534		
		Сметная прибыль -	Тенге			7350				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			99230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				41671			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2838611				
		Материалы -	Тенге			636918				
		Всего заработная плата -	Тенге				902298			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1188045				
		Транспортные расходы -	Тенге			10251				
		Накладные расходы -	Тенге			647190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					513120		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					134070		
		Сметная прибыль -	Тенге			278864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3764665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				902298			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89071				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89071				
		Накладные расходы -	Тенге			3563				
		Сметная прибыль -	Тенге			7411				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**4 537 573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1266
		Сметная заработная плата -	Тенге				943969			
		Раздел 2. Насосная станция. Внутреннее электроосвещение								
		Внутреннее электроосвещение								
1	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	20	17,01	--	340	--	223	0,03	1
		м		17,01	--	340	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,25*		*45*				
		Сметная стоимость				*608*				
2	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок (шкаф) управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	1	2679,39	888,74	2679	889	986	2,00	2
		шт.		1703,52	270,90	1704	271	42,8	0,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*986,03*		*986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,23*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А								
			1	35690,54	--	35691	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1427,62*		*1428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2969,45*		*2969*				
		Сметная стоимость				*40088*				
4	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
			1	2163,17	58,26	2163	58	853	2,00	2
		шт.		1703,52	19,35	1704	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*853,41*		*853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,33*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
5	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			1	3251,65	--	3252	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,07*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,54*		*271*				
		Сметная стоимость				*3653*				
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			6	1607,36	18,91	9644	113	2568	1,00	6
		шт.		817,19	--	4903	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*428,04*		*2568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,83*		*977*				
		Сметная стоимость				*13189*				
7	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			6	419,35	--	2516	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,77*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,89*		*209*				
		Сметная стоимость				*2826*				
8	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			1	1858,77	79,29	1859	79	810	2,00	2
		шт.		1634,38	19,35	1634	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*810,46*		*810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,54*		*214*				
		Сметная стоимость				*2883*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	455,05	--	455	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,20*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,86*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				
10	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу								
			1	5905,10	2408,48	5905	2408	2106	4,00	4
		шт.		3407,04	793,34	3407	793	42,8	0,82	1
		Накладные расходы -		*2105,88*		*2106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,88*		*641*				
		Сметная стоимость				*8652*				
11	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012								
			1	156059,00	--	156059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6242,36*		*6242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12984,11*		*12984*				
		Сметная стоимость				*175285*				
12	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования								
			1	981,51	112,60	982	113	436	1,00	1
		шт.		851,76	38,70	852	39	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*435,62*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,37*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
13	23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-23У3 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93								
			1	6823,87	--	6824	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,95*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,75*		*568*				
		Сметная стоимость				*7665*				
14	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами IMT35090, степень защиты IP44, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм								
			1	208,16	--	208	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,32*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная У409У3								
			4	526,79	--	2107	--	84	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,07*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*43,83*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
16	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6	300,85	10,58	1805	63	552	0,22	1
		м		177,61	2,13	1066	13	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*31,43*		*189*				
		Сметная стоимость				*2546*				
17	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	6	25,56	--	153	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,02*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2,13*		*13*				
		Сметная стоимость				*172*				
18	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1	369,78	22,99	370	23	122	0,29	--
		м		234,12	6,39	234	6	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*121,85*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*39,33*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
19	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	1	59,28	--	59	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,37*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*4,93*		*5*				
		Сметная стоимость				*66*				
20	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	0,5	572,75	38,27	286	19	65	0,29	--
		м		234,12	4,26	117	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*129,02*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*56,14*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
21	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	0,5	98,17	--	49	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,93*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*8,17*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			9	193,30	87,48	1740	787	519	0,10	1
		м кабеля		82,65	29,51	744	266	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*57,65*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,08*		*181*				
		Сметная стоимость				*2440*				
23	23-060128-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,002	1557289,93	--	3115	--	125	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62291,60*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*129566,52*		*259*				
		Сметная стоимость				*3499*				
24	23-060128-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,007	939518,97	--	6577	--	263	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37580,76*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78167,98*		*547*				
		Сметная стоимость				*7387*				
25	13-080401-0410 РСНБ РК 2015	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине								
			48	429,57	4,84	20620	232	8630	0,44	21
		м кабеля		363,64	1,67	17455	80	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*179,79*		*8630*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48,75*		*2340*				
		Сметная стоимость				*31590*				
26	23-060144-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,033	943229,57	--	31127	--	1245	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37729,18*		*1245*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78476,70*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34962*				
27	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,015	127652,65	--	1915	--	77	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5106,11*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10620,70*		*159*				
		Сметная стоимость				*2151*				
28	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах								
			70	275,22	1,65	19265	116	4813	0,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		129,17	0,58	9042	41	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*68,76*		*4813*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,52*		*1926*				
		Сметная стоимость				*26005*				
29	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	174169,29	--	5225	--	209	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6966,77*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14490,88*		*435*				
		Сметная стоимость				*5869*				
30	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	105752,19	--	4230	--	169	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230,09*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8798,58*		*352*				
		Сметная стоимость				*4751*				
31	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	9	1667,96	434,83	15012	3913	3249	0,41	4
		шт.		349,22	311,92	3143	2807	42,8	0,43	4
		Накладные расходы -		*361,01*		*3249*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*162,32*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19722*				
32	23-070101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	8	1025,87	--	8207	--	328	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,03*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*85,35*		*683*				
		Сметная стоимость				*9218*				
33	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	1	1461,16	--	1461	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121,57*		*122*				
		Сметная стоимость				*1641*				
34	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,32	--	3962	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,49*		*158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*329,67*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				
35	12-170101-2401 РСНБ РК 2015	Патроны. Смена	6	265,19	--	1591	--	1042	0,40	2
		шт.		265,19	--	1591	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*173,61*		*1042*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,10*		*211*				
		Сметная стоимость				*2843*				
36	23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	6	195,86	--	1175	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,83*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,30*		*98*				
		Сметная стоимость				*1320*				
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая	9	446,43	--	4018	--	161	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,86*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37,14*		*334*				
		Сметная стоимость				*4513*				
38	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	261,29	2,20	784	7	362	0,29	1
		шт.		247,01	0,77	741	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,75*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,56*		*92*				
		Сметная стоимость				*1238*				
39	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	199,99	--	600	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,64*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
40	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	3	187,87	--	564	--	369	0,24	1
		шт.		187,87	--	564	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*122,99*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24,87*		*75*				
		Сметная стоимость				*1008*				
41	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	312,21	2,20	312	2	142	0,34	--
		шт.		289,60	0,77	290	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*141,74*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36,32*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			4	204,05	--	816	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,16*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,98*		*68*				
		Сметная стоимость				*917*				
43	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки под розетки и выключатели Л48								
			7	32,65	--	229	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,31*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,72*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
		Вывоз мусора								
44	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора								
			1	1435,26	--	1435	--	940	2,14	2
		т		1435,26	--	1435	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*939,58*		*940*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*189,99*		*190*				
		Сметная стоимость				*2565*				
45	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			1	416,00	--	416	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,64*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,61*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
46	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			1	156,35	--	156	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,25*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,01*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			367957	8824			63
			Тенге			50964	4360			6

Стоимость оборудования -	Тенге	191750
Накладные расходы -	Тенге	7670
Сметная прибыль -	Тенге	15954
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	215373
Стоимость монтажных работ -	Тенге	171492
Материалы -	Тенге	27567
Всего заработная плата -	Тенге	51394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88067				
		Накладные расходы -	Тенге			29736				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21997		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7739		
		Сметная прибыль -	Тенге			16098				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			217327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				51394			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4503				
		Всего заработная плата -	Тенге				3930			
		Транспортные расходы -	Тенге			572				
		Накладные расходы -	Тенге			2596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2323		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					273		
		Сметная прибыль -	Тенге			568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3930			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213				
		Накладные расходы -	Тенге			9				
		Сметная прибыль -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**440 605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Раздел 3. Насосная станция. Отопление								
		Электроотопление								
1	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	10	926,82	57,47	9268	575	4248	1,00	10
		шт.		851,76	19,35	8518	193	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*424,82*		*4248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,13*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14598*				
2	Прайс-лист	Электропечь ПЭТ-4	10	4910,71	--	49107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,43*		*1964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,57*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55157*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			58375	575			10
			Тенге			8518	193			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			49107				
		Накладные расходы -	Тенге			1964				
		Сметная прибыль -	Тенге			4086				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			55157				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9268				
		Материалы -	Тенге			176				
		Всего заработная плата -	Тенге				8711			
		Накладные расходы -	Тенге			4248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3728		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					520		
		Сметная прибыль -	Тенге			1081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**			**69 755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8711			

Раздел 4. КПП. Общестроительные работы

Устройство двухскатной кровли из металлочерепицы

1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	14,421	116,88	0,29	1686	4	1101	0,17	3
		м2 кровли		116,59	--	1681	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*76,34*		*1101*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*15,46*		*223*				
		Сметная стоимость				*3010*				
2	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,2672	72985,99	1108,16	19502	296	3866	25,42	7
		м3 древесины в конструкции		18133,60	435,12	4845	116	59,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*14467,70*		*3866*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*6996,30*		*1869*				
		Сметная стоимость				*25237*				
3	11-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кирпичная тумба. Кладка из кирпича	0,028	11882,47	1957,32	333	55	123	8,58	--
		м3 кладки		6926,00	485,54	194	14	50,8	0,59	--
		Накладные расходы -		*4390,96*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1301,87*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
4	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	0,011312	23301,48	--	264	--	11	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*932,06*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1938,68*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
5	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00533	56982,87	6058,28	304	32	164	49,11	--
		т стальных элементов		43037,59	1064,05	229	6	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*30761,92*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*7019,58*		*37*				
		Сметная стоимость				*505*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00092	153172,65	--	141	--	6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6126,91*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12743,96*		*12*				
		Сметная стоимость				*158*				
7	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы металлические								
			2,2	146,57	--	322	--	13	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,86*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,19*		*27*				
		Сметная стоимость				*362*				
8	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74								
			3,7	224,01	--	829	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,96*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,64*		*69*				
		Сметная стоимость				*931*				
9	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			20	2073,52	74,29	41470	1486	19008	1,97	39
		м2 кровли		1457,71	21,17	29154	423	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*950,39*		*19008*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*241,91*		*4838*				
		Сметная стоимость				*65316*				
10	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011								
			22,12	2299,99	--	50876	--	2035	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,00*		*2035*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*191,36*		*4233*				
		Сметная стоимость				*57144*				
11	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
			0,251	6091,01	45,67	1529	11	168	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		664,92	19,33	167	5	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*669,19*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*540,82*		*136*				
		Сметная стоимость				*1833*				
12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			20	212,37	2,12	4247	42	493	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		25,05	0,90	501	18	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,63*		*493*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,96*		*379*				
		Сметная стоимость				*5119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фронтон) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			3,5	2410,15	10,34	8436	36	2023	1,12	4
		м2 покрытия		818,25	2,79	2864	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*578,00*		*2023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,05*		*837*				
		Сметная стоимость				*11296*				
		Внутренняя отделка								
14	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			48,97	175,74	--	8606	--	4891	0,26	13
		м2		175,74	--	8606	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*99,88*		*4891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,05*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14577*				
15	11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону								
			37,8	965,88	48,40	36510	1829	15120	0,74	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		594,19	39,90	22460	1508	54,8	0,05	2
		Накладные расходы -		*400,01*		*15120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,27*		*4130*				
		Сметная стоимость				*55761*				
16	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором								
			11,17	527,59	5,10	5893	57	2758	0,52	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		393,51	2,75	4396	31	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,94*		*2758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,96*		*692*				
		Сметная стоимость				*9343*				
17	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
			57,47	80,08	0,61	4602	35	2624	0,11	6
		м2 окрашиваемой поверхности		74,18	0,30	4263	17	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,65*		*2624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,06*		*578*				
		Сметная стоимость				*7804*				
		Полы внутренних помещений								
18	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия								
			11,17	1200,05	386,04	13405	4312	7305	1,11	12
		м2		814,01	171,85	9092	1920	59,1	0,21	2
		Накладные расходы -		*653,95*		*7305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,32*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22366*				
19	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			1,117	23119,52	6,35	25825	7	3121	4,21	5
		м3 подстилающего слоя		2951,18	--	3296	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2793,94*		*3121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2073,08*		*2316*				
		Сметная стоимость				*31261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 (15) мм. Устройство								
			11,17	663,14	22,80	7407	255	2354	0,41	5
		м2 стяжки		279,22	11,62	3119	130	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,73*		*2354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,91*		*781*				
		Сметная стоимость				*10542*				
21	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			11,17	-97,36	-3,88	-1088	-43	-82	-0,01	--
		м2 стяжки		-3,45	-1,92	-39	-21	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*94*				
		Сметная стоимость				*-913*				
22	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
			11,1	2555,07	16,96	28361	188	3397	0,44	5
		м2 покрытия		313,44	8,37	3479	93	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*306,02*		*3397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,89*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34299*				
23	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
			16,6	266,37	0,66	4422	11	1092	0,10	2
		м плинтусов		86,72	0,31	1440	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*65,78*		*1092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*441*				
		Сметная стоимость				*5955*				
		Проемы								
		Окна								
24	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка								
			2,88	1341,72	131,64	3864	379	2104	1,74	5
		м2		1210,09	70,82	3485	204	50,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*730,40*		*2104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,77*		*477*				
		Сметная стоимость				*6445*				
25	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
			2,88	2654,43	141,40	7645	407	2144	1,28	4
		м2 проемов		960,66	65,43	2767	188	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*744,32*		*2144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,90*		*783*				
		Сметная стоимость				*10572*				
26	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			2,88	20450,64	--	58898	--	2356	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*818,03*		*2356*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1701,49*		*4900*				
		Сметная стоимость				*66154*				
27	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			1,44	2475,83	35,04	3565	50	1506	2,06	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	2366	27	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1046,04*		*1506*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*281,75*		*406*				
		Сметная стоимость				*5477*				
28	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
			2,38	1286,23	4,83	3061	11	583	0,45	1
		м		339,05	0,83	807	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*245,15*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*122,51*		*292*				
		Сметная стоимость				*3936*				
		Двери наружные и внутренние								
29	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка								
			3,78	859,49	131,64	3249	498	1725	1,05	4
		м2		727,86	70,82	2751	268	50,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*456,34*		*1725*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,27*		*398*				
		Сметная стоимость				*5372*				
30	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			1,89	1980,73	402,96	3744	762	1236	1,03	2
		м2 проемов		815,50	108,54	1541	205	59,8	0,13	--
		Накладные расходы -		*653,91*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*210,77*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
31	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
			1,89	1275,50	62,46	2411	118	1118	1,12	2
		м2 проемов		842,49	26,61	1592	50	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*591,53*		*1118*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,36*		*282*				
		Сметная стоимость				*3811*				
32	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92								
			1,89	14402,80	--	27221	--	1089	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576,11*		*1089*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1198,31*		*2265*				
		Сметная стоимость				*30575*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,89	5762,97	--	10892	--	436	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,52*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*479,48*		*906*				
		Сметная стоимость				*12234*				
34	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37	--	857	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,64*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
35	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	2	3869,00	--	7738	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,76*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*321,90*		*644*				
		Сметная стоимость				*8691*				
36	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,04	2475,83	35,04	5051	71	2134	2,06	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	3351	38	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1046,04*		*2134*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*281,75*		*575*				
		Сметная стоимость				*7760*				
		Фасад								
37	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей Сайдинг. Облицовка	47	303,03	2,08	14243	98	8651	0,40	19
		м2		300,96	0,75	14145	35	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*184,07*		*8651*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,97*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24726*				
38	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей Сайдинг. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	47	1078,89	15,32	50708	720	30577	1,38	65
		м2		1063,56	2,24	49987	106	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*650,58*		*30577*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*138,36*		*6503*				
		Сметная стоимость				*87788*				
39	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВЫШЕ крыши"	Металлические облицовочные панели "Сайдинг"	47	1830,36	--	86027	--	3441	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,21*		*3441*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*152,29*		*7157*				
		Сметная стоимость				*96626*				
40	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВЫШЕ крыши"	Кронштейн усиленный ККУ 180х80 для крепления каркаса панели "Сайдинг"	108	172,93	--	18676	--	747	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,92*		*747*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,39*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20977*				
41	ТПРАЙС-ЛИСТТД"ВЫШЕ крыши"	Профиль Г-образный 60х44х3000-1,2 для крепления каркаса панели "Сайдинг"	18,666667	763,77	--	14257	--	570	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,55*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*63,55*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16013*				
42	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты анкерные М16 длиной 200 мм	0,108	460361,84	--	49719	--	1989	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18414,47*		*1989*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38302,11*		*4137*				
		Сметная стоимость				*55844*				
43	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	47	422,87	2,68	19875	126	6197	0,27	13
		м2		200,92	0,75	9443	35	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*131,85*		*6197*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,38*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28158*				
44	11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие (цоколь). Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню	1,7	1490,07	28,29	2533	48	1081	1,16	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		989,32	21,96	1682	37	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*635,95*		*1081*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,08*		*289*				
		Сметная стоимость				*3903*				
45	11-150402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады (цоколь). Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	1,7	671,31	67,86	1141	115	173	0,16	--
		м2 окрашиваемой поверхности		130,63	1,14	222	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*101,95*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*61,86*		*105*				
		Сметная стоимость				*1419*				
		Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			1,65	4314,93	1410,84	7120	2328	1379	0,98	2
		м3 основания		685,38	570,38	1131	941	50,8	0,68	1
		Накладные расходы -		*836,04*		*1379*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*412,08*		*680*				
		Сметная стоимость				*9179*				
47	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство								
			11	1346,59	30,32	14813	333	904	0,05	1
		м2 покрытия		37,65	7,56	414	83	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*82,22*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*114,30*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16975*				
		Вывоз мусора								
48	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора								
			2,4323142	1435,26	--	3491	--	2285	2,14	5
		т		1435,26	--	3491	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*939,58*		*2285*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*189,99*		*462*				
		Сметная стоимость				*6238*				
49	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			2,4323142	416,00	--	1012	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,64*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,61*		*84*				
		Сметная стоимость				*1137*				
50	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			2,4323142	179,80	--	437	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,19*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,96*		*36*				
		Сметная стоимость				*491*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			686127	14680			266
			Тенге			198925	6496			8

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	677532	
Материалы -	Тенге	144356	
Всего заработная плата -	Тенге		205421
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	317858	
Местные материалы -	Тенге	264	
Транспортные расходы -	Тенге	1449	
Накладные расходы -	Тенге	146107	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		114428
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		31679
Сметная прибыль -	Тенге	65891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				205421			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8595				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8595				
		Накладные расходы -	Тенге			344				
		Сметная прибыль -	Тенге			715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**Тенге**			**899 183**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				205421			
		Раздел 5. КПП. Внутреннее электроосвещение								
		Внутренние освещение								
1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**								
			2	3258,81	62,08	6518	124	2553	3,00	6
		шт.		2555,28	19,35	5111	39	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1276,37*		*2553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,81*		*726*				
		Сметная стоимость				*9796*				
2	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты освещения ЩРВ-П-4**								
			2	3746,27	--	7493	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,85*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,69*		*623*				
		Сметная стоимость				*8416*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
			2	862,26	18,91	1725	38	796	1,00	2
		шт.		817,19	--	1634	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*398,24*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,84*		*202*				
		Сметная стоимость				*2723*				
4	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			1	434,65	--	435	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,39*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,16*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
5	23-070204-1610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			1	4159,20	--	4159	--	166	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,37*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*346,05*		*346*				
		Сметная стоимость				*4671*				
6	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			1	2125,52	79,29	2126	79	821	2,00	2
		шт.		1634,38	19,35	1634	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*821,13*		*821*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*235,73*		*236*				
		Сметная стоимость				*3183*				
7	23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	458,11	--	458	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,11*		*38*				
		Сметная стоимость				*514*				
8	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях								
			2	2238,68	801,33	4477	1603	1727	1,46	3
		шт.		1243,57	495,42	2487	991	42,8	0,65	1
		Накладные расходы -		*863,61*		*1727*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248,18*		*496*				
		Сметная стоимость				*6701*				
9	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRN/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82								
			2	4544,20	--	9088	--	364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,77*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*378,08*		*756*				
		Сметная стоимость				*10208*				
10	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91								
			8	136,71	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,47*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,37*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
11	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях								
			1	1246,33	405,21	1246	405	454	0,76	1
		шт.		647,34	260,58	647	261	42,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*453,98*		*454*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*136,03*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82								
			1	1461,16	--	1461	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,57*		*122*				
		Сметная стоимость				*1641*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие 15 Вт								
			1	674,11	--	674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,96*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,09*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
14	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах								
			40	275,22	1,65	11009	66	2751	0,16	6
		м		129,17	0,58	5167	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*68,76*		*2751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,52*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14860*				
15	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,02	174169,29	--	3483	--	139	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6966,77*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14490,88*		*290*				
		Сметная стоимость				*3912*				
16	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,02	105752,19	--	2115	--	85	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230,09*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8798,58*		*176*				
		Сметная стоимость				*2376*				
17	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			3	261,29	2,20	784	7	362	0,29	1
		шт.		247,01	0,77	741	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,75*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,56*		*92*				
		Сметная стоимость				*1238*				
18	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			3	199,99	--	600	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,64*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
19	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			3	312,21	2,20	937	7	425	0,34	1
		шт.		289,60	0,77	869	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*141,74*		*425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,32*		*109*				
		Сметная стоимость				*1471*				
20	23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			3	204,05	--	612	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,16*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*51*				
		Сметная стоимость				*687*				
21	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка У191								
			2	100,09	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,00*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,33*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
22	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки под розетки и выключатели Л48								
			6	32,65	--	196	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,31*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*16*				
		Сметная стоимость				*220*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			60889	2329			22
			Тенге			18290	1337			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60889				
	Материалы -		Тенге			8201				
	Всего заработная плата -		Тенге				19628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32068				
		Накладные расходы -	Тенге			11172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8401		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2771		
		Сметная прибыль -	Тенге			5765				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			77826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				19628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**			**77 826**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				19628			
		Раздел 6. КПП. Отопление								
		Электроотопление								
1	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	3	926,82	57,47	2780	172	1274	1,00	3
		шт.		851,76	19,35	2555	58	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*424,82*		*1274*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*108,13*		*324*				
		Сметная стоимость				*4379*				
2	Прайс-лист	**Электропечь ПЭТ-4**	3	4910,71	--	14732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,43*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*408,57*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16547*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17513	172			3
			Тенге			2555	58			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			14732				
	Накладные расходы -		Тенге			589				
	Сметная прибыль -		Тенге			1226				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16547				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2780				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				2613			
		Накладные расходы -	Тенге			1274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1119		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155		
		Сметная прибыль -	Тенге			324				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	**Тенге**			**20 926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2613			
		Раздел 7. Склад. Общестроительные работы								
		Устройство кровли из профлиста								
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	19	116,88	0,29	2221	6	1450	0,17	3
		м2 кровли		116,59	--	2215	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*76,34*		*1450*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15,46*		*294*				
		Сметная стоимость				*3965*				
2	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	9,25	2651,56	20,07	24527	186	7960	1,64	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1203,81	9,30	11135	86	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*860,52*		*7960*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*280,97*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
3	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,379	72985,99	1108,16	27662	420	5483	25,42	10
		м3 древесины в конструкции		18133,60	435,12	6873	165	59,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*14467,70*		*5483*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6996,30*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35797*				
4	11-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кирпичная тумба. Кладка из кирпича	0,038	11882,47	1957,32	452	74	167	8,58	--
		м3 кладки		6926,00	485,54	263	18	50,8	0,59	--
		Накладные расходы -		*4390,96*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1301,87*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
5	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,015352	23301,48	--	358	--	14	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*932,06*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1938,68*		*30*				
		Сметная стоимость				*402*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00926	56982,87	6058,28	528	56	285	49,11	--
		т стальных элементов		43037,59	1064,05	399	10	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*30761,92*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7019,58*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
7	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00123	153172,65	--	188	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6126,91*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12743,96*		*16*				
		Сметная стоимость				*211*				
8	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы металлические	3,1	146,57	--	454	--	18	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,86*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,19*		*38*				
		Сметная стоимость				*510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74								
			2,94	224,01	--	659	--	26	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,96*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,64*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
10	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			32	911,49	59,39	29168	1901	8305	0,49	16
		м2 кровли		361,44	18,87	11566	604	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*259,54*		*8305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,68*		*2998*				
		Сметная стоимость				*40471*				
11	21-050108-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010								
			32	1204,88	--	38556	--	1542	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,20*		*1542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,25*		*3208*				
		Сметная стоимость				*43306*				
12	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
			0,651	6091,01	45,67	3965	30	436	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		664,92	19,33	433	13	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*669,19*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,82*		*352*				
		Сметная стоимость				*4753*				
13	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			32	212,37	2,12	6796	68	788	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		25,05	0,90	802	29	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,63*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,96*		*607*				
		Сметная стоимость				*8191*				
14	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фронтон) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			3	2410,15	10,34	7230	31	1734	1,12	3
		м2 покрытия		818,25	2,79	2455	8	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*578,00*		*1734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,05*		*717*				
		Сметная стоимость				*9681*				
		Внутренняя отделка								
15	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			53,83	175,74	--	9460	--	5376	0,26	14
		м2		175,74	--	9460	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*99,88*		*5376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,05*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	38,3	965,88	48,40	36993	1854	15320	0,74	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		594,19	39,90	22757	1528	54,8	0,05	2
		Накладные расходы -		*400,01*		*15320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,27*		*4185*				
		Сметная стоимость				*56499*				
17	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	15,53	284,13	1,87	4412	29	2550	0,34	5
		м2 отделываемой поверхности		267,15	1,01	4149	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,19*		*2550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,87*		*557*				
		Сметная стоимость				*7519*				
18	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	56,13	80,08	0,61	4495	34	2562	0,11	6
		м2 окрашиваемой поверхности		74,18	0,30	4164	17	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,65*		*2562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,06*		*565*				
		Сметная стоимость				*7622*				
		Проемы								
		Окна								
19	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	1,17	1341,72	131,64	1570	154	855	1,74	2
		м2		1210,09	70,82	1416	83	50,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*730,40*		*855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2619*				
20	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,17	3146,60	141,32	3682	165	1013	1,50	2
		м2 проемов		1125,56	64,51	1317	75	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*866,00*		*1013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,01*		*376*				
		Сметная стоимость				*5071*				
21	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,17	23530,35	--	27531	--	1101	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*941,21*		*1101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1957,73*		*2291*				
		Сметная стоимость				*30923*				
22	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	0,84	2475,83	35,04	2080	29	879	2,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	1380	16	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1046,04*		*879*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*281,75*		*237*				
		Сметная стоимость				*3195*				
23	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
			0,89	1286,23	4,83	1145	4	218	0,45	--
		м		339,05	0,83	302	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*245,15*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*122,51*		*109*				
		Сметная стоимость				*1472*				
		Двери наружные и внутренние								
24	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка								
			1,89	859,49	131,64	1624	249	862	1,05	2
		м2		727,86	70,82	1376	134	50,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*456,34*		*862*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,27*		*199*				
		Сметная стоимость				*2685*				
25	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			1,89	1980,73	402,96	3744	762	1236	1,03	2
		м2 проемов		815,50	108,54	1541	205	59,8	0,13	--
		Накладные расходы -		*653,91*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*210,77*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж								
			1,89	974,77	322,37	1842	609	943	0,83	2
		м2 проемов		652,40	86,83	1233	164	59,8	0,13	--
		Накладные расходы -		*498,73*		*943*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*117,88*		*223*				
		Сметная стоимость				*3007*				
27	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			1,89	1980,73	402,96	3744	762	1236	1,03	2
		м2 проемов		815,50	108,54	1541	205	59,8	0,13	--
		Накладные расходы -		*653,91*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*210,77*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
28	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
			1,89	5762,97	--	10892	--	436	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,52*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*479,48*		*906*				
		Сметная стоимость				*12234*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	428,37	--	857	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
30	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011								
			1	3869,00	--	3869	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,76*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,90*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
31	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			1,02	2475,83	35,04	2525	36	1067	2,06	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1642,81	18,85	1676	19	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1046,04*		*1067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,75*		*287*				
		Сметная стоимость				*3879*				
		Фасад								
32	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
			59,52	1712,70	0,25	101940	15	51892	1,74	104
		м2		1307,00	--	77793	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*871,84*		*51892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,76*		*12307*				
		Сметная стоимость				*166139*				
33	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм								
			59,52	458,19	0,12	27272	7	10434	0,34	20
		м2		255,39	--	15201	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*175,30*		*10434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,68*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40722*				
34	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая								
			59,52	38,50	0,44	2291	26	1288	0,05	3
		м2 фасада		35,07	0,21	2087	12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,65*		*1288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,81*		*286*				
		Сметная стоимость				*3866*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка (цоколь) гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
			2	1307,34	0,25	2615	--	1711	1,74	3
		м2		1307,00	--	2614	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*855,63*		*1711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,04*		*346*				
		Сметная стоимость				*4672*				
36	11-150402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады (цоколь). Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая								
			2	671,31	67,86	1343	136	204	0,16	--
		м2 окрашиваемой поверхности		130,63	1,14	261	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*101,95*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
		Отмостка								
37	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			2,01	4314,93	1410,84	8673	2836	1680	0,98	2
		м3 основания		685,38	570,38	1378	1146	50,8	0,68	1
		Накладные расходы -		*836,04*		*1680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,08*		*828*				
		Сметная стоимость				*11182*				
38	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство								
			13,4	1346,59	30,32	18044	406	1102	0,05	1
		м2 покрытия		37,65	7,56	504	101	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*82,22*		*1102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,30*		*1532*				
		Сметная стоимость				*20677*				
		Вывоз мусора								
39	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора								
			6,611752	1435,26	--	9490	--	6212	2,14	14
		т		1435,26	--	9490	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*939,58*		*6212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,99*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16958*				
40	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			6,611752	416,00	--	2750	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,64*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*229*				
		Сметная стоимость				*3089*				
41	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			6,611752	179,80	--	1189	--	48	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,19*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,96*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			438833	10884			266
			Тенге			197780	4658			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434108				
	Материалы -		Тенге			142866				
	Всего заработная плата -		Тенге				202438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78280				
	Местные материалы -		Тенге			358				
	Транспортные расходы -		Тенге			3939				
		Накладные расходы -	Тенге			138553				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					116527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22026		
		Сметная прибыль -	Тенге			45813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				202438			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4726				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4726				
		Накладные расходы -	Тенге			189				
		Сметная прибыль -	Тенге			393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**			**623 781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				202438			

Раздел 8. Склад. Внутреннее электроосвещение

		Внутренние освещение								
1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**								
			1	3258,81	62,08	3259	62	1276	3,00	3
		шт.		2555,28	19,35	2555	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1276,37*		*1276*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*362,81*		*363*				
		Сметная стоимость				*4898*				
2	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты освещения ЩРВ-П-2**								
			1	3305,82	--	3306	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,23*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*275,04*		*275*				
		Сметная стоимость				*3713*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
			1	998,79	18,91	999	19	404	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		817,19	--	817	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*403,70*		*404*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*112,20*		*112*				
		Сметная стоимость				*1515*				
4	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	419,35	--	419	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,77*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,89*		*35*				
		Сметная стоимость				*471*				
5	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях								
			3	1246,33	405,21	3739	1216	1362	0,76	2
		шт.		647,34	260,58	1942	782	42,8	0,35	1
		Накладные расходы -		*453,98*		*1362*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*136,03*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
6	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82								
			3	1461,16	--	4383	--	175	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121,57*		*365*				
		Сметная стоимость				*4923*				
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие 15 Вт								
			3	674,11	--	2022	--	81	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,96*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56,09*		*168*				
		Сметная стоимость				*2271*				
8	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах								
			11	275,22	1,65	3027	18	756	0,16	2
		м		129,17	0,58	1421	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*68,76*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,52*		*303*				
		Сметная стоимость				*4086*				
9	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,003	174169,29	--	523	--	21	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6966,77*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14490,88*		*43*				
		Сметная стоимость				*587*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,008	105752,19	--	846	--	34	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230,09*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8798,58*		*70*				
		Сметная стоимость				*950*				
11	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	261,29	2,20	261	2	121	0,29	--
		шт.		247,01	0,77	247	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,75*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,56*		*31*				
		Сметная стоимость				*412*				
12	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	199,99	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,00*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
13	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	312,21	2,20	312	2	142	0,34	--
		шт.		289,60	0,77	290	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*141,74*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,32*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
14	23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	204,05	--	204	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,16*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*17*				
		Сметная стоимость				*229*				
15	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки под розетки и выключатели Л48	2	32,65	--	65	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,31*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка У191								
			1	100,09	--	100	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,00*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*112*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23666	1319			9
			Тенге			7272	809			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23666				
	Материалы -		Тенге			3006				
	Всего заработная плата -		Тенге				8081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12069				
		Накладные расходы -	Тенге			4544				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1085		
		Сметная прибыль -	Тенге			2257				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8:	**Тенге**			**30467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8081			

Раздел 9. Уборная на одно очко

		Строительство деревянной уборной на одно очко								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			7	85,93	79,99	602	560	142	0,01	--
		м3 грунта		5,95	21,39	42	150	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*20,24*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,49*		*59*				
		Сметная стоимость				*803*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную								
			1	1108,29	--	1108	--	726	1,54	2
		м3 грунта		1108,29	--	1108	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*725,53*		*726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			2	116,41	49,75	233	100	118	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	133	43	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*58,96*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,03*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			2	635,93	--	1272	--	833	0,97	2
		м3 грунта		635,93	--	1272	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*416,31*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*84,18*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
5	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками								
			1,53	10148,68	2053,44	15527	3142	6364	6,80	10
		м3 подстилающего слоя		4893,76	1033,06	7487	1581	60,9	1,25	2
		Накладные расходы -		*4159,76*		*6364*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1144,68*		*1751*				
		Сметная стоимость				*23643*				
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
			5,1	2628,26	209,81	13404	1070	1936	0,53	3
		м2 покрытия		372,06	61,43	1897	313	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*379,68*		*1936*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*240,64*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				
7	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство								
			4,99	28379,56	2024,23	141614	10101	20556	6,51	32
		м3		5255,65	660,74	26226	3297	48,5	0,70	3
		Накладные расходы -		*4119,41*		*20556*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2599,92*		*12974*				
		Сметная стоимость				*175143*				
8	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой								
			2,73	415,17	24,62	1133	67	446	0,24	1
		м2 изолируемой поверхности		228,27	3,38	623	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*163,33*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*46,28*		*126*				
		Сметная стоимость				*1705*				
9	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405								
			2,73	149,52	12,77	408	35	153	0,08	--
		м2 изолируемой поверхности		77,03	1,89	210	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*55,97*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,44*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			2,73	622,16	18,24	1698	50	504	0,36	1
		м2 стяжки		242,80	9,30	663	25	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*184,55*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,54*		*176*				
		Сметная стоимость				*2378*				
11	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			2,73	192,28	6,21	525	17	37	0,01	--
		м2 стяжки		6,00	3,07	16	8	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,44*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,46*		*45*				
		Сметная стоимость				*607*				
12	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	2,73	254,64	0,53	695	1	357	0,29	1
		м2 поверхности		238,84	0,25	652	1	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*130,78*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,83*		*84*				
		Сметная стоимость				*1136*				
13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16	721,16	11,36	11539	182	1940	0,21	3
		м2 поверхности		173,24	1,65	2772	26	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,25*		*1940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,39*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14557*				
14	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	4,8	7235,87	1086,02	34732	5213	14374	6,93	33
		м3 изолирующего слоя		4640,88	479,34	22276	2301	50,8	0,58	3
		Накладные расходы -		*2994,55*		*14374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,43*		*3928*				
		Сметная стоимость				*53034*				
15	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,8	Простая штукатурка стен цементным раствором, толщина намета 25 мм	15,44	1505,47	87,78	23245	1355	9572	1,17	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		912,06	70,10	14082	1082	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*619,97*		*9572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,04*		*2625*				
		Сметная стоимость				*35443*				
16	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	15,44	254,64	0,53	3932	8	2019	0,29	4
		м2 поверхности		238,84	0,25	3688	4	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*130,78*		*2019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,83*		*476*				
		Сметная стоимость				*6427*				
17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,296	63442,68	664,14	18779	197	3787	22,50	7
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	4793	88	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12793,23*		*3787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6098,87*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24371*				
18	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,50*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,52*		*131*				
		Сметная стоимость				*1769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	428,37	--	857	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
20	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	11,1	2180,26	9,92	24201	110	2858	0,36	4
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		269,08	4,63	2987	51	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*257,44*		*2858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,02*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29223*				
21	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	1,88	1261,88	30,99	2372	58	636	0,60	1
		м2 покрытия		439,94	14,65	827	28	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*338,40*		*636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,02*		*241*				
		Сметная стоимость				*3249*				
22	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	11,1	67,89	2,16	754	24	334	0,06	1
		м2 стен (за вычетом проемов)		43,12	0,91	479	10	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,84*		*87*				
		Сметная стоимость				*1175*				
23	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование водными растворами	1,88	48,55	1,32	91	2	40	0,04	--
		м2 покрытия по фермам		30,27	0,55	57	1	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,11*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,57*		*10*				
		Сметная стоимость				*141*				
24	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,039	70399,11	886,52	2746	35	501	22,10	1
		м3 древесины в конструкции		15768,35	348,10	615	14	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*12839,10*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6659,06*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
25	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	7,75	1584,69	47,51	12281	368	1989	0,42	3
		м2 кровли		314,30	15,10	2436	117	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*256,60*		*1989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,30*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15411*				
26	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,039	5996,59	36,53	234	1	24	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		578,19	15,46	23	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*609,07*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,45*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			7,75	208,72	1,69	1618	13	173	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		21,78	0,72	169	6	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22.34*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18.49*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
28	11-140101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления								
			0,64	3646,90	40,13	2334	26	217	0,40	--
		м2 щитов		273,04	16,35	175	10	64,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*339,40*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*318,90*		*204*				
		Сметная стоимость				*2755*				
29	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			0,84	6242,08	1163,54	5243	977	1660	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		2271,76	454,55	1908	382	60,9	0,55	--
		Накладные расходы -		*1976,42*		*1660*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*657,48*		*552*				
		Сметная стоимость				*7455*				
30	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			8,4	1821,17	65,53	15298	550	853	0,03	--
		м2 покрытия		27,77	17,99	233	151	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*101.54*		*853*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*153.82*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			340050	24263			131
			Тенге			97849	9705			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339193				
	Материалы -		Тенге			215506				
	Всего заработная плата -		Тенге				107554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1575				
		Накладные расходы -	Тенге			73210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15862		
		Сметная прибыль -	Тенге			32992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107554			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			857				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			857				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная прибыль -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	**Тенге**			**446 357**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10. Наружные сети 0,4 Кв								
		Наружное освещение								
		Опоры и воздушные провода								
1	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	50	64,69	0,14	3235	7	2116	0,10	5
		м		64,56	0,07	3228	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*42,31*		*2116*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,56*		*428*				
		Сметная стоимость				*5779*				
2	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	12	5840,66	2964,48	70088	35574	27516	3,06	37
		опора		2298,52	910,82	27582	10930	61,7	0,87	10
		Накладные расходы -		*2292,99*		*27516*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*650,69*		*7808*				
		Сметная стоимость				*105412*				
3	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	12	22749,89	--	272999	--	10920	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*910,00*		*10920*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1892,79*		*22713*				
		Сметная стоимость				*306632*				
4	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,5	23399,04	9509,38	11700	4755	5720	16,10	8
		км линии		12699,68	3669,44	6350	1835	61,7	4,44	2
		Накладные расходы -		*11439,70*		*5720*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2787,10*		*1394*				
		Сметная стоимость				*18813*				
5	23-061201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,5	232208,65	--	116104	--	4644	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9288,35*		*4644*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19319,76*		*9660*				
		Сметная стоимость				*130408*				
6	13-080206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	48	225,22	12,13	10811	582	3628	0,18	9
		м трубок		145,32	4,26	6975	204	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,59*		*3628*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24,06*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15594*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,048	11573,43	--	556	--	22	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*462,94*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*962,91*		*46*				
		Сметная стоимость				*624*				
8	13-110402-0302 РСНБ РК 2015	Кабель многожильный. Сборка в ПВХ трубке, внутренним диаметром до 20 мм								
			24	446,78	--	10723	--	5311	0,53	13
		м		444,56	--	10669	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*221,30*		*5311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17317*				
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кембрик 12 мм								
			24	42,86	--	1029	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,71*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*86*				
		Сметная стоимость				*1156*				
10	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников								
			12	7781,91	4722,25	93383	56667	25981	3,41	41
		шт.		2860,27	1304,51	34323	15654	42,8	1,37	16
		Накладные расходы -		*2165,11*		*25981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*795,76*		*9549*				
		Сметная стоимость				*128913*				
11	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Кронштейны светильников металлические. Изготовление								
			0,06924	1968,32	338,00	136	23	65	1,34	--
		т		1359,70	0,83	94	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*940,43*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
12	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			12	577,62	--	6931	--	277	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,10*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,06*		*577*				
		Сметная стоимость				*7785*				
13	21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,01452	160003,02	--	2323	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6400,12*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13312,25*		*193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2609*				
14	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка								
			12	3550,80	2005,76	42610	24069	18628	2,01	24
		светильник		1528,42	669,42	18341	8033	61,7	0,81	10
		Накладные расходы -		*1552,35*		*18628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,25*		*4899*				
		Сметная стоимость				*66137*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный консольный светодиодный USKS-84 (84 Вт 220-240В)								
			12	34285,71	--	411429	--	16457	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1371,43*		*16457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2852,57*		*34231*				
		Сметная стоимость				*462117*				
16	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
			24	477,46	--	11459	--	458	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*953*				
		Сметная стоимость				*12871*				
17	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								
			24	147,91	--	3550	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*295*				
		Сметная стоимость				*3987*				
18	24-040207-4905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98								
			12	2549,73	--	30597	--	1224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,99*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,14*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34367*				
19	24-040207-3206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Поддерживающий зажим SO 140 ГОСТ Р 51177-98								
			12	3314,23	--	39771	--	1591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,57*		*1591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,74*		*3309*				
		Сметная стоимость				*44671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	24-040207-5022 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98								
			24	910,91	--	21862	--	874	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,44*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,79*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24555*				
21	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98								
			12	1787,14	--	21446	--	858	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,69*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24088*				
22	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98								
			24	39,78	--	955	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,59*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,31*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
23	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			9	992,91	80,34	8936	723	2683	0,70	6
		шт.		565,12	15,48	5086	139	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*298,15*		*2683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,29*		*930*				
		Сметная стоимость				*12549*				
24	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
			13	1634,00	113,42	21242	1474	4277	0,70	9
		шт.		565,12	27,09	7347	352	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*328,97*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,04*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27560*				
25	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			19,5	297,97	12,18	5810	238	1377	0,16	3
		м		129,17	2,71	2519	53	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,62*		*1377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,49*		*575*				
		Сметная стоимость				*7762*				
26	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
			9	449,05	16,59	4041	149	631	0,14	1
		м		113,02	4,26	1017	38	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,17*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,54*		*374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5046*				
		Подземный кабель								
27	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			45	90,25	82,55	4061	3715	1142	0,01	1
		м3 грунта		7,70	27,71	347	1247	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,38*		*1142*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*9,25*		*416*				
		Сметная стоимость				*5619*				
28	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			2	1360,18	--	2720	--	1781	1,89	4
		м3 грунта		1360,18	--	2720	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*890,43*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*180,05*		*360*				
		Сметная стоимость				*4861*				
29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			33	635,93	--	20986	--	13738	0,97	32
		м3 грунта		635,93	--	20986	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*416,31*		*13738*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*84,18*		*2778*				
		Сметная стоимость				*37502*				
30	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м								
			14	30,92	30,92	433	433	111	--	--
		м3 грунта		--	10,95	--	153	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,96*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*3,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*588*				
31	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			202	324,66	275,07	65580	55564	15763	0,06	12
		м кабеля		49,59	96,56	10017	19504	42,8	0,10	20
		Накладные расходы -		*78,04*		*15763*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*32,22*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87851*				
32	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301								
			127	95,36	78,83	12110	10011	2983	0,02	3
		м кабеля		16,53	27,67	2099	3514	42,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*23,49*		*2983*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*9,51*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16300*				
33	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			258	186,87	92,31	48212	23817	15942	0,11	28
		м кабеля		90,91	31,12	23455	8028	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*61,79*		*15942*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*19,89*		*5132*				
		Сметная стоимость				*69287*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	13-080201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы								
			37	288,13	128,85	10661	4767	3320	0,16	6
		м кабеля		132,23	43,48	4893	1609	42,8	0,06	2
		Накладные расходы -		*89,74*		*3320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,23*		*1118*				
		Сметная стоимость				*15100*				
35	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			62	361,59	181,38	22419	11246	6928	0,19	12
		м кабеля		157,03	61,54	9736	3815	42,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*111,75*		*6928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,87*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31695*				
36	23-060133-0882 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х35 (мс) ГОСТ 16442-80								
			0,08	6479100,68	--	518328	--	20733	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259164,03*		*20733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539061,18*		*43125*				
		Сметная стоимость				*582186*				
37	23-060133-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,095	605117,89	--	57486	--	2299	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24204,72*		*2299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50345,81*		*4783*				
		Сметная стоимость				*64568*				
38	23-060133-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВБбШв 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,062	1117782,75	--	69303	--	2772	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44711,31*		*2772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92999,52*		*5766*				
		Сметная стоимость				*77841*				
39	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2								
			0,12	79454,55	--	9535	--	381	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3178,18*		*381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6610,62*		*793*				
		Сметная стоимость				*10710*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка								
			0,051	275307,86	41288,14	14041	2106	8472	253,00	13
		км трубопровода		225020,73	15150,29	11476	773	62,1	16,57	1
		Накладные расходы -		*166124,37*		*8472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35314,58*		*1801*				
		Сметная стоимость				*24314*				
41	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80								
			51	255,32	--	13021	--	521	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,21*		*521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,24*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14625*				
42	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий								
			0,012	1000043,70	--	12001	--	1464	175,00	2
		канало-километр трубопровода		127022,00	--	1524	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*122037,64*		*1464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89766,51*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14543*				
43	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
			1	2163,17	58,26	2163	58	853	2,00	2
		шт.		1703,52	19,35	1704	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*853,41*		*853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,33*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
44	23-070201-0417 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРУН-3/24								
			1	7537,03	--	7537	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301,48*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*627,08*		*627*				
		Сметная стоимость				*8466*				
45	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			2	1744,12	18,91	3488	38	867	1,00	2
		шт.		817,19	--	1634	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*433,51*		*867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,21*		*348*				
		Сметная стоимость				*4703*				
46	23-070204-2102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010								
			2	380,60	--	761	--	30	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,22*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,67*		*63*				
		Сметная стоимость				*855*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2118570	236016			272
			Тенге			214121	75905			83
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1511647				
	Материалы -		Тенге			32772				
	Всего заработная плата -		Тенге				174404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1192067				
		Накладные расходы -	Тенге			138230				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74773		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63457		
		Сметная прибыль -	Тенге			131990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1781867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				174404			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586834				
	Материалы -		Тенге			18662				
	Всего заработная плата -		Тенге				115528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131962				
	Местные материалы -		Тенге			272999				
		Накладные расходы -	Тенге			96887				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70590		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26297		
		Сметная прибыль -	Тенге			54698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				115528			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				94			
		Накладные расходы -	Тенге			65				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8		
		Сметная прибыль -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			218				
		Сметная заработная плата -	Тенге				94			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19953				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19953				
		Накладные расходы -	Тенге			798				
		Сметная прибыль -	Тенге			1660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:	**Тенге**			**2 542 914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				290027			

Раздел 11. Резервуары 100 м3 2 шт.

Автоматика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Электрод нулевой. Монтаж	2	1570,44	80,34	3141	161	643	0,70	1
		шт.		565,12	15,48	1130	31	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*321,26*		*643*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*151,34*		*303*				
		Сметная стоимость				*4086*				
2	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки (ГОСТ 17379-2001)	2	164,29	--	329	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
3	21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,0006	205,76	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,23*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,12*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
4	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2	424,32	--	849	--	34	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,97*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,97*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,30*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
5	13-080502-1604 РСНБ РК 2015	Нулевой электрод датчиков уровня. Монтаж	4	4580,62	1125,02	18322	4500	7562	4,33	17
		шт.		3455,60	380,17	13822	1521	42,8	0,46	2
		Накладные расходы -		*1890,60*		*7562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1641,71*				*6567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,89*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*517,70*		*2071*				
		Сметная стоимость				*27955*				
6	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг (датчики уровня). Установка	2	906,03	--	1812	--	875	1,03	2
		шт.		877,31	--	1755	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*437,70*		*875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*386,02*				*772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,68*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*107,50*		*215*				
		Сметная стоимость				*2902*				
7	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг (датчики уровня). Установка	2	1357,47	--	2715	--	1325	1,56	3
		шт.		1328,75	--	2657	--	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*662.33*		*1325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*584.65*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*77.68*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*161.58*		*323*				
		Сметная стоимость				*4363*				
8	Прайс-лист	Датчик уровня воды САУ М6								
			2	17705,36	--	35411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708.21*		*1416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*708.21*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1473.09*		*2946*				
		Сметная стоимость				*39774*				
9	Прайс-лист	Датчик уровня воды ЭРСУ-3								
			2	48179,82	--	96360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1927.19*		*3854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1927.19*				*3854*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*4008.56*		*8017*				
		Сметная стоимость				*108232*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			158939	4661			24
			Тенге			19365	1552			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			131770				
	Накладные расходы -		Тенге			5271				
	Сметная прибыль -		Тенге			10963				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148004				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25990				
	Материалы -		Тенге			1965				
	Всего заработная плата -		Тенге				20916			
		Накладные расходы -	Тенге			10405				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9005		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1400		
		Сметная прибыль -	Тенге			2912				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20916			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			849				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная прибыль -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			954				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329				
		Накладные расходы -	Тенге			13				
		Сметная прибыль -	Тенге			27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	**Тенге**			**188 635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20916			

Раздел 12. Благоустройство территории и ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение из ж/б плит								
1	11-070111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	30	1313,39	759,81	39402	22794	17592	0,73	22
		м оград		553,58	273,02	16607	8191	62,1	0,32	9
		Накладные расходы -		*586,38*		*17592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,98*		*4559*				
		Сметная стоимость				*61553*				
2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	0,36	11636,54	5347,95	4189	1925	1810	8,27	3
		м3		6288,59	2347,12	2264	845	50,8	2,84	1
		Накладные расходы -		*5027,88*		*1810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1333,15*		*480*				
		Сметная стоимость				*6479*				
3	11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	19	4388,27	337,47	83377	6412	6539	0,24	5
		м2 покрытия		170,89	97,96	3247	1861	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*344,13*		*6539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,59*		*7193*				
		Сметная стоимость				*97109*				
4	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	30	1863,60	1065,67	55908	31970	23060	0,91	27
		м оград		691,97	382,77	20759	11483	62,1	0,32	9
		Накладные расходы -		*768,66*		*23060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,58*		*6317*				
		Сметная стоимость				*85285*				
5	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	3,8	27835,04	--	105773	--	4231	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1113,40*		*4231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,88*		*8800*				
		Сметная стоимость				*118804*				
6	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	3,22	33558,30	--	108058	--	4322	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1342,33*		*4322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792,05*		*8990*				
		Сметная стоимость				*121371*				
7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундамент В15. Устройство	0,364	25856,65	679,97	9412	248	1065	4,90	2
		м3		3586,90	164,90	1306	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2926,67*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2302,67*		*838*				
		Сметная стоимость				*11315*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			10	721,16	11,36	7212	114	1212	0,21	2
		м2 поверхности		173,24	1,65	1732	17	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,25*		*1212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,39*		*674*				
		Сметная стоимость				*9098*				
9	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка								
			224,2	1114,21	369,77	249806	82902	137237	0,98	219
		м оград		744,44	134,34	166904	30119	62,1	0,12	28
		Накладные расходы -		*612,12*		*137237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,11*		*30963*				
		Сметная стоимость				*418007*				
10	21-050307-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока колючая диаметром 2,8 мм, без покрытия ГОСТ 285-69								
			63	298,47	--	18804	--	752	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,94*		*752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21121*				
11	21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной (Стойки колючей проволоки) горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,308	160003,02	--	49281	--	1971	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6400,12*		*1971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13312,25*		*4100*				
		Сметная стоимость				*55352*				
		Демонтаж туалета на одно очко								
12	11-460601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов								
			0,644	729,13	33,47	470	22	260	1,02	1
		м3 строительного объема		695,66	12,95	448	8	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*403,54*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,61*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м								
			2,91	30,92	30,92	90	90	23	--	--
		м3 грунта		--	10,95	--	32	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,96*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,11*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
14	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,09	1784,78	--	161	--	105	2,48	--
		м3 грунта		1784,78	--	161	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1168,39*		*105*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*236,25*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			2,1	116,41	49,75	244	104	124	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	140	46	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*58,96*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*14,03*		*29*				
		Сметная стоимость				*397*				
		Асфальтовое покрытие								
16	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			19	875,17	776,07	16628	14745	3472	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	1883	2593	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*182,75*		*3472*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*84,63*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21708*				
17	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			19	583,17	155,80	11080	2960	1262	0,03	1
		м2 основания		23,14	45,57	440	866	60,3	0,04	1
		Накладные расходы -		*66,41*		*1262*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*51,97*		*987*				
		Сметная стоимость				*13329*				
18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			50	1821,17	65,53	91058	3277	5077	0,03	2
		м2 покрытия		27,77	17,99	1388	900	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*101,54*		*5077*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*153,82*		*7691*				
		Сметная стоимость				*103826*				
19	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
			50	468,46	--	23423	--	2098	0,05	2
		м2 покрытия		37,03	--	1851	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*41,96*		*2098*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*40,83*		*2042*				
		Сметная стоимость				*27563*				
		Пожарные гидранты								
20	11-221001-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	Гидранты пожарные. Демонтаж								
			2	868,02	68,65	1736	137	1138	1,09	2
		шт.		799,37	28,18	1599	56	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*569,18*		*1138*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*114,98*		*230*				
		Сметная стоимость				*3104*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	46729,28	114,42	93459	229	5520	1,82	4
		шт.		1332,28	46,96	2665	94	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2759,94*		*5520*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*3959,14*		*7918*				
		Сметная стоимость				*106897*				
22	11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели. Установка	2	778,80	--	1558	--	909	0,80	2
		комплект		673,88	--	1348	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*454,46*		*909*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*98,66*		*197*				
		Сметная стоимость				*2664*				
23	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	2	1025,00	--	2050	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,00*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*85,28*		*171*				
		Сметная стоимость				*2303*				
		Устройство металлических глухих ворот								
24	11-070111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ворота распашные. Демонтаж	1	14432,50	2488,13	14433	2488	8868	14,24	14
		шт.		11944,37	893,11	11944	893	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*8868,26*		*8868*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1864,06*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25165*				
25	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	23762,11	3110,17	23762	3110	11314	17,80	18
		шт.		14930,46	1116,39	14930	1116	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*11314,18*		*11314*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2806,10*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37882*				
26	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7676,36	71,73	7676	72	4642	7,85	8
		шт.		6686,32	25,06	6686	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*4641,53*		*4642*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*985,43*		*985*				
		Сметная стоимость				*13303*				
27	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ворота с калиткой и стойками крашеные без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,2004	269945,99	--	54097	--	2164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10797,84*		*2164*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*22459,51*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60762*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	15,13	207,69	0,66	3142	10	856	0,11	2
		м2 окрашиваемой поверхности		84,41	0,32	1277	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*56,60*		*856*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,14*		*320*				
		Сметная стоимость				*4318*				
		Вывоз мусора								
29	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	9	416,00	--	3744	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,64*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,61*		*312*				
		Сметная стоимость				*4205*				
30	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	10,35	156,35	--	1618	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,25*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,01*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1081650	173609			338
			Тенге			259580	59209			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025995				
	Материалы -		Тенге			304826				
	Всего заработная плата -		Тенге				317441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70135				
	Местные материалы -		Тенге			213831				
	Транспортные расходы -		Тенге			5362				
		Накладные расходы -	Тенге			244848				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195969		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48879		
		Сметная прибыль -	Тенге			101667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1372510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				317441			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54097				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54097				
		Накладные расходы -	Тенге			2164				
		Сметная прибыль -	Тенге			4501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60762				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1558				
	Материалы -		Тенге			210				
	Всего заработная плата -		Тенге				1348			
	Сдача и испытание -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			909				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					814		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95		
	Сметная прибыль -	Тенге			197				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2664				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1348			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12:	**Тенге**			**1 435 936**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
	Сметная заработная плата -	Тенге				318789			

	ИТОГО по РАЗДЕЛАМ 1- 12:				**11 313 958**				
	Всего стоимость СМР	Тенге			11 313 958				
	Всего, стоимость оборудования -				1 008 715				
	Всего				10 305 243				
	Временный здания и сооружения 2,08%	Тенге			214 349				
	Итого	Тенге			10 519 592				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			217 756				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 518 716				
	Итого	Тенге			12 256 064				
	Итого по сметному расчету в ценах на 1 квартал 2017г.	Тенге			13 264 779				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен К=0,9				11 938 301,10				
	НДС - 12%	Тенге			1 432 596,13				
	Всего с НДС	Тенге			13 370 897,23				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник производственно-технического отдела филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____ **У.Т.Кожаков**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "РЗА"
_____ **С.Ж.Имандосов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ТехнаСтройПроект"
_____ **Е.Т.Енсебаев**

ТЕХНАДЗОР
Старший инженер отдела капитального строительства и проектирование филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____ **С.С.Камзаев**