Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу" Форма 2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование стройки: Строительство автомобильных дорог по ул. Калнияз акын в с.Бейнеу
Договор: №65 от 07.09.2017г.

АКТ №3 от 28.08.2018г.

о премке выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительство автомобильных дорог по ул. Калнияз акын ПК0-ПК20+67,00 в с.Бейнеу (I-этап строительства)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в насыпь улицы, на растояние до 10 м**	550	43,14	43,14	23727	23727	6062	--	--
		м3 грунта		--	14,95	--	8225	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*11,02*		*6062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,84*				*4861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,18*				*1201*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,33*		*2383*				
		Сметная стоимость				*32172*				
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	550	326,14	326,14	179375	179375	45827	--	--
		м3 грунта		--	113,06	--	62182	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*83,32*		*45827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*66,82*				*36749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,50*				*9077*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,76*		*18016*				
		Сметная стоимость				*243218*				
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в кавальер, на растояние до 10 м**	1022	43,14	43,14	44089	44089	11264	--	--
		м3 грунта		--	14,95	--	15284	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*11,02*		*11264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,84*				*9033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,18*				*2231*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,33*		*4428*				
		Сметная стоимость				*59781*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1022	144,95	144,95	148138	148138	37846	--	--
		м3 грунта		--	50,25	--	51353	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*37,03*		*37846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,70*				*30350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,34*				*7496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*14879*				
		Сметная стоимость				*200863*				
5	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	5240	77,88	13,50	408089	70714	237595	0,07	379
		м2 спланированной площади		64,38	3,93	337375	20609	59,1	--	14
		Накладные расходы -		*45,34*		*237595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*40,38*				*211569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,97*				*26026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*51655*				
		Сметная стоимость				*697338*				
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	500	55,37	55,37	27686	27686	7523	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	20,66	--	10329	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*15,05*		*7523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,21*				*6104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,84*				*1419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,63*		*2817*				
		Сметная стоимость				*38026*				
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	500	24,87	24,87	12435	12435	2993	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,02	--	4012	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*5,99*		*2993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,74*				*2371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,24*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,47*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16663*				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	500	63,93	44,43	31964	22215	8659	0,01	6
		м3 уплотненного грунта		10,16	13,60	5079	6801	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*17,32*		*8659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,04*				*7021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,27*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*3250*				
		Сметная стоимость				*43872*				
9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1048	62,02	62,02	64997	64997	17667	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	23,14	--	24255	59,1	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16,86*		*17667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*14335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,18*				*3332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,31*		*6613*				
		Сметная стоимость				*89277*				
10	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**1048**	**63,93**	**44,43**	**66996**	**46563**	**18149**	**0,01**	**13**
		м3 уплотненного грунта		**10,16**	**13,60**	**10646**	**14255**	**59,1**	**0,01**	**13**
		Накладные расходы -		*17,32*		*18149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,04*				*14717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,27*				*3432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*6812*				
		Сметная стоимость				*91956*				
11	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**22452**	**38,94**	**14,12**	**874177**	**317116**	**431458**	**0,03**	**626**
		м2 спланированной площади		**24,81**	**3,74**	**557061**	**83941**	**59,1**	**--**	**56**
		Накладные расходы -		*19,22*		*431458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,87*				*378832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,34*				*52626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,65*		*104451*				
		Сметная стоимость				*1410086*				
12	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**2292**	**77,88**	**13,50**	**178500**	**30931**	**103925**	**0,07**	**166**
		м2 спланированной площади		**64,38**	**3,93**	**147569**	**9015**	**59,1**	**--**	**6**
		Накладные расходы -		*45,34*		*103925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*40,38*				*92541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,97*				*11384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*22594*				
		Сметная стоимость				*305019*				
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
13	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство**	**16162**	**396,64**	**98,19**	**6410481**	**1586954**	**1002714**	**0,04**	**672**
		м2 основания или покрытия		**40,39**	**31,84**	**652767**	**514579**	**60,3**	**0,02**	**391**
		Накладные расходы -		*62,04*		*1002714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,55*				*703910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*18,49*				*298804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,69*		*593056*				
		Сметная стоимость				*8006251*				
14	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие из песчано-щебеночных смесей толщиной 12 см (15 см). Устройство**	**13990**	**550,88**	**98,19**	**7706774**	**1373684**	**958587**	**0,04**	**582**
		м2 основания или покрытия		**40,39**	**31,84**	**565042**	**445425**	**60,3**	**0,02**	**338**
		Накладные расходы -		*68,52*		*958587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,55*				*609312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,97*				*349276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,55*		*693229*				
		Сметная стоимость				*9358590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 3 м3 (из кавальера)	1022	62,23	57,18	63599	58440	20702	--	5
		м3 грунта		4,99	23,66	5095	24185	59,1	0,02	16
		Накладные расходы -		*20,26*		*20702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,93*				*17304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,32*				*3398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,60*		*6744*				
		Сметная стоимость				*91045*				
16	11-010102-0501 РСНБ РК 2015 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	1022	13,65	13,03	13950	13314	2449	--	--
		м3 грунта		--	2,96	--	3026	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*2,40*		*2449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,75*				*1788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,65*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17711*				
17	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1635,2	65,38	--	106909	--	4490	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,75*		*4490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,75*				*4490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,45*		*8912*				
		Сметная стоимость				*120311*				
18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1022	17,58	14,46	17971	14778	6096	--	3
		м3 грунта		3,00	5,49	3065	5609	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*5,97*		*6096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,02*				*5126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,95*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,88*		*1925*				
		Сметная стоимость				*25993*				
19	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	430	100,60	94,92	43259	40814	13714	0,01	2
		м3 грунта		5,59	39,34	2405	16914	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*31,89*		*13714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,55*				*11418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,34*				*2296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,60*		*4558*				
		Сметная стоимость				*61531*				
20	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	688	392,81	--	270253	--	11351	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,50*		*11351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,50*				*11351*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,74*		*22528*				
		Сметная стоимость				*304132*				
21	11-010102-0501 РСНБ РК 2015 К=40	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	430	273,00	260,55	117388	112038	20612	--	--
		м3 грунта		--	59,22	--	25465	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*47,94*		*20612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*35,00*				*15050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,94*				*5562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,67*		*11040*				
		Сметная стоимость				*149040*				
22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	430	14,39	11,87	6186	5103	2103	--	1
		м3 грунта		2,46	4,50	1057	1937	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,89*		*2103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,11*				*1769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,78*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*663*				
		Сметная стоимость				*8953*				
23	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Устройство присыпной обочины автогрейдером грунта 2 группы	1452	169,07	162,52	245484	235975	49195	0,01	11
		м3 грунта		6,55	36,94	9509	53634	59,1	0,02	36
		Накладные расходы -		*33,88*		*49195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,70*				*37318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,18*				*11878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*23574*				
		Сметная стоимость				*318254*				
24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1320	55,37	55,37	73090	73090	19862	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	20,66	--	27268	59,1	0,01	18
		Накладные расходы -		*15,05*		*19862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,21*				*16115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,84*				*3747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,63*		*7436*				
		Сметная стоимость				*100388*				
25	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1320	24,87	24,87	32830	32830	7902	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,02	--	10593	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*5,99*		*7902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,74*				*6260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,24*				*1642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,47*		*3259*				
		Сметная стоимость				*43991*				
26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1320	63,93	44,43	84384	58648	22859	0,01	16
		м3 уплотненного грунта		10,16	13,60	13409	17955	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*17,32*		*22859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,04*				*18536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,27*				*4323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*8579*				
		Сметная стоимость				*115822*				
27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	8268	38,94	14,12	321918	116779	158886	0,03	231
		м2 спланированной площади		24,81	3,74	205139	30911	59,1	--	21
		Накладные расходы -		*19,22*		*158886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,87*				*139506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,34*				*19380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,65*		*38464*				
		Сметная стоимость				*519268*				
28	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	8268	315,57	113,54	2609099	938752	452838	0,03	262
		м2 покрытия обочин		29,99	36,09	247919	298383	60,3	0,03	236
		Накладные расходы -		*54,77*		*452838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,84*				*329420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,93*				*123418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,63*		*244955*				
		Сметная стоимость				*3306892*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20183748**	**5649183**			**2976**
			Тенге			**2763140**	**1786144**			**1240**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20183748**				
	Материалы -		Тенге			**11394263**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4549284**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**377163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3683329**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2721316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					962013		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1909366**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25776443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4549284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25776443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4549284**			
РАЗДЕЛ 2.Строительство автомобильных дорог по ул. Калнияз акын ПК0-ПК66+06,64 в с.Бейнеу (II-этап строительства)										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
29	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из песчано-щебеночных смесей толщиной 12 см (15 см). Устройство**	32922	550,88	98,19	18135984	3232626	2255798	0,04	1370
		м2 основания или покрытия		40,39	31,84	1329687	1048197	60,3	0,02	796
		Накладные расходы -		*68,52*		*2255798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,55*				*1433864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,97*				*821934*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,55*		*1631343*				
		Сметная стоимость				*22023125*				
30	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Устройство присыпной обочины автогрейдером грунта 2 группы	2441,71	169,07	162,52	412811	396820	82728	0,01	18
		м3 грунта		6,55	36,94	15991	90192	59,1	0,02	60
		Накладные расходы -		*33,88*		*82728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,70*				*62754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,18*				*19974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*39643*				
		Сметная стоимость				*535182*				
31	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2219,64	55,37	55,37	122904	122904	33398	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	20,66	--	45852	59,1	0,01	31
		Накладные расходы -		*15,05*		*33398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,21*				*27098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,84*				*6300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,63*		*12504*				
		Сметная стоимость				*168807*				
32	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2219,64	24,87	24,87	55205	55205	13288	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,02	--	17812	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*5,99*		*13288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,74*				*10527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,24*				*2761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,47*		*5479*				
		Сметная стоимость				*73972*				
33	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2219,64	63,93	44,43	141896	98619	38438	0,01	27
		м3 уплотненного грунта		10,16	13,60	22548	30192	59,1	0,01	27
		Накладные расходы -		*17,32*		*38438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,04*				*31169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,27*				*7269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*14427*				
		Сметная стоимость				*194761*				
34	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	14004,72	38,94	14,12	545279	197805	269128	0,03	391
		м2 спланированной площади		24,81	3,74	347474	52359	59,1	--	35
		Накладные расходы -		*19,22*		*269128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,87*				*236301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,34*				*32826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,65*		*65153*				
		Сметная стоимость				*879559*				
35	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	14004,72	315,57	113,54	4419413	1590102	767038	0,03	444
		м2 покрытия обочин		29,99	36,09	419936	505415	60,3	0,03	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*54,77*		*767038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,84*				*557987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,93*				*209051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,63*		*414916*				
		Сметная стоимость				*5601367*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**23833491**	**5694080**			**2249**
			Тенге			**2135637**	**1790020**			**1352**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23833491**				
	Материалы -		Тенге			**16003775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3925656**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3459816**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2359702**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1100114**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2183465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29476772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3925656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**29476772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3925656**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44017240**	**11343263**			**5226**
			Тенге			**4898776**	**3576164**			**2592**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**44017240**				
	Материалы -		Тенге			**27398038**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8474940**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**377163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7143144**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5081018**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2062126**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4092831**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55253215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7818**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8474940**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**55253215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7818**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8474940**			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**55253215**				
	Временные здания и сооружения – 1,3%		**Тенге**			**718292**				
	Итого		**Тенге**			**55971507**				
	Транспорт привазных материалов 9-2		**Тенге**			**17500000**				
	Дополнительные затраты: зимнее время – 1,155%		**Тенге**			**646471**				
	Итого с дополнительными затратами		**Тенге**			**74117978**				
	НДС 12%		**Тенге**			**8894157**				
	Итого с НДС 12%		**Тенге**			**83012135**				
	Итого с понижающим коэффициентом К~0,64974403983		**Тенге**			**53936640**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Калдыгараев С.С.

Технический надзор:
ТОО "БЕГЕН ҚҰРЫЛЫС"

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы жол"

Тулепбергенов К.Б.