Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол»
Договор №65 от 07.09.2017г.
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги (смеси щебня, гравия и песка) в селе Бейнеу по улице Калния акын"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За ноябрь месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в насыпь улицы, на растояние до 10 м	5371	43,14	-	43,14	14,95	231703	-	231703	80322	59195	-	-
		м3 грунт										59,1	0,01	54
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	5371	326,14	-	326,14	113,06	1751677	-	1751677	607232	447517	-	-
		м3 грунт										59,1	0,01	45
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в кавальер, на растояние до 10 м	3017	43,14	-	43,14	14,95	130152	-	130152	45118	33251	-	-
		м3 грунт										59,1	0,01	30
4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка в корыте бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3017	144,95	-	144,95	50,25	437312	-	437312	151598	111724	-	-
		м3 грунт										59,1	0,01	25
5	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	27960	77,88	64,38	13,5	3,93	2177515	1800193	377322	109969	1267776	0,07	2024
		м2 сплан										59,1	-	74
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4883	55,37	-	55,37	20,66	270378	-	270378	100869	73473	-	-
		м3 уплот										59,1	0,01	68
7	11-010201-	-Грунт. Уплотнение прицепными	4883	24,87		24,87		121445		121445		29232	-	-

	0108 РСНБ РК 2015 К=5	катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
				-	8,02	-	39185	59,1	-	6
			м3 уплот							
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4883	63,93	44,43	312158	216952	84561	0,01	60
				10,16	13,6	49604	66420	59,1	0,01	60
			м3 уплот							
9	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5592	5,45	5,45	30486	30486	7338	-	-
				-	1,76	-	9837	59,1	-	8
			м3 уплот							
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	5592	63,93	44,43	357483	248453	96839	0,01	68
				10,16	13,6	56806	76064	59,1	0,01	68
			м3 уплот							
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	71316	38,94	14,12	2776716	1007281	1370474	0,03	1990
				24,81	3,74	1769435	266627	59,1	-	178
			м2 сплан							
12	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	-Планировка откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	8288	77,88	13,5	645467	111847	375798	0,07	600
				64,38	3,93	533620	32597	59,1	-	22
			м2 сплан							
			РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство	49223	396,64	98,19	19523765	4833228	3053867	0,04	2048
				40,39	31,84	1988069	1567201	60,3	0,02	1191
			м2 основ							
15	11-010102-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 3 м3 (из кавальера)	3017	62,23	57,18	187746	172517	61114	-	15
				4,99	23,66	15042	71394	59,1	0,02	47
			м3 грунт							
16	11-010102-0501 РСНБ РК 2015 К=2	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	3017	13,65	13,03	41181	39305	7231	-	-
				-	2,96	-	8933	59,1	-	3
			м3 грунт							
17	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	4827,2	65,38	-	315602	-	13255	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	3017	17,58	14,46	53051	43626	17997	-	10
				3	5,49	9049	16557	59,1	-	11
			м3 грунт							
19	11-010102-	-Грунты 1 группы. Разработка с	1590	100,6	94,92	159958	150915	50711	0,01	9

	0301 РСНБ РК 2015	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		5,59	39,34	8894	62543	59,1	0,03	45
		м3 грунт								
20	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	2544	392,81	-	999309	-	41971	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	11-010102-0501 РСНБ РК 2015 К=40	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	1590	273	260,55	434064	414280	76217	-	-
				-	59,22	-	94161	59,1	-	2
		м3 грунт								
22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	1590	14,39	11,87	22874	18867	7778	-	4
				2,46	4,5	3907	7162	59,1	-	5
		м3 грунт								

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	30980041	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1858802,46	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	2455287,41		
Итого	Тенге	35294130,87		
-Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге	458823,70		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	35752954,57		
Дополнительные затраты:				
-зимнее время - 1,155%	Тенге	412946,63		
итого с допзатратами	**Тенге**	**36165901,20**		
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**36156901,20**		
итого в ценах 2017г.г. К=1 (100%)	Тенге	36156901,20		
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,64974403983	Тенге	23498578,75		
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	469971,58		
итого с налогами	Тенге	23968550,33		
-НДС - 12%	Тенге	2876226,04		
Итог с НДС	Тенге	26844776,37		
Итоги стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года	**Тенге**	**26844776,37**		
удержано 5%	**Тенге**	**1342238,82**		
Всего к оплате	**Тенге**	**25502537,55**		

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу" **ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол»**

Калдыгараев С.С. **Тулепбергенов К.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: