Типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г

Генподрядчик ТОО "Нұр-XXI"
Подрядчик: ТОО "Арлан-2004"
Наименование объекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№5	07 мая 2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	50 000 000,00	50 000 000,00								5 357 143,00	5 357 143,00
Всего к оплате		50 000 000,00								5 357 143,00	5 357 143,00

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нұр-XXI"

Абилов М.Т._____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Арлан-2004"

_____ Кисыков Ж.А.

РЕЕСТР

выполненных работ за июнь 2020 года

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	2020 год	месяц	Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
				С начала строительства	за текущий месяц
1	Акт №1	июнь	Смета 2-1"Общестроительные работы"	29 404 124,00	29 404 124,00
2	Акт №1	июнь	Смета 2-1-3"Отопление, вентиляция"	890 894,00	890 894,00
3	Акт №1	июнь	Смета 2-1-4"Электросиловое оборудование и электроосвещение"	3 576 366,00	3 576 366,00
4	Акт №1	июнь	Смета 7-1-2 Покрытие	16 128 616,00	16 128 616,00
5				0,00	0,00
6				0,00	0,00
7				0,00	0,00
	Акт №1	июнь	Итого	50 000 000,00	50 000 000,00
			в том числе НДС	5 357 143	5 357 143

Директор ТОО Арлан-2004" Киськов Ж.А.

Генподрядчик ТОО "Нұр-XXI"

Подрядчик ТОО "Арлан-2004"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т

приемки выполненных работ №1 от 16.06.2020г

за июнь 2020 года

№ п/п	N п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 К=0,8	Разборка пандуса бетонного(АС-20)	8,48	2125,24	4,67	18022	40	12180	3,66	31
			м3		2120,57		17982		60,9		
2	32	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой	789,47	44,75	0,90	35326	708	21465	0,06	51
			м2		43,85	0,43	34617	337	54,8		
3	33	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,8183	77745,42		63619		2697		
			1000м2								
4	34	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 120 мм	789,47	45,49	0,90	35909	708	21490	0,06	51
			м2 поверхности		43,85	0,43	34617	337	54,8		
5	36	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	84,3835	26764,82	1800,05	2258509	151894	280711	5,04	425
			м3 кладки		3712,22	426,83	313250	36017	50,8	0,50	42
6	40	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	90	365,08	189,44	32857	17050	11760	0,17	15
			шт. сборных конструкций		132,05	45,88	11885	4130	62,1	0,05	5
7	43	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны масса до 1 т. Укладка	4	2766,64	1005,66	11067	4023	5337	1,86	7
			шт. сборных конструкций		1639,05	240,73	6556	963	62,1	0,28	1
8	44	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	0,6	90018,40		54011		2290		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	77	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	15,1988	10000,35	1171,88	151993	17811	35078	3,44	52
			м3 изоляции		2601,02	366,59	39532	5572	60,9	0,45	7
10	78	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	275,26	198,47	22,35	54630	6151	12475	0,07	19
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	13934	2068	60,9	0,01	2
11	83	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	49,01	198,47	22,35	9727	1095	2221	0,07	3
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	2481	368	60,9	0,01	0
12	87	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	8,197	5361,3	1190,77	43947	9761	15989	3,1	25
			м3 подстилающего слоя		2245,14	469,51	18403	3849	60,9	0,55	5
13	92	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	65,85	198,47	22,35	13069	1472	2984	0,07	4
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	3334	495	60,9	0,01	1
14	110	С121-050201-0502 # в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 из стали С245	-0,036	193678,55		-6972				
			т								
15	119	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,011	25710,32	9960,87	25993	10070	10613	16,22	16
			т конструкций		12580,89	2237,53	12719	2262	60,9	2,00	2
16	120	21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 55Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) из стали С255	0,98	278151,93		272589		11558		
			т								
17	121	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 из стали С255	0,031	204293,00		6333		269		
			т								
18	122	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,619	67,17	1,31	1721	34	540	0,03	1
			м2		32,03	0,21	821	5	54,2		
19	123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	25,619	128,43	2,07	3290	53	717	0,02	1
			м2		39,45	0,43	1011	11	54,2		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	124	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,05	45683,24	1384,43	2284	69	1282	56,40	3
			т металлических изделий		44298,82	460,97	2215	23	50,8	0,54	
21	125	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,05	236187,97		11809		501		
			т								
22	126	11-070503-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	4	3410,77	1575,39	13643	6302	6248	2,17	9
			шт. сборных конструкций		1770,88	418,72	7084	1675	62,1	0,49	2
23	127	21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балки, прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	4,4	108869,29		479025		20311		
			м3								
24	130	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	19	5343,57	1001,70	101528	19032	38952	3,06	58
			шт. сборных конструкций		2582,07	234,97	49059	4464	62,1	0,28	5
25	132	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	10	4682,35	1153,00	46823	11530	21458	3,35	33
			шт. сборных конструкций		2726,59	281,49	27266	2815	62,1	0,33	3
26	133	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	112,4	6279,00		705760		29924		
			м2								
27	134	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	36	2337,32	1074,11	84144	38668	36286	1,43	51
			шт. сборных конструкций		1148,22	255,77	41336	9208	62,1	0,30	11
28	135	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые 4ПГ 6-3AIV-II	21,96	58342,65		1281205		54323		
			м3								
29	136	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч. таб.9	Скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона В22,5 на В20	21,96	-648,00		-14230		-603		
			м3								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	137	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч. таб6.9	Скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона В20 на В15	21,96	-763,00		-16755		-710		
			м3								
31	138	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка	8	1572,23	43,20	12578	346	5526	1,18	9
			шт. сборных конструкций		953,76	10,24	7630	82	62,1	0,01	
32	139	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1329,09		5316		225		
			шт.		--						
33	140	21-040102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1771,47		7086		300		
			шт.								
34	141	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,65	28897,49	2066,94	18783	1344	3320	9,44	6
			м3		7229,17	449,44	4699	292	48,5	0,52	
35	142	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0118	197519,15		2331		99		
			т								
36	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,041	193041,47		7915		336		
			т								
37	144	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке - опорные плиты ОП-3 и ОП-4. Устройство	0,02	30612,69	3695,75	612	74	110	9,49	
			м3		7542,56	774,65	151	15	48,5	0,90	
38	145	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0019	236187,97	--	449		19		
			т								
39	146	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0293	208979,94	1062,36	6123	31	1062	66,70	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		53706,84	438,77	1574	13	48,5	0,45	
40	147	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой + один слой по периметру	498,9	570,92	21,29	284833	10624	56626	0,18	89
			м2 изолируемой поверхности		148,64	3,24	74157	1618	56,4		2
41	148	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	396,22	669,08	41,45	265103	16421	104599	0,46	184
			м2 утепляемого покрытия		391,19	9,59	154999	3798	56,4	0,01	4
42	149	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	396,22	535,25	40,25	212077	15950	81774	0,36	142
			м2 утепляемого покрытия		302,86	9,59	119999	3798	56,4	0,01	4
43	151	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная толщиной 30мм. Устройство	396,22	913,66	43,15	362009	17096	98934	0,43	169
			м2		331,84	10,59	131483	4194	59,1	0,01	5
44	152	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	12,132	72887,78	1132,31	884275	13737	182543	25,42	308
			м3 древесины в конструкции		18730,60	449,44	227240	5453	59,8	0,46	6
45	153	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	4,12	52926,93	1065,14	218059	4388	45165	15,87	65
			м3 древесины в конструкции		13547,43	438,77	55815	1808	59,8	0,45	2
46	154	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	16,252	6115,36	46,63	99387	758	11374	0,90	15
			м3 древесины в конструкции		686,81	19,96	11162	324	59,8	0,02	
47	155	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство лобовой доски, ветровой доски и подшивки фронтона	65,192	2687,67	16,38	175215	1068	51680	1,43	93
			м2		1081,24	7,68	70488	501	59,8	0,01	1
48	157	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	455	5694,02	75,98	2590781	34570	518476	1,97	895
			м2 кровли		1505,71	21,86	685098	9948	56,4	0,02	11
49	158	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - стремянка выход на кровлю	0,5078	58119,10	22471,81	29513	11411	12270	33,24	17
			т конструкций		27714,33	6468,07	14073	3284	60,9	6,56	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	159	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,5078	299951,71	--	152315		6458		
			т		--	--					
51	160	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,7251	67,17	1,31	989	19	310	0,03	
			м2		32,03	0,21	472	3	54,2		
52	161	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14,7251	128,43	2,07	1891	30	412	0,02	
			м2		39,45	0,43	581	6	54,2		
53	168	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой + один слой по периметру	19,84	570,92	21,29	11327	422	2252	0,18	4
			м2 изолируемой поверхности		148,64	3,24	2949	64	56,4		
54	169	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	19,84	669,08	41,45	13275	822	5238	0,46	9
			м2 утепляемого покрытия		391,19	9,59	7761	190	56,4	0,01	
55	170	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	19,84	535,25	40,25	10619	799	4095	0,36	7
			м2 утепляемого покрытия		302,86	9,59	6009	190	56,4	0,01	
56	171	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	3,474	19450,96		67573		2865		
			м3								
57	172	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,992	9461,91	1475,01	9386	1463	1867	3,12	3
			м3 утеплителя		2155,75	362,80	2138	360	56,4	0,43	
58	173	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная толщиной 25мм. Устройство	19,84	823,88	43,15	16346	856	4878	0,43	8
			м2		331,84	10,59	6584	210	59,1	0,01	
59	174	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	19,84	255,67	12,61	5072	250	1549	0,14	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 кровли		110,37	3,95	2190	78	56,4		
60	175	21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	22,816	472,85	--	10789		457		
			м2		--	--					
61	176	21-100403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	22,816	520,35	--	11872		503		
			м2		--	--					
62	177	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	18,1	2116,00	25,26	38300	457	5905	0,52	9
			м примыканий		396,94	5,37	7185	97	56,4	0,01	
63	206	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1000	1139,97	68,63	1139972	68629	483617	0,85	851
			м2 оштукатуриваемой поверхности		709,64	52,36	709640	52361	54,8	0,07	69
64	212	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	789,47	7927,01	24,13	6258138	19050	1465583	3,11	2451
			м2 поверхности облицовки		2650,58	10,86	2092556	8571	54,8	0,01	11
65	213	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Откосы. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	0,00527	7927,01	24,13	42		10	3,11	
			м2 поверхности облицовки		2650,58	10,86	14		54,8	0,01	
66	214	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	76,28	945,70	29,91	72138	2282	30183	0,70	54
			м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	45754	1730	54,8	0,03	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	215	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	76,28	302,79	19,80	23097	1511	5625	0,13	10
			м2		98,01	0,85	7476	65	59,1		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по общестроительным работам	Тенге			18806462	520879	3854591		6258
				Тенге			5087979	173652			206
		Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ									
1	15	С123-070213-0301 прим# в ценах IV квартала 2017 года	Терморегулятор VAITEC	35	7740,81		270928		11487		
			шт.								
2	18	С123-040501-0227 # в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	802,38		6419		272		
			шт.								
3	20	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	100	1169,13	14,89	116913	1489	24228	0,35	35
			м трубопровода		300,31	5,76	30031	576	60,4	0,01	1
4	21	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	40	1173,02	14,89	46921	596	9698	0,35	14
			м трубопровода		300,31	5,76	12012	230	60,4	0,01	0
5	22	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	120	1411,8	14,89	169416	1787	30308	0,35	42
			м трубопровода		300,31	5,76	36037	691	60,4	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по отоплению	Тенге			610597	3872	75993		91
				Тенге			78080	1497			2
		Смета №2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ									
1	5	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	446	198,8	90,23	88666	40244	26810	0,1	45
			м кабеля		85,37	30,48	38073	13593	42,8	0,04	17
2	6	С123-060141-0906 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	614733,62		12295		521		
			км								
3	7	С123-060144-0905 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	1398609,43		27972		1186		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
4	8	С123-060144-0904 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	846499,32		84650		3589		
			км								
5	9	С123-060144-0903 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	589364,16		2947		125		
			км								
6	10	С123-060144-0503 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	139768,22		2795		119		
			км								
7	11	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	100	277,73	19,11	27773	1911	8541	0,19	19
			м		158,44	6,6	15844	660	42,8	0,01	1
8	13	С123-011305-0104 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	100	111,31		11131		472		
			м								
9	14	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	10	155,22	2,11	1552	21	680	0,16	2
			м		137,5	0,08	1375	1	42,8	0	0
10	15	С123-061710-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	10	85,82		858		36		
			м								
11	16	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям, по конструкциям	60	377,68	16,52	22661	991	4634	0,16	10
			м		133,42	3,8	8005	228	42,8	0	0
12	17	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	3	3301,26	137,31	9904	412	1475	0,9	3
			шт.		750,5	37,97	2252	114	42,8	0,04	0
13	55	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	2770,53	950,55	2771	951	1049	2	2
			шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	56	С123-070201-0205 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, ЩРв-П 1х12 IP41	1	3251,65		3252		138		
			шт.								
15	57	Ц13-080304-0501 прим.	Прибор или аппарат. Установка, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	887,43	0	3550	0	1721	1	4
			шт.		879,79	0	3519	0	42,8	0	0
16	58	С123-070204-0610 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	419,35		419		18		
			шт.								
17	59	С123-070204-0608 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	419,35		1258		53		
			шт.								
18	60	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	1	8005,57	1832,37	8006	1832	1776	3	3
			шт.		2639,37	579,61	2639	580	42,8	0,58	1
19	61	"KEMONT"	Пункт распределительный ПР-8ВР-1204-20В	1	91208,49		91208				
			шт								
			Отпускная цена		91208		91208				
			Сметная стоимость оборудования				*91208*				
20	62	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	2770,53	950,55	2771	951	1049	2	2
			шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	0
21	63	С123-070201-0205 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, ЩРв-П 1х12 IP41	1	3251,65		3252		138		
			шт.								
22	64	Ц13-080304-0501 прим.	Прибор или аппарат. Установка, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	887,43	0	3550	0	1721	1	4
			шт.		879,79	0	3519	0	42,8	0	0
23	65	С123-070204-0645 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010, ВА 47-29 3В 31,5А	1	1342,45		1342		57		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
24	66	С123-070204-0640 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1351,63		2703		115		
			шт.								
25	67	С123-070204-1606 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2990,29		2990		127		
			шт.								
26	68	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	2770,53	950,55	2771	951	1049	2	2
			шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	0
27	69	С123-070201-0205 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, ЩРв-П 1х12 IP41	1	3251,65		3252		138		
			шт.								
28	70	Ц13-080304-0501 прим.	Прибор или аппарат. Установка, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	887,43	0	3550	0	1721	1	4
			шт.		879,79	0	3519	0	42,8	0	0
29	71	С123-070204-0644 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1288,39		1288		55		
			шт.								
30	72	С123-070204-0640 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1351,63		1352		57		
			шт.								
31	73	С123-070204-0610 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	419,35		419		18		
			шт.								
32	74	С123-070204-1606 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2990,29		2990		127		
			шт.								
33	75	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	2770,53	950,55	2771	951	1049	2	2
			шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	76	С123-070201-0205 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, ЩРв-П 1х12 IP41	1	3251,65		3252		138		
			шт.								
35	77	Ц13-080304-0501 прим.	Прибор или аппарат. Установка, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	887,43	0	4437	0	2151	1	5
			шт.		879,79	0	4399	0	42,8	0	0
36	78	С123-070204-0644 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1288,39		1288		55		
			шт.								
37	79	С123-070204-1603 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3181,03		3181		135		
			шт.								
38	80	С123-070204-1602 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4159,21		12478		529		
			шт.								
39	81	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	2770,53	950,55	2771	951	1049	2	2
			шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	0
40	82	С123-070201-0205 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, ЩРв-П 1х12 IP41	1	3251,65		3252		138		
			шт.								
41	83	Ц13-080304-0501 прим.	Прибор или аппарат. Установка, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	887,43	0	4437	0	2151	1	5
			шт.		879,79	0	4399	0	42,8	0	0
42	84	С123-070204-0644 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1288,39		1288		55		
			шт.								
43	85	С123-070204-1603 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3181,03		3181		135		
			шт.								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	86	С123-070204-1602 # в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4159,21		12478		529		
			шт.								
45	130	Ц13-080206-1303 прим.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах, кабель скрыто	5485	280,99	1,69	1541230	9270	393315	0,16	878
			м		133,42	0,6	731809	3291	42,8	0	3
46	131	С123-060144-0303 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	94253,71		11310		480		
			км								
47	132	С123-060144-0503 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	139768,22		111815		4741		
			км								
48	133	С123-060144-0504 к=1,02# в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	228552,35		137131		5814		
			км								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	Тенге			2 292 198	59 436	471779		992
			электроосвещению	Тенге			828 165	20 105			24
			Оборудование	Тенге			91 208				
		Локальная смета 7-1-2 Покрытие									
			Раздел: Покрытие проезда асфальтобетонное тип 1								
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	349,2	2335,86	786,4	815779	274643	88009	0,14	50
			м3 материала основания в плотном теле		102,36	140,98	35748	49236	60,3	0,14	47
2	2	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2328	693,6	158,37	1614891	368729	172 329	0,03	77
			м2 основания		23,9	47,07	55646	109592	60,3	0,04	104
3	3	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2328	1414,03	66,37	3292250	154528	208 676	0,03	79
			м2 покрытия		28,68	18,52	66775	43120	60,3	0,02	39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или неключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	2328	661,38	0,06	1539874	140	65 740	0	0
			м2 покрытия		0,31	0	722	0	60,3	0	0
5	5	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2328	1382,87	66,52	3219701	154877	205 688	0,03	79
			м2 покрытия		28,68	18,58	66775	43259	60,3	0,02	39
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие площадок								
6	18	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	720	675,39	158,37	486281	114023	52736	0,03	24
			м2 основания		23,9	47,07	17208	33888	60,3	0,04	32
7	19	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	720	192,33	42,88	-138478	-30871	-11512	0	0
			м2 основания		0	12,46	0	-8974	60,3	0,01	-9
8	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	720	1382,87	66,52	995667	47893	63607	0,03	24
			м2 покрытия		28,68	18,58	20652	13380	60,3	0,02	12
9	21	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	720	321,41	0,03	-231419	-24	-9882	0	0
			м2 покрытия		0,15	0	-111	0	60,3	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО покрытию	Тенге			11 594 547	1 083 937	835 391		333
				Тенге			263 415	283 501			264
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге			33303804	1668124	5237754		7674
				Тенге			6257639	478755			496
			Оборудование	Тенге			91 208				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге			33 212 596				
			Накладные расходы	Тенге			5 237 754				
			Итого с накладными расходами	Тенге			38 450 350				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль	Тенге			3 076 028				
			Всего стоимость общестроительных работ	Тенге			41 526 378				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			498 317				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			42 024 695				
			Итого с оборудованием	Тенге			42 115 903				
			Итого в прогнозном уровне 2018г. С к-1,06	Тенге			44 642 857				
			Налог на добавленную стоимость НДС-12%	Тенге			5 357 143				
			Итого с НДС	Тенге			50 000 000				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-XXI"

Абилов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Арлан-2004"

Кисыков Ж.А.