Наименование стройки: Строительство наружных сетей водопровода в с.Ковалевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 04-09-21 от 4 октября 2021 года

Акт №1 от 30 октября 2021 года
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
(локальная смета 6-8-3)
Наружные сети водоснабжения НВ ВО

Составлена в ценах III квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водопровод В1						
		Трубы						
1	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1200**		**554839,81**	**66581**	**99 / 27041**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	21,48	1151,00	24723	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	2,526	1025,44	2590	
		Итого оплата труда:				**227614,50**	**27314**	
1. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	2,376	3953,00	9392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	2,376	1012,00	2405	
1. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,018	4294,00	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,018	1446,00	26	
1. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,96	69,00	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,1116	1541,00	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,1116	1210,00	135	
1. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0204	2592,00	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0204	1210,00	25	
		Итого эксплуатация машин:				**81339,27**	**9761**	
1. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0264	227,00	6	
1. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,96	123,00	118	
		Итого материалов:				**1033,94**	**124**	
		Итого прямые затраты:				**288402,21**	**34608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513740,57	61649	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		225338,36	27041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41099,25	4932	
2	**С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**121,2000**		**1196,64**	**145033**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1108,00**	**134290**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,64	10743	
3	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0917**		**941160,39**	**86304**	**99 35916**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	270	24,759	1326,00	32830	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	2,536	1360,09	3449	
		Итого оплата труда:				**395626,42**	**36279**	
3. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,391	5326,00	7409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	1,391	1446,00	2011	
3. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,10087	6083,00	614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,10087	1728,00	174	
3. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	1,513	27,00	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,1	69,00	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,16506	156,00	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,024	1541,00	1578	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,024	1210,00	1239	
3. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019257	2592,00	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019257	1210,00	23	
		Итого эксплуатация машин:				**106798,31**	**9793**	
3.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,016506	25434,00	420	
3.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,003668	211178,00	775	
3.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	1,44	123,00	177	
		Итого материалов:				**14956,34**	**1371**	
		Итого прямые затраты:				**479774,65**	**43995**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				871444,81	79911	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		391670,16	35916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69715,58	6393	
4	**С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44,8788**		**2445,12**	**109734**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2264,00**	**101606**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,12	8128	
5	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**47,1880**		**2215,08**	**104525**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2051,00**	**96783**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,08	7743	
6	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0917**		**1847980,03**	**169460**	**99 21861**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	205	18,799	1171,00	22013	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,045153	1520,88	69	
		Итого оплата труда:				**240803,88**	**22082**	
6. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,016506	4394,00	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,016506	1210,00	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	2,865	1185,00	3395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,02865	1700,00	49	
6. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	6,336	11,00	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**38570,42**	**3537**	
6. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	304,444	263,00	80069	
6. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	7,519	3348,00	25175	
6. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,065107	16977,00	1105	
6. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,028427	6931,00	197	
6.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,005043	436895,00	2203	
6.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,022925	31505,00	722	
6.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,11004	223,00	25	
		Итого материалов:				**1194071,35**	**109496**	
		Итого прямые затраты:				**1472696,77**	**135046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1711092,62	156907	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		238395,84	21861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136887,41	12553	
7	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**3701,80**	**22211**	**99 9130**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,4	8,4	1072,00	9005	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	1210,00	218	
		Итого оплата труда:				**1537,10**	**9223**	
7. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	2592,00	467	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1210,00	218	
		Итого эксплуатация машин:				**77,76**	**467**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,009	188472,00	1696	
7. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,6	446,00	268	
		Итого материалов:				**327,31**	**1964**	
		Итого прямые затраты:				**1905,87**	**11435**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3427,60	20566	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1521,73	9130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,21	1645	
8	**С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**45445,32**	**272672**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**42079,00**	**252474**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3366,32	20198	
9	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0116**		**1673200,46**	**19409**	**99 / 6753**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	3,627	1446,00	5245	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,094	1440,52	1576	
		Итого оплата труда:				**588005,16**	**6821**	
9. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,068	5326,00	5691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	92,11	1,068	1446,00	1544	
9. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,025404	2592,00	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,19	0,025404	1210,00	31	
		Итого эксплуатация машин:				**496254,34**	**5757**	
9. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001044	207956,00	217	
		Итого материалов:				**18716,04**	**217**	
		Итого прямые затраты:				**967134,58**	**11219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1549259,69	17971	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		582125,11	6753	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123940,78	1438	
10	**С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**2386,80**	**7160**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2210,00**	**6630**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,80	530	
11	**С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1784,16**	**3568**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1652,00**	**3304**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,16	264	
12	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Патрубки из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**2719,44**	**1360**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2518,00**	**1259**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,44	101	
13	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**14,0000**		**1993,38**	**27907**	**99 / 12025**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,6	8,4	1446,00	12146	
		Итого оплата труда:				**867,60**	**12146**	
13. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,04	161,00	811	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**57,96**	**811**	
13. 3	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00406	211178,00	857	
		Итого материалов:				**61,24**	**857**	
		Итого прямые затраты:				**986,80**	**13815**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1845,73	25840	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		858,92	12025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,66	2067	
14	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**2832,84**	**39660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2623,00**	**36722**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,84	2938	
15	**С123-020103-2410 2302-0103-2410 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**2,0000**		**10847,52**	**21695**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10044,00**	**20088**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,52	1607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2198,38**	**4397**	**99 1366**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,828	1112,00	921	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	1014,80	459	
		Итого оплата труда:				**689,71**	**1379**	
16. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	3953,00	1771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	1012,00	453	
16. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	4294,00	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1446,00	3	
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	2592,00	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1210,00	2	
		Итого эксплуатация машин:				**892,36**	**1785**	
		Итого прямые затраты:				**1352,73**	**2705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2035,54	4071	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		682,81	1366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,84	326	
17	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1523,88**	**3048**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1411,00**	**2822**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,88	226	
		Водопроводные колоцы диам. 1000мм и 2000мм (5шт)						
18	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетони**	**4,8970**		**36632,76**	**179391**	**99 61714**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	43,387	1052,00	45644	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	10,862	1536,96	16694	
		Итого оплата труда:				**12729,70**	**62337**	
18. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,122425	4394,00	538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,122425	1210,00	148	
18. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	6,856	4781,00	32778	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	6,856	1728,00	11847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,156704	200,00	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,078352	1541,00	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,078352	1210,00	95	
18. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,805	2592,00	9862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,805	1210,00	4604	
		Итого эксплуатация машин:				**8848,29**	**43330**	
18. 8	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,107	2271,00	2513	
18. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,651301	16474,00	10730	
18.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,04897	16324,00	799	
18.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,019588	25434,00	498	
18.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000539	31755,00	17	
18.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,39176	307,00	120	
18.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001518	29,00	0	
18.15	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,58764	1254,00	737	
		Итого материалов:				**3147,81**	**15415**	
		Итого прямые затраты:				**21316,82**	**104388**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33919,22	166102	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		12602,40	61714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2713,54	13288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**24302,16**	**48604**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22502,00**	**45004**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,16	3600	
20	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**24370,20**	**73111**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22565,00**	**67695**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,20	5416	
21	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**11209,32**	**22419**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10379,00**	**20758**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,32	1661	
22	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**22408,92**	**22409**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20749,00**	**20749**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,92	1660	
23	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**1,0000**		**10445,76**	**10446**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9672,00**	**9672**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		773,76	774	
24	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3765,96**	**3766**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3487,00**	**3487**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,96	279	
25	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5109,48**	**15328**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4731,00**	**14193**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,48	1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**2652,48**	**7957**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2456,00**	**7368**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,48	589	
27	**С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**24257,88**	**48516**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22461,00**	**44922**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,88	3594	
28	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**23550,48**	**47101**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**21806,00**	**43612**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,48	3489	
29	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**15,0000**		**642,60**	**9639**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**595,00**	**8925**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,60	714	
30	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109**	**Горловина из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0850**		**41930,20**	**3564**	**93 / 486**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,50575	961,00	486	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0306	1210,00	37	
		Итого оплата труда:				**6153,55**	**523**	
30. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0306	5870,00	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0306	1210,00	37	
		Итого эксплуатация машин:				**2113,20**	**180**	
30. 4	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0204	14196,00	290	
30. 5	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,034	53412,00	1816	
30. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000196	216144,00	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,046	0,00391	29,00	0	
		Итого материалов:				**25270,31**	**2148**	
		Итого прямые затраты:				**33101,46**	**2814**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38824,26	3300	
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5722,80	486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3105,94	264	
		Крышка деревянная (5шт)						
31	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301**	**Крышка деревянная. Изготовление и установка**	**м2 щитов**	**0,7600**		**5753,35**	**4373**	**99 / 281**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,404	0,30704	864,00	265	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	0,013224	1418,39	19	
		Итого оплата труда:				**373,74**	**284**	
31. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	0,00532	4781,00	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,00532	1728,00	9	
31. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0178	0,013528	12,00	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,007904	2592,00	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,007904	1210,00	10	
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**46**	
31. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0076	0,005776	25434,00	147	
31. 7	133141 С (2107-0601-0102 РСНБ РК 2015)	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0404	0,030704	107017,00	3286	
31. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1	0,076	307,00	23	
		Итого материалов:				**4547,49**	**3456**	
		Итого прямые затраты:				**4957,18**	**3767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5327,18	4049	
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		370,00	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,17	324	
32	**Е12-190101-1402 1219-0101-1402**	**Древесина. Антисептирование пастами**	**м2 обработанно**	**1,5200**		**609,83**	**927**	**72 / 109**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0981	0,149112	1012,00	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000152	1209,87	0	
		Итого оплата труда:				**99,40**	**151**	
32. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152	2592,00	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152	1210,00	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**--**	
32. 4	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00065	0,000988	605466,00	598	
		Итого материалов:				**393,55**	**598**	
		Итого прямые затраты:				**493,09**	**749**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				564,66	858	
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,57	109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,17	69	
		Отмостка						
33	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201**	**Основание под отмостку песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4000**		**5220,93**	**7309**	**93 1425**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	1,092	929,00	1014	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,406	1275,10	518	
		Итого оплата труда:				**1094,40**	**1532**	
33. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,294	2683,00	789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,294	1210,00	356	
33. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,588	15,00	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,112	5085,00	570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,112	1446,00	162	
		Итого эксплуатация машин:				**976,53**	**1367**	
33. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,54	1919,00	2955	
33. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,21	29,00	6	
		Итого материалов:				**2115,25**	**2961**	
		Итого прямые затраты:				**3816,40**	**5343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4834,19	6768	
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1017,79	1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,74	541	
34	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202**	**Покрытие щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4000**		**7344,73**	**10283**	**93 1903**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	1,19	929,00	1106	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,756	1244,96	941	
		Итого оплата труда:				**1461,93**	**2047**	
34. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,644	2683,00	1728	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,644	1210,00	779	
34. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,288	15,00	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,112	5085,00	570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,112	1446,00	162	
		Итого эксплуатация машин:				**1654,78**	**2317**	
34. 6	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,61	2602,00	4189	
34. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,21	29,00	6	
		Итого материалов:				**2996,65**	**4195**	
		Итого прямые затраты:				**5441,08**	**7618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6800,67	9521	
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1359,59	1903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544,05	762	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1319866**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**155550**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**79150**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**26568**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1085166**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**180010**
ИТОГО:	Тенге	**1499876**
Сметная прибыль	Тенге	**119990**
Итого по смете на подряд, тенге		**1 619 866**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (2,0%)					32 397	
		Итого					1 652 263	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					59 977	
		Итого					1 712 240	
		В текущих ценах 2020 года к=1,0499					1 797 681	
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					1 617 913	
		Затраты генподрядчика 10%					161 791	
		Итого					1 456 122	
		НДС (12 %)					**174 735**	
		Итого по акту с учетом НДС					**1 630 857**	

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой" БИН 040840003535

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.