Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование объекта: " "Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района"
И его адрес: с.Кызылтобе, Мунайлинский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№67	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
"Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района"	74094736,84	17574736,84						17574736,84
Итого выполненных работ за октябрь месяц		15691729,32					1883007,52	17574736,84
Удержано 5%	3704737,04	784586,46					94150,38	878736,84
Всего к оплате		14907142,86					1788857,14	16696000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау,
Без типа НЕТ УЛИЦЫ, здание общественных организации
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7292/466192
Руководитель
_____Калжанов М.И.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.о.Отпан,
с.Тущыбек, 1, 21/1
БИН/ИИН 040440015118
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ878560000007083404
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87015553182
Руководитель
_____Тулепбергенов К.Б.

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол»
Договор №67 от 02.08.2017г.

Наименование объекта: "Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района "

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За октябрь месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы												
		ОПОРА ОП-1 (7шт)												
45	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,8575	611,3	24,55	524	21	52	0,26	-				
				39,83	9,2	34	8	123	0,04	-				
		м2												
46	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,07	5758,75	100,65	403	7	14	0,97	-				
				146,25	38,03	10	3	105	0,19	-				
		м3												
47	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09898	70437,87	304,24	6972	30	1017	58	6				
				9675	114,75	958	11	105	0,56	-				
		1т												
48	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,67246	16,36	0,05	44	-	14	0,03	-				
				5,81	0,02	16	-	90	-	-				
		м2												
49	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,67246	33,16	0,04	89	-	20	0,04	-				
				8,32	-	22	-	90	-	-				
		м2												
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ (2шт)												
62	Е0106-2-1	-Устройство железобетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	6,5	6164,39	152,15	40069	989	4723	3,9	25				
				634,5	57,49	4124	374	105	0,28	2				
		м3												
63	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1629	68800	-	11208	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
64	Е0106-3-7	-Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,4032	119,29	0,23	48	-	41	0,61	-				
				96,75	0,09	39	-	105	-	-				
		м3												

65 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,04878	149300	-	7283	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
				ОП-1					
81 Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,06	8345,94	316,01	501	19	94	8,25	-
			1368	119,39	82	7	105	0,58	-
	м3								
82 С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03902	128055	-	4997	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
83 Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	3,58	8345,94	316,01	29878	1131	5591	8,25	30
			1368	119,39	4897	427	105	0,58	2
	м3								
86 Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,5847	5028,01	2020,02	7968	3201	3958	14,1	22
			2272,5	502,43	3601	796	90	1,79	3
	т								
88 Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	95,23	121,68	8,3	11587	791	10805	0,57	54
			94,18	1,17	8969	111	119	-	-
	м2								
				ПАРАПЕТ					
90 Е0106-1-15	-Устройство парапета	2,6	5266,09	100,65	13692	262	503	0,97	3
			146,25	38,03	380	99	105	0,19	-
	м3								
91 Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных труб для водостока диам. 150 мм	0,17	518367,82	2029,45	88123	345	12004	314	53
			53550	767,25	9104	130	130	3,75	1
	км								
				ПОЛЫ ТИП1					
92 Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	84,78	1222,6	49,1	103652	4163	10226	0,53	45
			79,66	18,4	6754	1560	123	0,04	4
	м2								
93 Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,478	5879,73	-	49848	-	5913	3,66	31
			567	-	4807	-	123	-	-
	м3								
			РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ						
				ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
94 Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	13,05	1078,03	62,79	14068	819	3527	1,32	17
			202,73	22,52	2646	294	120	0,1	1
	м2								
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ					
98 Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
			272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
	м2								
99 Е0109-61-10	-Монтаж конструкций двери	0,096696	9752,34	2387,56	943	231	558	35,1	3
			6120	295,43	592	29	90	1,35	-
	т								
				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА					
105 Е0110-30-1	-Установка ворот с обрамлением	9	644,91	140,25	5804	1262	4385	2,06	19
			355,5	50,56	3200	455	120	0,22	2
	м2								

108	Е0109-61-10-Монтаж конструкций ворот В-1	0,69546	9752,34	2387,56	6782	1660	4016	35,1	24
	т		6120	295,43	4256	205	90	1,35	1
	РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	209,37	96,59	1,42	20223	297	15800	0,45	94
	м2		71,33	0,54	14934	113	105	-	1
115	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	209,37	16,77	0,12	3512	25	3029	0,09	19
	м2		13,73	0,05	2875	10	105	-	-
	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	274	175,23	1,96	48014	537	31460	0,61	167
	м2		108,9	0,45	29839	123	105	0,03	7
117	Е0115-158-1-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	274	117,21	1,65	32115	452	5107	0,09	25
	м2		17,12	0,63	4691	173	105	-	1
	ПАНДУС Кр-1								
118	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,23	21,55	4,52	27	6	20	0,11	-
	м3		17,03	-	21	-	97	-	-
119	Е0111-13-3 К=2 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	6,15	1222,6	49,1	7519	302	742	0,53	3
	м2		79,66	18,4	490	113	123	0,04	-
120	Е0106-19-1 -Устройство пандуса из бетона кл. В 15 на с/с цемент	1	8531,68	316,01	8532	316	1562	8,25	8
	м3		1368	119,39	1368	119	105	0,58	1
121	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01926	68200	-	1314	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,09	245,44	3,82	513	8	96	0,21	-
	м2		37,35	1,44	78	3	118	0,01	-
	КРЫЛЬЦО Кр-1								
123	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,2	21,55	4,52	4	1	3	0,11	-
	м3		17,03	-	3	-	97	-	-
124	Е0111-13-3 К=2 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	1	1222,6	49,1	1223	49	121	0,53	1
	м2		79,66	18,4	80	18	123	0,04	-
125	Е0106-19-1 -Устройство пандуса из бетона кл. В 15 на с/с цемент	0,2	8531,68	316,01	1706	63	312	8,25	2
	м3		1368	119,39	274	24	105	0,58	-

126	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0039	67700 -	- -	264 -	- -	- -	- -	-
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	0,3	245,44 37,35	3,82 1,44	74 11	1 -	14 118	0,21 0,01	- -
				ОТМОСТКА						
128	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм м2	47,68	611,3 39,83	24,55 9,2	29147 1899	1171 439	2875 123	0,26 0,04	13 2
				Внутренний водопровод и канализация						
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1								
				ТРУБЫ						
1	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	7	935,75 130,5	20,8 7,79	6550 914	146 55	1239 128	0,73 0,04	5 -
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	3	359,67 59,85	4,19 1,58	1079 180	13 5	236 128	0,34 0,01	1 -
				АРМАТУРА						
3	С130902-52 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм шт	1	3705 -	- -	3705 -	- -	- -	- -	- -
4	С130901-52 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	2	485 -	- -	970 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА К3								
7	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	5,5	620,54 106,2	0,64 0,25	3413 584	4 1	749 128	0,58 -	3 -
				САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ						
8	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1602,7 81	6,95 2,25	1603 81	7 2	107 128	0,46 0,01	- -
				Отопление и вентиляция						
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
				ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ						
2	С130904-542 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт	4	1612 -	- -	6448 -	- -	- -	- -	- -

5	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	шт	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	1,2	416	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24 примен.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1	67	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

14	СКоммерческое предложение ТОО "ВЕЗА-АЗИЯ"	-Комнатный термостат RAA30	комплект	2	3449,15	-	6898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-69 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	4	891	-	3564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	4	1398	-	5592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Тепломеханическое оборудование

18	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	-Стоимость теплообменника пластинчатого	шт	3	23284,03	-	69852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Арматура

23	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	3	3321	-	9963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	6	1470	-	8820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130904-542 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4	1612	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	18	1882	-	33876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт							
27	С130904-454-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005		шт.	4	6007	-	24028	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
28	С130904-458-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005		шт.	6	33233	-	199398	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
29	С130903-152-Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25		шт.	2	934	-	1868	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26				-	-	-	-	-	-	-
30	С130903-153-Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91		шт.	2	1204	-	2408	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26				-	-	-	-	-	-	-
31	С130901-132-Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 5761-2005		шт.	2	10297	-	20594	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002				-	-	-	-	-	-	-
39	С130905-186-Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss		шт.	4	4086	-	16344	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
40	С130905-186-Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss		шт.	2	6673	-	13346	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
					Дымовая труба						
60	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость дымовой трубы Ду400, Н 9м	шт	2	168723,09	-	337446	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость газохода с взрывным мембранным клапаном Ду400	шт	2	39527,96	-	79056	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Внутреннее газоснабжение						
6	СКоммерческое предложение ИП Кравцов	Газовый счетчик с электронным корректором	шт	1	382096,03	-	382096	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Оборудование САКЗ						
21	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость САКЗ-МК в комплекте	комплект	1	117682,72	-	117683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Опора ОП-1(ОПБ2 h=2,2м с ОПБ-2-273)						
55	С12021-245 -Стоимость м/ка стойки Изм. и			0,195084	143295	-	27955	-	-	-	-

	доп. вып. 25	т			-	-	-	-	-	-	-		
56	С12021-262 -Стоимость опор ОПБ-2-273 Изм. и доп. вып. 25	т		0,01143	89539	-	1023	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					Автоматическое отключение газопровода								
78	СКоммерческое предложение ТОО "AQUAGAS"	Клапан температурный запорный КТЗ-100-02 фланцевый	шт	1	24308,71	-	24309	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					Электроснабжение								
2	СКоммерческое предложение АО "Alageum Electric"	Шкаф распределительный ПР8503-1006-54УХЛ2 с комплектующими	шт	1	113080,81	-	113081	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
4	С151701-88п-Светильники тип ПСХ-100 ремен.		шт	12	157	-	1884	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
5	С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100		шт	12	39	-	468	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
7	СКоммерческое предложение АО "Alageum Electric"	Ящик управления, навесной, двухфидерный Я5115-38-74 УХЛ4	шт	1	51051,05	-	51051	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
8	СКоммерческое предложение АО "Alageum Electric"	Ящик автоматического ввода ШАВР-063-02-000-1 УХЛ4	шт	1	373276,46	-	373276	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					Кабельная продукция								
57	С151601-698-Кабели силовые ВБбШв 4х16 Изм. и доп. вып. 25	(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12546	619539	-	77727	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
58	С151601-656-Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 Изм. и доп. вып. 24	(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	113398	-	3470	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
59	С151601-380-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 Изм. и доп. вып. 25	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07854	60351	-	4740	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
60	С151601-586-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 Изм. и доп. вып. 24	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	64708	-	660	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
61	С151601-587-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 Изм. и доп. вып. 24	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04182	85566	-	3578	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
62	С151601-588-Кабели силовые ВВГ 4х4,0 Изм. и доп. вып. 24	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	132502	-	4055	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
63	С151601-589-Кабели силовые ВВГ 4х6,0 Изм. и	(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	189902	-	969	-	-	-	-		

	доп. вып. 24	км		-	-	-	-	-	-	-
64	С151601-590-Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0051	303347	-	1547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Наружный водопровод и канализация
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1

Земляные работы

1	Е0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в т.ч. п-3.37 К=1,2 отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-73% м3	767,4198	22,22	21	17049	16119	4838	0,01	6
			1,21	5,29	930	4058	97	0,02	14
2	Е0101-17-10-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 27% м3	275,324994	53,76	51,34	14802	14134	4349	0,02	5
			2,36	13,92	650	3833	97	0,05	13
3	Е0101-164-4- /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3	8,515206	791,1	-	6736	-	7612	4,27	36
			791,1	-	6736	-	113	-	-
4	Е01031-А15-1 --Погрузка камня природного при автомобильных перевозках т	8,515206	44,3	44,3	377	377	264	-	-
			-	31,01	-	264	100	0,65	6
5	Е010333-А10-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	465,497928	91,92	91,92	42789	42789	8558	-	-
			-	18,38	-	8558	100	0,39	180
6	Е0101-20-3 -Работа на отвале 4 группы грунтов м3	283,8402	4,12	3,54	1169	1003	482	-	1
			0,52	1,23	148	349	97	-	1
7	Е0101-17-8 -Разработка недостающего грунта для обратной засыпки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	283,8402	32,23	30,77	9149	8734	2689	0,01	3
			1,42	8,34	403	2369	97	0,03	8
8	Е0101-19-4 К=20 -Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	283,8402	35,29	31	10016	8799	3194	-	-
			-	11,6	-	3293	97	-	1
11	Е0123-1-1 -Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта м3	70,084	306,2	152,52	21460	10689	19209	1,02	71
			153,68	57,15	10771	4005	130	0,28	20
12	Е0101-24-2 -Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта м3	83	9,24	9,24	767	767	242	-	-
			-	3	-	249	97	0,01	1

Прокладка трубопровода

14	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из	1,0012	60591,69	25695,31	60664	25726	51917	194	194

РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления подземный

Земляные работы

13	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	829,932	18,51	17,5	15365	14526	4360	0,01	6
					1,01	4,41	838	3657	97	0,02	13
14	Е0101-164-2-	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,668	262,72	-	6743	-	7620	1,85	47
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	6743	-	113	-	-

Укладка трубопроводов

20	С130804-122-7 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	720,13	795	-	572503	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Площадка ГРП

55	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1-С с основной и резервной линией редуцирования, с обогревом в комплекте с измерительно-вычислительным комплексом с корректором Флоугаз КИ-СТГ-РС-2-Ф-50/G65	шт	1	649963,06	-	649963	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Арматура

57	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	1	1272	-	1272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Трубопровод

61	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	5	699	-	3495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2	337	-	674	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	С130806-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	1	93	-	93	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	С130806-19 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	м	10	120	-	1200	-	-	-	-

	полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
	км		33075	6813,45	33115	6822	130	26,38	26
15 С130806-76 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	12,688	467	-	5925	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
16 С130804-945 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1011,212	372	-	376171	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство футляра Ду273 L=18м								
18 С130806-105 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	18	2661	-	47898	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство футляра Ду273 L=10,7м								
23 С130806-105 Изм. и доп. вып.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273	10,7	2661	-	28473	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство футляра Ду273 L=4,3м								
28 С130806-105 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,3	2661	-	11442	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)								
	Земляные работы								
87 Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,716	28,03	26,5	76	72	22	0,01	-
	м3		1,54	6,67	4	18	97	0,02	-
88 Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,084	262,72	-	22	-	25	1,85	-
	м3		262,72	-	22	-	113	-	-
91 Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	0,35	306,2	152,52	107	53	96	1,02	-
	м3		153,68	57,15	54	20	130	0,28	-
	Укладка трубопроводов								
92 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	48086,09	17877,09	240	89	224	173	1
	км		29700	4698,68	149	23	130	18,1	-
93 С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50x2,2 мм	5,05	87	-	439	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Септик-2 V=3м3								
94 Е0101-12-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	4,18	17,44	16,75	73	70	25	-	-
			0,69	5,57	3	23	97	0,02	-

		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			м3							
95	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,9488	53,76	51,34	159	151	47	0,02	-
				2,36	13,92	7	41	97	0,05	-
			м3							
96	Е0101-164-4-	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0912	791,1	-	72	-	82	4,27	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	72	-	113	-	-
			м3							
97	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,99	6,48	6,48	6	6	2	-	-
				-	2,1	-	2	97	0,01	-
			м3							
98	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,11	134,1	-	15	-	17	0,97	-
				134,1	-	15	-	113	-	-
			м3							
99	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,99	21,55	4,52	21	4	16	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
			м3							
100	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,99	23,62	12	23	12	4	0,01	-
				1,62	2,75	2	3	97	0,01	-
			м3							
101	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах(септика)	1,24	15509,85	1152,38	19232	1429	2872	8,06	10
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			1350,23	431,55	1674	535	130	2,11	3
			м3							
102	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	3829	-	3829	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
103	С12021-242	-Стоимость стремянки	0,009	134929	-	1214	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
			т							
104	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (вентиляционная труба)	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270	1
				48825	4032	98	8	130	19,69	-
			км							
105	С130806-78	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2	502	-	1004	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
			м							

106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,63	16,36	0,05	10	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,63	16,58	0,02	10	-	2	0,02	-
				4,16	-	3	-	90	-	-
108	Е0115-61-1	Оштукатуривание днища цементно-песчаным раствором м2	3,14	185,88	3,39	584	11	388	0,65	2
				117	0,72	367	2	105	0,05	-
109	Е0110-55-1	Укладка крышки деревянной м2	0,8	1292,59	29,74	1034	24	42	0,23	-
				32,85	11,23	26	9	120	0,05	-
110	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон м2	3,2	1881,33	4,6	6020	15	914	1,56	5
				236,25	1,73	756	6	120	0,01	-
		Наружое газоснабжение								
		Арматура								
3	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм компл	1	2198	-	2198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубы								
5	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,02522	33857	2296	854	58	696	183	5
				30380	270,01	766	7	90	1,57	-
6	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2	661	-	1322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Детали								
7	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм шт	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	доп. вып. 26	/ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м		-	-	-	-	-	-	-
				Детали трубопровода						
66	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401	-	802	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1	211	-	211	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	1	2198	-	2198	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления. Вход в котельную									
				Арматура							
74	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	11800	-	11800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				Трубы							
81	С130804-709 5 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27	1729	-	46683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,4	1442	-	577	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				Детали трубопровода							
88	С130804-278 6 Изм. и доп. вып. 26	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	534	-	2136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	С130806-407 4 Изм. и доп. вып. 26 примен.	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	1352	-	13520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	3	401	-	1203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	С130810-8 Изм. и	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные		1	60	-	60	-	-	-	-

	доп. вып. 24 примен.	приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	шт			-	-	-	-	-	-	-
		Наружое газоснабжение. Архитектурно-строительные решения										
		Опора ОП-1(ОП-3)										
8	С12021-237	-Стоимость стойки	т	0,0351	128055	-	4495	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-245	-Стоимость м/к СТ-1	т	0,04875	143295	-	6986	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
33	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	25,74	1040	-	26770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение площадки ГРП										
42	С12021-245	-Стоимость м/к СТ-1	т	0,04875	143295	-	6986	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
44	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	52,14	1040	-	54226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение площадки ввода в котельную										
53	С12021-245	-Стоимость м/к СТ-1	т	0,04875	143295	-	6986	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
55	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	34,628	1040	-	36013	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4799876	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	287992,56	-	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	238772,53			
Итого	Тенге	5326641,09			
-Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге	63919,69			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	5390560,78			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,462%	Тенге	24904,39			
-выслуга лет - 1%	Тенге	53905,61			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	21562,24			
итого с допзатратами	**Тенге**	**5490933,02**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**5490933,02**			
итого в ценах 2015г.г. К=2,9277419 (100%)	Тенге	16076034,67			
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,95695541	Тенге	15384048,35			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	307680,97			
итого с налогами	Тенге	15691729,32			
-НДС - 12%	Тенге	1883007,52			
Итог с НДС	Тенге	17574736,84			
Итоги стоимость выполненных работ	**Тенге**	**17574736,84**			

за октябрь месяц 2017 года
удержано 5% Тенге 878736,84
Всего к оплате Тенге 16696000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства»

Калжанов М.И.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол»

Тулепбергенов К.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Аско Сервис Шетпе»

Жайлаубаев А.К.