Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№72	27.08.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.	**8 818 822,86**	7 873 948,98							944 873,88	8 818 822,86
Удержание аванса 30%										2 645 646,86
Итого										**6 173 176,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Мустау" _____ **Нысанбай Н.Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен,Карасайский район,Алматинская область.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72** от **27.08.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **6-2-1 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловые сети										
1	1	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727		21305	
											1578		
2	2	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480		3758	
											278		
3	3	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735		10735		10735		11594	
											859		
4	4	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7820		7820		7820		8446	
											626		
5	5	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10147		20294		20294		21918	
											1624		
6	6	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7399		22197		22197		23973	
											1776		
7	7	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 108,89, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75(доборы)	м	16,6	3026		50232		50232		54250	
											4019		
8	8	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,0305	60659		1093712		1093712		1181209	
											87497		
9	9	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,216	9655630,16	279803,93	2085616	60438	1915233	126696	2389297	
						509007,11	83473,07	109946	18030		176985		
10	10	Е11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 65 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,126853	9681843,91	282629,43	1228171	35852	1124959	77325	1409936	
						531003,58	84720,15	67359	10747		104440		
11	11	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 57 мм. Установка	компенсатор	2	14381,55	1026,16	28763	2052	18552	9168	40966	
						4079,6	550,8	8159	1102		3035		
12	12	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 89 мм. Установка	компенсатор	6	15536,66	1505,08	93220	9030	56498	32159	135409	
						4615,24	798,66	27691	4792		10030		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	41621		166484		166484	13319	179803	
14	14	С123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	36615		146460		146460	11717	158177	
15	15	С123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	41621		166484		166484	13319	179803	
16	16	С123-020201-5004	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	39006		468072		468072	37446	505518	
17	17	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	32651		457114		457114	36569	493683	
18	18	С123-020201-5207	Опора скользящая 50- 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	161	3449		555289		555289	44423	599712	
19	19	С123-020301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5401		21604		21604	1728	23332	
20	20	С123-020301-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1176		2352		2352	188	2540	
21	21	С123-020101-2501	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	5704		22816		22816	1825	24641	
22	22	С123-020101-2504	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	12	10475		125700		125700	10056	135756	
23	23	С123-020101-2504	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	10	10475		104750		104750	8380	113130	
24	24	С123-020101-2512	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6	22381		134286		134286	10743	145029	
25	25	С123-020101-3366	Переходы концентрические приварные наружными диаметрами и толщинами стенок 200 мм х 2 мм - 100 мм х 2 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	20695		41390		41390	3311	44701	
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									7907885	
			Раздел: 2. ОДК-оперативно- дистанционный контроль трубопроводов(влажность термоизоляционного слоя)										
			ИТОГО:					7076768	107373	6756240	245348	7907885	
								213155	34671		585771		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		118618					
			Итого с временными									8026502	
			Зимние удорожания			1,5 %		120398					
			Итого с зимними удорожаниями									8146900	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162938					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8309838**	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									**8558640**	
			НДС			**12 %**		**1027036,744**					
			Итого с НДС									**9585676**	

СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, ***к=0,9*** **8818822,86**

в том числе НДС 12% **944873,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мустау"

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "KazKorInter Group"

Авторский надзор Солтанмуратов М.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)