Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№72	27.08.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.	**93 237 872,86**	75 374 151,79							9 044 898,21	84 419 050,00
Удержание аванса 30%		52 761 906,25							6 331 428,75	59 093 335,00
Итого		**52 761 906,25**							**6 331 428,75**	**59 093 335,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Нагашыбаев Е.Б.

Технический надзор:

ТОО "Мутау" **Нысанбай Н.Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Ахметов К.Н

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 27.08.2020г

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2020 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство работы

Составлен в) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Газорегуляторный пункт шкафный,ограждение,ворота с калиткой.										
1	1	Е11-010104-0102	Группа 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(корыто)	м3 грунта	85	50,57	50,57	4298	4298	0	1158	5893	
						0	18,93	0	1609		437		
2	2	Е11-010104-0110	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	85	43,27	43,27	3678	3678	0	991	5042	
						0	16,2	0	1377		374		
3	3	Е11-010102-0308	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(корыто)	м3 грунта	35	206,99	197,41	7245	6909	3	1653	9610	
						9,5	56,12	332	1964		712		
4	4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	51,1	285		14564			1165	15729	
5	5	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	116	141,99	141,99	16471	16471	0	4663	22824	
						0	55,83	0	6476		1691		
6	6	Е11-010201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	116	20,69	20,69	2400	2400	0	588	3228	
						0	7,04	0	817		239		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	116	82,48	69,74	9568	8089	336	2225	12737	
						9,85	16,8	1142	1949		943		
8	8	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(растительный грунт)9м3х1,35=12,15тн.	т	12,15	285		3463			277	3740	
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,4	168,31	160,52	2929	2793	1	668	3885	
						7,72	45,63	134	794		288		
10	10	Е11-010104-0701	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	116	1,54	1,54	179	179	0	48	245	
						0	0,58	0	67		18		
11	11	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	162,4	118		19163			1533	20696	
12	12	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	41	246,61	156,62	10111	6421	1253	3506	14706	
						59,43	37,73	2437	1547		1089		
13	13	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	4	1039,57	148,62	4158	594	1405	2026	6679	
						539,78	35,8	2159	143		495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С125-010101-0101	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4	10278		41112		41112		44401	
											3289		
15	15	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29	163,62	76,47	4745	2218	0	2575	7905	
						87,16	36,15	2528	1048		586		
16	16	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	250	736,02	232,57	184006	58143	117143	30961	232164	
						34,88	79,79	8720	19947		17197		
17	17	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	250	40,64	11,91	10160	2978	7182	1126	12190	
						0	4,17	0	1043		903		
18	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250	1590,09	100,11	397522	25027	360928	21061	452069	
						46,27	31,74	11567	7934		33487		
19	19	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	250	180,35	0,02	45087	5	45051	33	48730	
						0,12	0	31	0		3610		
20	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75	14109,48	31,73	1058211	2380	996571	65018	1213087	
						790,14	12,55	59260	941		89858		
21	21	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	1	45757	174	45757	174	43496	1937	51510	
						2087	42	2087	42		3816		
22	22	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	2	26325	31	52650	62	52376	207	57086	
						106	8	212	16		4229		
			Итого по разделу: 5. Газорегуляторный пункт шкафный,ограждение,ворота с калиткой.									2244156	
			ИТОГО:					1937477	142819	1666857	140444	2244156	
								90609	47714		166236		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		33662					
			Итого с временными									2277817	
			Зимние удорожания			1,5 %		34167					
			Итого с зимними удорожаниями									2311984	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2358224	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									2428831	
			НДС			12 %		291459,677					
			Итого с НДС									2720290	
			Стоимость По акту с учетом тендерной скидки,				к=0,9					2502667,09	
			в том числе НДС 12%									268142,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Мустау"

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, (отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "KazKorInter Group"

Авторский надзор _____ Сейтказинуратов М.Ж.
(должность, фамилия, имя, (отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 27.08.2020г

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-3-1 Подводящий газопровод надземный низкого и среднего давления работы

Составлен(а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземный газопровода среднего давления.										
1	1	Е12-160101-0101	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 57 мм. Разборка		344	757,48	0	260574	0	119	187528	483951	
				м		757,14	0	260456	0		35848		
2	2	Е12-160101-0102	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 76 мм. Разборка		312	894,27	0	279011	0	211	200736	518126	
				м		893,59	0	278800	0		38380		
3	3	С341-010105-4015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 15 км		18,5	1182		21867				23616	
				т							1749		
4	4	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		13,84	2702	0	37396	0	0	26925	69466	
				м3 грунта		2702	0	37396	0		5146		
5	5	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		13,84	16222,29	51,48	224516	713	162076	56437	303430	
				м3		4460,08	21,07	61728	292		22476		
6	6	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89х3 мм. Прокладка		0,706	3946491,9	257443,12	2786223	181755	2186439	465476	3511836	
				км трубопровода		592110	73864,74	418030	52149		260136		
7	7	С123-010101-0110	Опоры из труб легких неподвижные диаметра 89х3мм		342,2	1782		609800		609800		658584	
				м							48784		
8	8	С123-010101-0112	Опоры из труб DN 89х3,5мм. ГОСТ 3262-75		10,8	2634		28447		28447		30723	
				м							2276		
9	9	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Ктр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 108 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,013	4126417,3	307749,2	53643	4001	40405	10196	68947	
				км трубопровода		710564,4	81703,18	9237	1062		5107		
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(406+72,2м)		478,2	91,15	2,36	43589	1128	20397	15314	63615	
				м2		46,14	0,28	22063	132		4712		
11	11	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		478,2	81,2	1,68	38829	802	25132	8988	51643	
				м2		26,97	0,28	12895	132		3825		
12	12	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		719	570,42	0	410132	0	8373	393723	868163	
				м газопровода		558,77	0	401759	0		64308		
13	13	Е11-191201-0102	Газопровод действующий внутренний, диаметр до 100 мм. Обрезка		3	9163,47	4134,26	27490	12403	3959	16654	47676	
				обрезка		3709,38	1955,34	11128	5866		3532		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные диаметром до 800 мм(отводы,переход,тройники). Установка	т фасонных частей	0,05	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	69503 25735	25780 7731	17988	33132 8211	110846	
15	15	Е11-250211-0202	Трубопроводы диаметром до 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	11591,7 688,5	10903,2 2360,4	69550 4131	65419 14162	0	16647 6896	93093	
			Итого по разделу: 1. Надземный газопровод среднего давления.									6903715	
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления.										
16	16	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	2702 2702	0 0	324 324	0 0	0	233 45	602	
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,12	17966,43 4460,08	1015,91 374,64	2156 535	122 45	1499	528 215	2899	
18	18	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	4148565,06 592110	456844,06 128271,96	16594 2368	1827 513	12398	2853 1556	21003	
19	19	С123-020101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	915		1830		1830 146		1976	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические(Опоры+труба). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(406+72,2м)	м2	3,72	91,15 46,14	2,36 0,28	339 172	9 1	159	119 37	495	
21	21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,72	81,2 26,97	1,68 0,28	302 100	6 1	196	70 30	402	
22	22	С123-010101-0112	Опоры из труб DN 89х3,5мм. ГОСТ 3262-75	м	3	2634		7902		7902 632		8534	
23	23	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4	570,42 558,77	0 0	2282 2235	0 0	47	2190 358	4830	
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления.									40741	
			Раздел: 3. Подземный газопровод среднего давления.										
24	24	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	43,2	93,75 2,94	90,78 9,94	4050 127	3922 429	1	601 372	5023	
25	25	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,2	206,99 9,5	197,41 56,12	8942 410	8528 2424	4	2041 879	11862	
26	26	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	69,12	356		24607			1969	26575	
27	27	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с вывозом)	м3 грунта	22,84	270,86 12,45	258,29 73,43	6186 284	5899 1677	3	1412 608	8206	
28	28	Е11-010205-0302 #Т4 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45	2056,82 2056,82	0 0	926 926	0 0	0	666 127	1719	
29	29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.(3,4м3х2)	м3 грунта	6,8	894,24 894,24	0 0	6081 6081	0 0	0	4378 837	11296	
30	30	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (дно траншеи+присыпка трубы)	м3	6,8	1837		12492		12492 999		13491	
31	31	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		12,256	30,38	30,38	372	372	0	100	511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-010103-0501	Супесь	м3 грунта	12,256	0	11,37	0	139		38	0	
				м3		0		0					
33	33	Е11-220501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	37115,45	2208,8	742	44	12	701	1559	
						34306,8	1101,6	686	22		115		
34	34	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 159х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(Футляр)	м	20	2639		52780		52780	4222	57002	
35	35	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	5073,01	69,25	6088	83	4783	1226	7899	
						1017,9	24,96	1221	30		585		
36	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 800 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1390063,39	515599,11	6950	2578	1799	3313	11085	
						514704,2	154628,69	2574	773		821		
37	37	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Контроль-трубка условным диаметром 50 мм. (на футляре диаметра 140мм)Установка	свеча	1	9464,99	3540,93	9465	3541	1210	5833	16522	
						4714,88	1178,25	4714	1178		1224		
38	38	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	32241,91	29556,76	32242	29557	0	8266	43749	
						2685,15	6398,65	2685	6399		3241		
39	39	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,02	1111352,22	890768,17	22227	17815	57	7850	32483	
						217752	213567,12	4355	4271		2406		
40	40	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	889		1778		1778	142	1920	
41	41	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,256	163,62	76,47	2005	937	0	1088	3341	
						87,16	36,15	1068	443		247		
42	42	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	1228,07	1079,09	1842	1619	3	639	2680	
						146,88	247,83	220	372		199		
43	43	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	1810,9	1584,38	2716	2377	3	960	3970	
						224,42	368,01	337	552		294		
44	44	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43,2	1375,97	100,11	59442	4325	53118	3639	68128	
						46,27	31,74	1999	1371		5046		
45	45	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1	614,12	0,09	614	0	614	1	664	
						0,5	0	0	0		49		
46	46	СПРАЙС_ЛИСТ АБЗ г. Алматы.	Асфальто-бетонная смесь дорожная БН-90	тн	15	14800	0	222000	0	222000	0	222000	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод среднего давления.									551685	
			Раздел: 4. Ограждающие конструкции газопровода от падения ЛЭП.										
47	47	Е11-460501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные горизонтальные. Устройство	м2	2,8	974,61	40,04	2729	112	261	2020	5129	
						841,32	17,61	2356	49		380		
48	48	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089	249466		22202		22202	1776	23979	
49	49	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,8	489		1369		1369	110	1479	
50	50	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 57, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	9	1029		9261		9261	741	10002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	10981		1757		1757	141	1898	
52	52	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	247734		2973		2973	238	3211	
53	53	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,035	219729		7691		7691	615	8306	
54	54	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	285311		2568		2568	205	2773	
			Итого по разделу: 4. Ограждающие конструкции газопровода от падения ЛЭП.									56777	
			Раздел: 5. Газорегуляторный пункт шкафный,ограждение,ворота с калиткой.										
55	55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	2702 2702	0 0	6215 6215	0 0	0	4475 855	11544	
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	17966,43 4460,08	1015,91 374,64	32340 8028	1829 674	22483	7919 3221	43480	
57	57	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т.(ОП-1) Монтаж	т конструкций	0,485	514899,45 93177,6	7367,93 436,69	249726 45191	3573 212	200962	31328 22484	303539	
58	58	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.(ОП2) Монтаж	т конструкций	0,002	514899,45 93177,6	7367,93 436,69	1030 186	15 1	829	129 93	1252	
59	59	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,063	238602		15032		15032	1203	16234	
60	60	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью до 9 м2. Монтаж	м2	7,5	13525,11 1170,13	4,98 0	101438 8776	37 0	92625	6055 8600	116093	
61	61	Ц13-080104-0201	Шкаф газорегуляторный. Монтаж.	шкаф	1	26998,74 17901	7278,4 2675,2	26999 17901	7278 2675	1819	14815 3345	45159	
62	62	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО"Газинвест Капитал" г.Алматы.	ГРПШ-13-2Н с двумя регуляторами РДБК-1-50/35.	комплект	1	600000		600000		600000		600000	
			Отпускная цена			600000		600000					
			Сметная стоимость оборудования					*600000*					
63	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	360	91,15 46,14	2,36 0,28	32814 16610	848 99	15356	11529 3547	47890	
64	64	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	360	81,2 26,97	1,68 0,28	29231 9708	604 99	18920	6767 2880	38878	
65	65	У86-010605-0403 Калитка распашная размером 1х2м.	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	71243 11387	159 57	71243 11387	159 57	59697	10414 6533	88190	
66	66	У86-010602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11	секция	32	56147 10860	385 97	1796704 347520	12320 3104	1436864	319068 169262	2285034	
			Итого по разделу: 5. Газорегуляторный пункт шкафный,ограждение,ворота с калиткой.									3597293	
			ИТОГО:					**8490168**	**402336**	**5390703**	**1894982**	**11150211**	
								2050657	**109136**	**600000**	**765054**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**600000**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**154923**					
			Итого с временными									**11305133**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,5 %		157247					
			Итого с зимними удорожаниями									11462380	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		212808					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11675188	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									12024750	
			НДС			12 %		1442970,016					
			Итого с НДС									13467720	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,9***					**12390302,54**	
			в том числе НДС 12%									**1327532,41**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нысанбаев Е.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО "Муттау"

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "KazKorInter Group"

Авторский надзор Сыпатаммуратов М.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен

(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 27.08.2020г

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-2-1 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловые сети										
1	1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	260	93,75 2,94	90,78 9,94	24375 765	23604 2585	6	3618 2239	30233	
2	2	Е11-010101-0307	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(дренажный колодец)	м3 грунта	264	122,99 6,78	116,2 30,1	32469 1791	30678 7945	0	7010 3158	42637	
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	264	206,99 9,5	197,41 56,12	54646 2507	52115 14815	24	12472 5369	72487	
4	4	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	422	80		33760			2701	36461	
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40	2056,82 2056,82	0 0	82273 82273	0 0	0	59237 11321	152830	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.(песок) Группа грунтов 2	м3 грунта	30	894,24 894,24	0 0	26827 26827	0 0	0	19316 3691	49834	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30	1837		55110		55110	4409	59519	
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,2	30,38 0	30,38 11,37	2437 0	2437 912	0	657 247	3341	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,3	163,62 87,16	76,47 36,15	7739 4122	3617 1710	0	4199 955	12894	
10	10	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,43	36493,28 17558,15	10868 4393,93	52185 25108	15541 6283	11536	31078 6661	89924	
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	14329 1302,75	1111,55 249,65	1433 130	111 25	1191	141 126	1700	
12	12	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка на строительной площадке	т конструкций	0,01793	367693,3 146740	71422,5 3953,8	6593 2631	1281 71	2681	1864 677	9134	
13	13	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9	690,87 392,93	46,72 5,52	6218 3536	420 50	2261	3371 767	10356	
14	14	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,216	702619,45	29557,45	151766	6384	98811	46228	213834	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		215604	577,39	46570	125		15840		
15	15	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,03	1390063,39	515599,11	41702	15468	10793	19879	66508	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	15441	4639		4926		
16	16	E11-300401-0101	Блоки опорные под трубопроводы. Укладка		1,5	31827,37	4484,39	47741	6727	37461	4499	56419	
				м3 железобетонных блоков		2368,74	1201,58	3553	1802		4179		
17	17	E11-070201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями		30	38825,59	5157,97	1164768	154739	755777	364250	1651339	
				м3 сборных железобетонных конструкций		8475,04	1814,51	254251	54435		122321		
18	18	C121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,7305	60659		-590242		-590242	-47219	-637462	
19	19	E11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,106	9655630,16	279803,93	-1023497	-29659	-939883	-62175	-1172525	
						509007,11	83473,07	-53955	-8848		-86854		
20	20	E11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 65 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,016853	9681843,91	282629,43	-163168	-4763	-149456	-10273	-187316	
						531003,58	84720,15	-8949	-1428		-13875		
21	21	E11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	9730692,14	301295,94	1946138	60259	1773852	128628	2240748	
						560134,2	89503,7	112027	17901		165981		
22	22	E11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	9794770,48	327393,6	1958954	65479	1774113	137322	2263978	
						596812,85	96732,42	119363	19346		167702		
23	23	E11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 89 мм. Установка	компенсатор	4	15536,66	1505,08	-62147	-6020	-37665	-21439	-90273	
						4615,24	798,66	-18461	-3195		-6687		
24	24	E11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	28595,44	3903,47	57191	7807	27957	23621	87277	
						10713,66	1216,12	21427	2432		6465		
25	25	E11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	28595,44	3903,47	28595	3903	13978	11810	43638	
						10713,66	1216,12	10714	1216		3232		
26	26	E11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 65 мм. Установка	шт.	1	31365,71	5275,68	31366	5275	14007	13559	48519	
						12083,89	1612,42	12084	1612		3594		
27	27	E11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	32620,28	5675,83	130481	22703	56146	57906	203458	
						12908,03	1714,62	51632	6858		15071		
28	28	E11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	34225,47	6274,48	68451	12549	28133	31208	107632	
						13884,34	1877,51	27769	3755		7973		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	E11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1	32620,28	5675,83	32620	5676	14036	14476	50864	
						12908,03	1714,62	12908	1715		3768		
30	30	E11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	5	28595,44	3903,47	142977	19517	69892	59052	218192	
						10713,66	1216,12	53568	6081		16162		
31	31	E11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 65 мм. Установка	шт.	7	31365,71	5275,08	219560	36926	98047	94915	339633	
						12083,89	1612,42	84587	11287		25158		
32	32	C123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	41621		-83242		-83242	-6659	-89901	
33	33	C123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36615		-73230		-73230	-5858	-79088	
34	34	C123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	41621		-83242		-83242	-6659	-89901	
35	35	C123-020201-5004	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	39006		-234036		-234036	-18723	-252759	
36	36	C123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	32651		-261208		-261208	-20897	-282105	
37	37	C123-020201-5207	Опора скользящая 50- 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	69	3449		-237981		-237981	-19038	-257019	
38	38	C123-020301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5401		-10802		-10802	-864	-11666	
39	39	C123-020301-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1176		-1176		-1176	-94	-1270	
40	40	C123-020101-2501	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	5704		-11408		-11408	-913	-12321	
41	41	C123-020101-2504	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	7	10475		-73325		-73325	-5866	-79191	
42	42	C123-020101-2504	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	10475		-41900		-41900	-3352	-45252	
43	43	C123-020101-2512	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	22381		-44762		-44762	-3581	-48343	
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									4826997	
			Раздел: 2. ОДК-оперативно- дистанционный контроль трубопроводов(влажность теплоизоляционного слоя)										
44	44	E11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф осветительный массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6435,62	7,71	6436	8	3340	2223	9352	
						3087,81	0	3088	0		693		
45	45	E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	1103,84	2,32	22077	46	16371	4074	28243	
						282,95	0	5659	0		2092		
46	46	E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	677,61	1,19	13552	24	11864	1198	15930	
						83,2	0	1664	0		1180		
47	47	E11-210201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод		20	391,75	0	7835	0	7237	430	8927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		29,88	0	598	0		661		
48	48	ПРАЙС_ЛИСТ ТОО"SKALA GROUP"г.Павлодар. Северный промрайон.	Термоиндикатор КТ-11,концевой,измерительный.	шт	1	13000		13000		13000		13000	
			Отпускная цена			13000		13000					
			Сметная стоимость оборудования					*13000*					
			Итого по разделу: 2. ОДК-оперативно- дистанционный контроль трубопроводов(влажность теплоизоляционного слоя)									75452	
			ИТОГО:					3475909	512852	2011066	1064354	4902449	
								905228	154129	13000	362180		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							13000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,5 %			73342					
			Итого с временными									4975790	
			Зимние удорожания		1,5 %			74442					
			Итого с зимними удорожаниями									5050232	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			100745					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5150977	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									5305200	
			НДС		12%			636624					
			Итого с НДС									5941824	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,		*к=0,9*							5466477,58	
			в том числе НДС 12%									585694,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Муттау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "KazKorInter Group"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт — Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор — Болганбаева М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5.1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство автономной блочно-модульной котельной

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 27.08.2020г

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4 Спортивные площадки работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Детская игровая площадка										
1	1	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	30	25879	82	776370	2460	727320	53490	896250	
						1553	20	46590	600		66390		
2	2	У86-010302-0305 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	2	41990	182	83980	364	79242	4674	95746	
						2187	47	4374	94		7092		
3	3	У86-010101-0101 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель - качалка	комплект	2	126259	2581	252518	5162	233464	11534	285176	
						6946	833	13892	1666		21124		
4	4	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	294726	5612	589452	11224	554150	20188	658412	
						12039	1810	24078	3620		48772		
5	5	У86-010109-0306 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	2	305509	583	611018	1166	563506	36266	699066	
						23173	191	46346	382		51782		
6	6	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплект (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	671721	10458	671721	10458	629794	24865	752313	
						31469	3364	31469	3364		55727		
7	7	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	2	84291	152	168582	304	165410	2370	184628	
						1434	41	2868	82		13676		
8	8	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)	комплект	2	2292148	2929	4584296	5858	4389340	157206	5120822	
						94549	1010	189098	2020		379320		
9	9	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	216365	300	216365	300	207071	7634	241919	
						8994	80	8994	80		17920		
10	10	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	216365	300	216365	300	207071	7634	241919	
						8994	80	8994	80		17920		
11	11	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	209839	3481	209839	3481	196076	8397	235695	
						10282	1124	10282	1124		17459		
12	12	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	189893	2457	189893	2457	176851	8602	214375	
						10585	768	10585	768		15880		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	431114	374	431114	374	417724	11077	477566	
				комплект		13016	100	13016	100		35375		
14	14	У86-010101-0102 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сиденья)		1	180747	2452	180747	2452	169229	7382	203179	
				комплект		9066	788	9066	788		15050		
15	15	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой		1	555647	532	555647	532	542685	9874	610763	
				комплект		12430	148	12430	148		45242		
16	16	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"		3	125455	337	376365	1011	349950	18708	426678	
				комплект		8468	96	25404	288		31605		
17	17	У86-010106-0103 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Опушка"		1	264072	488	264072	488	249520	11617	297744	
				комплект		14064	171	14064	171		22055		
18	18	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические		1	218950	428	218950	428	204219	12775	250263	
				комплект		14303	113	14303	113		18538		
19	19	Е11-010104-0106	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		50	30,64	30,64	1532	1532	0	444	2134	
				м3		0	12,32	0	616		158		
20	20	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		50	24,25	24,25	1212	1213	0	351	1688	
				м3		0	9,75	0	488		125		
21	21	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		50	239,62	231,07	11981	11553	13	1844	14931	
				м3 грунта		8,29	42,92	414	2146		1106		
22	22	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		50	23,66	20,01	1183	1000	4	355	1661	
				м3		3,56	6,29	178	314		123		
23	23	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		55	64,71	64,71	3559	3559	0	1004	4928	
				м3		0	25,36	0	1395		365		
24	24	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		55	51,69	51,69	2843	2843	0	639	3761	
				м3		0	16,13	0	887		279		
25	25	Е11-010201-0601	Полив водой		55	152,08	60,67	8364	3337	4443	1009	10113	
				м3		10,63	14,62	585	804		749		
26	26	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)		168,5648	239,62	231,07	40391	38950	44	6215	50335	
				м3		8,29	42,92	1397	7235		3729		
27	27	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)		168,5648	334,57	326,85	56397	55096	1301	7510	69020	
				м3 грунта		0	61,88	0	10431		5113		
28	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на откале		168,5648	23,66	20,01	3988	3373	15	1195	5598	
				м3 грунта		3,56	6,29	600	1060		415		
29	29	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		168,5648	64,71	64,71	10908	10908	0	3078	15105	
				м3		0	25,36	0	4275		1119		
30	30	Е11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		168,5648	51,69	51,69	8713	8713	0	1958	11525	
				м3		0	16,13	0	2719		854		
31	31	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпи		168,5648	152,08	60,67	25635	10226	13617	3065	30996	
				м3		10,63	14,62	1792	2464		2296		
			Итого по разделу: 1. Детская игровая площадка									12114309	
			ИТОГО:					10774000	201123	10082059	442951	12114309	
								490819	50322		897358		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		181715					
			Итого с временными									12296026	
			Зимние удорожания			1,5 %		184440					
			Итого с зимними удорожаниями									12480466	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		249609					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12730075	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									13111221	
			НДС			12 %		1573346,53					
			Итого с НДС									14684568	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,			***к=0,9***						**13509800,38**	
			в том числе НДС 12%									**1447478,61**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АТИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Центральный директор — Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Муztау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "KazKorInter Group"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Насимбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт — Нысамбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор — Сопбаматов М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен

(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 27.08.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Электроснабжение работы

Составлен в) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		11,7	155,15	146,58	1815	1715	0	392	2384	
				м3 грунта		8,57	37,96	100	444		177		
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		40	536,61	453,99	21464	18160	0	7185	30942	
				м кабеля		82,62	166,87	3305	6675		2292		
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,9	1837		7164		7164		7737	
				м3							573		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7,8	30,38	30,38	237	237	0	64	325	
				м3 грунта		0	11,37	0	89		24		
5	5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		70	468,38	385,76	32786	27003	0	11310	47624	
				м кабеля		82,62	141,79	5783	9925		3528		
6	6	С121-030201-1301	Камни керамические марки М 100 ГОСТ 530-2012		0,3	10000		3000		3000		3240	
				м3							240		
7	7	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	667801		20034		20034		21637	
				км							1603		
8	8	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	692153		13843		13843		14951	
				км							1107		
9	9	С123-060201-0304	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78		0,02	589515		11790		11790		12734	
				км							943		
10	10	Ц13-080201-2805	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования		2	5656,31	0	11313	0	297	7932	20784	
				шт.		5508	0	11016	0		1540		
11	11	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	43566,64	660,56	43567	661	34832	6040	53575	
				шкаф		8073,77	314,93	8074	315		3969		
12	12	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		4	1913,84	51,96	7655	208	4357	2472	10938	
				1 заземлитель		772,51	0	3090	0		810		
13	13	Е11-330105-1004	Заземление и молниезащита контурное с забивкой заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп(50+200+100м)		350	338,66	31,97	118532	11190	68601	34077	164818	
				м заземления		110,69	11,02	38741	3856		12209		
14	14	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		65	3068,38	23,36	199445	1519	87656	108084	332131	
				м трубопровода		1696,46	0,31	110270	20		24602		
			ИТОГО:					492645	60693	251574	177556	723820	
								180379	21324		53617		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		10857					
			Итого с временными									734675	
			Зимние удорожания			1,5 %		11020					
			Итого с зимними удорожаниями									745695	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14914					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									760609	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									783382	
			НДС			12 %		94005,85078					
			Итого с НДС									877388	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,			*к=0,9*						807196,91	
			в том числе НДС 12%									86485,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Мустау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "KazKorInter Group"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор _____ Сопанмуратов М.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата авторского надзора, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 27.08.2020 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Блочно- модульная котельная (БМК) с запасным дизель-генератором(ДГУ).

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепломеханическое решение(котельная).										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(снятие почвенно-плодородного слоя 0,2м со складированием во временный отвал)20х10м=200х0,2=40м3	м3 грунта	80	43,27	43,27	3461	3461	0	933	4746	
						0	16,2	0	1296		352		
2	2	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(200м2х0,25м)	м3 уплотненного грунта	100	63,04	63,04	6304	6304	0	1827	8782	
						0	25,37	0	2537		651		
3	3	Е11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	100	6,8	6,8	680	680	0	198	948	
						0	2,75	0	275		70		
4	4	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	90	634,78	35,48	57130	3194	18573	33242	97602	
						392,93	0	35364	0		7230		
5	5	ПРАЙС_ЛИСТ ТОО" BURAN BOILER" г. Алматы.	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 2000 кВт	комплект	1	41409017,86		41409018		41409018		41409018	
			Отпускная цена			41409018		41409018					
			Сметная стоимость оборудования					*41409018*					
6	6	ПРАЙС_ЛИСТ г.Алматы.ТОО"Энерго Профи KZ"+77789000117	Дизель-генераторная установка мощность 28кВа(23кВт)	комплект	1	1964285,71		1964286		1964286		1964286	
			Отпускная цена			1964286		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*					
7	7	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(кандус 2,3х0,75м)	м3	1,8	35101,13	3512,83	63182	6323	31766	24946	95178	
						13940,3	1288,98	25093	2320		7050		
			Итого по разделу: 1. Тепломеханическое решение(котельная).									43580560	
			Раздел: 2. ФМ-фундаменты под ограждение БМК(ФМ-1),20х10м(для опор-ОП1 и ОП2)										
8	8	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,38	2702	0	22643	0	0	16303	42061	
						2702	0	22643	0		3116		
9	9	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,38	20102,2	1759,56	168456	14745	111101	41842	227123	
						5084,73	402,2	42610	3370		16824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,088	20762,41	1011,77	1827	89	25	1585	3685	
						19462,64	334,39	1713	29		273		
11	11	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,18	486758		87616		87616	7009	94626	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	216607		9964		9964	797	10761	
13	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	214736		11596		11596	928	12523	
			Итого по разделу: 2. ФМ-фундаменты под ограждение БМК(ФМ-1),20х10м(для опор-ОП1 и ОП2)									390779	
			Раздел: 3. Фундаменты ФМ2(котельная).										
14	14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,5	17204,16	8,16	249460	118	193247	52729	326365	
						3868,62	0	56095	0		24175		
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	68,8	17008,67	1707,59	1170197	117482	910720	154388	1430552	
						2063,87	402,08	141994	27663		105967		
16	16	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(закладные детали ЗД1)	т	0,154	555032		85475		85475	6838	92313	
17	17	С121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками стали толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,154	1434614		220931		220931	17674	238605	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,204	214736		258542		258542	20683	279226	
19	19	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,2	2040		10608		10608	849	11457	
			Итого по разделу: 3. Фундаменты ФМ2(котельная).									2378518	
			Раздел: 4. Фундаменты ФМ3(трубы)										
20	20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,72	17204,16	8,16	12387	6	9596	2618	16206	
						3868,62	0	2785	0		1200		
21	21	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,06	17008,67	1707,59	103073	10348	80217	13599	126005	
						2063,87	402,08	12507	2437		9334		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,436	206294		89944		89944	7196	97140	
23	23	С121-130205-0101	Анкерные болты из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно(12шт*0,89=10,7кг)	т	0,022	234011		5148		5148	412	5560	
			Итого по разделу: 4. Фундаменты ФМ3(трубы)									244911	
			Раздел: 5. Крыльцо бетонное.										
24	24	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,28	35023,11	15742,72	79853	35893	29717	19863	107693	
						6246,44	3327,11	14242	7586		7977		
			Итого по разделу: 5. Крыльцо бетонное.									107693	
			ИТОГО:					46091781	198644	2164786	364073	46702461	
								355046	47513	43373304	246605		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							43373304			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		49937					
			Итого с временными									46752396	
			Зимние удорожания			1,5 %		50686					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**46803082**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68596					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46871678**	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									**48275044**	
			НДС			12 %		5793005,299					
			Итого с НДС									**54068049**	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,92***					**49742605,50**	
			в том числе НДС 12%									**5329564,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Муттау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "KazKorInter Group"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Нарашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт — Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор — Сапарбаратов М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или свидетельства, подпись)