Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование объекта: " "Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района"
И его адрес: с.Кызылтобе, Мунайлинский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№67	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
"Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района		56520000,00						56520000,00
Итого выполненных работ за август месяц		50464285,71					6055714,29	56520000,00
Удержано 5%		2523214,28					302785,72	2826000,00
Всего к оплате		47941071,43					5752928,57	**53694000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау,
Без типа НЕТ УЛИЦЫ, здание общественных организации
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7292/466192
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.о.Отпан,
с.Тущыбек, 21/1
БИН/ИИН 040440015118
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ878560000007083404
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87015553182
Руководитель _____ Тулепбергенов К.Б.

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурлы жол»
Договор №67 от 02.08.2017г.

Наименование объекта: "Строительство автономной котельной для средней школы №2 в селе Кызылтобе Мунайлинского района "

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За август месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		Земляные работы при устройстве фундаментов котельни												
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях-77% м3	74,6199933	22,22	21	1658	1567	470	0,01	1				
				1,21	5,29	90	395	97	0,02	1				
2	Е0101-164-2-/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-77% т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3		2,1377318	262,72	-	562	-	635	1,85	4				
				262,72	-	562	-	113	-	-				
3	Е0101-17-10- т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 - 13% м3	13,6696093	64,5	61,6	882	842	259	0,02	-				
				2,83	16,71	39	228	97	0,06	1				
4	Е0101-17-11- т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м - 10% м3	8,9766225	84,57	80,76	759	725	223	0,03	-				
				3,73	21,9	34	197	97	0,07	1				
5	Е0101-162-5-	-Разработка грунта 4р группы вручную с креплениями в	0,3609158	1228,5	-	443	-	501	6,41	2				

	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1228,5	-	443	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-162-6-	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в	0,2776275	1711,8	-	475	-	537	8,88	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1711,8	-	475	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А10-1	Вывоз грунта 4гр и 5гр автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	38,187031	91,92	91,92	3510	3510	702	-	-
				-	18,38	-	702	100	0,39	15
		т								
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	23,284775	4,12	3,54	96	82	40	-	-
				0,52	1,23	12	29	97	-	-
		м3								
9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	23,9379525	2,8	2,8	67	67	23	-	-
				-	0,97	-	23	97	-	-
		м3								
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23,9379525	3,2	3,2	77	77	24	-	-
				-	1,04	-	25	97	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,8597725	134,1	-	786	-	888	0,97	6
				134,1	-	786	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,1379525	21,55	4,52	585	123	448	0,11	3
				17,03	-	462	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27,1379525	23,62	12	641	326	115	0,01	-
				1,62	2,75	44	74	97	0,01	-
		м3			ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ					
14	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,07296	18,51	17,5	57	54	16	0,01	-
				1,01	4,41	3	14	97	0,02	-
		м3								
15	Е0101-164-2-	доработка грунта вручную после разработки их	0,09504	262,72	-	25	-	28	1,85	-
	т.ч.	механизированным способом/		262,72	-	25	-	113	-	-

	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
16	Е0101-17-10- т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	0,83808	64,5 2,83	61,6 16,71	54 2	52 14	16 97	0,02 0,06	- -
		м3								
17	Е0101-17-11- т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м - 10%	0,55872	84,57 3,73	80,76 21,9	47 2	45 12	14 97	0,03 0,07	- -
		м3								
18	Е0101-162-5- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,02592	1228,5 1228,5	- -	32 32	- -	36 113	6,41 -	- -
		м3								
19	Е0101-162-6- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,01728	1711,8 1711,8	- -	30 30	- -	33 113	8,88 -	- -
		м3								
20	Е010333-А10-1	Вывоз грунта 4гр и 5гр автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,3616	91,92 -	91,92 18,38	217 -	217 43	43 100	- 0,39	- 1
		т								
21	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	1,44	4,12 0,52	3,54 1,23	6 1	5 2	2 97	- -	- -
		м3								
22	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1,215	2,8 -	2,8 0,97	3 -	3 1	1 97	- -	- -
		м3								
23	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,135	134,1 134,1	- -	18 18	- -	20 113	0,97 -	- -
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		Фундаменты 1-ого и 2-ого ряда								
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных	45,7	1222,6	49,1	55873	2244	5512	0,53	24

	К=2	покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм											
			м2										
25	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т											
			шт										
26	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т											
			шт										
27	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/											
			м3										
28	С143003-18 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/											
			м3										
29	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/											
			м3										
30	Е0106-1-15	-Устройство монолитных участков											
			м3										
31	Е0122-8-4	-Укладка стальных гильз диам. 133мм											
			км										
32	Е0122-8-8	-Укладка стальных гильз диам.299 мм											
			км										
33	С130806-250 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм											
			м										
34	С130806-280 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм											
			м										
35	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при											

		79,66	18,4	3640	841	123	0,04	2
19	408,67	272,99	7765	5187	6122	0,83		16
	135,68	94,48	2578	1795	140	0,36		7
15	626,36	424,53	9395	6368	7378	1,21		18
	201,83	149,49	3027	2242	140	0,61		9
9,18	16251,66	-	149190	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
0,824	8260,66	-	6807	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
12,375	8061,66	-	99763	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
2,54	5757,83	100,65	14625	256	491	0,97		2
	146,25	38,03	371	97	105	0,19		-
0,002	82713,01	12499,51	165	25	167	328		1
	59400	4722,75	119	9	130	23,06		-
0,002	203956,79	85907,16	408	172	334	504		1
	95850	32451,75	192	65	130	158,5		-
2	1012	-	2024	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
2	3835	-	7670	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
			Фундаменты 3-го ряда					
34	302,09	197,24	10271	6706	8204	0,65		22

		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т							
			шт						
36	С143003-14 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78		104,85 6,946 8421,66 -	67,51 - - -	3565 58497 - -	2295 - - -	140 - - -	0,25 - - -	8 - - -
			м3							
37	Е0106-1-15	-Устройство монолитных участков		1,01 5758,75 146,25	100,65 38,03	5816 148	102 38	195 105	0,97 0,19	1 -
			м3							
38	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке		5,2 8532,6 1368	316,01 119,39	44370 7114	1643 621	8121 105	8,25 0,58	43 3
			м3							
39	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,1538 60419 -	- - -	9292 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			т							
40	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,07812 63560 -	- - -	4965 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			т							
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		114,25 245,44 37,35	3,82 1,44	28042 4267	436 165	5229 118	0,21 0,01	24 1
			м2							
42	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		27,42 140,36 58,05	4,19 1,58	3849 1592	115 43	1929 118	0,38 0,01	10 -
			м2							
				ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (2шт)						
43	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		10,098 611,3 39,83	24,55 9,2	6173 402	248 93	609 123	0,26 0,04	3 -
			м2							
44	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских		2,6 5758,75 146,25	100,65 38,03	14973 380	262 99	503 105	0,97 0,19	3 -
			м3							
				ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (1шт)						
50	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		2,38 611,3 39,83	24,55 9,2	1455 95	58 22	144 123	0,26 0,04	1 -
			м2							
51	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских		0,36 5758,75 146,25	100,65 38,03	2073 53	36 14	70 105	0,97 0,19	- -
			м3							
				ФУНДАМЕНТ ФМ-3 (1шт)						
52	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		0,98 611,3 39,83	24,55 9,2	599 39	24 9	59 123	0,26 0,04	- -
			м2							
53	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских		0,12 5758,75 146,25	100,65 38,03	691 18	12 5	23 105	0,97 0,19	- -

					ФУНДАМЕНТ ФМ-4 (1шт)					
54	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	0,1225	611,3	24,55	75	3	7	0,26	-
					39,83	9,2	5	1	123	0,04	-
55	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м2	0,006	5758,75	100,65	35	1	1	0,97	-
					146,25	38,03	1	-	105	0,19	-
56	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м3	0,01414	70437,87	304,24	996	4	145	58	1
					9675	114,75	137	2	105	0,56	-
57	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	0,38178	16,36	0,05	6	-	2	0,03	-
					5,81	0,02	2	-	90	-	-
58	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,38178	33,16	0,04	13	-	3	0,04	-
					8,32	-	3	-	90	-	-
					ПРИЯМОК ПР						
59	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,48	611,3	24,55	3961	159	391	0,26	2
					39,83	9,2	258	60	123	0,04	-
60	Е0106-13-1	-Устройство приямка	м3	1,6	6556,61	86,6	10491	139	879	3,06	5
					490,5	32,72	785	52	105	0,16	-
61	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
					37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
					РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ						
66	Е0108-23-4	-Кладка рядовая из известняка стен наружных неармированных, при высоте этажа свыше 4 м	м3	100,6434	1142,21	259,61	114956	26128	80964	3,98	401
					585	96,75	58876	9737	118	0,47	47
67	СПрайс-лист	-Камень-ракушечник	м3	98,630532	3500	-	345207	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Е0107-11-2	-Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	м3	1	466,8	306,13	467	306	365	0,95	1
					152,55	108,25	153	108	140	0,46	-
69	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1	387,35	250,96	387	251	307	0,81	1
					130,73	88,22	131	88	140	0,37	-
70	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	18	97,43	66,43	1754	1196	1202	0,15	3
					23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
71	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84	шт	1,884	19315	-	36389	-	-	-	-

Изм. и

	доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-			
			БАЛКА Б-1										
74	С12021-129 Изм. и доп. вып. 25	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров 30 типа "М" и прокатных профилей, огрунтованные	1,63082	69909	-	114009	-	-	-	-			
		т		-	-	-	-	-	-	-			
79	СКоммерческое предложение ТОО"БЭМЗ"	-Стоимость крана электрического подвесного однобалочного, грузоподъемностью 3,2т, пролет крана 4,1м	1	512340,24	-	512340	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
80	СКоммерческое предложение ТОО"БЭМЗ"	-Стоимость тельфера	1	102468,05	-	102468	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
			МП-1										
84	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,74472	128055	-	223420	-	-	-	-			
		т		-	-	-	-	-	-	-			
			КРОВЛЯ										
87	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,5847	83907	-	132967	-	-	-	-			
		т		-	-	-	-	-	-	-			
89	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,6	109,5145	1190	-	130322	-	-	-	-			
		м2		-	-	-	-	-	-	-			
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
95	С12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15В	12,5	4860	-	60750	-	-	-	-			
		м2		-	-	-	-	-	-	-			
96	С12061-14	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15В	1,8	5390	-	9702	-	-	-	-			
		м2		-	-	-	-	-	-	-			
97	С11011-798	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	6	720	-	4320	-	-	-	-			
		комплект		-	-	-	-	-	-	-			
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА										
106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,26644	128055	-	34119	-	-	-	-			
		т		-	-	-	-	-	-	-			
107	С12021-250 Изм. и	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,01556	127889	-	1990	-	-	-	-			

	доп. вып. 25	с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		т												
109	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,34212	128055	-	43810	-	-	-	-	-	-	-	-
		т												
110	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,35334	127889	-	45188	-	-	-	-	-	-	-	-
		т												
111	С11031-25	-Вата минеральная	0,61	2530	-	1543	-	-	-	-	-	-	-	-
		м3												

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

12	СКоммерческое предложение ООО "Эффект НН"	Агрегат воздушно-отопительный АВО-44	1	31580,74	-	31581	-	-	-	-	-	-	-	-
		комплект												
13	СКоммерческое предложение ООО "Эффект НН"	Агрегат воздушно-отопительный АВО-52	1	44084,47	-	44084	-	-	-	-	-	-	-	-
		комплект												
15	СКоммерческое предложение ТОО "ВЕЗА-АЗИЯ"	Шаровый вентиль R225 с электроприводом LR230	2	32679,07	-	65358	-	-	-	-	-	-	-	-
		комплект												

Тепломеханическое оборудование

Котельная. Оборудование

2	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость предохранительного клапана Ду40 Ari-Safe (аналог Kaleffi серии 527)	4	79568,27	-	318273	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт												
4	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость насоса циркуляционного Lowara LNEEH 50-200/110 Q 40, H	2	678448,26	-	1356897	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт												
6	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость расширительного бака Reflex G3000 10ар	1	2461090,38	-	2461090	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт												
8	СКоммерческое предложение	Автоматическая станция Na-катонирования (водоумягчительная	2	123617,33	-	247235	-	-	-	-	-	-	-	-

	е ТОО "СПМНУ"	установка)AF/DIGIT/T/V54 (4000л) - аналог DA LOGIX/M/26/E										
			шт									
10	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Автоматическая станция подпитки теплосети AQUAJET INOX 82M	шт	1	33756,51	-	33757	-	-	-	-	
12	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Щиты управления системы автоматики	шт	2	132885,2	-	265770	-	-	-	-	
14	СКоммерческое предложение ENCONT	Теплосчетчик двухлучевой для труб Ду150 ЭНКОНТ	шт	4	353488,33	-	1413953	-	-	-	-	
16	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Насос ГВС DAB BPH 120/250.40M - аналог Grundfos UPS 25-120	шт	2	66421,25	-	132843	-	-	-	-	
					Внутреннее газоснабжение							
					Газовое оборудование							
3	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость газового котла средней мощности ВВ-1400	шт	2	1384178,64	-	2768357	-	-	-	-	
4	СКоммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Стоимость горелки газовой ВВ 1700.1 РАВ в комплекте с антивибрационной вставкой	шт	2	1140826,18	-	2281652	-	-	-	-	
					Электроснабжение							
10	СКоммерческое предложение ТОО "Central Asia Machinery"	Дизельная электростанция мощностью 100кВт, напряжением 400В в шумозащитном еврокожухе, со встроенным баком для диз.топлива АД 40-Т400-1РП	шт	1	2130795,18	-	2130795	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге		16040760	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		962445,60	-	-			-
	Наклодные расходы -				Тенге		127164,93					
	Итого				Тенге		17130370,53					
	- в том числе оборудование				Тенге		3711550,00					
	-Временные здания и сооружения - 1,2%				Тенге		205564,45					
	Итого с временными зданиями и сооружениями				Тенге		17335934,98					
	Дополнительные затраты:											
	-зимнее время - 0,462%				Тенге		80092,02					
	-выслуга лет - 1%				Тенге		173359,35					
	-доп. отпуска - 0,4%				Тенге		69343,74					

итого с допзатратами	Тенге	17658730,09
итого в ценах 2001года.	Тенге	17658730,09
итого в ценах 2015г.г. К=2,9277419 (100%)	Тенге	51700203,99
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,95695541	Тенге	49474789,91
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	989495,80
итого с налогами	Тенге	50464285,71
-НДС - 12%	Тенге	6055714,29
Итог с НДС	Тенге	56520000,00

Итоги стоимость выполненных работ за август месяц 2017 года	Тенге	56520000,00
удержано 5%	Тенге	2826000,00
Всего к оплате	Тенге	53694000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства»

_____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол»

_____ **Тулепбергенов К.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

_____