Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№61	23.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.	**195 623 411,54**	61 393 803,34							7 367 256,40	68 761 059,74
Удержание аванса 30%										20 628 317,92
Итого										**48 132 741,82**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Технический надзор:

ТОО "Музтау" _____ **Нысанбай Н.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство блочно-модульной котельной

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 23.06.2020г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-4 Спортивные площадки работы

Составлен(а) в текущих ценах на 07.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Детская игровая площадка										
1	1	У86-010302-0308 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	75	42345,35	209,3	3175901	15698	2971575	201566	3647664	
						2515,05	54,05	188629	4054		270197		
2	2	У86-010101-0101 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель - качалка	комплект	1	127688,05	2968,15	127688	2968	116732	6632	145066	
						7987,9	957,95	7988	958		10746		
3	3	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	297373,65	6453,8	297374	6454	277075	11608	333701	
						13844,85	2081,5	13845	2082		24719		
4	4	У86-010109-0306 0	Модульные деревянные конструкции песочница с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	309072,4	670,45	309072	671	281753	20853	356319	
						26648,95	219,65	26649	220		26394		
5	5	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	678010,05	12026,7	678010	12027	629794	28595	763133	
						36189,35	3868,6	36189	3869		56528		
6	6	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	2306769,7	3368,35	2306770	3369	2194670	90393	2588936	
						108731,35	1161,5	108731	1162		191773		
7	7	Е11-010104-0106	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	70	35,24	35,24	2467	2467	0	714	3435	
						0	14,17	0	992		254		
8	8	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	70	27,89	27,89	1952	1952	0	565	2718	
						0	11,21	0	785		201		
9	9	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	70	275,52	265,73	19287	18601	18	2968	24035	
						9,53	49,36	667	3455		1780		
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	70	27,2	23,01	1904	1610	6	571	2673	
						4,09	7,23	287	506		198		
11	11	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	45	74,42	74,42	3349	3348	0	945	4637	
						0	29,16	0	1312		343		
12	12	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	45	59,44	59,44	2675	2675	0	601	3538	
						0	18,55	0	835		262		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	45	162,78 12,22	69,77 16,81	7325 550	3140 757	3635	941 661	8927	
14	14	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	40	275,52 9,53	265,73 49,36	11021 381	10629 1974	10	1696 1017	13734	
15	15	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)	м3 грунта	40	383,6 0	375,88 71,16	15344 0	15035 2846	309	2049 1391	18784	
16	16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40	27,2 4,09	23,01 7,23	1088 164	920 289	4	326 113	1527	
17	17	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	40	74,42 0	74,42 29,16	2977 0	2977 1167	0	840 305	4122	
18	18	Е11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	40	59,44 0	59,44 18,55	2378 0	2378 742	0	534 233	3145	
19	19	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	40	162,78 12,22	69,77 16,81	6511 489	2791 673	3231	836 588	7935	
20	20	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	40,5296448	2936,86 165,53	1134,97 263,02	119030 6709	46000 10660	66321	18758 11023	148811	
21	21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,5066206	110136,03 0	2069,15 1086,9	55797 0	1049 551	54749	595 4511	60903	
22	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	253,31028	1516,35 54,27	124,48 40	384108 13747	31531 10132	338830	25789 32792	442689	
23	23	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	253,31028	334,18 0,3	0,06 0	84650 76	15 0	84560	82 6779	91511	
24	24	Е11-110101-3801	Покрытия из плиток на основе резиновой крошки	м2	253,31028	1048,97 623,76	7,41 3,76	265714 158005	1876 953	105833	149420 33211	448345	
25	25	С122-060207-0106	Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	253,31028	19362		4904594		4904594	392367	5296961	Казахстан
26	26	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подушки под тротуарный бордюр из песчано-гравийной смеси	м3	19,38	2936,86 165,53	1134,97 263,02	56916 3208	21995 5097	31713	8970 5271	71157	
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сеченнем 1000х200х80 мм	м	44	2456,18 854,14	36,95 14,62	108072 37582	1626 643	68864	41283 11948	161303	
28	28	Е11-270701-0302	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	24	468,14 421,44	45,85 19,11	11235 10115	1101 459	20	11419 1812	24466	
29	29	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	24	2454,32		58904		58904	4712	63616	Казахстан
30	30	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление деталей перильного ограждения	т	1,7068449	251339,47 226130,94	22121,04 6755,33	428997 385970	37757 11530	5270	274276 56262	759535	
31	31	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120 х 120 мм ГОСТ 13663-86	т	3,18	259667,2		825742		825742	66059	891801	Казахстан
32	32	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	3,233	282305,64		912694		912694	73016	985710	Казахстан
33	33	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	2,53552	255492,6		647807		647807	51825	699632	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Детская игровая площадка									**18080469**	
			ИТОГО:					**15837353**	**252660**	**14584713**	**903825**	**18080469**	
			В том числе :					**999981**	**68703**		**1339291**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**235046**					
			Итого с временными									**18315513**	
			Зимние удорожания			**2 %**		**366310**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18681823**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**373636**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19055459**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**20006345**	
			НДС			**12 %**		**2400761,455**					
			Итого с НДС									**22 407 106,91**	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=6,9***					**20 166 399,07**	
			в том числе НДС 12%									**2 160 685,61**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градцентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от **23.06.2020г**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **6-1-2 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПЛОЩАДКА ПОД УГРШ										
1	1	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж		99,374	52318,54	13550,37	5199103	1346554	932622	2227197	8020404	
				кг		29383,2	3098,35	2919926	307895		594104		
2	2	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		12,453784	589423		7340547		7340547		7927790	
				кг							587244		
3	3	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,05768	25718,25	11566,71	1483	667	122	612	2263	
				кг		12042,8	3322,19	695	192		168		
4	4	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,6	2607		14599		14599		15767	
				м							1168		
5	5	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		331	914,53	1,05	302708	347	41280	209005	552650	
				м2 окрашиваемой поверхности		788,77	0,53	261082	175		40937		
6	6	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018, Таб.7.п.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115, 2слоя		99,374	18434		1831860		1831860		1978409	
				кг							146549		
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16	1714,02	0	27424	0	0	19746	50943	
				м3 грунта		1714,02	0	27424	0		3774		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10	163,62	76,47	1636	765	0	888	2726	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	872	361		202		
9	9	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		10	13800,76	1200,43	138008	12004	114819	12729	162795	
				м3		1118,41	280,36	11184	2804		12059		
			Итого по разделу: 4. ПЛОЩАДКА ПОД УГРШ									18713747	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ==========										
10	10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,8	5488,16	1749,46	9879	3149	5112	2785	13677	
				м3 основания		898,45	765,1	1617	1377		1013		
11	11	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		11,75	4264,66	972,72	50110	11429	4329	45684	103457	
				м оград		2923,53	371,39	34351	4364		7664		
12	12	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1	12747		12747		12747		13767	
				м3							1020		
13	13	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	11388,18	109,4	11388	109	53	13295	26658	
				шт.		11225,5	41,8	11226	42		1975		
14	14	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, специфицируемые на сборке ГОСТ 23118-2012		0,00784	609063		4775		4775		5157	
				т							382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00784	609063		4775		4775	382	5157	
15	15	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2604	253131		65915		65915	5273	71189	
16	16	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20751	247734		51407		51407	4113	55520	
17	17	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,95	784		20345		20345	1628	21972	
18	18	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01413	609063		8606		8606	688	9295	
19	19	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018, Таб.7,п.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115, 2слоя	т	0,48204	18434		8886		8886	711	9597	
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ==========									330289	
			Раздел: 6. МОЛНИЕОТВОД МО1==========										
20	20	Е11-090603-0103 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж	т конструкций	0,088246	143364,71 56440,8	65289,44 19842,41	12651 4981	5762 1751	1909	4645 1384	18680	
21	21	С121-060702-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплексе с ревиз, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	0,088246	618640		54593		54593	4367	58960	
22	22	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018, Таб.7,п.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115, 2слоя	т	0,088246	18434		1627		1627	130	1757	
23	23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,72	22716,46 5084,73	1759,56 402,2	16356 3661	1267 290	11428	3595 1596	21547	
24	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,023524	607818,69 58522,5	17794,54 7063,76	14298 1377	419 166	12503	1404 1256	16959	
25	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4554,95 1200,6	207,51 63,54	22775 6003	1038 318	15734	4551 2186	29512	
			Итого по разделу: 6. МОЛНИЕОТВОД МО1==========									147415	
			ИТОГО:					15223726	1383512	10555818	2546136	19191451	
								3284399	319735		1421591		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		249489					
			Итого с временными									19440939	
			Зимние удорожания			2 %		388819					
			Итого с зимними удорожаниями									19829758	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		396595					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20226353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**21235668**	
			НДС			**12 %**		**2548280,189**					
			Итого с НДС									**23 783 948,43**	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%			***к=0,9***						**21 405 553,59** **2 293 452,17**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОГРЕСМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Муттау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градиентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма от приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2020 (месяц, год) на 6-1-3 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========										
1	1	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	1491350,85	696546,37	22370	10448	339	14292	39595	
						772200	190205,55	11583	2853		2933		
2	2	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1060342,84	456844,06	7422	3198	80	4992	13408	
						592110	128271,96	4145	898		993		
3	3	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1034837,88	454415,96	93135	40897	981	62245	167811	
						569520	129076,38	51257	11617		12430		
4	4	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08	1022130,35	450436,61	81770	36035	716	54612	147293	
						562740	126804,33	45019	10144		10911		
5	5	С123-010402-0308	Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	6,06	12792		77520		77520	6202	83721	
6	6	С123-010402-0306	Труба Ст 89х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	3,03	8425		25528		25528	2042	27570	
7	7	С123-010402-0305	Труба Ст 76х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	3,03	6401		19395		19395	1552	20947	
8	8	С123-010402-0208	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	15,15	12933		195935		195935	15675	211610	
9	9	С123-010402-0206	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,07	8139		57543		57543	4603	62146	
10	10	С123-010402-0205	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	90,9	6349		577124		577124	46170	623294	
11	11	С123-010402-0204	Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	40,4	5470		220988		220988	17679	238667	
12	12	С123-010402-0203	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	40,4	5305		214322		214322	17146	231468	
13	13	С123-020201-0908	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38709		77418		77418	6193	83611	
14	14	С123-020201-0906	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	25516		25516		25516	2041	27557	
15	15	С123-020201-0905	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	20783		20783		20783	1663	22446	
16	16	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40356		80712		80712	6457	87169	
17	17	С123-020201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	31914		31914		31914	2553	34467	
18	18	С123-020201-0105	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		7	21466		150262		150262		162283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							12021		
19	19	С123-020201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	17747		53241		53241	4259	57500	
20	20	С123-020201-0103	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	15936		47808		47808	3825	51633	
21	21	С123-020201-4908	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	55239		55239		55239	4419	59658	
22	22	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	32651		97953		97953	7836	105789	
23	23	С123-020201-4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	29430		29430		29430	2354	31784	
24	24	С123-020201-4903	Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	26197		26197		26197	2096	28293	
25	25	С123-020201-5208	Опора скользящая 133-1-ППУ-ОЦ(прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	1	3816		3816		3816	305	4121	
26	26	С123-020201-5205	Опора скользящая 76-1-ППУ-ОЦ(прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	1	3066		3066		3066	245	3311	
27	27	С123-020201-5208	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	3816		15264		15264	1221	16485	
28	28	С123-020201-5206	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	3249		6498		6498	520	7018	
29	29	С123-020201-5205	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	3066		91980		91980	7358	99338	
30	30	С123-020201-5204	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	15	2991		44865		44865	3589	48454	
31	31	С123-020201-5203	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	15	2991		44865		44865	3589	48454	
32	32	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	5	1699		8495		8495	680	9175	
33	33	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	60	801		48060		48060	3845	51905	
34	34	С123-021104-3502	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 89х325	комплект	5	34632		173160		173160	13853	187013	
35	35	С123-021104-3501	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 76-45	комплект	38	33706		1280828		1280828	102466	1383294	
36	36	С123-021104-3505	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 133х377	комплект	4	36429		145716		145716	11657	157373	
37	37	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0035	1650383,12 878904	740035,34 192859,24	5776 3076	2590 675	110	3714 759	10249	
38	38	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1491350,85 772200	696546,37 190205,55	5965 3089	2786 761	90	3811 782	10559	
39	39	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1060342,84 592110	456844,06 128271,96	2121 1184	914 257	23	1426 284	3831	
40	40	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1034837,88 569520	454415,96 129076,38	7244 3987	3181 904	76	4841 967	13052	
41	41	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	1022130,35 562740	450436,61 126804,33	20443 11255	9009 2536	179	13653 2728	36823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,535	4351		15381		15381	1230	16611	
43	43	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	3183		12859		12859	1029	13888	
44	44	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	2129		4301		4301	344	4645	
45	45	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,3	1372		10016		10016	801	10817	
46	46	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	991		2577		2577	206	2783	
47	47	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	808		2424		2424	194	2618	
48	48	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	273		3822		3822	306	4128	
49	49	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4203		4203		4203	336	4539	
50	50	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	874		1748		1748	140	1888	
51	51	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	668		668		668	53	721	
52	52	С123-020101-0143	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	477		477		477	38	515	
53	53	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	185		185		185	15	200	
54	54	С123-020101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1684		1684		1684	135	1819	
55	55	С123-020101-3102	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	6	6942		41652		41652	3332	44984	
56	56	С123-020401-4407	Штуцеры	шт.	14	1075		15050		15050	1204	16254	
57	57	С123-020101-1042	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1528		1528		1528	122	1650	
58	58	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	603		603		603	48	651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С123-020101-1014	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	517		517		517	41	558	
60	60	С123-040902-0907	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30-С до 200-С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24046		24046		24046	1924	25970	
61	61	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30-С до 200-С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18677		18677		18677	1494	20171	
62	62	С123-040902-0905	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30-С до 200-С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13762		13762		13762	1101	14863	
63	63	С123-040902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30-С до 200-С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8116		64928		64928	5194	70122	
64	64	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1275,21	27,61	17853	387	2424	15083	35571	
						1074,48	13,77	15043	193		2635		
65	65	С123-020103-3625	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	4594		9188		9188	735	9923	
66	66	С123-020103-3617	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	6378		6378		6378	510	6888	
67	67	С123-020103-3613	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3	5068		15204		15204	1216	16420	
68	68	С123-020103-3609	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3	4131		12393		12393	991	13384	
69	69	С123-021104-3423	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 219х530	комплект	2	43102		86204		86204	6896	93100	
70	70	С123-021104-3418	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159х530	комплект	2	43102		86204		86204	6896	93100	
71	71	С123-021104-3414	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159х273	комплект	7	32546		227822		227822	18226	246048	
72	72	С123-021104-3413	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 114х325	комплект	6	32083		192498		192498	15400	207898	
73	73	С123-020502-0308	Гильзы	шт.	18	1016		18288		18288	1463	19751	
74	74	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	20	341,43	2,91	6829	58	6413	254	7649	
						17,85	0,55	357	11		567		
75	75	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	70510,79	2070,75	70511	2071	16517	40247	119618	
						51923,3	1032,75	51923	1033		8861		
76	76	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,23	12249		15066		15066	1205	16272	
77	77	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11,3	554,41	27,67	6265	313	1706	3283	10311	
						375,77	6,47	4246	73		764		
78	78	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0000124	559610		7		7	1	7	
			Итого по разделу: 1. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									5866510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ										
79	79	Ц13-100412-0207	Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 5. Монтаж в подпольном люке	шт.	3	6553,74	0	19661	0	1541	11053	33172	
						6040	0	18120	0		2457		
80	80	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт	1	23169,64		23170				23170	
			Отпускная цена							23170			
			Сметная стоимость оборудования			23170		23170					
								23170					
81	81	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,66	0	1450	0	73	840	2473	
						1377	0	1377	0		183		
82	82	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Детектор повреждений стационарный четырехканальный многоуровневый «ДПС-2АМ/СК»	шт	1	89375		89375				89375	
			Отпускная цена							89375			
			Сметная стоимость оборудования			89375		89375					
								89375					
83	83	Ц13-100702-0502	Реле трансляции минутных импульсов. Монтаж на стене	шт.	1	1209,6	0	1210	0	108	672	2032	
						1101,6	0	1102	0		151		
84	84	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Импульсный рефлектометр «Рейс-105Р»	шт	1	470446,43		470446				470446	
			Отпускная цена							470446			
			Сметная стоимость оборудования			470446		470446					
								470446					
85	85	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,66	0	1450	0	73	840	2473	
						1377	0	1377	0		183		
86	86	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Детектор повреждений переносной многоуровневый «ДПП-АМ»	шт	1	66517,86		66518				66518	
			Отпускная цена							66518			
			Сметная стоимость оборудования			66518		66518					
								66518					
87	87	Ц13-100302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	3	12767,04	1529,7	38301	4589	664	20991	64035	
						11016	454,41	33048	1363		4743		
88	88	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Контрольно-монтажный тестер «Robin KMP 3075 DL»	шт	1	18750		18750				18750	
			Отпускная цена							18750			
			Сметная стоимость оборудования			18750		18750					
								18750					
89	89	Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Терминал «КТ-14»	шт	3	18750		56250				56250	
			Отпускная цена							56250			
			Сметная стоимость оборудования			18750		56250					
								56250					
90	90	С Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Конц.элемент трубопровода с мзи и торцевым кабелем вывода Ст 76х3-I ППУ- ПЭ с ОДК	шт	1	22205,36		22205		22205		23982	
											1776		
91	91	С Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Конц.элемент трубопровода с мзи и торцевым кабелем вывода Ст 57х3-I ППУ- ПЭ с ОДК	шт	1	20049,11		20049		20049		21653	
											1604		
92	92	С Прайс-лист ТОО "АлмаЗИТ"	Конц.элемент трубопровода с мзи и торцевым кабелем вывода Ст 45х3-I ППУ- ПЭ с ОДК	шт	1	19581,25		19581		19581		21148	
											1567		
93	93	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	719,18	56,3	21576	1689	8281	8515	32498	
						386,86	7,36	11606	221		2407		
94	94	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	101,23	1,82	3037	55	581	1743	5163	
						80,04	0,67	2401	20		382		
95	95	Ц13-080201-0501	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	240	306,46	125,56	73549	30134	10367	30487	112359	
						137,7	38,73	33048	9295		8323		
96	96	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		30	220		6600		6600		7128	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							528		
97	97	С Прайс-лист "АлмаЗИТ"	Кабель соединительный трехжильный NYM-3х1,5мм	м	320	407,14		130286		130286		140709	
			Итого по разделу: 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ								10423		
												1193334	
			ИТОГО:					6292969	148355	5111864	297594	7059844	
								308243	42854	724509	469281		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							724509			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		82359					
			Итого с временными									7142204	
			Зимние удорожания			2 %		128354					
			Итого с зимними удорожаниями									7270558	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		130921					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7401479	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7770820	
			НДС			12 %		932498,4244					
			Итого с НДС									8 703 318,63	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,			*к=0,9*						7 832 986,77	
			в том числе НДС 12%									839 248,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭЛЕКТРОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градиентр"

Авторский надзор Бондаренко А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2020 (месяц, год) на 6-1-4 Конструкции железобетонные тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жб конструкции										
1	1	E11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		53	12346,07	2830,56	654342	150020	277003	324588	1057244	
			м3 сборных конструкций			4289,04	901,05	227319	47755		78314		
2	2	C121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		10	60659		606590		606590		655117	
				м3							48527		
3	3	C121-040302-0227	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		53	61912		3281336		3281336		3543843	
				м3							262507		
4	4	C121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,39	24228		9449		9449		10205	
				м3							756		
5	5	C121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,39	23985		105294		105294		113718	
				м3							8424		
6	6	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,88	5488,16	1749,46	21294	6788	11020	6003	29481	
				м3 основания		898,45	765,1	3486	2969		2184		
7	7	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,06	10981		659		659		712	
				м3							53		
8	8	E11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		69	12346,07	2830,56	851879	195309	360627	422577	1376412	
			м3 сборных конструкций			4289,04	901,05	295944	62172		101956		
9	9	C121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2	60659		121318		121318		131023	
				м3							9705		
10	10	C121-040302-0227	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		5	61912		309560		309560		334325	
				м3							24765		
11	11	C121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		20	24228		484560		484560		523325	
				м3							38765		
12	12	C121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		17	23985		407745		407745		440365	
				м3							32620		
13	13	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,81	10981		8895		8895		9606	
				м3							712		
14	14	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		20,9	3878,22	1028,71	81055	21500	42324	24205	113681	
				м3 основания		824,46	420,85	17231	8796		8421		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	0,592	22280,37	9324,37	13190	5520	1386	8495	23420	
				колодца		10614,28	3880,19	6284	2297		1735		
16	16	С121-040302-0101	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735		10735		10735		11594	
											859		
17	17	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147		10147		10147		10959	
											812		
18	18	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8873		8873		8873		9583	
											710		
19	19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917		3150	
											233		
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740		1879	
											139		
21	21	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0415	544370		22591		22591		24399	
											1807		
22	22	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727		21305	
											1578		
23	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1390063,39	515599,11	6116	2269	1583	2916	9754	
						514704,2	154628,69	2265	680		723		
24	24	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,156	320439		49988		49988		53988	
											3999		
25	25	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,45	29898,01	2571,72	13454	1157	7450	4651	19554	
						10770,02	587,84	4847	265		1448		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,050001	214736		4520193		4520193		4881808	
			Итого по разделу: 1. Ж/б конструкции								361615		
												13410450	
			Раздел: 2. Камера К1										
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,03	15347,98	1111,55	15808	1145	13322	1455	18645	
						1302,75	249,65	1342	257		1381		
28	28	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	11,6	37842,86	5593,26	438977	64882	180820	197462	687355	
						16661,66	2044,52	193275	23716		50915		
29	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,57536	241002		379665		379665		410038	
											30373		
30	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0176	861063,96	1332,96	15155	23	10720	4024	20713	
						250668	584,22	4412	10		1534		
31	31	С121-130814-2209	Скобы зодовые	кг	3,6	347		1249		1249		1349	
											100		
32	32	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,0656	573646		37631		37631		40642	
											3010		
33	33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04446	1390063,39	515599,11	61802	22924	15995	29461	98564	
						514704,2	154628,69	22884	6875		7301		
34	34	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,32	33948,6	1851,33	78761	4295	52494	20912	107647	
						9470,5	434,76	21972	1009		7974		
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	214736		2061		2061		2226	
											165		
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	216607		364		364		393	
											29		
37	37	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1889	255530		48270		48270		52131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3862		
38	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,012	861063,96	1332,96	10333	16	7309	2744	14123	
				т		250668	584,22	3008	7		1046		
39	39	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,18	13997,48	7504,94	2520	1351	65	1883	4754	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6131,72	2732,27	1104	492		352		
40	40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2917		5834		5834		6301	
				шт.							467		
41	41	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	1740		6960		6960		7517	
				шт.							557		
42	42	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	22975		45950		45950		49626	
				комплект							3676		
			Итого по разделу: 2. Камера К1									1522024	
			Раздел: 3. Гидроизоляционные работы										
43	43	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		44,2	1163,92	29,72	51445	1314	42844	7089	63217	
				м2 поверхности		164,88	7,57	7288	335		4683		
44	44	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная		44,2	1612,12	11,04	71256	488	20214	47241	127977	
				м2 поверхности		1143,74	5,51	50553	243		9480		
45	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		44,2	879,93	21,36	38893	944	25243	11930	54889	
				м2 поверхности		287,47	2,75	12706	122		4066		
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		23,12	624,55	29,37	14440	679	5513	8071	24311	
				м2 стяжки		356,71	14,64	8247	339		1801		
47	47	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		46,24	68,77	5	3180	231	2745	297	3755	
				м2 стяжки		4,41	2,42	204	112		278		
48	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		320	879,93	21,36	281577	6834	182752	86371	397384	
				м2 поверхности		287,47	2,75	91991	881		29436		
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляционные работы									671533	
			Раздел: 4. Земляные работы										
49	49	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		600	114,3	108,66	68578	65197	0	13226	88349	
				м3 грунта		5,64	24,98	3381	14989		6544		
50	50	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18	1714,02	0	30852	0	0	22214	57311	
				м3 грунта		1714,02	0	30852	0		4245		
51	51	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		170	161,15	152,8	27396	25975	16	5827	35881	
				м3 грунта		8,27	39,34	1405	6688		2658		
52	52	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		272	80		21760				23501	
				т							1741		
53	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		170	21,22	17,93	3608	3048	16	1275	5273	
				м3 грунта		3,2	7,21	545	1226		391		
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		430	894,24	0	384523	0	0	276857	714290	
				м3 грунта		894,24	0	384523	0		52910		
55	55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		430	163,62	76,47	70358	32880	0	38174	117214	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	37477	15543		8683		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									1041819	
			ИТОГО:					13842853	614788	11771762	1569948	16645826	
								1434545	197778		1233025		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,3 %		216396					
			Итого с временными									16862220	
			Зимние удорожания			2 %		337244					
			Итого с зимними удорожаниями									17199464	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		343989					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17543453	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									18418889	
			НДС			12 %		2210266,662					
			Итого с НДС									20 629 155,51	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,			*к=0,9*						18 566 239,96	
			в том числе НДС 12%									1 989 240,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градиентр"

Авторский надзор Бондаренко А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной многокартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Генеральный план

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (з) в текущих ценах на 07.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		6,2	33,31	33,31	207	207	0	60	288	
				м3 грунта		0	13,4	0	83		21		
2	2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6,2	26,36	26,36	163	163	0	47	228	
				м3 грунта		0	10,6	0	66		17		
3	3	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2,4	101,02	101,02	242	242	0	69	336	
				м3 уплотненного грунта		0	39,71	0	95		25		
4	4	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		14,29	101,02	101,02	1444	1444	0	409	2000	
				м3 уплотненного грунта		0	39,71	0	568		148		
5	5	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		8	128,92	122,24	1031	978	1	219	1351	
				м3 грунта		6,61	31,47	53	252		100		
6	6	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		194,3	161,15	152,8	31312	29688	18	6660	41010	
				м3 грунта		8,27	39,34	1606	7644		3038		
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		12	285		3420				3694	
				т							274		
8	8	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		310,88	428		133057				143701	
				т							10645		
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		194,3	21,22	17,93	4124	3483	18	1457	6027	
				м3 грунта		3,2	7,21	622	1401		446		
			Итого по разделу: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									198635	
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЯ										
10	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		1,65	3210,38	1042,8	5297	1721	3334	685	6461	
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	237,78	242	392		479		
11	11	Е11-270403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		11	540,96	120,29	5951	1323	4318	813	7305	
				м2 покрытия		28,11	40,31	309	443		541		
12	11	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003		33	37,97	11,8	1253	389	864	147	1512	
				м2 покрытия		0	4,12	0	136		112		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		11	711,98	202,31	7832	2225	5010	1412	9983	
				м2 покрытия		54,2	64,64	596	711		739		
14	14	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003		77	37,97	11,8	-2923	-908	-2015	-343	-3528	
				м2 покрытия		0	4,12	0	-317		-261		
15	15	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня		11	103,46	73,78	1138	812	15	587	1863	
				м2 покрытия		28,32	21,11	311	232		138		
16	16	Е11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		11	1296,37	99,87	14260	1099	12653	925	16400	
				м2 покрытия		46,27	31,64	509	348		1215		
17	17	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		44	141,08	0,02	6207	1	6201	6	6710	
				м2 покрытия		0,12	0	5	0		497		
18	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		11	1374,26	100,11	15117	1101	13507	927	17327	
				м2 покрытия		46,27	31,74	509	349		1283		
19	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		12	1609,48	31,73	19314	381	9451	10403	32094	
				м бортового камня		790,14	12,55	9482	151		2377		
20	20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,54	47744		25782		25782		27844	
				м3							2063		
21	21	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		3,6	3210,38	1042,8	11557	3754	7275	1496	14097	
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	237,78	529	856		1044		
22	22	Е11-270403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		24	540,96	120,29	12983	2887	9421	1774	15937	
				м2 покрытия		28,11	40,31	675	968		1181		
23	23	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003		72	37,97	11,8	2734	849	1884	321	3298	
				м2 покрытия		0	4,12	0	297		244		
24	24	Е11-270403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		24	711,98	202,31	17088	4855	10931	3080	21781	
				м2 покрытия		54,2	64,64	1301	1551		1613		
25	25	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003		168	37,97	11,8	-6378	-1982	-4397	-748	-7696	
				м2 покрытия		0	4,12	0	-693		-570		
26	26	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня		24	103,46	73,78	2483	1771	33	1281	4065	
				м2 покрытия		28,32	21,11	680	507		301		
27	27	Е11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		24	1296,37	99,87	31113	2397	27605	2019	35783	
				м2 покрытия		46,27	31,64	1110	759		2651		
28	28	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		96	141,08	0,02	13543	2	13530	13	14641	
				м2 покрытия		0,12	0	12	0		1085		
29	29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		24	1374,26	100,11	32982	2403	29469	2022	37805	
				м2 покрытия		46,27	31,74	1110	762		2800		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. изм. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		14	1609,48	31,73	22533	444	11027	12137	37443	
				м бортового камня		790,14	12,55	11062	176		2774		
31	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,63	47744		30079		30079		32485	
				м3							2406		
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЯ									333610	
			Раздел: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
32	32	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		40	414,74	9,9	16589	396	5460	9538	28217	
				м2		268,34	2,62	10733	105		2090		
33	33	Е11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		40	484,34	0,26	19374	10	6057	9581	31271	
				м2		332,66	0	13307	0		2316		
34	34	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход		40	498,2	137,18	19928	5487	116	13769	36392	
				м2		358,11	33,05	14324	1322		2696		
			Итого по разделу: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									95880	
			Раздел: 4. МАФ										
35	35	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		1	45757	174	45757	174	43496	1937	51510	
				шт.		2087	42	2087	42		3816		
36	36	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"		1	26325	31	26325	31	26188	104	28543	
				шт.		106	8	106	8		2114		
			Итого по разделу: 4. МАФ									80053	
			ИТОГО:					572918	67828	297331	82807	708178	
								71280	19214		52458		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		9206					
			Итого с временными									717384	
			Зимние удорожания			2 %		14348					
			Итого с зимними удорожаниями									731732	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14635					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									746367	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									783611	
			НДС			12 %		94033,37516					
			Итого с НДС									877 644,83	
			СТОИМОСТЬ по смете с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%				к=0,9					789 880,35 84 630,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашибаев Е.Б.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Музтау"

Эксперт Насанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПСК Градиентр"

Авторский надзор Бондаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)