Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными
приказом Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_30___» _октября__20____ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204**_____

наименование организации, юридический адрес

в лице _**Акмагамбетова Жаната Канатовича**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: __**Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области,**_____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является _**Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Актогайского района», руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич**_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ» ГСЛ №00538 от 10.10.2006г, ТОО «КазЕвроСтрой» ГСЛ № 19007070, дата выдачи 26.03.2019 год, ТОО «Asia-Build» №ГСЛ №14012161, дата выдачи 20.08.2014 год, ТОО «Respect Story ProJect» ГСЛ №000293, дата выдачи 06.03.2018 г**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахстанский проектно -исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», № 072-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 8 мая 2018 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода	м	21531,7	21531,7	21531,7	21531,7
Пожарные гидранты	шт	52	52	52	52
Насосная станция 1 подъема (2 шт)	м3/час	5,51	5,51	5,51	5,51
Насосная станция 2 подъема с учетом пожаротушения	м3/час	98,3	98,3	98,3	98,3
Сооружение водоподготовки	м3/час	4,31	4,31	4,5	4,5
Резервуар запаса воды (5 шт)	м3	500	500	500	500
Резервуар сбросных вод	м3	100	100	100	100

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **водоснабжение выполнено из двух скважин №№ 79-20 и 80-20 с дебитом 3 л/с, насосами марки LOWARA (Италия), надземного исполнения в блочно-модульном здании. Вода со**

скважин попадает в установку водоподготовки для комбинированной очистки мембранами. Чистая вода после, очистки поступает в переливные резервуары, емкостью 5*100 м3 для накопления и дальнейшего использования, а грязная вода сбрасывается в резервуар емкостью 100 м3, после чего откачивается спецмашинами. Чистая вода с комплектной насосной станции второго подъема под напором поступает к потребителям. Протяженность сети 21,53 км, из полиэтилена низкого давления SDR17, диаметром 160 и 63 мм. Для подвода к домам использованы трубы диаметром 40 мм, в количестве 9602 м, к 250 потребителям; Для тушения пожара предусмотрены 52 пожарных гидрантов. Всего на всей трассе смонтирован 141 колодец;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **16 единиц**
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.04.2020**;
месяц, год
окончание работ **31.10.2021**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **8**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5**;
фактически, месяц: **18,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 91 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Водопровод в селе Муткенова Актогайского района, Павлодарской области**
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Акмагамбетов Жанат Канатович 15.12.21

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____