Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2019	10.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вынос проекта в натуру									
1	**ТСЦИ РК8.03-04-2017 таб.1601-0204-20 п.7 к-1,4 примеч.**	**Разбивка геодезической строительной сетки ,основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине строн сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м**	**км**	**0,17478**	**111711,60**	**--**	**19525**	**--**	**--**	**--**	**19525**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0204-05 п.1, к-0,8 примеч.3**	**Плановая привязка точек**	**точка**	**4**	**837,60**	**--**	**3350**	**--**	**--**	**--**	**3350**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО	**Тенге**								**22875**
		Разборка площадки с асфальтобетонным покрытием - 207,8 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	10,39	2731,12	1204,37	28376	12513	--	22616	55071
		НР - 108%; СП - 8%			1526,75	488,70	15863	5078		4079	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	31,17	353,47	251,91	11018	7852	--	5149	17460
		НР - 108%; СП - 8%			101,56	51,40	3166	1602		1293	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	56,098	92,00	--	5161	--		--	5574
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	72,73	205,00	--	14910	--		--	16102
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
		Разборка площадки из плит - 242,8 м2									
5	1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка**	м3 сборных железобетонных плит	16,996	3495,95	2256,91	59417	38358	--	38781	106054
		НР - 108%; СП - 8%			1239,04	873,73	21059	14850		7856	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	42,49	205,00	--	8710	--		--	9407
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
		Демонтаж ограждения из профлиста - 32,2 м									
7	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К-0,8 прим.	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (демонтаж)**	м оград	32,2	2300,83	846,59	74087	27260	--	66686	152035
		НР - 118%; СП - 8%			1454,24	300,84	46827	9687		11262	
8	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	0,776	528,00	--	410	--		--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
9	4131-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Металл листовой. Погрузка**	т	0,354	439,00	--	155	--		--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
10	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1,13	205,00	--	232	--		--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Демонтаж опор наружного освещения									
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к-0,6	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (демонтаж)**	опора	4	3763,35	1784,14	15053	7137	--	9096	26082
		НР - 80%; СП - 8%			1979,21	863,41	7917	3454		1932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	3	483,00	--	1449	--		--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
13	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3	205,00	--	615	--		--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ИТОГО	**Тенге**								390875
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3095,076	151,05	143,34	467508	443652	--	93303	605676
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	23856	105731		44865	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	765,6	1697,39	--	1299520	--	--	935655	2413989
		НР - 72%; СП - 8%			1697,39	--	1299520	--		178814	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз непросадочного грунта)	м3 грунта	577,9	201,28	192,63	116319	111319	64	24566	152155
		НР - 72%; СП - 8%			8,54	50,50	4936	29183		11271	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1005,546	205,00	--	206137	--		--	222628
		СП - 8%			--	--	--	--		16491	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,895	804,82	--	23255	--	--	16744	43199
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	23255	--		3200	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	549,005	34,30	34,30	18833	18833	--	4718	25435
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	6553		1884	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	549,005	151,80	73,40	83341	40294	--	43850	137365
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	43046	17856		10175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3600447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментная плита									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	78,1	3988,67	1084,07	311515	84666	135331	99246	443622
					1171,80	224,63	91518	17544		32861	
9	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 к-1,05 надбавка W8	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	79,662	14541,45	--	1158401	--	1158401	--	1251073
					--	--	--	--		92672	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	230,83	3820,24	1664,31	881826	384173	69179	465906	1455551
					1856,23	361,79	428474	83512		107819	
11	2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	234,29245	20374,00	--	4773474	--	4773474	--	5155352
					--	--	--	--		381878	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	6,90452	221704,00	--	1530760	--	1530760	--	1653220
					--	--	--	--		122461	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	6,90452	18646,29	1341,63	128744	9263	1989	109142	256916
					17016,66	354,00	117492	2444		19031	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	3,10707	243838,00	--	757622	--	757622	--	818231
					--	--	--	--		60610	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	10,259758	213816,00	--	2193700	--	2193700	--	2369196
					--	--	--	--		175496	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,426747	221704,00	--	94612	--	94612	--	102180
					--	--	--	--		7569	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,9168	226007,00	--	207203	--	207203	--	223779
					--	--	--	--		16576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								13729120
		ИТОГО ПОАКТУ №1	**Тенге**								17 743 317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е.

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП "ENGINEER GROP" Карпухин Г.В.