Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	507,822	34228,86	2086,35	17 382 168	1059494		3 900 954	22 985 769
		НР - 93%; СП - 8%			7826,28	433,65	3974357	220217		1 702 650	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**	м3	29,675124	14477,00		429 607	0		0	463 975
		СП - 8%					0	0		34 369	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	68,318	29851,00	2384,40	2 039 361	162897		305 601	2 532 558
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	294744	33858		187 597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)	м3 кладки	26,964	32139,02	2384,40	866 597	64293		124 568	1 070 457
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	120580	13363		79 293	
5	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	20,892	32169,58	2145,96	672 087	44833		122 538	858 195
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	122443	9319		63 570	
6	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,13	7443,70	399,82	1 035 642	55627		245 606	1 383 751
		НР - 93%; СП - 8%			1769,32	128,85	246165	17927		102 500	
7	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,338	1308,03	142,21	169 178	18393		131 402	324 619
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	136581	4712		24 046	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см	м2	130,890056	1792,00		234 555	0		0	253 319
		СП - 8%					0	0		18 764	
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)	м3 кладки	8,3688	32139,02	2384,40	268 965	19955		38 662	332 237
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	37424	4148		24 610	
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2198872	64111,36	2184,16	78 209	2664		71 015	161 162
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	75544	816		11 938	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5913064	226007,00		133 639	0		0	144 331
		СП - 8%					0	0		10 691	
12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6277128	244652,00		153 571	0		0	165 857
		СП - 8%					0	0		12 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,2198872	18772,83 17504,56	980,27 300,90	22 901 21354	1196 367		19 766 3 413	46 080
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,089584	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	5 743 5548	196 60		5 103 868	11 714
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,054168	260657,00		14 119 0	0 0		0 1 130	15 249
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,035416	270653,00		9 585 0	0 0		0 767	10 352
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	170	444,39 159,54	250,31 53,28	75 546 27122	42553 9058		42 692 9 459	127 696
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	6,3176	78207,00		494 081 0	0 0		0 39 526	533 607
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,5162998	517828,80 42084,90	4067,90 1338,12	267 355 21728	2100 691		20 850 23 056	311 261
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0483976	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	3 103 2997	106 32		2 817 474	6 394
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,050692	226007,00		11 457 0	0 0		0 917	12 373
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов)** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	18,956	14271,13 498,00	76,98 31,32	270 524 9440	1459 594		11 840 22 589	304 953
		Монолитный пояс МП-1 (2 шт.)					0	0		0	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,424	32559,74 9223,50	4676,79 900,38	78 925 22358	11337 2183		22 332 8 101	109 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2013888	221704,00		44 649	0		0	48 221
		СП - 8%					0	0		3 572	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064736	226007,00		14 631	0		0	15 801
		СП - 8%					0	0		1 170	
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2658528	18772,83	980,27	4 991	261		4 308	10 042
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	4654	80		744	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,05252	249146,00		262 231	0		0	283 210
		СП - 8%					0	0		20 978	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1836096	835841,18	1278,18	153 468	235		37 769	206 537
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	41408	97		15 299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								32 729 076
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	116	6272,56	1292,50	727 617	149930		379 525	1 195 710
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	376443	31648		88 571	
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27,2	4140,72	968,10	112 628	26332		56 971	183 164
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	55800	5460		13 568	
31	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1005,4048	5342,00		5 370 872	0		0	5 800 539
		СП - 8%					0	0		429 670	
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	0,4	444,39	250,31	178	100		79	274
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	64	21		21	
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0288	78207,00		2 252	0		0	2 430
		СП - 8%					0	0		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3408568	53618,16	27194,84	18 276	9270		8 640	29 066
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	7413	1878		2 153	
35	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3486488	422019,00		147 136	0		0	158 904
		СП - 8%					0	0		11 771	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,57202336	93,95	2,33	1 087	27		449	1 657
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	480	3		123	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	11,57202336	174,20	3,30	2 016	38		528	2 744
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	561	6		203	
38	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	11,57202336	2682,61	31,98	31 043	370		3 208	36 988
		НР - 69%; СП - 8%			297,30	0,74	3440	9		2 740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 411 476
		РАЗДЕЛ 6. Вход в подъезд									
161	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2159,35	1135,73	12956	6814	1821	8015	22648
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	4321	2471		1678	
162	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1526,98	809,29	6108	3237	818	3802	10703
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	2053	1170		793	
163	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59	25273,00	--	40184	--	40184	--	43399
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
164	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	25273,00	--	19713	--	19713	--	21290
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
165	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)	м3	0,16	5506,86	1324,81	881	212	192	475	1465
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	477	45		108	
166	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	14414,00	--	2341	--	2341	--	2528
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	4140,72	968,10	8281	1936	2242	5315	14684
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	4103	401		1088	
168	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	6,336	5342,00	--	33847	--	33847	--	36555
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
169	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,038	86467,04	1377,01	3286	52	2407	763	4373
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	827	20		324	
170	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,048	82373,83	1280,00	3954	61	3072	761	5093
		НР - 90%; СП - 8%			17098,20	525,69	821	25		377	
171	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,7333333	3442,12	23,79	2524	17	1420	986	3791
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	1087	8		281	
172	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18	55,72	76	5	--	66	153
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	71	2		11	
173	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	0,73	33,85	2,58	25	2	--	21	50
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	23	1		4	
174	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	2,8168	395,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
175	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	757,97	38,16	1819	92	51	1674	3773
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	1676	32		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4	1012,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
177	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,594	537,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,12	30862,89	2384,40	3704	286	2881	554	4599
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	537	59		341	
179	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	6,2	738,40	20,79	4578	129	524	3653	8890
		НР - 92%; СП - 8%			633,12	7,38	3925	46		659	
180	2110-0104-0708 РСНБ РК 2015 к-1,15	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	7,13	3016,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
181	2106-0902-1101 РСНБ РК 2015	**Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм**	м	9,6	157,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
182	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	2,4	625,46	14,68	1501	35	366	1018	2720
		НР - 92%; СП - 8%			458,45	2,44	1100	6		201	
183	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,584	2379,00	--	3768	--	3768	--	4070
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
184	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,34	31015,05	2384,40	10545	811	8214	1571	13085
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	1520	169		969	
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,22	5501,84	7,68	6712	9	2457	3992	11560
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4246	--		856	
186	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2444	14746,00	--	18350	--	18350	--	19818
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,8	665,36	27,77	3859	161	1838	1821	6134
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1860	76		454	
188	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,8	4034,63	127,28	23401	738	16942	5681	31409
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	5721	323		2327	
189	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01517	552531,28	8834,49	8382	134	7543	699	9807
		НР - 93%; СП - 8%			46445,40	3085,11	705	47		726	
190	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4	14271,13	76,98	57085	308	54785	2498	64350
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	1992	125		4767	
191	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	25715,75	2008,38	25716	2008	--	14946	43915
		НР - 61%; СП - 8%			23707,37	794,38	23707	794		3253	
192	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00	--	1499128	--		--	1499128
					--	--	--	--	1499128	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 919 011

РАЗДЕЛ 7. Вход в подвал

193	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,4	3361,05	993,82	4705	1391	2276	1459	6657
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	1038	530		493	
194	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3265,99	1797,32	13064	7189	1685	8052	22806
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	4190	2634		1689	
195	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2159,35	1135,73	4319	2271	608	2672	7549
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	1440	824		559	
196	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1526,98	809,29	6108	3237	818	3802	10703
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	2053	1170		793	
197	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	22575,00	--	49033	--	49033	--	52956
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
198	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,31	25273,00	--	33108	--	33108	--	35756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)**	м3	0,1	5506,86	1324,81	551	132	121	297	915
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	298	28		68	
200	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1015	14612,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
201	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,086	86467,04	1377,01	7436	118	5446	1727	9896
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	1872	46		733	
202	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,2666667	3442,12	23,79	4360	30	2452	1703	6548
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	1878	14		485	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18	55,72	76	5	--	66	153
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	71	2		11	
204	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	7,47	33,85	2,58	253	19	--	218	508
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	234	8		38	
205	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	6,5912	395,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
206	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,2	4794,11	97,99	29724	608	17910	10456	43394
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	11206	159		3214	
207	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	4	625,46	14,68	2502	59	609	1696	4534
		НР - 92%; СП - 8%			458,45	2,44	1834	10		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,62	1045,44	13,76	2739	36	62	2438	5591
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	2641	9		414	
209	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	5,302	2379,00	--	12613	--	12613	--	13623
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
210	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1,9	247,45	30,49	470	58	282	141	660
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	130	21		49	
211	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,38	8745,59	1670,40	3323	635	1517	1344	5041
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	1171	259		373	
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,19	5501,84	7,68	1045	1	383	622	1800
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	661	--		133	
213	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1938	14746,00	--	2858	--	2858	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,006441	14121,06	1352,90	91	9	--	78	182
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	82	4		14	
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,006441	270653,00	--	1743	--	1743	--	1883
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1,9	4034,63	127,28	7666	242	5550	1861	10289
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	1874	106		762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								248944
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге								42 308 507

Заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е. Подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.