Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Договор № 08-4-1-484 от 15 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Теплотранзит Караганда"
100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ156010191000089204
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Темир-Арка"
г. Караганда, Олимпийская 3
тел.: 8/7212/49-28-15
БИН 990740004428
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ55551M127002128KZT

А К Т 9 от 24 ноября 2020 года

выполненных объемов работ с 9 апреля 2020г по 24 ноября 2020г.

Объект : Реконструкция тепловых сетей от насосных станций №113, 117 в г. Караганде

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**347 984 000,00**
	в т.ч. НДС	37 284 000,00
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**296 114 067,14**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция тепловых сетей**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**324 047 746,58**
	Сумма выполненных работ за период с 9 апреля 2020г по 24 ноября 2020г.	**12 348 728,55**
	Резерв 5%	**617 436,43**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**11 731 292,12**
	в т.ч. НДС	1 256 924,16

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Ибрагимов А.С.

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО"Темир-Арка"
Жансакалов Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №113. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	09.04.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,823	2762,96	115555
2	11	11-270403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	112,541006	674,33	75890
3	12	11-270403-0504 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	112,541006	568,94	64029
4	13	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	488,820	1674,18	818373
5	14	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	488,820	766,40	374630

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	15	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	488,820	1785,84	872954
7	16	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	250,800	1694,96	425096
8	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,7844	42699,93	460493
			ИТОГО:				**3207020**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**240548**
			Сметная прибыль				**237557**
			Итого с временными		**1,04 %**	**33353,00**	**3240373**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**139984,00**	**3380357**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3582970**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**436 010,30**
			Итого со скидкой				**3 146 959,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**377 635,16**	**3 524 594,86**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №113.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	09.04.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №31

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДООТЛИВ				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НАДЗЕМАЯ ЧАСТЬ				
1	127	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	1,821	137099,76	249659
2	128	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,642	184622,83	672396
3	129	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,800316	217069,25	173724
4	130	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	216270,60	1622

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	131	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,071216	221424,23	237193
6	132		Поправка на марку стали С245	т	1,821	6122,83	11150
7	133	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	52,809	153,72	8118
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
8	163	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//С-1,С-2,-1,3	т	0,29534	337236,50	99599
9	173	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/крышка люка К	т конструкций	0,3952	434844,54	171851
10	174	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,3952	120195,30	47501
11	175	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4608	84,53	969
12	176	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,4608	209,76	2404
13	177	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,31536	217764,57	68674
14	178	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0070352	71195,26	501
15	179	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00176	221424,23	390
16	180	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005024	280825,57	1411
17	181	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005555	201816,94	112
18	182	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,640	209,76	344
19	198	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	м3	1,440	24687,74	35550

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	199	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	60,000	848,67	50920
21	200	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0138	491846,20	6787
22	201	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/сальник	т	0,11748	253727,21	29808
23	202	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	12,000	8425,85	101110
24	203	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,03536	312119,30	11037
25	204	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03536	346795,64	12263
26	205	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072586	201816,94	1465
27	206	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Демонтаж усиливающей перемычки	т	0,03536	183749,61	6497
28	207	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	м3	2,400	24687,74	59251
29	209	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023	491846,20	11312
30	210	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/сальник	т	0,1958	253727,21	49680
31	211	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	20,000	8425,85	168517
32	212	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	м3	0,310	24687,74	7653
33	214	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	491846,20	1357
34	215	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/сальник	т	0,0263	253727,21	6673
35	216	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	8425,85	16852
36	217	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	м3	0,240	24687,74	5925

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	219	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0023	491846,20	1131
38	220	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/сальник	т	0,01958	253727,21	4968
39	221	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	8425,85	16852
40	222	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,080	3639,41	3931
41	223	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,080	20175,01	21789
42	224	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,600	27842,41	100233
43	225	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Д1)	т	0,71604	446385,73	319630
44	226	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (Д2)	т конструкций	0,21276	491163,96	104500
45	227	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,000	934,54	16822
46	228	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,000	84,53	2282
47	229	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,000	153,72	4150
48	230	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	18,000	536,96	9665
49	231	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	17,100	887,07	15169
50	232	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	29,000	3754,31	108875
51	233	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,320	24431,01	56680
52	234	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,85898	323800,00	278138
53	235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,000	84,53	2451
54	236	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,000	153,72	4458

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**3401999**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**625644**
			Сметная прибыль				**252000**
			Итого с временными		**1,04 %**	**35381,00**	**3437380**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**148495,00**	**3585875**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3800806**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**462 518,69**
			Итого со скидкой				**3 338 287,31**
			Итого с НДС		**12 %**	**400 594,48**	**3 738 881,79**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №113. ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	09.04.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка				
1	140	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,000	2483,96	96874
2	141	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /толщ.0,5мм/	т	0,12544	288946,75	36245
3	142	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /толщ.0,8мм/	т	0,05495	280825,57	15431
			Раздел: Надземная прокладка				
			Раздел: Прокладка по техподполью				
			ИТОГО:				148551
			В том числе :				
			Накладные расходы				33806
			Сметная прибыль				11004

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**1545,00**	**150096**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**6484,00**	**156580**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**165965**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**20 196,22**
			Итого со скидкой				**145 768,78**
			Итого с НДС		**12 %**	**17 492,25**	**163 261,03**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №117. ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	09.04.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №33

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
1	108	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	36,400	2362,49	85995
2	109	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,060368	288946,75	17443
3	110	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13188	280825,57	37035
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
			Раздел: ПО ТЕХПОДПОЛЬЮ				
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
4	174	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	15,277	32705,69	499645
5	175	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,004	79486,38	318

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	176	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,171	25180,69	29487
7	177	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 /толщина 50-70 мм/	м3	21,397	29684,31	635155
8	178	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	202,610	2362,49	478664
9	179	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	0,660	4823,95	3184
10	180	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6417432	288946,75	185430
11	181	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,443098	280825,57	124433
12	182	21-130405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,000527	448293,56	236
13	183	21-050107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74 /лента стальная 2х30, 3х30/	т	0,060788	193718,49	11776
14	184	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007951	216352,52	1720
15	185	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,018305	429272,21	7858
16	186	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	10,132	1343,39	13611
17	187	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Установка металлоконструкций на трубопроводах/	т стальных элементов	0,059773	497853,03	29758
			ИТОГО:				2161747
			В том числе :				
			Накладные расходы				410665
			Сметная прибыль				160129
			Итого с временными		1,04 %	22482,00	2184229
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	94359,00	2278588
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				2415163
			Скидка подрядчика		12,1689633%		293 900,30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				**2 121 262,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**254 551,52**	**2 375 814,23**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

0 0

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №117. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	**09.04.2020**	**24.11.2020**

Акт приемки выполненных работ №34

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,760	2762,96	131959
2	11	11-270403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	318,400	674,33	214708
3	12	11-270403-0504 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	318,400	568,94	181151
4	16	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	110,600	1694,96	187462
5	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,756	42699,93	203072
			ИТОГО:				918353
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**97668**
			Сметная прибыль				**68026**
			Итого с временными		**1,04 %**	**9551,00**	**927904**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**40085,00**	**967989**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1026009**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**124 854,66**
			Итого со скидкой				**901 154,34**
			Итого с НДС		**12 %**	**108 138,52**	**1 009 292,86**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №117. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	09.04.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №35

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НАДЗЕМАЯ ЧАСТЬ				
1	55	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	1,3354	137099,76	183083
2	56	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,6708	184622,83	493091
3	57	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5868984	217069,25	127398
4	58	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	216270,60	1189

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	59	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,7855584	221424,23	173942
6	60		Поправка на марку стали С245	т	1,3354	6122,83	8176
7	61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	38,7266	153,72	5953
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
8	103	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//С-1,С-2,-1,3	т	0,221	337236,50	74374
9	167	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,000	3754,31	78841
10	168	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,680	24431,01	41044
11	169	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,62202	323800,00	201410
12	170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,000	84,53	1775
13	171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,000	153,72	3228
14	172	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3,000	839,32	2518
15	173	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01056	221424,23	2338
16	174	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,20064	84,53	17
17	175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,20064	153,72	31
			ИТОГО:				**1398408**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**296218**
			Сметная прибыль				**103586**
			Итого с временными		**1,04 %**	**14543,00**	**1412951**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**61039,00**	**1473990**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1562338**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**190 120,34**