Акт №1 государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «15» января 2016 г.

«Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответвления до ТК-311»

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима города Караганды №104-р от «21 » августа 2013 г.

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Калмаханов Тайхан Сейтмаханович – заместитель акима города Караганды

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Иргебаев Азамат Талгатович, главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Иманбай Азамат Маратұлы, И.о. руководителя ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика

Балкишев Серик Турганбекович, генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Абылкаиров Марат Темирбаевич - генеральный директор ТОО «Темир-Арка»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Кононенко Николай Федорович, директор ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ и К»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Теплотранзит Караганда» (совместно с ТОО «Темир-Арка»)**

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответвления до ТК-311**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение)

по адресу: **г.Караганда, ул.Ленина**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» июня 2015г. №1440 ТОО «Градостроительный кадастровый центр города Караганды»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «16» июля 2015г. №516 ГУ «Отдел КХ,ПТ и АД г.Караганды»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Темир-Арка» выполнившим строительно-монтажные работы

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Сантехэнергопроект и К» выполнившим 43-12-0 Том I – Пояснительная записка Альбом 1 – Тепломеханические решения тепловых сетей. Альбом 2 – Строительные конструкции. Том II – Сметы

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 43-12-0 Том I – Пояснительная записка Альбом 1 – Тепломеханические решения тепловых сетей. Альбом 2 – Строительные конструкции. Том II – Сметы

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Отдел строительства г.Караганды от «_» 2012 года №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015г.;
окончание работ ноябрь 2015г.;
при продолжительности строительства, 5 мес:
по норме или по проекту организации строительства 5 мес :

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Согласно СН РК 1.03-00-011 р.9

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и др. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная 159х4,5-2-ППУ-ПЭ	м	48	48	48	48
Труба стальная 219х6,0-2-ППУ-ПЭ	м	117	117	117	117
Труба стальная 273х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	780	780	780	780
Труба стальная 426х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	1820	1820	1820	1820

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подземная прокладка выполнена бесканальной прокладкой предизолированными трубопроводами.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и самокомпенсации на углах поворотов

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом «выполнены».

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Устройство асфальтобетонного покрытия	**м²**	**3500**	**Октябрь 2015г.**

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 412 686,09 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 387 676,66 тыс. тенге.
оборудования, инструмента и инвентаря 14 896,88 тыс. тенге.
авторский и технический надзоры 6 243,8 тыс. тенге.
разработка ПСД 3 868,75 тыс. тенге.

15. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 408 510,04 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 387 602,66 тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14 896,88 тыс. тенге.
авторский и технический надзоры 6 010,50 тыс. тенге

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответвления до ТК-311**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Калмаханов Т.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Иргебаев А.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Иманбай А.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Балкишев С.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абылкаиров М.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кононенко Н.Ф.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тігілген және нөмірленген
5 (бес)
парақ
Күні: 25.01.16 г.