Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
Подрядчик: ТОО"Темир Арка"
Договор № 57 от 03 августа 2016 года
Наименование стройки - г.Караганда. Строительство теплотрассы от М10 до мкр. "Панель Центр".Наружные тепловые сети
Наименование объекта - ЦТП. Тепломеханичекое оборудование

АКТ выполненных работ за период с 13 декабря 2016 года по 20 декабря 2016г. (№ от 20 декабря 2016 года)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Трубопроводы										
1	E0116-10-12	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм**	36	6131,60	117,36	220738	4225	25560	2,91	105		
		м		510,75	43,94	18387	1582	128	0,21	8		
2	C130810-93	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм**	14	8980,00	--	125720	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	C130810-131	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм**	2	2410,00	--	4820	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**351278**	**4225**			**105**		
			Тенге			**18387**	**1582**			**8**		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**351278**						
	Материалы -		Тенге			**198126**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**19969**					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130540**						
		Накладные расходы -	Тенге			**25560**						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3834**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22610**						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**399448**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**		
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23803**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**399448**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				23803			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					351277				
	Накладные расходы		25560,118							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		22610,263							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					399447				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		399447,02	5712,09	405159,11					
	Итого с зимними удорожаниями		405159,11	18249,99	423409,10					
	Итого с затратами на выслугу лет		405159,11	4051,59	427460,69					
	Итого с затратами на доп. отпуска		405159,11	1620,64	429081,33					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		429081,32	1097341,17						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1097341,1	21946,82	1119287,99					
	Скидка подрядчика 22,932947 %			256652,74						
	Итого с учетом скидки				862635,26					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	103516,23						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					966151,487				

Сдал:

Генеральный
директор ТОО "Темир-Арка"_____ Абылкаиров М.Т.

Принял:

Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
сектора технического
надзора в строительстве_____ Бекишева А.А.

И.о. зав.сектора планово-сметной договорной работы
и государственных закупок
ГУ "Отдел строительства г.Караганды"_____Шаукенов Д.Т.

Директор ТОО "БЖК -Фарасат"_____ Хасенов Е.М.

Эксперт -технический надзор в строительстве_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
Подрядчик: ТОО"Темир Арка"
Договор № 57 от 03 августа 2016 года
Наименование стройки - г.Караганда. Строительство теплотрассы от М10 до мкр. "Панель Центр".Наружные тепловые сети
Наименование объекта - Трубопроводы

АКТ выполненных работ за период с 13 декабря 2016 года по 20 декабря 2016г. (№ от 20 декабря 2016 года)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком**	**1741,5231**	**122,18**	**--**	**212779**	**--**	**240441**	**0,89**	**1541**
		м3		**122,18**	**--**	**212779**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**4898,63312**	**6,48**	**6,48**	**31740**	**31740**	**9996**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**10305**	**97**	**0,01**	**39**
3	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**4898,63312**	**21,55**	**4,52**	**105546**	**22122**	**80921**	**0,11**	**529**
		м3		**17,03**	**--**	**83424**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**350066**	**53863**			**2070**
			Тенге			**296203**	**10305**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**350066**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**306508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**331358**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49704**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40885**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**722309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356212**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**722309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356212**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети от УТ1а до УТ5								
		Узел трубопроводов тип 12 /1шт./								
4	**Е0108-3-2 примен.**	**Устройство щебеночного основания под узел трубопроводов**	**5,642**	**1886,27**	**100,89**	**10642**	**569**	**1079**	**0,85**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	698	216	118	0,18	1
5	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	46,237	5933,45	789,92	274345	36523	108393	8,27	382
		м3		1401,75	272,75	64813	12611	140	1,04	48
6	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	5	4417,00	--	22085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	2385,00	--	33390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	45	1787,00	--	80415	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	14	1390,00	--	19460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,492	28612,00	--	14077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,492	28612,00	--	14077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали в ППУ изоляции								
12	Е0122-8-13 примен.	Укладка стального футляра диам. 720х8 мм	0,041	480935,09	213713,84	19718	8762	16367	1190,00	49
		км		226350,00	80732,25	9280	3310	130	394,30	16
13	С130806-139 примен.	Футляр из трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовной, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	41	13000,00	--	533000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 14 примен.	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на футляр диам. 720х8 мм	0,041	1372112,55	182581,67	56257	7486	7298	398,00	16
		км		67950,00	68971,50	2786	2828	130	336,86	14
15	Е0122-48-1 к=0,9 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720х8 мм	1	4156,81	503,82	4157	504	1556	7,19	7
		футляр		1188,68	8,36	1189	8	130	0,02	--
16	С130806-4088 примен.	Термоусаживаемая муфта "Тумар" 450-650 + пенопакет ПЭ 325/450	24	13594,00	--	326256	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1407879	53845			459
			Тенге			78766	18973			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548623				
	Материалы -		Тенге			223165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				97739			
	Местные материалы -		Тенге			192847				
		Накладные расходы -	Тенге			134693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				117943			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			859256				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			910811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1635127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				117943			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети от насосной до УТ4								
		Трубы и детали в ППУ изоляции								
17	**Е0122-48-1 к=1,15 примен.**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 920х8 мм**	**1**	**5311,48**	**643,77**	**5311**	**644**	**1988**	**9,19**	**9**
		футляр		**1518,86**	**10,68**	**1519**	**11**	**130**	**0,02**	**--**
18	**С130806-4088 примен.**	**Термоусаживаемаямуфта "Тумар" 630-650 + пенопакет ПЭ 426/630**	**90**	**13594,00**	**--**	**1223460**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1228771**	**644**			**9**
			Тенге			**1519**	**11**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5311				
	Материалы -		Тенге			3149				
	Всего заработная плата -		Тенге				1530			
		Накладные расходы -	Тенге			1988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1828			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1223460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1296868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1304605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2986716**	**108351**			**2539**
			Тенге			**376488**	**29289**			**119**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**904000**				
		Материалы -	Тенге			**226314**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**405777**			
		Местные материалы -	Тенге			**192847**				
		Накладные расходы -	Тенге			**468039**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**234**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**70206**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82322**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1454362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2892**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475983**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2082716**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2082716**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124963**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2207679**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3662041**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2892**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475983**			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					**2986716**				
	Накладные расходы		**468039,402**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**207285,348**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**3662041**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**3662041,024**	**52242,68**	**3714283,70**					
	Итого с зимними удорожаниями		**3714283,701**	**167306,20**	**3881589,90**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**3714283,701**	**37142,84**	**3918732,73**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**3714283,701**	**14857,13**	**3933589,87**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**3933589,868**	**10059838,86**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**10059838,86**	**201196,78**	**10261035,64**					
	Скидка подрядчика 22,932947 %		**2353157,87**							
	Итого с учетом скидки				**7907877,78**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**948945,33**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**8856823,11**				

Сдал:
Генеральный
директор ТОО "Темир-Арка" _____ Абылкаиров М.Т.

Принял:

Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
сектора технического
надзора в строительстве _____ Бекишева А.А.

Директор ТОО "БЖК -Фарасат" _____ Хасенов Е.М.

Эксперт -технический надзор в строительстве _____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Договор № 57 от 03 августа 2016 года
Наименование стройки - г.Караганда. Строительство теплотрассы от М10 до мкр. "Панель Центр".Наружные тепловые сети
Наименование объекта - ЦТП. Общестроительные работы

АКТ выполненных работ за период с 13 декабря 2016 года по 20 декабря 2016г. (№ от 20 декабря 2016 года)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			76,4998176	21,55	4,52	1648	345	1264	0,11	8
		м3		17,03	--	1303	--	97	--	--
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			31,73688	21,55	4,52	684	143	524	0,11	3
		м3		17,03	--	540	--	97	--	--
3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**								
			24,078748	32,54	30,98	784	746	246	0,01	--
		м3		1,53	9,01	37	217	97	0,03	1
4	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**								
			24,078748	3,08	2,66	74	64	31	--	--
		м3		0,39	0,93	9	22	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3190**	**1299**			**12**
			Тенге			**1890**	**239**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3190				
		Всего заработная плата -	Тенге				2129			
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			2065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2439			
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
5	Е0108-15-6	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м**	177,874752	2381,69	197,96	423643	35212	174367	4,99	888
		м3		801,00	74,25	142478	13207	112	0,36	64
6	Е0108-15-1	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м**	32,185	2728,03	305,80	87802	9842	41607	6,41	206
		м3		1039,50	114,75	33456	3693	112	0,56	18
7	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	2,7056	6606,62	337,41	17875	913	2414	4,38	12
		м3		670,50	126,00	1814	341	112	0,62	2
8	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	44	103,91	66,43	4572	2923	2623	0,15	7
		шт		23,85	23,85	1049	1049	125	0,11	5
9	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	1	392,64	250,96	393	251	274	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	125	0,37	--
10	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	1,913	28612,00	--	54735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	5,7	10618,86	625,70	60527	3566	17626	16,34	93
		м3		2708,64	236,39	15439	1347	105	1,15	7
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,03816	55620,00	--	2122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,00816	49131,00	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,07128	66000,00	--	4704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм**	0,22684	66700,00	--	15130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,1598	70437,87	304,24	11256	49	1643	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1546	18	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-35-1	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	429,7104	125,15	0,62	53779	266	35028	0,43	186
		м2		68,85	0,23	29586	99	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			736939	53023			1402
			Тенге			225499	19844			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			736939				
		Материалы -	Тенге			48868				
		Всего заработная плата -	Тенге				245343			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22358				
		Местные материалы -	Тенге			387190				
		Сдача и испытание -	Тенге			9407				
		Накладные расходы -	Тенге			275582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1073271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				286680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1073271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				286680			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
18	Е0107-13-21	**Укладка панелей оболочек размером 3х18 м**	4	5101,56	1639,01	20406	6556	9536	8,56	34
		шт		1399,50	507,73	5598	2031	125	2,12	8
19	2 прайс-лист "Карагандастройконструкция"/г.Караганда/ 2015г.	**Железобетонные панели-оболочки КЖС 3х18**	4	107546,02	--	430184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:302005:1,12:Ф100.1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			450590	6556			34
			Тенге			5598	2031			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450590				
		Материалы -	Тенге			1550				
		Всего заработная плата -	Тенге				7629			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430184				
		Местные материалы -	Тенге			6702				
		Накладные расходы -	Тенге			9536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			487734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9059			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
20	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**13,05**	**346,04**	**18,87**	**4516**	**246**	**2237**	**0,82**	**11**
		м2		**136,44**	**6,39**	**1781**	**83**	**120**	**0,03**	**--**
21	**С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	**13,05**	**5206,00**	**--**	**67938**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**72454**	**246**			**11**
			Тенге			**1781**	**83**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72454				
	Материалы -		Тенге			2489				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67938				
		Накладные расходы -	Тенге			2237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2199			
		РАЗДЕЛ 5.Ворота								
22	**Е0109-46-1**	**Монтаж металлических ворот ВР36-36-с с обрамлением**	**1,3055765**	**31476,57**	**17434,99**	**41095**	**22763**	**11843**	**41,40**	**54**
		т		**7650,00**	**2428,67**	**9988**	**3171**	**90**	**8,15**	**11**
23	**С12022-5 примен.**	**Ворота распашные ВР 36х36-с огрунтованные и окрашенные**	**1**	**166300,00**	**--**	**166300**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-238 примен.	**Металлическое обрамление ворот**	0,4452484	146000,00	--	65006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			272401	22763			54
			Тенге			9988	3171			11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272401				
	Материалы -		Тенге			8345				
	Всего заработная плата -		Тенге				13158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231306				
		Накладные расходы -	Тенге			11843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				14935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			301299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				14935			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1535574	83887			1513
			Тенге			244755	25368			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1263173				
	Материалы -		Тенге			52908				
	Всего заработная плата -		Тенге				256964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520480				
	Местные материалы -		Тенге			393894				
	Сдача и испытание -		Тенге			9407				
		Накладные расходы -	Тенге			289419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1645748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1709
		Сметная заработная плата -	Тенге				300377			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272401				
	Материалы -		Тенге			8345				
	Всего заработная плата -		Тенге				13158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231306				
		Накладные расходы -	Тенге			11843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1947046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1780
		Сметная заработная плата -	Тенге				315312			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					1535574				
	Накладные расходы		301262,02							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		110210,17							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1947046				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1947045,8	27776,56	1974822,43					
	Итого с зимними удорожаниями		1974822,4	88953,90	2063776,33					
	Итого с затратами на выслугу лет		1974822,4	19748,22	2083524,56					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1974822,4	7899,29	2091423,85					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2091423,8	5348647,82						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		5348647,8	106972,96	5455620,78					
	Скидка подрядчика 22,932947 %		1251134,6							
	Итого с учетом скидки				4204502,9239					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	504540,35						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4709043,275				

Сдал:
Генеральный
директор ТОО "Темир-Арка" _____ Абылкаиров М.Т.

Принял:

Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
сектора технического
надзора в строительстве _____ Бекишева А.А.

Директор ТОО "БЖК -Фарасат" _____ Хасенов Е.М.

Эксперт -технический надзор в строительстве _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Караганды" Форма 4

Подрядчик:ТОО"Темир Арка"

Договор № 57 от 03 августа 2016 года

Наименование стройки - г.Караганда. Строительство теплотрассы от М10 до мкр. "Панель Центр".Наружные тепловые сети

Наименование объекта - Общестроительные работы

АКТ выполненных работ за период с 13 декабря 2016 года по 20 декабря 2016г. (№ от 20 декабря 2016 года)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Неподвижная опора Н1								
1	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	54,3813173	7,57	7,57	412	412	130	--	--
		м3		--	2,46	--	134	97	0,01	1
2	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	54,3813173	16,40	16,40	892	892	281	--	--
		м3		--	5,32	--	290	97	0,02	1
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	54,3813173	25,65	5,38	1395	292	1069	0,13	7
		м3		20,27	--	1102	--	97	--	--
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	80,455576	5,55	5,55	447	447	141	--	--
		м3		--	1,80	--	145	97	0,01	1
5	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	80,455576	15,56	15,56	1252	1252	394	--	--
		м3		--	5,05	--	406	97	0,02	2
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	80,455576	21,55	4,52	1733	363	1329	0,11	9
		м3		17,03	--	1370	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	13,5953293	134,10	--	1823	--	2060	0,97	13
		м3		134,10	--	1823	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	20,113894	122,18	--	2458	--	2777	0,89	18
		м3		122,18	--	2458	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10411	3658			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6753	975			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10411				
	Всего заработная плата -		Тенге				7728			
		Накладные расходы -	Тенге			8181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8955			
		РАЗДЕЛ 2.Неподвижная опора Н2								
9	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	47,41296	7,57	7,57	359	359	113	--	--
		м3		--	2,46	--	117	97	0,01	--
10	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	47,41296	16,40	16,40	778	778	245	--	--
		м3		--	5,32	--	252	97	0,02	1
11	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	47,41296	25,65	5,38	1216	255	932	0,13	6
		м3		20,27	--	961	--	97	--	--
12	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	75,4558528	5,55	5,55	419	419	132	--	--
		м3		--	1,80	--	136	97	0,01	1
13	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	75,4558528	15,56	15,56	1174	1174	370	--	--
		м3		--	5,05	--	381	97	0,02	1
14	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	75,4558528	21,55	4,52	1626	341	1246	0,11	8
		м3		17,03	--	1285	--	97	--	--
15	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	11,85324	134,10	--	1590	--	1796	0,97	12
		м3		134,10	--	1590	--	113	--	--
16	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	18,8639632	122,18	--	2305	--	2604	0,89	17
		м3		122,18	--	2305	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9466	3325			42
			Тенге			6140	886			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9466				
	Всего заработная плата -		Тенге				7027			
		Накладные расходы -	Тенге			7439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8142			
		РАЗДЕЛ 3.Неподвижная опора Н6								
17	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	52,7394904	7,57	7,57	399	399	126	--	--
		м3		--	2,46	--	130	97	0,01	--
18	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	52,7394904	16,40	16,40	865	865	272	--	--
		м3		--	5,32	--	281	97	0,02	1
19	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	52,7394904	25,65	5,38	1353	284	1037	0,13	7
		м3		20,27	--	1069	--	97	--	--
20	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	79,3183699	5,55	5,55	441	441	139	--	--
		м3		--	1,80	--	143	97	0,01	1
21	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	79,3183699	15,56	15,56	1234	1234	389	--	--
		м3		--	5,05	--	401	97	0,02	2
22	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	79,3183699	21,55	4,52	1709	358	1310	0,11	9
		м3		17,03	--	1351	--	97	--	--
23	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	13,1848726	134,10	--	1768	--	1998	0,97	13
		м3		134,10	--	1768	--	113	--	--
24	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	19,8295925	122,18	--	2423	--	2738	0,89	18
		м3		122,18	--	2423	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			10191	3580			46
			Тенге			6611	954			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10191				
	Всего заработная плата -		Тенге				7565			
		Накладные расходы -	Тенге			8008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8766			
		РАЗДЕЛ 4.Неподвижная опора Н3								
25	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	27,0561099	7,57	7,57	205	205	65	--	--
		м3		--	2,46	--	67	97	0,01	--
26	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	27,0561099	16,40	16,40	444	444	140	--	--
		м3		--	5,32	--	144	97	0,02	1
27	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	27,0561099	25,65	5,38	694	145	532	0,13	3
		м3		20,27	--	548	--	97	--	--
28	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	58,9033056	5,55	5,55	327	327	103	--	--
		м3		--	1,80	--	106	97	0,01	--
29	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	58,9033056	15,56	15,56	916	916	289	--	--
		м3		--	5,05	--	297	97	0,02	1
30	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	58,9033056	21,55	4,52	1269	266	973	0,11	6
		м3		17,03	--	1003	--	97	--	--
31	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	6,7640275	134,10	--	907	--	1025	0,97	7
		м3		134,10	--	907	--	113	--	--
32	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	14,7258264	122,18	--	1799	--	2033	0,89	13
		м3		122,18	--	1799	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			6561	2304			29
			Тенге			4258	614			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4872			
		Накладные расходы -	Тенге			5159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5646			
		РАЗДЕЛ 5.Неподвижная опора Н4								
33	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	27,0561099	7,57	7,57	205	205	65	--	--
		м3		--	2,46	--	67	97	0,01	--
34	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	27,0561099	16,40	16,40	444	444	140	--	--
		м3		--	5,32	--	144	97	0,02	1
35	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	27,0561099	25,65	5,38	694	145	532	0,13	3
		м3		20,27	--	548	--	97	--	--
36	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	58,9033056	5,55	5,55	327	327	103	--	--
		м3		--	1,80	--	106	97	0,01	--
37	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	58,9033056	15,56	15,56	916	916	289	--	--
		м3		--	5,05	--	297	97	0,02	1
38	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	58,9033056	21,55	4,52	1269	266	973	0,11	6
		м3		17,03	--	1003	--	97	--	--
39	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	6,7640275	134,10	--	907	--	1025	0,97	7
		м3		134,10	--	907	--	113	--	--
40	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	14,7258264	122,18	--	1799	--	2033	0,89	13
		м3		122,18	--	1799	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			6561	2304			29
			Тенге			4258	614			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6561				
	Всего заработная плата -		Тенге				4872			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5646			
		РАЗДЕЛ 6.Неподвижная опора Н5								
41	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	29,2248	7,57	7,57	221	221	70	--	--
		м3		--	2,46	--	72	97	0,01	--
42	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	29,2248	16,40	16,40	479	479	151	--	--
		м3		--	5,32	--	156	97	0,02	1
43	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	29,2248	25,65	5,38	750	157	575	0,13	4
		м3		20,27	--	592	--	97	--	--
44	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	60,7737973	5,55	5,55	338	338	106	--	--
		м3		--	1,80	--	110	97	0,01	--
45	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	60,7737973	15,56	15,56	945	945	298	--	--
		м3		--	5,05	--	307	97	0,02	1
46	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	60,7737973	21,55	4,52	1309	274	1004	0,11	7
		м3		17,03	--	1035	--	97	--	--
47	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	7,3062	134,10	--	980	--	1107	0,97	7
		м3		134,10	--	980	--	113	--	--
48	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	15,1934493	122,18	--	1856	--	2098	0,89	13
		м3		122,18	--	1856	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			6879	2415			31
			Тенге			4463	644			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6879				
	Всего заработная плата -		Тенге				5107			
		Накладные расходы -	Тенге			5408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5919			
		РАЗДЕЛ 7.Неподвижная опора Н7								
49	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	30,1589845	7,57	7,57	228	228	72	--	--
		м3		--	2,46	--	74	97	0,01	--
50	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	30,1589845	16,40	16,40	495	495	156	--	--
		м3		--	5,32	--	161	97	0,02	1
51	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	30,1589845	25,65	5,38	773	162	593	0,13	4
		м3		20,27	--	611	--	97	--	--
52	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	61,5518267	5,55	5,55	342	342	108	--	--
		м3		--	1,80	--	111	97	0,01	--
53	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	61,5518267	15,56	15,56	957	957	302	--	--
		м3		--	5,05	--	311	97	0,02	1
54	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	61,5518267	21,55	4,52	1326	278	1017	0,11	7
		м3		17,03	--	1048	--	97	--	--
55	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	7,5397461	134,10	--	1011	--	1143	0,97	7
		м3		134,10	--	1011	--	113	--	--
56	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	15,3879567	122,18	--	1880	--	2125	0,89	14
		м3		122,18	--	1880	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			7013	2462			31
			Тенге			4551	657			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7013				
	Всего заработная плата -		Тенге				5207			
		Накладные расходы -	Тенге			5514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6034			
		РАЗДЕЛ 8.Неподвижная опора Н8								
57	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	21,6066576	7,57	7,57	164	164	52	--	--
		м3		--	2,46	--	53	97	0,01	--
58	**Е0101-27-9 к=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	21,6066576	16,40	16,40	354	354	112	--	--
		м3		--	5,32	--	115	97	0,02	--
59	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	21,6066576	25,65	5,38	554	116	425	0,13	3
		м3		20,27	--	438	--	97	--	--
60	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	54,1740528	5,55	5,55	301	301	95	--	--
		м3		--	1,80	--	98	97	0,01	--
61	**Е0101-27-7 к=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	54,1740528	15,56	15,56	843	843	265	--	--
		м3		--	5,05	--	274	97	0,02	1
62	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	54,1740528	21,55	4,52	1167	245	895	0,11	6
		м3		17,03	--	923	--	97	--	--
63	**Е0101-166-2**	**Засыпка грунта вручную**	5,4016644	134,10	--	724	--	819	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
64	**Е0101-166-1**	**Засыпка грунта вручную**	13,5435132	122,18	--	1655	--	1870	0,89	12
		м3		122,18	--	1655	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			5762	2022			26
			Тенге			3740	539			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5762				
	Всего заработная плата -		Тенге				4279			
		Накладные расходы -	Тенге			4531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				4959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				4959			
		РАЗДЕЛ 9.Неподвижная опора Н9								
65	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	2,6671104	7,57	7,57	20	20	6	--	--
		м3		--	2,46	--	7	97	0,01	--
66	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	2,6671104	16,40	16,40	44	44	14	--	--
		м3		--	5,32	--	14	97	0,02	--
67	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	2,6671104	25,65	5,38	68	14	52	0,13	--
		м3		20,27	--	54	--	97	--	--
68	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	22,8224152	5,55	5,55	127	127	40	--	--
		м3		--	1,80	--	41	97	0,01	--
69	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	22,8224152	15,56	15,56	355	355	112	--	--
		м3		--	5,05	--	115	97	0,02	--
70	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22,8224152	21,55	4,52	492	103	377	0,11	2
		м3		17,03	--	389	--	97	--	--
71	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	0,6667776	134,10	--	89	--	101	0,97	1
		м3		134,10	--	89	--	113	--	--
72	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	5,7056038	122,18	--	697	--	788	0,89	5
		м3		122,18	--	697	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1892**	**663**			**9**
			Тенге			**1229**	**177**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1892				
	Всего заработная плата -		Тенге				1406			
		Накладные расходы -	Тенге			1490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			
		РАЗДЕЛ 10.Неподвижная опора Н10								
73	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	20,565152	7,57	7,57	156	156	49	--	--
		м3		--	2,46	--	51	97	0,01	--
74	**Е0101-27-9 к=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	20,565152	16,40	16,40	337	337	106	--	--
		м3		--	5,32	--	109	97	0,02	--
75	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	20,565152	25,65	5,38	527	111	404	0,13	3
		м3		20,27	--	417	--	97	--	--
76	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	50,205552	5,55	5,55	279	279	88	--	--
		м3		--	1,80	--	91	97	0,01	--
77	**Е0101-27-7 к=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	50,205552	15,56	15,56	781	781	246	--	--
		м3		--	5,05	--	254	97	0,02	1
78	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	50,205552	21,55	4,52	1082	227	829	0,11	5
		м3		17,03	--	855	--	97	--	--
79	**Е0101-166-2**	**Засыпка грунта вручную**	5,141288	134,10	--	689	--	779	0,97	5
		м3		134,10	--	689	--	113	--	--
80	**Е0101-166-1**	**Засыпка грунта вручную**	12,551388	122,18	--	1534	--	1733	0,89	11
		м3		122,18	--	1534	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			5385	1890			24
			Тенге			3495	504			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5385				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
		Накладные расходы -	Тенге			4235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4634			
		РАЗДЕЛ 11.Неподвижная опора Н11								
81	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	12,2977656	7,57	7,57	93	93	29	--	--
		м3		--	2,46	--	30	97	0,01	--
82	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	12,2977656	16,40	16,40	202	202	64	--	--
		м3		--	5,32	--	65	97	0,02	--
83	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	12,2977656	25,65	5,38	315	66	242	0,13	2
		м3		20,27	--	249	--	97	--	--
84	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	41,6035144	5,55	5,55	231	231	73	--	--
		м3		--	1,80	--	75	97	0,01	--
85	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	41,6035144	15,56	15,56	647	647	204	--	--
		м3		--	5,05	--	210	97	0,02	1
86	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	41,6035144	21,55	4,52	896	188	687	0,11	4
		м3		17,03	--	709	--	97	--	--
87	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	3,0744414	134,10	--	412	--	466	0,97	3
		м3		134,10	--	412	--	113	--	--
88	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	10,4008786	122,18	--	1271	--	1436	0,89	9
		м3		122,18	--	1271	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			4068	1427			18
			Тенге			2641	381			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4068				
	Всего заработная плата -		Тенге				3022			
		Накладные расходы -	Тенге			3200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3502			
		РАЗДЕЛ 12.Неподвижная опора Н12								
89	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	15,2806656	7,57	7,57	116	116	36	--	--
		м3		--	2,46	--	38	97	0,01	--
90	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	15,2806656	16,40	16,40	251	251	79	--	--
		м3		--	5,32	--	81	97	0,02	--
91	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	15,2806656	25,65	5,38	392	82	300	0,13	2
		м3		20,27	--	310	--	97	--	--
92	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	44,8272544	5,55	5,55	249	249	78	--	--
		м3		--	1,80	--	81	97	0,01	--
93	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	44,8272544	15,56	15,56	697	697	220	--	--
		м3		--	5,05	--	226	97	0,02	1
94	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	44,8272544	21,55	4,52	966	202	741	0,11	5
		м3		17,03	--	763	--	97	--	--
95	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	3,8201664	134,10	--	512	--	579	0,97	4
		м3		134,10	--	512	--	113	--	--
96	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	11,2068136	122,18	--	1369	--	1547	0,89	10
		м3		122,18	--	1369	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			4552	1597			20
			Тенге			2955	426			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4552				
	Всего заработная плата -		Тенге				3381			
		Накладные расходы -	Тенге			3580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3918			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3918			
		РАЗДЕЛ 13.Неподвижная опора Н13								
97	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	19,6094133	7,57	7,57	148	148	47	--	--
		м3		--	2,46	--	48	97	0,01	--
98	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	19,6094133	16,40	16,40	322	322	101	--	--
		м3		--	5,32	--	104	97	0,02	--
99	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	19,6094133	25,65	5,38	503	105	386	0,13	3
		м3		20,27	--	397	--	97	--	--
100	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	49,3675544	5,55	5,55	274	274	86	--	--
		м3		--	1,80	--	89	97	0,01	--
101	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	49,3675544	15,56	15,56	768	768	242	--	--
		м3		--	5,05	--	249	97	0,02	1
102	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	49,3675544	21,55	4,52	1064	223	816	0,11	5
		м3		17,03	--	841	--	97	--	--
103	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	4,9023533	134,10	--	657	--	743	0,97	5
		м3		134,10	--	657	--	113	--	--
104	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	12,3418886	122,18	--	1508	--	1704	0,89	11
		м3		122,18	--	1508	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			5244	1841			24
			Тенге			3404	491			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5244				
		Всего заработная плата -	Тенге				3895			
		Накладные расходы -	Тенге			4124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4513			
		РАЗДЕЛ 14.Неподвижная опора Н14								
105	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	12,4793067	7,57	7,57	95	95	30	--	--
		м3		--	2,46	--	31	97	0,01	--
106	Е0101-27-9 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	12,4793067	16,40	16,40	205	205	64	--	--
		м3		--	5,32	--	66	97	0,02	--
107	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	12,4793067	25,65	5,38	320	67	245	0,13	2
		м3		20,27	--	253	--	97	--	--
108	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	41,7854792	5,55	5,55	232	232	73	--	--
		м3		--	1,80	--	75	97	0,01	--
109	Е0101-27-7 к=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м**	41,7854792	15,56	15,56	650	650	205	--	--
		м3		--	5,05	--	211	97	0,02	1
110	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	41,7854792	21,55	4,52	900	189	690	0,11	5
		м3		17,03	--	712	--	97	--	--
111	Е0101-166-2	**Засыпка грунта вручную**	3,1198267	134,10	--	418	--	473	0,97	3
		м3		134,10	--	418	--	113	--	--
112	Е0101-166-1	**Засыпка грунта вручную**	10,4463698	122,18	--	1276	--	1442	0,89	9
		м3		122,18	--	1276	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			4096	1437			18
			Тенге			2659	384			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4096				
	Всего заработная плата -		Тенге				3043			
		Накладные расходы -	Тенге			3223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			7758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3526			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**88082**	**30926**			**395**
			Тенге			**57156**	**8246**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**88082**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65403**			
		Накладные расходы -	Тенге			**69252**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10388**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**166773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**462**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75790**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**166773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**462**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75790**			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					**88081**				
	Накладные расходы		**69251,522**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**9440,0063**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**166773**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**166772,62**	**2379,18**	**169151,81**					
	Итого с зимними удорожаниями		**169151,80**	**7619,27**	**176771,08**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**169151,80**	**1691,52**	**178462,60**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**169151,80**	**676,61**	**179139,21**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**179139,20**	**458134,07**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**458134,07**	**9162,68**	**467296,75**					
	Скидка подрядчика 22,932947 %		**467296,75**	**107164,92**						
	Итого с учетом скидки				**360131,84**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**43215,82**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**403347,66**				

Сдал:
Генеральный
директор ТОО "Темир-Арка" _____ Абылкаиров М.Т.

Принял:

Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Караганды"
сектора технического
надзора в строительстве _____ Бекишева А.А.

И.о. зав.сектора планово-сметной договорной работы
и государственных закупок
ГУ "Отдел строительства г.Караганды" _____ Шаукенов Д.Т.

Директор ТОО "БЖК -Фарасат" _____ Хасенов Е.М.

Эксперт -технический надзор в строительстве _____