СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2015 г

Заказчик: *ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"*

Подрядчик: *ТОО "Аман-Курылыс"*

Договор № *Доп.соглашение №79 от 20.04.2015 г. к договору №74 от 24.06.2014 г*

Наименование строительство и его адрес: *Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области*

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области	171 839 180	63 511 900	164 964 800	63 511 900	164 964 800	63 511 900	138 954 574	53 070 042	46 516 388	17 746 815
Итого к оплате:									**46 516 388**	

Начальник отдела строительства _____ М. Кожахметова

Технадзор: ТОО "Ер-Дан и К" _____ Ширданов К

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области
за июнь месяц 2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Акт выполненных работ	13 357 615	3 555 217		16 912 832
		ИТОГО	**13 357 615**	**3 555 217**		**16 912 832**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -3,4 %	454 159			454 159
		ИТОГО	**13 811 774**	**3 555 217**		**17 366 991**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,35%	186 459			186 459
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			138 118	138 118
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			55 247	55 247
		ИТОГО	**186 459**		**193 365**	**379 824**
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г	**13 998 233**	**3 555 217**	**193 365**	**17 746 815**
		Итого в текущих ценах 2014 г (2,39)	**33 455 777**	**8 496 969**	**462 142**	**42 414 887**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			848 298	848 298
		Стоимость в текущем уровне цен:	**33 455 777**	**8 496 969**	**1 310 440**	**43 263 185**
		Пониж коэфициент К=95,999	**32 117 420**	**8 157 058**	**1 258 017**	**41 532 441**
		НДС 12%			4 983 893	4 983 893
		ВСЕГО	**32 117 420**	**8 157 058**	**6 241 910**	**46 516 388**

Гл. специалист отдела строительства _____ Абдигапбаров Б

Технадзор: ТОО "Ер-Дан и К" _____ Ширданов К

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ПОКРЫТИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ В УЧАСТКЕ								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	149,55	1684,76	68,13	251956	10189	6790	0,14	20,9
				21,38	12,76	3197	1908	133	0,04	6,0
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	997	555,11	34,29	553445	34187	19631	0,04	39,9
				6,01	8,79	5992	8768	133	0,03	29,9
3	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять м2	997	611,80	19,14	609965	19083	9301		0,0
				1,40	5,61	1396	5597	133	0,01	10,0
4	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	997	24,52	15,35	24446	15304	14586	0,03	29,9
				5,94	5,06	5922	5045	133	0,02	19,9
5	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, зернистые т	96,31	4950		476735	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1994	0,02		40	0	27		0,0
				0,01		20	0	133		0,0
7	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, зернистые т	24,127	4950		119429	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	388	639,01	6,63	247936	2572	56990	0,7	272
				108,68	1,76	42168	682	133	0,01	4
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	93,3	2462,28	73,75	229731	6881	4101	0,14	13
				21,38	11,67	1995	1089	133	0,04	4
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	933	100,19	42,08	93477	39261	89629	0,38	355
				57,38	14,85	53536	13855	133	0,07	65
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	215	639,01	6,63	137387	1425	31579	0,7	151
				108,68	1,76	23366	378	133	0,01	2
		Итого прямые затраты				2744546	128902	232635		880
						137592	37322			141
		Накладные расходы				232635				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				178631				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**3155812**				
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ								
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	31,2	1684,76	68,13	52565	2126	1417	0,14	4,4
				21,38	12,76	667	398	133	0,04	1,2

16	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	208	555,11	34,29	115463	7132	4096	0,04	8,3
					8,79	1250	1829	133	0,03	6,2
17	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять м2	208	611,00	19,14	127254	3981	1940		0,0
				1,40	5,61	291	1168	133	0,01	2,1
18	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	208	24,52	15,35	5100	3193	3043	0,03	6,2
				5,94	5,06	1236	1052	133	0,02	4,2
19	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, зернистые т	20,093	4950		99460	0	0		0,0
						0	0			0,0
20	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	416	0,02		8	0	6		0,0
				0,01		4	0	133		0,0
21	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, зернистые т	5,034	4950		24918	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	72	639,01	6,63	46009	477	10575	0,7	50
				108,68	1,76	7825	127	133	0,01	1
23	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	3,24	28300		91692	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	5,5	2462,28	73,75	13543	406	242	0,14	1
				21,38	11,67	118	64	133	0,04	0
25	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	55	100,19	42,08	5510	2314	5284	0,38	21
				57,38	14,85	3156	817	133	0,07	4
26	С143003-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 толщина 50 мм м2	55	1130		62150	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	14	639,01	6,63	8946	93	2056	0,7	10
				108,68	1,76	1522	25	133	0,01	0
28	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,224	28300		6339	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				658958	19722	28658		101
						16068	5480			19
		Накладные расходы				28658				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				41257				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**728873**				

		РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКИ ПОД КТПН И ДЭС								
29	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	0,6	2541,77	100,89	1525	61	115	0,85	0,5
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	0,1
30	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	6	385,45	25,04	2313	150	233	0,14	0,8
				22,25	9,38	134	56	123	0,05	0,3
31	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	6	358,68	15,55	2152	93	153	0,10	0,6
				14,85	5,85	89	35	123	0,03	0,2
32	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 м3	0,84	798,16	403,56	670	339	339	1,25	1,1
				195,75	107,44	164	90	133	0,38	0,3
33	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т м2	6	2720		16320	0	0		0,0
						0	0			0,0
34	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,5	402,75		604	0	683	2,80	4,2
				402,75		604	0	113		0,0
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,5	134,1		201	0	227	0,97	1,5
				134,1		201	0	113		0,0

36	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,39	4209,27	100,89	1642	39	75	0,85	0,3
				12[illegible]	38,25	48	15	118	0,18	0,1
37	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	3	507,[illegible]	243,37	1523	730	806	0,67	2,0
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1,0
38	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,218	14600		17783	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,44	4209,27	100,89	6061	145	275	0,85	1,2
				123,75	38,25	178	55	118	0,18	0,3
		Итого прямые затраты				50794	1558	2906		12
						1814	530			2
		Накладные расходы				2906				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3222				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**56922**				

ИТОГО: НА ПОКРЫТИЯ 3941607

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте яма	305	97,2		29646	0	38243	0,67	204,4
				97,2		29646	0	129		0,0
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м шт	305	151,76		46287	0	58958	0,82	250,1
				149,85		45704	0	129		0,0
3	С143012-34	Древесины лиственные породы саженцы быстрорастающих пород, без кома высотой 1,5 до 2 м шт	305	649		197945	0	0		0,0
						0	0			0,0
4	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройство партнерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом м2	1500,0	6,1	0,34	9158	510	11398	0,04	60
				5,76	0,13	8640	196	129		0
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партнерных, мавританских и обыкновенных м2	1500,0	19,01		28515	0	15886	0,05	75
				8,21		12315	0	129		0
6	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см м2	32,0	104,18		3334	0	4301	0,75	24
				104,18		3334	0	129		0
7	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	32,0	212,95		6814	0	8654	1,35	43
				209,63		6708	0	129		0
8	С143012-77	Розы шт	512	185		94720	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				416418	510	137440		657
						106347	196			0
		Накладные расходы				137440				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				33232				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								

ВСЕГО НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ 587090

МАФ, орошение, площадка под мусороконтейнер

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ СК-2 -6 ШТ

1	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах т	0,1	25987,18	4444,95	1559	267	1107	110	7
				19800,00	697,37	1188	42	90	2,55	0

2	С11011-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углероди стали Ст3сп т	0,048	68600		3293	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,01	45000		550	0	0		0,0
						0	0			0,0
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,9	6197,72	316,57	5764	294	4025	22,5	21
				3487,50	119,25	3243	111	120	0,58	1
5	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта м3	0,03	16500		495	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	С11021-16	Бруски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта м3	0,30	14000		4200	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	С11021-104	Рейки из хвойных неантисептированных пород м3	0,04	12800		461	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Е0113-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128 м2	2,25	45,34	0,05	102	0	8	0,02	0,0
				4,1	0,02	9	0	90		0,0
9	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	9,8	167,96	1,88	1638	18	809	0,47	5
				78,30	0,72	763	7	105		0
		Итого прямые затраты				18061	580	5949		32
						5204	160			1
		Накладные расходы				5949				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1441				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**25451**				

		РАЗДЕЛ 2. УРНА -6 ШТ								
10	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	0,10	49327	16388,64	5031	1672	2980	161	16,4
				28980,0	3479,80	2956	355	90	13,02	1,3
11	С12021-41	Стоимость металлоконструкций урны т	0,10	147100		15004	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	Е0113-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 м2	4,36	40,41	0,07	176	0	11	0,01	0,0
				2,79	0,02	12	0	90		0,0
		Итого прямые затраты				20212	1672	2991		16
						2968	355			1
		Накладные расходы				2991				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1392				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**24595**				

		РАЗДЕЛ 3. МАФы								
13	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы навес	3	15515	745,39	46544	2236	6282	11	33,0
				1749,0	245,34	5247	736	105	1,2	3,6
14	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций навес	3	20978	38,72	62935	116	9684	21	63,0
				3575,4	11,22	10726	34	90	0,04	0,1
		Итого прямые затраты				109479	2352	15966		96
						15973	770			4
		Накладные расходы				15966				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7527				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								

ВСЕГО по разделу 3 132971

		РАЗДЕЛ 4. АРЫЧНАЯ СЕТЬ								
15	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	39,100	28,89	27,85	1130	1089	360	0,01	0
				1,04	8,44	41	330	97	0,03	1
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	15,00	402,75		6041	0	6827	2,8	42
				402,75		6041	0	113		0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10,00	134,10		1341	0	1515	0,97	10
				134,10		1341	0	113		0
18	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	3,1	2541,77	100,89	7879	313	593	0,85	2,6
				123,75	38,25	384	119	118	0,18	0,6
19	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбетоцементных труб м	15	517,29	1,53	7759	23	774	0,26	3,9
				38,25	0,54	574	8	133		0,0
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	20	4618,68	559,8	92374	11196	34581	7,99	159,8
				1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	0,4
21	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	1,2	10305,07	86,6	12366	104	659	3,06	3,7
				490,5	32,72	589	39	105	0,16	0,2
22	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	8	294,75		2358	0	2665	1,89	15,1
				294,75		2358	0	113		0,0
23	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	0,13	9733,87	86,6	1265	11	71	3,06	0,4
				490,5	32,72	64	4	105	0,16	0,0
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,133	131		17	0	0		0,0
						0	0			0,0
25	Е0109-53-3	Рамка из швеллера т	0,008	16367,84	681,42	131	5	107	95	0,8
				14670	132,75	117	1	90	0,65	0,0
26	С11011-907	Швеллеры из горчекатанного проката немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,008	70000		560	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00	50600		51	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	Е01100-9-2	Устройство деревянной заслонки м2	0,11	834,73	14,05	92	2	24	1,19	0,1
				178,2	5,31	20	1	120	0,03	0,0
29	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхнеостей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм м2	0,3	209,36	17,67	63	5	33	0,58	0,2
				116,33	6,62	35	2	90	0,03	0,0
30	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,003	9850,48	1162,95	30	3	20	46,6	0,1
				7357,5	108	22	0	90	0,53	0,0
31	С11011-879	Прокат полосовй, толщиной 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,003	75900		228	0	0		0,0
						0	0			0,0
32	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,00	45300		91	0	0		0,0
						0	0			0,0

Итого прямые затраты	133775	12752	48228	239
	38000	690		2
Накладные расходы	48228			
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	241			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	10920			
Сметная заработная плата в Н. Р.				
ВСЕГО по разделу 4	**192924**			

РАЗДЕЛ 5. Площадка под мусороконтейнеры - 1 шт

33	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	4,72	294,75		1391	0	1572	1,89	8,9
				29[illegible]		1391	0	113		0,0
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,10		268	0	303	0,97	2
				134,10		268	0	113		0
35	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,34	2541,77	100,89	3406	135	256	0,85	1,1
				123,75	38,25	166	51	118	0,18	0,2
36	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	1,964	8734,82	100,65	17155	198	380	0,97	1,9
				146,25	38,03	287	75	105	0,19	0,4
37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,65	9722,10	311,32	6319	202	381	2,82	1,8
				441	117,61	287	76	105	0,57	0,4
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,649	131		609	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	2,19	7015,44	335,84	15364	735	2134	4,54	9,9
				699,75	126	1532	276	118	0,61	1,3
40	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой компл	4	18800		75200	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				119713	1271	5026		26
						3932	478			2
		Накладные расходы				5026				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7484				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 5				**132224**				

		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы								
41	Е0107-24-1	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 4 м м	90	450,63	301,23	40557	27111	29504	0,92	82,8
				149,4	84,76	13446	7628	140	0,32	28,8
		Итого прямые затраты				40557	27111	29504		83
						13446	7628			29
		Накладные расходы				29504				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4204				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 6				**74265**				

ВСЕГО МАФ, орошение, площадка под мусороконтейнер **582429**

		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
162	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	-620	59,11	1,40	-36648	-868	-1180	0,01	-6,2
				1,10	0,50	-682	-310	119		0,0
163	Е0110-14-1	Установка стропил м3	-13,13	21304,82	334,28	-279732	-4389	-55516	22,1	-290,2
				3397,50	126,00	-44609	-1654	120	0,62	-8,1
183	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2	149,28	805,24	4,51	120206	673	66785	2,49	371,7
				405,00	1,71	60458	255	110	0,01	1,5
184	Е0134-60-12	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами м2	149,28	415,13	1,79	61971	267	31037	1,14	170,2
				188,33	0,68	28114	102	110		0,0
		Итого прямые затраты				-134204	-4317	41125		246
						43281	-1608			-7

Накладные расходы	41125
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	239
Ненормируемые и непредвиденные затраты	-5585
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 7	**-98663**

		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
206	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали м2	8,64	715,87	1,24	6185	11	1580	0,97	8,4
				153,23	0,47	1324	4	119		0,0
		Итого прямые затраты				6185	11	1580		8
						1324	4			0

Накладные расходы	1580
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты	466
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 9	**8231**

		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
237	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	101,81	486,14	6,38	49494	650	9006	0,45	45,8
				69,53	2,39	7079	243	123	0,01	1,0
238	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	101,81	3417,67	5,32	347953	542	12592	0,55	56,0
				98,55	2,00	10033	204	123	0,01	1,0
239	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	108,937	109,84	0,46	11966	50	1637	0,08	8,7
				12,04	0,18	1312	20	123		0,0
240	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	108,937	167,96	1,88	18297	205	9039	0,47	51,2
				78,30	0,72	8530	78	105		0,0
243	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	48	486,14	6,38	23335	306	4246	0,45	21,6
				69,53	2,39	3337	115	123	0,01	0,5
244	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	48	3417,67	5,32	164048	255	5936	0,55	26,4
				98,55	2,00	4730	96	123	0,01	0,5
245	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	51,36	109,84	0,46	5641	24	772	0,08	4,1
				12,04	0,18	618	9	123		0,0
246	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	51,36	167,96	1,88	8626	97	4261	0,47	24,1
				78,30	0,72	4021	37	105		0,0
247	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций м3	18,052	1862,35	14,17	33619	256	6697	1,88	33,9
				303,75	5,40	5483	97	120	0,03	0,5
		Итого прямые затраты				662979	2384	54187		272
						45145	899			4

Накладные расходы	54187
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	275
Ненормируемые и непредвиденные затраты	43030
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 11	**760196**

		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
249	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	36,73	325,41	2,33	11952	86	3167	0,49	18,0
				81,23	0,88	2984	32	105		0,0
250	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	33,94	23,54	0,16	799	5	564	0,1	3,4
				15,75	0,07	535	2	105		0,0

251	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений извест[illegible]ая по штукатурке м2	48,9	17,43	0,12	852	6	708	0,09	4,4
				17[illegible]	0,05	671	2	105		0,0
253	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	500	306,50	2,1	153250	1050	34556	0,49	245,0
				65,03	0,79	32515	895	105		0,0
254	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	102,62	23,54	0,16	2416	16	1705	0,1	10,3
				15,75	0,07	1616	7	105		0,0
255	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	168,78	17,43	0,12	2942	20	2442	0,09	15,2
				13,73	0,05	2317	8	105		0,0
256	Е0115-69-2	Затирка стен под облицовку керамической плиткой м2	110,98	80,20	0,65	8901	72	5430	0,29	32,2
				46,35	0,25	5144	28	105		0,0
257	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	110,98	1507,61	2,1	167315	233	38896	2	222,0
				333,00	0,79	36956	88	105		0,0
		Итого прямые затраты				348426	1489	87467		550
						82738	563			0
		Накладные расходы				87467				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				26154				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 12				**462046**				

		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
259	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	180,7	102,80	0,6	18576	108	10931	0,32	57,8
				57,38	0,23	10369	42	105		0,0
260	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	58,74	237,30	1,96	13939	115	6744	0,61	35,8
				108,90	0,45	6397	26	105	0,03	1,8
261	С143002-43	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик м3	0,206	7970,00		1642	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				34157	224	17675		94
						16765	68			2
		Накладные расходы				17675				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3110				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 12				**54942**				

		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
272	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	2,125	565,66	30,23	1202	64	154	0,28	0,6
				49,50	11,32	105	24	119	0,06	0,1
273	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,5	6,8
				3487,50	119,25	1046	36	120	0,58	0,2
274	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	15	622,52	4,64	9338	70	1077	0,36	5,4
				58,05	1,76	871	26	120	0,01	0,2
275	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	15	165,65	1,61	2485	24	1406	0,53	8,0
				88,65	0,61	1330	9	105		0,0
276	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	10,8	1521,62	11,41	16433	123	4634	2,11	22,8
				353,25	4,32	3815	47	120	0,02	0,2
277	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	18,2	109,84	0,46	1999	8	274	0,08	1,5
				12,04	0,18	219	3	123		0,0
		Итого прямые затраты				38220	385	8842		45
						7386	145			1
		Накладные расходы				8842				

Нормативная трудоемкость в Н. Р.	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2824
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 14	**49886**

		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ								
284	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	7,9	3987,22	6,56	31499	52	1117	0,57	4,5
				98,55	2,48	779	20	140	0,01	0,1
285	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	6,6	1100		7260	0	0		0,0
						0	0			0,0
286	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	1,3	1340		1742	0	0		0,0
						0	0			0,0
287	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т шт	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4,1
				171,90	8,83	688	35	140	0,04	0,2
290	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	0,215	49326,74	16388,64	10605	3524	6281	161	34,6
				28980,00	3479,40	6231	748	90	13,02	2,8
291	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажекрок сушил и других деталей из сортовой стали т	0,215	20925,11	5486,63	4499	1180	2389	65,2	14,0
				12195,00	153,68	2622	33	90	0,66	0,1
		Итого прямые затраты				57159	4852	10800		57
						10319	836			3

Накладные расходы	10800
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	60
Ненормируемые и непредвиденные затраты	4078
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 15	**72036**

		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦА МП-1-1 шт								
302	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	12	21,8	0,05	262	1	63	0,03	0,4
				5,81	0,02	70	0	90		0,0
303	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатренных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	12	26,43	0,02	317	0	63	0,03	0,4
				5,81		70	0	90		0,0
304	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	7,2	485,17	7,69	3493	55	2433	1,34	9,6
				238,50	2,90	1717	21	140	0,01	0,1
305	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до3 м3 под колонны м3	0,410	1732	98,92	710	41	315	4,41	1,8
				695,3	37,15	285	15	105	0,18	0,1
306	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/ м3	0,418	8620		3603	0	0		0,0
						0	0			0,0
307	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	10,385	218,93		2274	0	2569	1,54	16,0
				218,93		2274	0	113		0,0
308	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,385	218,93		303	0	343	1,54	2,1
				218,93		303	0	113		0,0
309	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками м3	1,385	21,55	4,52	30	6	23	0,11	0,2
				17,03		24	0	97		0,0
310	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	9,12	9076,41	196,62	82777	1793	3318	1,79	16,3
				272,25	74,27	2483	677	105	0,36	3,3
311	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,101	41200		4161	0	0		0,0
						0	0			0,0
312	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	26,33	516,77	23,26	13607	612	8735	1,57	41,3
				261	8,71	6872	229	123	0,04	1,1

313	Е0111-17-4	Добавлять на каждые изменения мозаичных покрытий м2	26,33	130,66	1,34	3440	35	1794	0,31	8,2
					0,5	1446	13	123		0,0
314	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,302	131		1219	0	0		0,0
						0	0			0,0
315	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,994	245,44	3,82	2944	46	549	0,21	2,5
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	0,1
		Итого прямые затраты				119139	2590	20205		99
						15991	973			5
		Накладные расходы				20205				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8361				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 16				**147705**				

РАЗДЕЛ 17. ОТМОСТКА

316	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	17,625	3049,80		53753	0	10292	3,1	54,6
				474,75		8367	0	123		0,0
317	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	117,5	497,13		58413	0	3868	0,14	16,5
				24,75		2908	0	133		0,0
		Итого прямые затраты				112166	0	14160		71
						11276	0			0
		Накладные расходы				14160				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7580				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 17				**133905**				

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1 590 835

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,5	21,8	0,05	98	0	24	0,03	0,1
				5,81	0,02	26	0	90		0,0
19	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатренных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	4,5	26,43	0,02	119	0	24	0,03	0,1
				5,81		26	0	90		0,0
20	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	2	221,01	5,31	442	11	85	0,24	0,5
				40,28	2,03	81	4	100	0,01	0,0
21	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	12	494,47	9,39	5934	113	756	0,35	4,2
				59,4	3,6	713	43	100	0,02	0,2
22	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	4	550,39	10,09	2202	40	293	0,35	1,4
				69,53	3,83	278	15	100	0,02	0,1
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	14	114,31	6,39	1600	89	454	0,19	2,7
				29,93	2,48	419	35	100	0,01	0,1
24	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	4	150,76	9,01	603	36	185	0,27	1,1
				42,75	3,38	171	14	100	0,02	0,1
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,01	185900		1859	0	0		0,0
						0	0			0,0
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	6,4	200		1280	0	0		0,0
						0	0			0,0

27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2	10,99		22	0	27	0,05	0,1
				10,[illegible]		21	0	128		0,0
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	16	11,13		178	0	219	0,05	0,8
				10,69		171	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				14337	289	2066		11
						1906	111			1
		Накладные расходы				2066				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				984				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**17387**				

		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1								
45	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм 1 шт	1	1577,49	36,99	1577	37	268	1,11	1,1
				195,75	13,5	196	14	128	0,07	0,1
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	96	148,40	0,07	14246	7	10888	0,65	62,4
				108,0	0,02	10368	2	105		0,0
47	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	40	494,47	9,39	19779	376	2520	0,35	14,0
				59,4	3,6	2376	144	100	0,02	0,8
48	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	40	114,31	6,39	4572	256	1296	0,19	7,6
				29,93	2,48	1197	99	100	0,01	0,4
49	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,007	185900		1301	0	0		0,0
						0	0			0,0
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	60	200		12000	0	0		0,0
						0	0			0,0
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	201	10,99		2209	0	2750	0,05	10,1
				10,69		2149	0	128		0,0
52	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	40	11,13		445	0	547	0,05	2,0
				10,69		428	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				56131	675	18270		97
						16713	259			1
		Накладные расходы				18270				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4464				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**78865**				

		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №2								
66	Е0118-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм 1 шт	1	1687,49	36,99	1687	37	268	1,11	1,1
				195,75	13,5	196	14	128	0,07	0,1
67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	128	148,40	0,07	18995	9	14518	0,65	83,2
				108,0	0,02	13824	3	105		0,0
68	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	82	494,47	9,39	40547	770	5166	0,35	28,7
				59,4	3,6	4871	295	100	0,02	1,6
69	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	82	114,31	6,39	9373	524	2658	0,19	15,6
				29,93	2,48	2454	203	100	0,01	0,8
70	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,007	185900		1301	0	0		0,0
						0	0			0,0
71	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	56	200		11200	0	0		0,0
						0	0			0,0

72	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	250	10,99		2748	0	3421	0,05	12,5
				10,[illegible]		2673	0	128		0,0
73	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	82	11,13		913	0	1122	0,05	4,1
				10,69		877	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				86764	1340	27152		145
						24894	515			3
		Накладные расходы				27152				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6835				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**120751**				

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №3

81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	34	148,40	0,07	5046	2	3856	0,65	22,1
				108,0	0,02	3672	1	105		0,0
82	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	60	494,47	9,39	29668	563	3780	0,35	21,0
				59,4	3,6	3564	216	100	0,02	1,2
83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	60	114,31	6,39	6859	383	1945	0,19	11,4
				29,93	2,48	1796	149	100	0,01	0,6
84	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,004	185900		744	0	0		0,0
						0	0			0,0
85	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	24	200		4800	0	0		0,0
						0	0			0,0
86	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	70	10,99		769	0	958	0,05	3,5
				10,69		748	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				47885	949	10539		58
						9780	365			2
		Накладные расходы				10539				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3505				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**61929**				

РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

94	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм 1шт	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86	3,7
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	0,1
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	21,8	0,05	131	0	31	0,03	0,2
				5,81	0,02	35	0	90		0,0
97	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	6	19,64	0,02	118	0	17	0,03	0,2
				3,13		19	0	90		0,0
98	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	10	280,02	6,01	2800	60	466	0,26	2,6
				44,33	2,25	443	23	100	0,01	0,1
99	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	24	508,25	8,47	12198	203	1399	0,33	7,9
				55,13	3,15	1323	76	100	0,02	0,5
100	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,19	6,5
				29,93	2,48	1018	84	100	0,01	0,3
101	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,017	185900		3160	0	0		0,0
						0	0			0,0
102	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	8	200		1600	0	0		0,0
						0	0			0,0

103	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	12	10,99		132	0	164	0,05	0,6
				10,[illegible]		128	0	128		0,0
104	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	24	11,13		267	0	328	0,05	1,2
				10,69		257	0	128		0,0
						Итого прямые затраты				
						25835	541	4354		23
						3862	205			1
						Накладные расходы				
						4354				
						Нормативная трудоемкость в Н. Р.				
						24				
						Ненормируемые и непредвиденные затраты				
						1811				
						Сметная заработная плата в Н. Р.				
						ВСЕГО по разделу 5				
						32000				

ИТОГО: НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 310 932

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

21	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	12,3	100,7	0,07	1239	1	779	0,37	4,6
				60,3	0,02	742	0	105		0,0
22	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1 кран	1	13780,57	1,57	13781	2	69	0,30	0,3
				54		54	0	128		0,0
23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1 кран	1	7999,57	1,57	8000	2	69	0,30	0,3
				54		54	0	128		0,0
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	107	10,99		1176	0	1464	0,05	5,4
				10,69		1144	0	128		0,0
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	33	11,13		367	0	452	0,05	1,7
				10,69		353	0	128		0,0
						Итого прямые затраты				
						24562	4	2833		12
						2346	0			0
						Накладные расходы				
						2833				
						Нормативная трудоемкость в Н. Р.				
						12				
						Ненормируемые и непредвиденные затраты				
						1644				
						Сметная заработная плата в Н. Р.				
						ВСЕГО по разделу 1				
						29039				

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3

28	Е0115-172-4	Масляная окраска срешеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,54	148,4	0,07	377	0	288	0,65	1,7
				108	0,02	274	0	105		0,0
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	27	10,99		297	0	369	0,05	1,4
				10,69		289	0	128		0,0
30	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	39,4
				1370,25	36	6851	180	128	0,18	0,9
						Итого прямые затраты				
						8235	486	9410		42
						7414	180			1
						Накладные расходы				
						9410				
						Нормативная трудоемкость в Н. Р.				
						43				
						Ненормируемые и непредвиденные затраты				
						1059				
						Сметная заработная плата в Н. Р.				
						ВСЕГО по разделу 2				
						18703				

		ДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ								
41	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подготовкой холодной и горячей воды комп	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	13,7
				346,50	9,0	2426	63	128	0,04	0,3
42	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	7	1893,32	1,57	13253	11	1129	0,70	4,9
				126,00		882	0	128		0,0
43	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комп	1	4237,4	13,9	4237	14	362	1,56	1,6
				279,00	4,5	279	5	128	0,03	0,0
44	Е0117-5-4	Установка раковин комп	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	0,8
				144,00	4,5	144	5	128	0,02	0,0
45	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комп	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	17,8
				387,00	15,8	3096	126	128	0,07	0,6
46	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов клмпл	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2,0
				166,5	20,25	333	41	128	0,10	0,2
47	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	2	1793,32	1,57	3587	3	322	0,70	1,4
				126,00		252	0	128		0,0
48	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм компл	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	0,9
				81	2,25	162	5	128	0,01	0,0
49	Е0118-10-12	Установка бака для воды вместимостью 2 м3 1 бак	1	2636,39	231,14	2636	231	3047	14,10	14,1
				2295	85,5	2295	86	128	0,42	0,4
51	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1 насос	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13,0
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	0,2
		Итого прямые затраты				155718	980	15947		70
						12087	374			2
		Накладные расходы				15947				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14816				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**186480**				

		РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
53	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм 1 узел	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13,1
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	0,5
54	С130801-2	Обвязка водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линий, d 25 мм, d водомера до 20 мм компл	0,2	2160		432	0	0		0,0
						0	0			0,0
55	С130801-4	Обвязка водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линий, d 40 мм, d водомера до 40 мм компл	0,1	3390		339	0	0		0,0
						0	0			0,0
56	С130801-5	Обвязка водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линий, d 50 мм, d водомера до 50 мм компл	0,29	3870		1122	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	941		941	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1 счетчик	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1,2
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	0,1
59	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100 шт	1	18500		18500	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				28513	325	3234		14

						2405	122			1
		Накладные расходы				3234				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1905				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				33652				

ИТОГО: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ *267 874*

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070		2070	0	1312	6,98	7,0
				1215		1215	0	108		0,0
2	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота т ширина до 1200х1000 мм шт	2	2849	178	5698	356	1000	3,00	6,0
				486	40,5	972	81	95	0,23	0,5
5	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устаналиваемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	5	892,9	18,59	4465	93	1886	2,00	10,0
				394	2,99	1970	15	95	0,01	0,1
6	1504-4548	Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 шт	4	1334,00		5336	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	1504-4117	Пускатель электромагнитный реверсивный с электрической блокировкой без реле и кнопок ПМА-3302УХЛ4А шт	1	2415,00		2415	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования шкаф	2	3089	497	6178	994	4528	13,00	26,0
				2273	110	4546	220	95	0,64	1,3
		Итого прямые затраты				26162	1443	8726		49
						8703	316			2
		Оборудование				7751				
		Накладные расходы				8726				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1628				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				36516				

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

18	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	4	662,34	41,34	2649	165	2306	3,00	12,0
				517,5	16,38	2070	66	108	0,08	0,3
20	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	2,5
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	0,1
22	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	73	244,37	65,36	17839	4771	14672	0,95	69,4
				151,65	34,45	11070	2515	108	0,16	11,7
27	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	61	169,86	57,56	10361	3511	8089	0,55	33,6
				86,85	35,93	5298	2192	108	0,16	9,8
28	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.п. Шт	11	135,55		1491	0	1475	0,78	8,6
				124,2		1366	0	108		0,0
35	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	56	35,4		1982	0	1783	0,19	10,6
				29,48		1651	0	108		0,0
36	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	7	36,26		254	0	204	0,17	1,2
				27		189	0	108		0,0

37	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	42	34,70		1457	0	1337	0,19	8,0
				2[illegible]		1238	0	108		0,0
		Итого прямые затраты				36663	8489	30361		146
						23324	4788			22
		Накладные расходы				30361				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4021				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				71046				
		РАЗДЕЛ 3. ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
50	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3,00	3,0
				486	40,5	486	41	95	0,23	0,2
51	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 11-3072-21УЗ, габаритные размеры 800х650х250 мм комплект	1	73500		73500	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: рампа шт	12	2368		28416	0	15162	8,00	96,0
				1330		15960	0	95		0,0
53	С151703-36	Рампа-софит 4-камерная шт	12	26000		312000	0	0		0,0
						0	0			0,0
54	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит шт	24	2368		56832	0	30324	8,00	192,0
				1330		31920	0	95		0,0
55	С151703-37	Софит 3-камерный шт	24	14800		355200	0	0		0,0
						0	0			0,0
56	5548-26	Светофильтры корректирующие набор	2	1509		3018	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	Ц0108-636-2	Арматура осветительная сценическая: прожектор с выпрямительным устройством или ксеновой лампой, диапроектор и диапрожектор шт	24	5130		123120	0	73872	19,00	456,0
				3240		77760	0	95		0,0
58	С151703-39	Прожектор типа ПЗР-250-У1 шт	24	8610		206640	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	48	39		1872	0	0		0,0
						0	0			0,0
60	С151706-22	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-200 шт	72	58		4176	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	С151706-71	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500 шт	48	76		3648	0	0		0,0
						0	0			0,0
62	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4 компл	2	471,75	4,75	944	10	540		0,0
				284		568	0	95		0,0
63	Ц0108-525-6	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 12 компл	2	751,3	6,3	1503	13	937	3,00	6,0
				493		986	0	95		0,0
64	1504-17046	Соединение штепсельное трехфазное частотой 50 ГЦ контактов фазовых 3, заземляющих 1, 380 В ИЭ-9901А шт	4	63,25		253	0	0		0,0
						0	0			0,0
65	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6 шт	26	10988		285688	0	153621	30,00	780,0
				5850		152100	0	101		0,0
65	1504-17030	Разъем штепсельный для светильников, частотой 50 ГЦ ШРС-3-1 шт	26	39,1		1017	0	0		0,0
						0	0			0,0
66	280130-59	Штатив Ш-200-Н шт	4	22425		89700	0	0		0,0
						0	0			0,0
67	280130-58	Штатив Ш-200 шт	2	23000		46000	0	0		0,0
						0	0			0,0

68	280130-22	Штатив киносъемочный "Пингвин-2" ЗШКС-М шт	4	60375		241500	0	0		0,0
						0	0			0,0
69	1504-13243	Обойма съемная конденсаторная БК-403У4 шт	2	3737,5		7475	0	0		0,0
						0	0			0,0
70	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	200	36,51		7302	0	5687	0,16	32,0
				26,33		5266	0	108		0,0
71	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10 м	20	777		15540	0	0		0,0
						0	0			0,0
72	Е0121-4-1	Затягивание а проложенные трубы или металлические рукава провода первого многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	200	9,33	0,82	1866	164	1834	0,05	10,0
				7,99	0,5	1598	100	108		0,0
73	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	910	26,92		24497	0	24324	0,15	136,5
				24,75		22523	0	108		0,0
74	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000 м	1,11	13300		14763	0	0		0,0
						0	0			0,0
75	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,048	16300		782	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1910100	364	306801		1712
						309167	141			0
		Оборудование				**462463**				
		Накладные расходы				306801				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1712				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				105266				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**2322167**				

		РАЗДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
77	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	280	93,50	3,1	26180	868	8698	0,18	50,4
				32,40	0,30	9072	84	95		0,0
78	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 160 мм 2 м	50	107,30	3,5	5365	175	1558	0,18	9,0
				32,40	0,40	1620	20	95		0,0
		Итого прямые затраты				31545	1043	10256		59
						10692	104			0
		Накладные расходы				10256				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2508				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**44309**				

ИТОГО: НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2 474 038

В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 462 463

НА СЛАБОТОЧНЫЕ ТОКИ

		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча шт	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11,0
				2108		2108	0	90		0,0
2	С прайс лист	Прибор "Гранит-8"	1	6269,29		6269	0	0		0,0
						0	0			0,0

3	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройство ультразвуковые преобразователь шт	2	860,3	1,6	1721	3	1490	5	10,0
						1656	0	90		0,0
4	1602-20143	Сигнальное отико-звуковое устройство шт	2	7072,00		14145	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	19	153,5		2917	0	2462	1	19,0
				144		2736	0	90		0,0
6	С прайс лист	Тепловой извещатель ИП 103 шт	19	97,96		1861	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении шт	28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56,0
				347		9716	0	90		0,0
8	С прайс лист	Датчик дымовой ИП-212-41м шт	28	587,75		16457	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Ц0110-669-4	Устройство ручного извещателя шт	3	860,3	1,6	2581	5	2236	5	15,0
				828		2484	0	90		0,0
10	С прайс лист	Ручной извещатель ИПР шт	3	391,83		1175	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Ц0108-81-1	Монтаж пьезосирены со встроенным стробом шт	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4,0
				85,5		342	0	95		0,0
12	С прайс лист	Пьезосирена со встроенным стробом LD-96 шт	4	391,83		1567	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы: С-10, СК-10, С-12, СК-12 шт	1	938		938	0	751	5	5,0
				790		790	0	95		0,0
14	С прайс лист	Аккумуляторные батарея 12В, 7,0 а/н шт	1	1097,13		1097	0	0		0,0
						0	0			0,0
15	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля шт	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5,0
				936		936	0	90		0,0
16	С прайс лист	Блок питания шт	1	2155,07		2155	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели шт	3	241,7	91	725	273	447	1	2,5
				131	25,7	393	77	95	0,15	0,5
18	С прайс лист	Оповещатель световой "Выход" шт	1	470,20		470	0	0		0,0
						0	0			0,0
19	Ц0108-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	6	742	305	4452	1830	3102	2	12,0
				398	72	2388	432	110	0,42	2,5
20	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	6	59,00		354	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей шт	6	195,7		1174	0	961	1	6,0
				178		1068	0	90		0,0
22	С прайс лист	Датчик магнитно-контактный шт	6	1097,13		6583	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт	5	259,1		1296	0	1076	1	5,0
				239		1195	0	90		0,0
24	С прайс лист	Датчик движение шт	5	666,11		3331	0	0		0,0
						0	0			0,0
25	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	730	61,1	0,8	44603	584	32127	0,28	204,4
				48,8	0,1	35624	73	90		0,0
26	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг м	15	92,60		1389	0	936	0,43	6,5
				69,30		1040	0	90		0,0
27	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	5	108,60	48,9	543	245	246	0,22	1,1
				39,60	12,2	198	61	95	0,07	0,4