ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 3999 «29» 10 2021 ж.

01-01

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля.2017года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РКот 08.02.2021г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

г.Кызылорда N 111 «29» октября 2021 года

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. Руководитель Далабаев Б.Д. г.Кызылорда, МУСТАФА ШОКАЙ, 147 БИН 060140014281, Тел.: 8-7242-201773**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **ТОО «ГЕМАКАСЕС», Директор Пазылов Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58. БИН 051140008585 Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) _____г., **ТОО "Акбозат ЛТД" директор Ертаев Т.Ж., г.Кызылорда ул.Казбек Тореманов 30. Эксперт Женсикбаев С., аттестат KZ72VJE00046919 от 27.05.2019г.; KZ02VJE00046915 от 27.05.2019г.; KZ29VJE00046914 от 27.05.2019г. 87773772260**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работпроекту(прилагается)_____г., **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Директор Кабыш Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **Кызылординская область г.Кызылорда пос.Белколь н/п Бирказан** _____ (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20___ года ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **26. 01. 2019 г. №09; Решение акима поселка Белкуль. г.Кызылорда**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц,

владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от"___"_____20___года№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" от 26.08.2021 года. KZ68REA00238944
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **приказом КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. №11 от 20.02.2020г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021год**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактически: **2 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный	шт	1	1	1	1

двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85					
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	1	1	1	1
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	5	5	5	5
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	124	124	124	124
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,217	0,217	0,217	0,217
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,799	0,799	0,799	0,799
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,525	0,525	0,525	0,525
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,579	1,579	1,579	1,579
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	0,014	0,014	0,014
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	2	2	2
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	1,32	1,32	1,32	1,32

электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Проектом предусмотрено обеспечение наружными электрическими сетями: «Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда».*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования не предусмотрено;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего 27 801,783 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24 286,028 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге, тысяч тенге и прочие затраты -тысяч тенге.;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 801,783 тысяч тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 24 286,028 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге и прочие затраты - тысяч тенге.;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. Руководитель Далабаев Б.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор **ТОО "Акбозат ЛТД" директор Ертаев Т.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Женсикбаев С., аттестат эксперта аттестат эксперта KZ72VJE00046919 от 27.05.2019г.; KZ02VJE00046915 от 27.05.2019г. ;KZ29VJE00046914 от 27.05.2019г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Директор Кабыш Н**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

.

Генеральный подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Ж.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	130
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	4,44

	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки...АВБбШв напряжением.4х95 (ок)-0,66	км	
	2) марки... АВБбШв напряжением...4х25 (ок)-0,66	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	29
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	

	3) тротуары	м 2	

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда, Руководитель Далабаев Б.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Директор Кабыш Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля.2017года №235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Кызылорда №111 «29» октября 2021 года.

Технический надзор **ТОО "Акбозат ЛТД", директор Ертаев Т.Ж., г.Кызылорда ул.Казбек Тореманов 30**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Технический надзора: Женсикбаев С., аттестат эксперта KZ72VJE00046919 от 27.05.2019г.; KZ02VJE00046915 от 27.05.2019г. ;KZ29VJE00046914 от 27.05.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **Договора №413 от 26.07. 2021 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. Руководитель Далабаев Б.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г.** (наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директор: Пазылов Ж.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **Калдыбаева Б.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; 2 (два) месяца :

фактически месяц; 2 (два) месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 27 801,783 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24 286,028 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тенге и прочие затраты - тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 801,783 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 24 286,028 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -тыс. тенге и прочие затраты - тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. №11 от 20.02.2020г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: Организация

ТОО "Акбозат ЛТД" директор Ертаев Т.Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Женсикбаев С., аттестат эксперта аттестат эксперта KZ72VJE00046919 от 27.05.2019г.; KZ02VJE00046915 от 27.05.2019г.; KZ29VJE00046914 от 27.05.2019г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля.2017года №235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Кызылорда 5111 «29» октября 2021 года.

Авторский надзор: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Директор Кабыш Н. г.Шымкент ул. Адырбекова б/н**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Директора Кабыш Н**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата)

получения действующего на основании **Договора №**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. Руководитель Далабаев Б.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Пазылова Ж.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **Калдыбаева Б.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021г.**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2021г.**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. В процессе строительства не было отклонения от проекта (проектно-сметной документацией) ;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ТОО «Энергосервис ЭТЛ»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. №11 от 20.02.2020г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Директор Кабыш Н**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «25» октября 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58**.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице **директора Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. Руководитель Далабаев Б.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда. №11 от 20.02.2020г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,	шт	1	1	1	1

стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1	1	1
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	1	1	1	1
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	5	5	5	5
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	124	124	124	124
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,217	0,217	0,217	0,217
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,799	0,799	0,799	0,799
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,525	0,525	0,525	0,525
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,579	1,579	1,579	1,579
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	0,014	0,014	0,014	0,014

ГОСТ 839-80					
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	2	2	2
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,32	1,32	1,32	1,32

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>август 2021 г.;</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>октябрь 2021 г.;</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактический 2 (два) месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТРЭС УТЭС. Жоногов. Д. К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда» готовым к приемке**
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

МП.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**
Наименование объекта **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**
Согласно договору №02/1 от 27.07.2021 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»	13445253	12004690	-	-	-	-	-	1440563	13445253
Итого:	13445253	12004690	-	-	-	-	-	1440563	13445253

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Жалдыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование «Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»
Согласно договору №02/1 от 27.07.2021 г.

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10									
6	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,217	137183,37 57360,00	78151,31 24630,64	29769 12447	16959 5345	363	14234 3520	47523
7	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,217	335592,00 --	-- --	72823 --	-- --	72823	-- 5826	78649
		Железобетонные элементы									
13	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6372,99 3283,38	2950,51 1432,62	6373 3283	2951 1433	139	3773 812	10957
14	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	20773,59 9657,00	10977,49 5333,94	41547 19314	21955 10668	278	23986 5243	70775
15	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	1	38445,00 --	-- --	38445 --	-- --	38445	-- 3076	41521
16	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	5	34480,00 --	-- --	172400 --	-- --	172400	-- 13792	186192

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								435620
		РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛ-0,4									
64	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,903	101558,41 39279,74	23183,77 9178,31	294824 114029	67302 26645	113492	112539 32589	439952
65	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,014	535573,00 --	-- --	7498 --	-- --	7498	-- 600	8098
66	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,799	892788,00 --	-- --	713338 --	-- --	713338	-- 57067	770405
67	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,525	623775,00 --	-- --	327482 --	-- --	327482	-- 26199	353680
68	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	1,579	1229118,00 --	-- --	1940777 --	-- --	1940777	-- 155262	2096040
		Железобетонные элементы									
69	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	57	8314,87 4882,17	3293,62 1596,54	473948 278284	187736 91003	7929	295429 61550	830926
70	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	33	13375,24 6416,54	6819,60 3312,80	441383 211746	225047 109322	4590	256855 55859	754096
71	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	124	42850,00 --	-- --	5313400 --	-- --	5313400	-- 425072	5738472
72	Е11-330203-0203 1133-0203-0203 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,7 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	42	2829,00 1236,06	1592,94 602,64	118818 51915	66903 25311	--	61780 14448	195046
73	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	42	2824,00 --	-- --	118608 --	-- --	118608	-- 9489	128097
		Линейная арматура									

78	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	148	153,00	--	22644	--	22644	--	24456
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
79	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	496,50	410,00	--	203563	--	203563	--	219848
		СП - 8%			--	--	--	--		16285	
80	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	384,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								11569070
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12004690
		Итого по акту	**Тенге**				12004690				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1440563				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				13445253				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**