Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Строительство инженерноҗ коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/25	11.08.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство инженерноҗ коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"	16757518	14962070	-	-	-	-	-	1795448	16757518
Итого:	16757518	14962070	-	-	-	-	-	1795448	16757518

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Казыбаева Б.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта "Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Согласно договора №02/25 от 11.08.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
		Анкерная опора АР10-1.1С-1шт									
20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
					6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
21	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00	--	74652	--	74652	--	80624
					--	--	--	--		5972	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
					276,48	2,65	1935	19		633	
		Анкерная опора АТБ10-1.1С, 1шт									
47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
					6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
48	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00	--	74652	--	74652	--	80624
					--	--	--	--		5972	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
					276,48	2,65	1935	19		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								228166
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ 0,4кВ									
66	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	6,52596686	119647,39	24061,57	780815	157025	480488	271411	1136404
					42138,92	9847,74	274997	64266		84178	

67	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5,61165	1167641,00	--	6552393	--	6552393	--	7076584
		СП - 8%			--	--	--	--		524191	
68	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,7829	479080,00	--	1812312	--	1812312	--	1957297
		СП - 8%			--	--	--	--		144985	
69	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81702	2473340,00	--	2020768	--	2020768	--	2182429
		СП - 8%			--	--	--	--		161661	
		Анкерная концевая опора К2-8шт									
80	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	14715,84	7159,20	117727	57274	668	66843	199335
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	55112	28442		14766	
81	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	27100,00	--	433600	--	433600	--	468288
		СП - 8%			--	--	--	--		34688	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	870,31	19,70	48737	1103	4019	14537	68336
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	15483	148		5062	
		Анкерная промежуточная УП2-1шт									
98	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
99	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	27100,00	--	54200	--	54200	--	58536
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	1935	19		633	
		Промежуточная опора П2-83шт									
111	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	83	7289,80	3097,10	605062	257060	55417	336154	1016513
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	292585	127608		75297	
112	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	83	37326,00	--	3098058	--	3098058	--	3345903
		СП - 8%			--	--	--	--		247845	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	290,5	870,31	19,70	252825	5723	4019	75411	354495
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	80317	770		26259	
		Опора анкерная концевая Х3-4шт									

123	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14715,84	7159,20	58863	28637	668	33421	99667
					6888,96	3555,20	27556	14221		7383	
124	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	8	51274,00	--	410192	--	410192	--	443007
					--	--	--	--		32815	
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	28	870,31	19,70	24369	552	4019	7269	34168
					276,48	2,65	7741	74		2531	
		Промежуточная опора П1-41шт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18474421
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18702587
		Итого с пониж коэф.	Тенге				14962070				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1795448				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				16757518				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24.04.2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

н.п.Бесарык
Жанакорганского района «29» октября 2021 года.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области». Руководитель Ахметов О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: Договора №30 от «03» августа 2021 года.
Декларации о соответствии от «25» октябрь 2021 года.

ТОО «ГЕМАКАСЕС», директор Пазылов Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» октябрь 2021 года, ответственным лицом от заказчика договорам **№43 от 11.08. 2021 г ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда" Никулин В.М., аттестат эксперта KZ49VJE00045487; KZ76VJE00045486 от 20.03.2019 года, KZ90VJE00054740 от 22.05.2020 года**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «25» октября 2021 года
ТОО «СанжарПроектСервис», авторский надзор Абдукаримов Олжас Дюсенович
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. (Электроснабжение)»**
(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Кызылординская область Жанакорганский район, а/о Жаманбай батыр, н.п. Бесарык**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «11» 11 2020 г. №196; КГУ «Аппарат акима сельского округа Бесарык».
(наименование органа вынесшего решение либо решения

о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «06» 02 2020 года
№2, Архитектурно-планировочное задание, КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» ;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных : **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" от 11.08.2021 года. KZ96REA00236403**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «САНЖАРПРОЕКТСЕРВИС» Том II. Альбом 1 Раздел - ЭС "Наружное электроснабжение 10/0,4кВ и электроосвещение»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области» приказ №2 от 11.01.2021 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021 года;**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2021 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1	1	1
Провод самонесущий изолированный для	км	5,61	5,61	5,61	5,61

воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,78	3,78	3,78	3,78
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5	шт	87	87	87	87
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2	шт	67	67	67	67
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,81702	0,81702	0,96702	0,96702
Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,43452	0,43452	0,48452	0,48452
ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО 9602-3474-У3.1	шт	1	1	1	1
Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт	1	1	1	1
Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В	шт	1	1	1	1
Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	1	1	1	1
Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт,	шт	92	92	92	92
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ	шт	16	16	16	16

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В рамках рабочего проекта «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Электроснабжение)» предусматривается: -строительство трансформаторной подстанции с силовым трансформатором мощностью 250 кВА, -строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №36 существующей ВЛ-10 кВ яч. №12 фидера «Арай» ПС-35/10 кВ «Талап» до проектируемой КТПН-10/0,04 кВ, -строительство распределительных внутриквартальных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ протяженностью-5,61 км, -строительство сетей наружного освещения улиц протяженностью-3,78 км. Для наружного электроосвещения применены консольные светодиодные светильники количеством-92 штук, переулках предусматривается установка светильников с автономным питанием от встроенной солнечной батареи количеством- 16 штук.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объект установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **59217,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **46 342,0 тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **2 973,0 тысяч тенге** и прочие затраты **9902,0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **53400,347 тысяч тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **49709,278 тысяч тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -------- тыс. тенге и прочие затраты ---------- тысяч тенге.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания 3;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. (Электроснабжение)»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области». Руководитель Ахметов О.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
М.П.

Технический надзор: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" директор Рысбай Ә. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Никулин В.М., аттестат эксперта KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
М.П.

Авторский надзор: **ТОО «СанжарПроектСервис» директор Абдуллаева А. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
М.П.

Авторский надзор: **ТОО «СанжарПроектСервис» инженер Абдукаримов О.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
М.П.

Генеральный подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Ж.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач): **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. (Электроснабжение)»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,09
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	4
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	16
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	154
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,0725