НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство детского сада на 200 мест в г.Приозерске ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 200 мест в г.Приозерске

АКТ №1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 25.03. по 20.04.2014 г.

НА **Водопровод В1 и канализация К1, К3**

ОСНОВАНИЕ: **Договор субподряда №** 01/03-14 **от «**01**»** 03 20 14 **г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	233,6315	52,4	49,54	12241	11573	3474	0,02		5
				2,86	12,47	668	2913	97	0,04		10
2	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2257 м3	659,25	-	4764	-	5383	3,56		26
				659,25	-	4764	-	113	-		-
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	172,1659 м3	3,82	3,82	658	658	221	-		-
				-	1,32	-	228	97	-		1
4	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы	172,1659 м3	1,57	1,57	270	270	91	-		-
				-	0,54	-	94	97	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
5	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	7,2257	190,58	-	1377	-	1556	1,38	10
				190,58	-	1377	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	179,3916	25,65	5,38	4601	964	3527	0,13	23
				20,27	-	3636	-	97	-	-
		м3								
7	Е0101-20-2	-Разравнивание 2-3 группы грунтов	61,4656	3,77	3,24	232	199	95	-	-
				0,48	1,12	30	69	97	-	-
		м3								
		Трубопровод								
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	3,25	1114,7	152,52	3623	496	891	1,02	3
				153,68	57,15	499	186	130	0,28	1
		м3								
9	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,065	70153,47	10674,97	4560	694	4466	270	18
				48825	4032	3174	262	130	19,69	1
		км								
10	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	65,26	714	-	46596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,065	285120,61	30429,76	18533	1978	3975	205	13
				35550	11495,25	2311	747	130	56,14	4
		км								
12	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,065	8287,75	-	539	-	679	51,5	3
				8032,5	-	522	-	130	-	-
		км								
13	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		шт								
14	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	6480	-	25920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
16	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	8	572	-	4576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей /тройников,переходов,заглушки/ диам. 100-250 мм	0,1687	247994,13	49389,75	41837	8332	17859	312,7	53
				62775	18657	10590	3147	130	91,12	15
		т								
18	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
19	ПФ ТОО Дельта 2012г	-Пожарный гидрант 2,5 м	1	25030,47	-	25030	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	ПФ ТОО Дельта 2012г	-Подставка под пожарный гидрант	1	6285,35	-	6285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0110-35-1	-Указатель месторасположения пожарного гидранта	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
				100,35	9,02	201	18	120	0,04	-
		шт								
22	ПФ ТОО Дельта 20012г	-ПГ-пожарный гидрант	2	1552,85	-	3106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы								
23	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в в мокрых грунтах	4,92	16084,52	2104,76	79136	10355	19098	13,9	68
				2362,5	623,48	11624	3068	130	2,48	12
		м3								
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,07	22900	-	47403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	5,4	5130	-	27702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02 СН РК 8.02-04-20 02 к=0,9	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м		-	-	-	-	-	-	-
26	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02 СН РК 8.02-04-20 02 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	3425 -	- -	3083 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0835	154400 -	- -	12892 -	- -	- -	- -	- -
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	13400 -	- -	40200 -	- -	- -	- -	- -
29	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм /футляр в колодце/ м	1,2	1060 -	- -	1272 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0108-6-9	-Кладка горловин м3	0,1688	9433,25 915,75	296,6 110,25	1592 155	50 19	204 118	5,95 0,54	1 -
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев м2	34,7598	245,44 37,35	3,82 1,44	8531 1298	133 50	1591 118	0,21 0,01	7 -
32	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	1	950,73 396	180,25 67,5	951 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 -

Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,942	2271,3	-	2140	-	615	3,24	3
				531	-	500	-	123	-	-
		м3								
34	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	9,42	399,1	15,35	3760	145	138	0,03	-
				5,94	5,06	56	48	133	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		437545	36354			250

				Тенге		44023	10957			46
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		271668	-	-		-
		Материалы -		Тенге		73522	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	54979	-		-
		Местные материалы -		Тенге		117768	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		67672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		20360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		359701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		329
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65130	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		12892	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12892	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		13666	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		152985	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		152985	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		162164	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		535531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		329
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65130	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1,К3

Земляные работы

35	E0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	394,2862	52,4	49,54	20659	19531	5863	0,02	8
				2,86	12,47	1128	4917	97	0,04	17
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12,1944	659,25 659,25	- -	8039 8039	- -	9084 113	3,56 -	43 -
37	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	303,9194	3,82 -	3,82 1,32	1161 -	1161 403	391 97	- -	- 1
38	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	303,9194	1,57 -	1,57 0,54	477 -	477 166	161 97	- -	- 1
39	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	12,1944	190,58 190,58	- -	2324 2324	- -	2626 113	1,38 -	17 -
40	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	316,1138	25,65 20,27	5,38 -	8107 6408	1700 -	6215 97	0,13 -	41 -
41	E0101-20-2	Разравнивание 2-3 группы грунтов м3	90,3668	3,77 0,48	3,24 1,12	341 43	293 101	140 97	- -	- -
42	E0123-1-1	Трубопровод Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм м3	8,35	1114,7 153,68	152,52 57,15	9308 1283	1274 477	2289 130	1,02 0,28	9 2
43	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,155	78245 41850	36133,62 9612,9	12128 6487	5601 1490	10370 130	247 37,3	38 6
44	C130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	156,55	979 -	- -	153262 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
45	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194	2
				33075	6813,45	397	82	130	26,38	-
		км								
46	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	12,12	567	-	6872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	Е0126-9-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	112	127,42	13,79	14271	1544	10938	0,53	60
				92,48	5,18	10358	580	100	0,03	3
		м								
48	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	2,8	10300	-	28840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Колодцы								
49	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,58	13804,38	2538,55	63224	11627	21410	15,87	73
				2645,33	950,63	12116	4354	130	4,64	21
		м3								
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,1	22900	-	48090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000	4,2	4367	-	18341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 СН РК 8.02-04-20 02 к=1,1	мм /ГОСТ 8020-90/ м								
52	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02 СН РК 8.02-04-20 02 к=0,9	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	3573 -	- -	3216 -	- -	- -	- -	- -
53	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0097	154400 -	- -	1498 -	- -	- -	- -	- -
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	7	8060 -	- -	56420 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0108-6-9	-Кладка горловин	0,0113	9433,25	296,6	107	3	14	5,95	-
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	32,7188	915,75 245,44 37,35	110,25 3,82 1,44	10 8031 1222	1 125 47	118 1498 118	0,54 0,21 0,01	- 7 -
57	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах м2 врезка	1	3754,13 2835	83,18 31,5	3754 2835	83 32	3726 130	16,84 0,15	17 -
58	Е0111-2-4	Отмостка -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,6485	2271,3 531	- -	3744 875	- -	1077 123	3,24 -	5 -
59	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов	16,485	399,1 5,94	15,35 5,06	6579 98	253 83	241 133	0,03 0,02	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			479499	43980			321
			----			---	---			---
			Тенге			53623	12733			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66355	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103731	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1498	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1498	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1588	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56420	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56420	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59805	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			589534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77855	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Жироуловитель								
60	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,665	1023,7	97,07	681	65	117	0,78	1
				112,5	36	75	24	118	0,18	-
			м3							
61	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, б300мм	1,995	7909,16	196,62	15779	392	726	1,79	4
				272,25	74,27	543	148	105	0,36	1
			м3							
62	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4988	50900	-	25389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц0108-354-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 прим	Растяжка поперечная с двойным креплением к плите шт	3	2958,96 682,25	1952,71 408,93	8877 2047	5858 1227	3110 95	3,67 2,37	11 7
64	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм шт	6	101,33 -	- -	608 -	- -	- -	- -	- -
65	Ц0128-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации, пропускная способность до 10 м3/ч шт	1	4390,13 4050	33 4,5	4390 4050	33 4	3649 90	24 0,03	24 -
66	Представительство WAvin-LABKO Оу Астана	-Жироуловитель LABKO NS-7 с комплектующими (технический колодец, горловина с чугунной крышкой, крепежные ремни из негниющей ткани с механизмом натыжки из нержавеющей стали) шт	1	744628,63 -	- -	744629 -	- -	- -	- -	- -
67	Представительство WAvin-LABKO Оу Астана	-Стоимость инструктажа по монтажу к-т	1	36972,62 -	- -	36973 -	- -	- -	- -	- -
68	Представительство WAvin-LABKO Оу Астана	-Стоимость шеф-монтажных работ к-т	1	258808,36 -	- -	258808 -	- -	- -	- -	- -
		К расценке Ц01409-15-1 применен метод интерполяции согласно ТЧ п.10 - 69м3/сут:1600м3/сутки равно 0,043125. Прямые затраты 18005,15х0,043125 равно 776,47								
69	Ц01409-15-1 прим тч п.10	Жироуловитель, производительностью до 69 м3/сут узел	1	776,47 776,47	- -	776 776	- -	582 75	59 -	59 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1096910	6348			98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7491	1403			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			744629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			744629	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8105	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9206	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	790	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25997	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			842	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1126721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10122	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2013954	86682			668
			Тенге			105137	25093			106
		Стоимость оборудования -	Тенге			744629	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			744629	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8105	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9206	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1031487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122125	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214971	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			236454	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143902	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14390	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14390	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15253	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209405	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209405	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			221969	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2251786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153108	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**							15072
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**							6029
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**Тенге**							2272886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗИРУЕМОМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**							5076605
		Налоги,сборы,обязательные платжеи,2%	**Тенге**							10153
		ИТОГО ПО АКТУ В УРОВНЕ ЦЕН 2013 г.	**Тенге**							5178137
		ИТОГО с удержанием скидки субподряда	**Тенге**							4401417
		НДС 12%	**Тенге**							528 170
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС	**Тенге**							4 929 586

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Темир-Арка»

Генеральный директор

Абылкаиров М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Арас 2008»

Директор

Карин А. Е.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Темир-Арка "
БИН 9907400044428
БИК EURIKZKA
ИИК KZ3494804KZT22030704

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010191000206949

Договор субподряда № 01/03-14 от 01.03.2014 г.

АКТ № 1

стоимости выполненных работ за период с 25.03. по 20.04.2014 г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**4 929 586,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**0,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ -	**Строительство детского сада на 200 мест в г.Приозерске**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**4 929 586,00**
7	Сумма выполненных работ с 25.03. по 20.04.2014 г.	**4 929 586,00**
	в том числе НДС 12%	528 169,93
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**4 929 586,00**

Генподрядчик

Генеральный директор
ТОО "Темир-Арка"
Абылкаиров М.Т.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арас 2008"
Карин А.Е.