Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

с.Коргалжын
Коргалжынского района «____» октября 2021 года.

Технический надзор **ТОО "Бестау-С", директор Мусин С.К., Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар , Мира , 18/1**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **Технический надзора: Изанов С. К., аттестат эксперта KZ88VJE00013648 от 22.10.2020**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №17 от 29.03. 2021 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **"Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района". Руководитель Қалимуса Н. М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г.** (наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директор: Пазылов Ж.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Калдыбаева Б.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц; 2 (два) месяца :
фактически месяц; 2 (два) месяца :
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **8 775,265** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **7 835,058** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тенге и прочие затраты **940,207** тысяч тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 897,73850** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **7 051,55220** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге и прочие затраты **846,18630** тысяч тенге.
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ИП «Султанов К.Ш.» Альбом 1 Разделы ГП, НВК и ЭС

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района", № 19-1 от 10.07.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: Организация

ТОО "Бестау-С", директор Мусин С.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Изанов С. К., аттестат эксперта KZ88VJE00013648**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

с.Коргалжын
Коргалжынского района «___» октября 2021 года.

Авторский надзор: **ТОО "Каз Сервис Эксперт Проект", Директор Нуркенов М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: **Директора Нуркенова М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата)
получения действующего на основании **Договора №20 от 12.05.2021 г.**
№ договора и дата
по объекту: **"Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района". Руководитель Қалимуса Н. М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г.**
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице **директора Пазылова Ж.С.**
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
   б) субподрядными организациями: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года.**
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице директора: **Калдыбаева Б.Т.**;
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021г.**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2021г.**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. В процессе строительства не было отклонения от проекта (проектно-сметной документацией) ;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ИП «Султанов К.Ш.» Альбом 1 Разделы ГП, НВК и ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства**

Коргалжынского района", № 19-1 от 10.07.2020 года

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация: **ТОО "Каз Сервис Эксперт Проект", Директор Нуркенов М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: Сейтмаганбетов Б.Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02. 2021 года №53
Форма

Декларация о соответствии

с.Коргалжын
Коргалжынского района

«___» октября 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58**.
(наименование организации, юридический адрес)
В лице **директора Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **"Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района". Руководитель Қалимуса Н. М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Султанов К.Ш.» Альбом 1 Разделы ГП, НВК и ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района", № 19-1 от 10.07.2020 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-4 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	3	3	5	5

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,01836	0,01836	0,01836	0,01836
Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3	м3	0,8	0,8	0,8	0,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование не имеется;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2021 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактический 2 (два) месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
нач. ПК „Сабыр" Абраев Ш.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
и.о. нач. Коргалжынских РЭС Аскар Ибраев
временное эл. снабжение

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство", готовым к приемке**
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/19	06.09.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"	7147428	6381632	-	-	-	-	-	765796	7147428
Итого:	7147428	6381632	-	-	-	-	-	765796	7147428

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Согласно договора №02/19 от 06.09.2021 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения										
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,112		36731,62	14681,91	4114	1644	142	2411	7047
		НР - 80%; СП - 8%				20785,10	6127,20	2328	686		522	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,01836		154242,00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
3	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,09588		227489,00	--	21812	--	21812	--	23557
		СП - 8%				--	--	--	--		1745	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3		7531,63	3160,59	22595	9482	2088	12668	38084
		НР - 80%; СП - 8%				3675,06	1603,16	11025	4809		2821	
5	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 /промежуточная и концевая/**	шт.	3		27085,00	--	81255	--	81255	--	87755
		СП - 8%				--	--	--	--		6500	
6	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,8		12069,84	7171,50	9656	5737	--	4382	15161
		НР - 80%; СП - 8%				4898,34	1948,50	3919	1559		1123	
7	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,47	3230,68	161,61	7980	399	5669	1748	10506
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	46,93	2312	116		778	
9	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605,00	--	7210	--	7210	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
10	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
11	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
13	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3327,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
14	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
16	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
17	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
18	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
19	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
20	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1180,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
21	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2857,00	--	8571	--	8571	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
23	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00724	350352,00	--	2537	--	2537	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	

24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	581,04	4,13	872	6	84	564	1551
		НР - 72%; СП - 8%			521,43	1,01	782	2		115	
25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605013,00	--	908	--	908	--	980
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
26	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,21	2433,52	112,38	511	24	290	146	709
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	26,82	197	6		53	
27	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03788	588217,00	--	22282	--	22282	--	24064
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
		ИТОГО ПО Наружному электроснабжению:	Тенге								301235

				Земляные работы НВ							
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,61	207,89	198,27	3245	3095	1	739	4303
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	56,26	149	878		319	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,7714	241,00	--	10308	--		--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	662,2966	155,81	147,22	103192	97503	-	22244	135469
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,06	5689	25207		10035	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,4834	2062,37	--	42244	--	--	30416	78473
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	42244	--		5813	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,54	2752,19	160,69	23504	1372	12899	9549	35697
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	9233	412		2644	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,139	896,18	--	30595	--	--	22028	56833
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	30595	--		4210	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	648,641	35,56	35,56	23066	23066	--	6211	31619
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	8627		2342	

8	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	682,78	52,03	52,03	35525	35525	--	10274	49465
					--	20,90	--	14270		3664	
				Водопровод В1							
9	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник редукционный Press LBR DN 50x32x50 /тип 50x32/ СП - 8%	шт.	1	16300,00	--	16300	--	16300	--	17604
					--	--	--	--		1304	
10	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
11	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
12	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,2	2765,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,115	303414,67	75181,51	34893	8646	105	28366	68319
					227322,00	21829,20	26142	2510		5061	
14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	90	217,00	--	19530	--	19530	--	21092
					--	--	--	--		1562	
15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	25	136,00	--	3400	--	3400	--	3672
					--	--	--	--		272	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,115	61760,59	--	7102	--	262	6772	14985
					59482,50	--	6840	--		1110	
17	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР - 98%; СП - 8%	врезка	1	7179,97	120,12	7180	120	664	6281	14538
					6395,64	13,80	6396	14		1077	
				Колодец ВК1							
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,036	23657,81	9392,88	48167	19124	7378	29288	83652
					10640,86	3889,64	21665	7919		6196	
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	16451,00	--	16451	--	16451	--	17767
					--	--	--	--		1316	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170,00	--	21170	--	21170	--	22864

		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14581,00	--	29162	--	29162	--	31495
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603,00	--	15603	--	15603	--	16851
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9182,00	--	9182	--	9182	--	9917
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4419,00	--	8838	--	8838	--	9545
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
				Земляные работы НК							
30	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,15	207,89	198,27	1694	1616	-	386	2247
		НР - 72%, СП - 8%			9,52	56,26	78	459		166	
31	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,331	241,00	--	5382	--		--	5812
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,7732	155,81	147,22	9002	8505	-	1940	11817
		НР - 72%, СП - 8%			8,59	38,06	496	2199		875	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,7868	2062,37	--	3685	--	--	2653	6845
		НР - 72%, СП - 8%			2062,37	--	3685	--		507	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,03	2752,19	160,69	2835	166	-	1152	4305
		НР - 90%, СП - 8%			1081,20	48,30	1114	50		319	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,978	896,18	--	2669	--	--	1922	4958
		НР - 72%, СП - 8%			896,18	--	2669	--		367	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,582	35,56	35,56	2012	2012	--	542	2758

		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	753		204	
37	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	59,56	52,03	52,03	3099	3099	--	896	4315
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,90	--	1245		320	
				Колодец сборник стоков							
38	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,62	32204,76	7214,90	116581	26118	53428	47406	177106
		НР - 99%; СП - 8%			10230,68	2918,40	37035	10565		13119	
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16451,00	--	32902	--	32902	--	35534
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
40	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21170,00	--	84680	--	84680	--	91454
		СП - 8%			--	--	--	--		6774	
41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15603,00	--	31206	--	31206	--	33702
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
42	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8772,00	--	17544	--	17544	--	18948
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2886,00	--	11544	--	11544	--	12468
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20559,00	--	41118	--	41118	--	44407
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5545,45	--	11091	--	5101	5870	18318
		НР - 98%; СП - 8%			2994,84	--	5990	--		1357	
	ИТОГО ПО НВК:		Тенге								1241166

				Благоустройство							
				РАЗДЕЛ 3.Покрытие							
		Покрытие тратуара из брусчатки									
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=4	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50	216,56	18,36	10828	918	8685	1621	13443
		НР - 108%; СП - 8%			24,49	5,52	1225	276		996	

12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	2714,81	1048,45	5430	2097	3038	833	6764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	295	477		501	
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	50	443,05	38,50	22153	1925	35	22670	48408
		НР - 108%; СП - 8%			403,86	15,95	20193	798		3586	
14	2104-0509 -0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	шт.	50	2375,00	--	118750	--	118750	--	128250
		СП - 8%			--	--	--	--		9500	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47	2042,21	31,98	95984	1503	57279	40817	147745
		НР - 108%; СП - 8%			791,53	12,58	37202	591		10944	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,021	38876,00	--	78568	--	78568	--	84854
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
		Покрытие тротуара тип-2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82	2110,69	1048,45	173077	85973	75024	34155	223810
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	12079	19546		16579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								653274
		ИТОГО ПО СМЕТЕ::	Тенге								2195674
		ИТОГО:	Тенге								7507803
		Итого по акту	Тенге				7507803				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				6381632				
		Ндс-12%	Тенге				765796				
		Итого с НДС	Тенге				7147428				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Абазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калыбаева Б.