Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» ноября 2021 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отделреального сектора экономики Актогайского района», БИН 110740008617, тел. 8 718 41 22062, Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» октября **2021 г., ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович,** ***Юридический адрес*****: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204, БИН 040840003535, тел. +77019839492**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30». октября **2021 г, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», инженер по техническому надзору Абдрахманов Азамат Кудайбергенович, № KZ07VJE18307 от 17.06.2016, БИН 080340021473, тел. 87019144587**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «30». октября **2021 г, ТОО «Казахстанский проектно -исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», авторский надзор Зайцев Владимир Яковлевич, № 14003241 от 24.02.2014, БИН 950940000029, 8(718)2554420**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области, второй-нормальный уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Павлодарская область, Актогайский район, Актогайский с.о., с. Харьковка,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____ 20__ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "11" 04 2019 года №25;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», 17/04/2020 15:24, № KZ25REA00168908, 10.09.2021 17:26 № KZ65REA00241132**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», № 071-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **№ 071-18, ГУ «Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 8 мая 2018 года**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17.04.2020**;

месяц, год

окончание работ **31.10.2021**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **18,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода	м	16 055,3	16 055,3	16 055,3	16 055,3
Пожарные гидранты	шт	36	36	36	36
Насосная станция 1 подъема (3 шт)	м3/час	6,8	6,8	6,8	6,8
Насосная станция 2 подъема с учетом пожаротушения	м3/час	81,32	81,32	81,32	81,32
Сооружение водоподготовки	м3/час	13,6	13,6	13,6	13,6
Резервуар запаса воды (3 шт)	м3	300	300	300	300
Резервуар сбросных вод	м3	100	100	100	100

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водоснабжение выполнено из трех скважин №№ 81-20, 82-20 и 83-20 с дебитом по 3,5 л/с, насосами марки LOWARA (Италия), надземного исполнения в блочно-модульном здании. Вода со скважин попадает в установку водоподготовки для комбинированной очистки мембранами. Чистая вода после, очистки поступает в переливные резервуары, емкостью 3*100 м3 для накопления и дальнейшего использования, а грязная вода сбрасывается в резервуар емкостью 100 м3, после чего откачивается спецмашинами. Чистая вода с комплектной насосной станции второго подъема под напором поступает к потребителям.**

Протяженность сети 16,05 км, из полиэтилена низкого давления SDR17, диаметром 160 и 63 мм. Для подвода к домам использованы трубы диаметром 40 мм, в количестве 6150 м, к 134 потребителям; Для тушения пожара предусмотрены 36 пожарных гидрантов. Всего на всей трассе смонтировано 96 колодецев;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **16 единиц** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **782 647,769** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **547 497,476** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **197 757,669** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **699 600,815** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **496 311,730** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **174 417,901** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически примерно 83,5 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Водопровод в селе Харьковка Актогайского района, Павлодарской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Байбусинов Серик Ульжабаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) аккредитованная организация

ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», руководитель регионального подразделения Омаров Тимур Акботаулы

_____

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Инженер по техническому надзору Абдрахманов Азамат Кудайбергенович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО КПИИ «Казахстанпроект», технический директор Альжанов Марат Исаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация

ТОО КПИИ «Казахстанпроект», технический директор Альжанов Марат Исаевич

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Зайцев Владимир Яковлевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акмагамбетов Жанат Канатович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____