Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" 07 2021 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительства города Караганды» и.о.руководителя Камалиев Мурат Тилеубекович г.Караганда ул. Н.Назарбаева, д.39**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «____»_____20____г.
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина, дом №2/2, БИН:050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года., директор Молгалиева В.Б. ___,
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «30» июня 2021 г.
ТОО «СейсмоСтройЗащита» инженер-эксперт Кирилюк И.В., аттестат эксперта ГУ «УГАСК Восточно-Казахстанской области» № KZ41VJE00040587 от 27.08.2018 года.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «30» июня 2021г.**ТОО «КАТЭК», Олейников А.Л., доверенность №07 от 06.01.21г. БИН 960540000195**,
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА»** (I очередь строительства, 1 пусковой комплекс), II (нормальный, технически сложный) уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **г. Караганда, Михайловский**

район _____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "_01" __марта_____20_19_ года №___11/07_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» KZ86REA00164124 от 27.02.2020г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАТЭК» 23.5.2/12

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Караганды», от 28.08.2019 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«27» февраля 2020 года;**

окончание работ **«30»июня 2021 года;**

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **16** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность газопровода	м	70 622	1 пусковой 1 очередь	72297	1 пусковой 1 очередь
В том числе: подземный - Ø630х8,0мм 1,2 МПа	м	3510		3510	
- Ø530х8,0мм 1,2 МПа	м	4780		4780	
- Ø426х8,0 мм 1,2 МПа	м	2319		2319	
- Ø325х7,0мм1,2МПа	м	10		10	
- Ø159х6,0мм1,2МПа	м	10		10	
- Ø 108х4,0мм1,2МПа	м	10		10	
надземный - Ø630х8,0мм 1,2 МПа	м	1422		1422	
- Ø530х8,0мм 1,2 МПа	м	2091		2091	
- Ø426х8,0 мм 1,2 МПа	м	531		531	
подземный - Ø530х8,0мм 0,6 МПа	м	1256		1417	
- Ø426х8,0мм0,6МПа	м	693		654	
- Ø108х4,0мм 0,6 МПа	м	274		264	
- PE100 SDR17 Ø160х9,5 мм 0,3 МПа	м	2009		2034	
- PE100 SDR17 Ø110х6,6 мм 0,3 МПа	м	2962		3041	
- PE100 SDR17 Ø63х3,8 мм 0,3 МПа	м	1397		1402	
- PE100 SDR17 Ø225х13,4мм 0,003 МПа	м	241		242	
- PE100 SDR17 Ø160х9,5мм 0,003 МПа	м	1982		2145	
- PE100 SDR17 Ø110х6,6мм 0,003 МПа	м	12415		12751	
- PE100 SDR17 Ø63х3,8мм 0,003 МП	м	29790		30668	
- Ø57х3,0мм 0,003 МПа	м	2033		2198	
- Ø25х3,0мм 0,003 МПа	м	887		798	
ПГБ-200-СГ-Т ГГРП -1 Q Рвх Рвых	шт нм3/ч МПа МПа	1 1,2 0,6		1 1,2 0,6	
ПГБ-50-СГ-ЭК-Т ГРП -1 Михайловка Q Рвх Рвых	шт нм3/ч МПа МПа	1 2500 0,6 0,3		1 3000 0,6 0,3	

ПГБ-50-СГ-ЭК-Т ГРП -2 Михайловка Q Рвх Рвых	1 нм3/ч МПа МПа	1 2000 0,6 0,3		2500 0,6 0,3	
ГРПШ	шт	15		15	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1 пусковой комплекс – подводящий газопровод от «АГРС-Караганда», строительствовнутриквартальных сетей в границах улиц: Саранское шоссе, проспект Бухар-Жырау,Кривогуза, Казахстанская, Степная, проспект Сакена Сейфуллина, Бадина.

Площадка ГГРП-1. Площадка расположена в северной части района Михайловка, с организацией подъездной дороги категории IV-в, шириной проезжей части - 4,5 м, протяженностью 33,68 м. Площадка пункта редуцирования газа ГГРП-1 – открытая технологическая площадка с размерами 18,0х16,0 м.

Площадки ГРП-1 «Михайловка», ГРП-2 «Михайловка». Площадки расположены в районе Михайловка, с организацией подъездных дорог категории IV-в, шириной проезжей части - 4,5 м, протяженностью 13,25 м (ГРП-1), 41,81 м (ГРП-2). Площадки пунктов редуцирования газа ГРП-1, ГРП-2 – открытые технологические площадки с размерами 12,0х7,0 м.

ПГБ-200-СГ-Т– 1 шт.; ПГБ-50-СГ-ЭК-Т – 2 шт.; ГРПШ – 15 шт.; подземный газопровод высокого давления 1,2 МПа из стальных труб – 10 639м, в.т.ч. Ø630х8,0мм –3510 м; Ø530х8,0мм –4780 м;Ø426х8,0мм –2319 м; Ø325х7,0мм –10 м; Ø159х6,0мм –10 м;Ø108х4,0мм –10 м;надземный газопровод высокого давления 1,2МПа – 4044, в.т.ч. Ø630х8,0мм –1422 м; Ø530х8,0мм –2091 м; Ø426х8,0мм –531 м; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб – 2 335м, в.т.чØ530х8,0мм –1417 м;Ø426х8,0мм –645 м;Ø108х4,0мм –264 м; подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 – 6 477 м, в.т.ч. Ø160х9,5мм – 2034 м, Ø110х6,6мм – 3041м, Ø63х3,8мм – 1402 м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 – 45 806м, в.т.ч. Ø225х13,4мм – 242 м, Ø160х9,5мм – 2145 м, Ø110х6,6мм – 12 751 м, Ø63х3,8мм – 30668 м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб – 2 996 м, из них:57х3,0мм – 2198 м, Ø25х3,0мм– 798м, отключающие устройства 1 919 шт, в т.ч. выс. дав. КШ Ду600 – 1шт, КШ Ду500 – 8 шт, КШ Ду400 –8 шт, КШ Ду300 – 1 шт, КШ Ду150 – 3 шт , КШ Ду100 – 61 шт, КШ Ду50 – 164шт, КШ Ду25 – 1 584 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 5 129,721 млн тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 3 326 060 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 1 026 857 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 3 987 064, 27787 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 088 419,365 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 365 595,248 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 78,7% и фактически применено 68% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» (I очередь строительства, 1 пусковой комплекс) принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Караганды»,

И.о.руководителя Камалиев М. Т. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые)эксперт(-ы)_____ .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «СейсмоСтройЗащита»,

Директор Мусин В. А. _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Кирилюк И. В. по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)разработчик проекта ТОО «КАТЭК»,

Управляющий директор по газовым проектам **Олейников А.Л.** _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация __-_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный(-ые)эксперт(-ы)_____-_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Алия-Сервис», **директор Молгалиева В. Б.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	72297	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17CT PK ISO 4437-2014 Труба стальная электросварная прямошовная (надземная) ГОСТ 10704-91
	Протяженность воздушной прокладки:	м	5348	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м м м м	1422 2091 531 1304	Труба стальная электросварная (надземная) ГОСТ 10704-91 Ø630x8,0мм; Ø530x8,0мм; Ø426,8,0мм; Ø57x3,0мм
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт.	177	
	Протяженность подземной прокладки:	м	68953	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17 CT PK ISO 4437-2014
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) безканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	28	
3	Количество компенсаторов	шт	28	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =600	шт	1	Для подземный установки с механическим приводом
	d =500	шт	8	Для подземный установки с механическим приводом
	d =400	шт	8	Для подземный установки с механическим приводом
	d =300	шт	1	Для подземный установки с механическим приводом

	d =150	шт	3	Для подземный установки с механическим приводом
	d =100	шт	61	Для подземный установки с механическим приводом
	d =50	шт	164	Для надземный установки с механическим приводом
	d =25	шт	1584	Для надземный установки с механическим приводом
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Затворы поворотные	шт	-	
10	Регуляторы давления			
	ГГРП-1 ГРП-1 ГРП-2 ГРПШ	шт шт шт шт	1 1 1 15	
11	Скважины	шт	-	
12	Станки – качалки (тип _____ , марка ___)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ___)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ___)	шт	-	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел строительства города Караганды»

И.о. руководителя Камалиев Мурат Тилеубекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

ТОО «КАТЭК» управляющий директор по газовым проектам Олейников А.Л. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П