Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс) и его адрес: г. Караганда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г				
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				
		№109/4д	31.03.2020				
		№109/5д	15.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 617 597 879,75									
За отчетный период	32 367 749,44	28 899 776,29							3 467 973,15	32 367 749,44

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководитель _____ **Байдилда Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора _____ **Кондрлюк И.В.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭКС"
ГИП _____ **Сергезнев В.А.**

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс) и его адрес: г. Караганда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г				
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				
		№109/4д	31.03.2020				
		№109/5д	15.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 585 230 130,31									
За июнь	454 429 064,19									
Удержание гантиного обеспечения в размере 5%	22 721 453,21									
За отчетный период	**431 707 610,98**	**385 453 224,09**							**46 254 386,89**	**431 707 610,98**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководитель _____ **Байдилда Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора _____ **Кирилюк И.В.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ **Тимошенко А.С.**

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за июнь 2020 года
на 02-01-01 Газопровод высокого давления 1,2 МПа (подземный)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сильфонные компенсаторы									
1	85	СТ Прайс	**Сильфонный компенсатор Ду 600мм с ответными фланцами**	шт	12	5087761,28	--	61053135	--	61053135	--	65937386
			СП - 8%			--	--	--	--		4884251	
2	87	СТ Прайс	**Сильфонный компенсатор Ду500мм с ответными фланцами**	шт	14	3433736,04	--	48072305	--	48072305	--	51918089
			СП - 8%			--	--	--	--		3845784	
3	89	СТ Прайс	**Сильфонный компенсатор Ду400мм с ответными фланцами**	шт	2	2479964,76	--	4959930	--	4959930	--	5356724
			СП - 8%			--	--	--	--		396794	
			Земляные работы									
4	127	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3303,605	192,45	182,40	635775	602586	--	130482	827558
			НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,81	33189	148036		61301	
5	128	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	99	3080,16	--	304936	--	--	219554	566449
			НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	304936	--		41959	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	129	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3402	20,46 2,98	17,37 6,71	69598 10131	59097 22811	370	23718 7465	100782
7	130	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы (примен.для мягкого грунта) *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	98	1158,55 1002,66	155,89 44,84	113538 98261	15277 4394	--	101628 17213	232379
8	131	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (примен. для присыпка трубы мягким грунтом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	781	757,56 757,56	-- --	591654 591654	-- --	--	425991 81412	1099057
9	133	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2089	184,66 96,88	87,78 40,03	385755 202380	183375 83625	--	205924 47334	639014
10	134	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2089	15,07 --	15,07 5,82	31481 --	31481 12150	--	8748 3218	43448
11	138	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	81	578,83 216,54	25,57 10,81	46885 17540	2071 876	27274	13259 4812	64956
			Укладка трубопроводов									
12	142	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,33	3656436,48 1573884,00	2010552,78 633437,04	1206624 519382	663482 209034	23760	721132 154220	2081976
13	143	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,28	2927286,72 1377324,00	1477963,02 488426,78	819640 385651	413830 136759	20159	517186 106946	1443773
14	144	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,39	2307446,43 1088100,00	1149458,71 393413,01	899904 424359	448289 153431	27256	572012 117753	1589670
15	151	2301-0401-2010 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 8 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм *СП - 8%*	м	471,478	65659,00 --	-- --	30956774 --	-- --	30956774	-- 2476542	33433316
16	152	СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) с изоляцией 2,2 мм. по ГОСТ 31448-2012 *СП - 8%*	м	814,244	60458,00 --	-- --	49227564 --	-- --	49227564	-- 3938205	53165769
17	153	2301-0401-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена *СП - 8%*	м	521,076	34744,00 --	-- --	18104265 --	-- --	18104265	-- 1448341	19552606
			Установка манжет термоусадочных									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	170	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду630. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	29,37627	166,62 159,97	6,65 3,20	4895 4699	195 94	--	3643 683	9221
19	171	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду530. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	16,47558	166,62 159,97	6,65 3,20	2745 2636	110 53	--	2043 383	5171
20	172	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду426. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	18,660078	166,62 159,97	6,65 3,20	3109 2985	124 60	--	2314 434	5857
21	176	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком *НР - 69%; СП - 8%*	м2	64,511928	1527,05 278,72	1207,11 530,93	98513 17981	77873 34251	2659	36040 10764	145317
22	177	2302-1104-2209 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм *СП - 8%*	шт.	33	9436,00 --	-- --	311388 --	-- --	311388	-- 24911	336299
23	178	2302-1104-2208 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм *СП - 8%*	шт.	22	7877,00 --	-- --	173294 --	-- --	173294	-- 13864	187158
24	179	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	31	6306,00 --	-- --	195486 --	-- --	195486	-- 15639	211125
			Испытание и контроль стыков									
25	299	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 630 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	6	46667,56 4355,40	41548,96 8521,31	280005 26132	249294 51128	4579	70307 28025	378337
26	300	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	4	37706,44 2946,30	34155,94 7005,07	150826 11785	136624 28020	2417	36223 14964	202013
27	301	1125-0128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	6	33073,27 2626,05	29973,40 6147,27	198440 15756	179840 36884	2844	47902 19707	266049
28	305	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	27	4873,38 4437,00	146,45 --	131581 119799	3954 --	7828	73077 16373	221031

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	303	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%, СП - 8%	стык	18	3303,15 2958,00	121,20 --	59457 53244	2182 --	4031	32479 7355	99290
30	304	1339-0201-0526 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%, СП - 8%	стык	25	3251,37 2958,00	101,00 --	81284 73950	2525 --	4809	45110 10112	136505
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**240256325**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2916445				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3072099			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					921580			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						213182267		
			- Накладные расходы	Тенге							3288748	
			- Сметная прибыль	Тенге							17796763	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3 123 332,23				
			Итого с временными									243 379 657,23
			Зимние удорожания			3,96 %		9 637 834,43				
			Итого с зимними удорожаниями									253 017 491,66
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 060 349,83				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									258 077 841,49
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						232 270 057,34
			НДС			12 %		27 872 406,88				
			Итого с НДС									260 142 464,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кириллок И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жуланова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **II "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-0,6 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 10

за июнь 2020 года
на 02-02-01 Газопровод высокого давления 0,6 МПа

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	95	СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"	**Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) с изоляцией 2,2 мм. по ГОСТ 31448-2012**	т	803,2	60458,00	--	48559866	--	48559866	--	52444655
			СП - 8%			--	--	--	--		3884789	
2	96	2301-0401-0128 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	695,772	34744,00	--	24173902	--	24173902	--	26107815
			СП - 8%			--	--	--	--		1933912	
			Установка футляров									
3	116	1125-0109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	21	41508,44	26069,19	871677	547453	55742	357748	1327780
			НР - 91%; СП - 8%			12784,87	5935,60	268482	124648		98354	
4	117	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	21	2592,37	20,96	54440	440	19352	34464	96016
			НР - 99%; СП - 8%			1649,93	7,81	34648	164		7112	
5	122	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	21	75187,00	--	1578927	--	1578927	--	1705241

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		126314	
			Установка манжет термоусадочных									
6	126	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду426. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	21,06783	191,61	7,65	4037	161	--	3005	7605
			НР - 76%; СП - 8%			183,97	3,68	3876	78		563	
7	132	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм**	шт.	35	6306,00	--	220710	--	220710	--	238367
			СП - 8%			--	--	--	--		17657	
			Установка манжет герметизирующих									
8	137	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Манжета резинотканевая**	футляр	1	14469,63	3847,73	14470	3848	--	10589	27063
			НР - 99%; СП - 8%			10621,91	73,66	10622	74		2005	
9	138	2302-1104-3437 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 530 х720**	комплект	2	58168,00	--	116336	--	116336	--	125643
			СП - 8%			--	--	--	--		9307	
			Установка спейсеров									
10	141	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 применит.	**Спейсер. Установка**	шт.	132	563,43	3,06	74373	404	--	73422	159618
			НР - 99%; СП - 8%			560,37	1,47	73969	194		11824	
11	142	СТ Прайс	**Диэлектрическое кольцо-спейсер Ду530**	шт	17	14469,64	--	245984	--	245984	--	265663
			СП - 8%			--	--	--	--		19679	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82505466
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				391597				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552306			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125157			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74970819		
			- Накладные расходы	Тенге							479228	
			- Сметная прибыль	Тенге							6111516	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 072 571,06				
			Итого с временными									83 578 037,06
			Зимние удорожания			3,96 %		3 309 690,27				
			Итого с зимними удорожаниями									86 887 727,33
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 737 754,55				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88 625 481,88
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						79 762 933,69
			НДС			12 %		9 571 552,04				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**89 334 485,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кирилов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жуманова А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети низкого давления-0,003 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11

за июнь 2020 года
на 02-04-01 Газопровод низкого давления 0,003 МПа ГРП-1

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	32658	232,34	222,08	7587690	7252652	3545	1649703	9976383
			НР - 72%; СП - 8%			10,15	60,01	331493	1959760		738991	
2	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1943	2199,58	--	4273788	--	--	3077127	7938988
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	4273788	--		588073	
3	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1408	2816,23	179,27	3965255	252417	2089331	1679143	6095950
			НР - 99%; СП - 8%			1153,06	51,56	1623507	72597		451552	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2816	871,19	--	2453282	--	--	1766363	4557217
			НР - 72%; СП - 8%			871,19	--	2453282	--		337572	
5	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3097,6	1349,00	--	4178662	--	4178662	--	4512955
			СП - 8%			--	--	--	--		334293	
6	14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическим и трамбовками**	м3 уплотненного грунта	29325	212,36	100,95	6227436	2960313	--	3324331	10315909

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			111,41	46,04	3267123	1350004		764141	
7	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29325	17,33	17,33	508218	508218	--	141224	701397
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,69	--	196145		51955	
			Укладка трубопроводов									
8	18	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,7	522909,75	170037,97	366037	119027	8806	269252	686112
			НР - 99%; СП - 8%			340291,90	48238,75	238204	33767		50823	
9	19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 150 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,063	-7300,43	-2616,25	-460	-165	--	-349	-874
			НР - 99%, СП - 8%			-4684,18	-915,54	-295	-58		-65	
10	20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	4,635	396875,72	120136,94	1839519	556835	22154	1402580	3501467
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	1260530	156218		259368	
11	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 100 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,317	4834,26	1610,00	1532	510	--	1189	2939
			НР - 99%; СП - 8%			3224,26	563,41	1022	179		218	
12	22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	7,343	347951,21	94890,12	2555006	696778	15641	2015308	4935938
			НР - 99%, СП - 8%			250931,15	26294,00	1842587	193077		365625	
13	23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 65 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,683	-2577,09	-754,69	-1760	-515	--	-1411	-3425
			НР - 99%; СП - 8%			-1822,41	-264,10	-1245	-180		-254	
14	25	2301-0405-1005 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160 х9, 5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	707	4696,00	--	3320072	--	3320072	--	3585678
			СП - 8%			--	--	--	--		265606	
15	26	2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110 х6, 6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4669,23	2009,00	--	9380483	--	9380483	--	10130922
			СП - 8%			--	--	--	--		750439	
16	27	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17- 63 х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7416,43	1056,00	--	7831750	--	7831750	--	8458290
			СП - 8%			--	--	--	--		626540	
			Установка футляров									
17	29	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	687467,14	248209,33	43310	15637	1982	29894	79061

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			407799,20	71501,24	25691	4505		5856	
18	30	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,317	522909,75	170037,97	165762	53902	3987	121933	310711
			НР - 99%; СП - 8%			340291,90	48238,75	107873	15292		23016	
19	31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,683	396875,72	120136,94	271066	82054	3264	206680	515966
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	185748	23020		38220	
20	33	2301-0405-1208 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225 x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	63,63	16613,00	--	1057085	--	1057085	--	1141652
			СП - 8%			--	--	--	--		84567	
21	34	2301-0405-1206 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160 x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	320,17	8553,00	--	2738414	--	2738414	--	2957487
			СП - 8%			--	--	--	--		219073	
22	35	2301-0405-1203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110 x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	689,83	4122,00	--	2843479	--	2843479	--	3070958
			СП - 8%			--	--	--	--		227478	
23	37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	63	1540,28	9,11	97038	574	13215	82591	193999
			НР - 99%; СП - 8%			1321,42	2,80	83249	176		14370	
24	38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1000	1405,49	8,50	1405487	8499	153649	1233385	2849982
			НР - 99%; СП - 8%			1243,34	2,50	1243339	2504		211110	
25	40	2301-0502-0510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160 x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)**	м	20	3454,00	--	69080	--	69080	--	74606
			СП - 8%			--	--	--	--		5526	
26	41	2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110 x6, 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)**	м	100	1643,00	--	164300	--	164300	--	177444
			СП - 8%			--	--	--	--		13144	
27	42	2301-0502-0504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63 x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)**	м	202	546,00	--	110292	--	110292	--	119115
			СП - 8%			--	--	--	--		8823	
28	44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=225/800=0,28	**Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	11	8997,31	1077,36	98970	11851	54404	32613	142110
			НР - 99%; СП - 8%			2974,13	20,62	32715	227		10527	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=160/800=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью									
			НР - 99%, СП - 8%	футляр	75	6426,65	769,55	481999	57716	264954	158829	692094
						2124,38	14,73	159329	1105		51266	
30	46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=110/800=0,137	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью									
			НР - 99%, СП - 8%	футляр	165	4402,26	527,14	726372	86978	399286	239355	1042986
						1455,20	10,09	240108	1665		77258	
			Укладка сигнальной ленты									
31	88	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	12,678	31381,38	21564,40	397853	273394	--	133673	574048
			НР - 72%; СП - 8%			9816,98	4827,05	124460	61197		42522	
32	89	СТ Прайс	Сигнальная лента	м	12678	40,18	--	509384	--	509384	--	550135
			СП - 8%			--	--	--	--		40751	
			Испытание и контроль стыков									
33	118	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	68	1287,44	39,49	87546	2685	3901	49386	147886
						1190,60	--	80960	--		10955	
34	119	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	145	742,56	23,23	107671	3368	5654	60176	181275
						680,34	--	98649	--		13428	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм лист 23.05.2/12.2 ГСН-Т9									
35	150	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,36465	345871,21	94890,12	126122	34602	18	100079	244297
						250931,15	26294,00	91502	9588		18096	
36	151	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			СП - 8%	м	368,2965	808,00	--	297584	--	297584	--	321390
						--	--	--	--		23807	
37	152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	884	1599,63	1039,26	1414075	918709	--	734916	2320911
						560,37	279,38	495367	246973		171919	
38	153	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl Asi A"	Отвод стыковой на 90гр Д63 SDR11									
			СП - 8%	шт	221	2419,64	--	534741	--	534741	--	577520
						--	--	--	--		42779	
39	154	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl Asi A"	Муфта Д63 SDR11									
			СП - 8%	шт	442	1669,64	--	737982	--	737982	--	797021
						--	--	--	--		59039	
40	155	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl Asi A"	переходник ПЭ/сталь Д63/50 SDR11									
			СП - 8%	шт	221	10267,86	--	2269196	--	2269196	--	2450732
						--	--	--	--		181536	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								96929232

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18258987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13896038			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4327760			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39086295		
			- Накладные расходы	Тенге							18507970	
			- Сметная прибыль	Тенге							7179943	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 260 080,02				
			Итого с временными									98 189 312,02
			Зимние удорожания			3,96 %		3 888 296,76				
			Итого с зимними удорожаниями									102 077 608,78
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 041 552,18				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									104 119 160,96
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						93 707 244,86
			НДС			12 %		11 244 869,38				
			Итого с НДС									104 952 114,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирилюк И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жуманова С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-0,6 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за июнь 2020 года

на 02-02-01 Газопровод высокого давления 0,6 МПа

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Укладка трубопроводов									
1	95	СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"	**Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) с изоляцией 2,2 мм. по ГОСТ 31448-2012**	м	360	60458,00	--	21764880	--	21764880	--	23506070
			СП - 8%			--	--	--	--		1741190	
			Установка манжет термоусадочных									
2	125	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду530. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	8,23779	191,61	7,65	1578	63	--	1175	2974
			НР - 76%; СП - 8%			183,97	3,68	1515	30		220	
3	131	2302-1104-2208 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм**	шт.	11	7877,00	--	86647	--	86647	--	93579
			СП - 8%			--	--	--	--		6932	
			Испытание и контроль стыков									
4	185	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2	43271,78	39279,33	86544	78559	1209	20828	115962
			НР - 91%; СП - 8%			3388,25	8055,83	6776	16112		8590	
5	186	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	9	3765,03	139,38	33885	1254	2016	18675	56765
			НР - 61%; СП - 8%			3401,70	--	30615	--		4205	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23775350**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**38907**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**79876**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16142**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21854752**		
			- Накладные расходы	Тенге							**40678**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1761137**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**309 079,55**				
			Итого с временными									**24 084 429,55**
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**953 743,41**				
			Итого с зимними удорожаниями									**25 038 172,96**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**500 763,46**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 538 936,42**
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			**0,9**						**22 985 042,78**
			НДС			**12 %**		**2 758 205,13**				
			Итого с НДС									**25 743 247,91**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместитель руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирилюк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жуманова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети низкого давления-0,003 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 13

за июнь 2020 года
на 02-04-01 Газопровод низкого давления 0,003 МПа от ГРП-2

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1242,27	174,40	165,24	216654	205275	--	44502	282049
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	40,59	11379	50430		20893	
2	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,24	2199,58	--	81912	--	--	58977	152161
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	81912	--		11271	
3	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	123,7	2816,23	179,27	348368	22176	183559	147521	535560
			НР - 99%; СП - 8%			1153,06	51,56	142633	6378		39671	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	123,7	871,19	--	107767	--	--	77592	200187
			НР - 72%; СП - 8%			871,19	--	107767	--		14829	
5	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	136,07	1349,00	--	183558	--	183558	--	198243
			СП - 8%			--	--	--	--		14685	
6	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	742,2	17,33	17,33	12863	12863	--	3574	17752
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,69	--	4964		1315	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Укладка трубопроводов									
7	26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	2,474	347951,21	94890,12	860831	234758	5269	678996	1663014
			НР - 99%; СП - 8%			250931,15	26294,00	620804	65051		123186	
8	31	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63 х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2498,74	1056,00	--	2638669	--	2638669	--	2849763
			СП - 8%			--	--	--	--		211094	
			Укладка сигнальной ленты									
9	108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км	2,474	31381,38	21564,40	77638	53350	--	26085	112020
			НР - 72%; СП - 8%			9816,98	4827,05	24287	11942		8298	
10	109	СТ Прайс	**Сигнальная лента**	м	2474	40,18	--	99402	--	99402	--	107354
			СП - 8%			--	--	--	--		7952	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6118103**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				988783				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					528422			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138765			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3110457		
			- Накладные расходы	Тенге							1037247	
			- Сметная прибыль	Тенге							453194	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		79 535,34				
			Итого с временными									6 197 638,34
			Зимние удорожания			3,96 %		245 426,48				
			Итого с зимними удорожаниями									6 443 064,82
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128 861,30				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 571 926,12
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						5 914 733,51
			НДС			12 %		709 768,02				
			Итого с НДС									6 624 501,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместитель руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт технического надзора Кирилюк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жумалова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)