Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)

и его адрес: г. Караганда

Договор №109 от 09 сентября 2019 года. Доп.согл. №109/1д от 17 сентября 2019 года. Доп.согл. №109/2д от 26 ноября 2019 года. Доп.согл. №109/3д от 19 декабря 2019 года.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г	республиканский бюджет	036-011-431	ТОО "Алия-Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по отчетный	1 130 801 066,12									
Удержание суммы аванса	298 237 590,78									
Удержание гарантийного обязательства в размере 5%	56 540 053,31									
За отчетный период	**776 023 422,03**	**692 878 055,38**	**692 878 055,38**						**83 145 366,65**	**776 023 422,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
И.о. Руководителя _____ Абжанов Н.Д.

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молдалиева В.К.

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора _____ Кирилюк И.В.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалист авторского надзора _____

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за февраль 2020 года
на 01-01-01 Подготовка территории строительства. ГВД 1,2 МПа

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Закрепление оси газопровода по трассе (вынос трассы в натуру)									
1	1	**ЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33**	**Закрепление оси газопровода по трассе**	**км**	14,653	9257,00	--	135643	--	--	--	135643
						--	--	--	--		--	
			Техническая рекультивация									
2	2	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	58722	26,06	26,06	1530560	1530560	--	425314	2112344
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	590714		156470	
3	3	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	58722	22,56	22,56	1324630	1324630	--	368090	1828137
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,71	--	511236		135418	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4076124**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2855189**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1101950**			
			- Прочие затраты	Тенге				**135643**				
			- Накладные расходы	Тенге							**793404**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**291888**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**51 226,25**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**4 127 350,25**
			Зимние удорожания			3,96 %		158 071,61				
			Итого с зимними удорожаниями									4 285 421,86
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82 995,58				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 368 417,44
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			**0,9**						**3 931 575,70**
			НДС			12 %		471 789,08				
			Итого с НДС									**4 403 364,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кирилов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жуманова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за февраль 2020 года
на 01-01-02 Подготовка территории строительства. ГВД 0,6 МПа
Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Закрепление оси газопровода по трассе (вынос трассы в натуру)									
1	1	**ЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33**	**Закрепление оси газопровода по трассе**	**км**	2,223	9257,00	--	20578	--	--	--	20578
						--	--	--	--		--	
			Техническая рекультивация									
2	2	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	667	26,06	26,06	17385	17385	--	4831	23993
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	6710		1777	
3	3	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	667	22,56	22,56	15046	15046	--	4181	20765
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,71	--	5807		1538	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32431			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12517			
			- Прочие затраты	Тенге				20578				
			- Накладные расходы	Тенге							9012	
			- Сметная прибыль	Тенге							3315	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		581,85				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**65 917,85**
			Зимние удорожания			3,96 %		1 795,46				
			Итого с зимними удорожаниями									**67 713,31**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		942,71				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68 656,02**
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			**0,9**						**61 790,42**
			НДС			12 %		7 414,85				
			Итого с НДС									**69 205,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кирилюк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жумалова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за февраль 2020 года

на 02-01-01 Газопровод высокого давления 1,2 МПа (подземный)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Камеры компенсаторы									
			Земляные работы									
1	90	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3068	151,65	143,69	465274	440836	--	95571	605712
			НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	24438	108299		44868	
2	91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	94,89	2199,58	--	208718	--	--	150277	387715
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	208718	--		28720	
			Камера									
3	96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	378,84	239,58	30,67	90764	11620	52442	29114	129468
			НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	26702	4271		9590	
4	97	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	13,3	1255,49	115,24	16698	1533	14475	1253	19387
			НР - 108%; СП - 8%			51,85	35,39	690	471		1436	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	98	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	13,3	260,48	7,54	3464	100	3356	52	3798
			НР - 108%; СП - 8%			0,60	3,05	8	41		281	
			Стены и днище									
6	99	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	371,5	6832,31	1944,12	2538204	722240	278727	1619148	4489940
			НР - 91%; СП - 8%			4137,92	651,54	1537237	242046		332588	
7	100	2102-0101-3003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	377	18700,00	--	7049900	--	7049900	--	7613892
			СП - 8%			--	--	--	--		563992	
8	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,82	220428,00	--	3266743	--	3266743	--	3528082
			СП - 8%			--	--	--	--		261339	
			Земляные работы									
9	127	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20824,87	192,45	182,40	4007723	3798508	--	822519	5216662
			НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,81	209215	933173		386419	
10	128	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	627,3	3080,16	--	1932184	--	--	1391173	3589226
			НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	1932184	--		265869	
11	129	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21537,3	20,46	17,37	440609	374133	2337	150156	638026
			НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	64139	144411		47261	
12	133	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13278	184,66	87,78	2451919	1165559	--	1308884	4061667
			НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	1286359	531535		300864	
13	134	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13278	15,07	15,07	200100	200100	--	55604	276160
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	77228		20456	
14	138	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами	м2 креплений	515	578,83	25,57	298098	13167	173411	84304	412994
			НР - 72%; СП - 8%			216,54	10,81	111520	5568		30592	
			Устройство рабочего и приемного котлованов									
15	139	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	135	192,45	182,40	25981	24624	--	5332	33818
			НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,81	1356	6049		2505	
16	140	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	135	20,52	20,52	2770	2770	--	770	3823

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	1069		283	
17	141	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135	184,66	87,78	24929	11850	--	13308	41296
			НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	13079	5404		3059	
			Укладка трубопроводов									
18	142	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,523	3656436,48	2010552,78	9225189	5072625	181655	5513380	15917655
			НР - 99%; СП - 8%			1573884,00	633437,04	3970909	1598162		1179086	
19	143	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,457	2927286,72	1477963,02	7192343	3631355	176903	4538308	12669104
			НР - 99%; СП - 8%			1377324,00	488426,78	3384085	1200065		938452	
20	144	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,35	2307446,43	1149458,71	3115053	1551769	94349	1980042	5502702
			НР - 99%; СП - 8%			1088100,00	393413,01	1468935	531108		407608	
21	146	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 500 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,054	-528063,90	-350879,10	-28515	-18947	--	-13667	-45557
			НР - 99%; СП - 8%			-177184,80	-78464,10	-9568	-4237		-3375	
22	151	2301-0401-2010 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 8 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм	м	3012	65659,00	--	197764908	--	197764908	--	213586101
			СП - 8%			--	--	--	--		15821193	
23	152	СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) с изоляцией 2,2 мм. по ГОСТ 31448-2012	т	3954,756	60458,00	--	239096638	--	239096638	--	258224369
			СП - 8%			--	--	--	--		19127731	
24	153	2301-0401-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	1807,2	34744,00	--	62789357	--	62789357	--	67812505
			СП - 8%			--	--	--	--		5023149	
			Установка футляров									
25	158	1125-0109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	94	36440,52	22668,86	3425409	2130873	249512	1392478	5203318
			НР - 91%; СП - 8%			11117,28	5161,39	1045024	485171		385431	
26	161	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	94	2374,43	18,23	223196	1713	86619	134147	385930
			НР - 99%; СП - 8%			1434,72	6,79	134864	638		28587	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	164	2301-0401-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	128,2	82469,00	--	10572526	--	10572526	--	11418328
			СП - 8%			--	--	--	--		845802	
28	166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 применит.	Спейсер. Установка	шт.	50	489,94	2,66	24497	133	--	24184	52575
			НР - 99%; СП - 8%			487,28	1,28	24364	64		3894	
29	168	СТ Прайс	Диэлектрическое кольцо-спейсер Ду530	шт	50	14469,64	--	723482	--	723482	--	781361
			СП - 8%			--	--	--	--		57879	
			Установка манжет термоусадочных									
30	170	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду630. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	233,22978	166,62	6,65	38861	1551	--	28923	73207
			НР - 76%; СП - 8%			159,97	3,20	37310	747		5423	
31	171	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду530. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	251,62704	166,62	6,65	41926	1673	--	31205	78981
			НР - 76%; СП - 8%			159,97	3,20	40253	806		5850	
32	172	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду426. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	96,31008	166,62	6,65	16047	640	--	11944	30230
			НР - 76%; СП - 8%			159,97	3,20	15407	308		2239	
33	176	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	581,1669	1527,05	1207,11	887469	701532	23954	324674	1309114
			НР - 69%; СП - 8%			278,72	530,93	161983	308559		96971	
34	177	2302-1104-2209 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	262	9436,00	--	2472232	--	2472232	--	2670011
			СП - 8%			--	--	--	--		197779	
35	178	2302-1104-2208 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	шт.	336	7877,00	--	2646672	--	2646672	--	2858406
			СП - 8%			--	--	--	--		211734	
36	179	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм	шт.	160	6306,00	--	1008960	--	1008960	--	1089677
			СП - 8%			--	--	--	--		80717	
			Установка манжет герметизирующих									
37	183	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Манжета резинотканевая	футляр	2	12582,29	3345,85	25165	6692	--	18415	47066
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	18473	128		3486	
38	185	2302-1104-3437 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 530 х720	комплект	2	58168,00	--	116336	--	116336	--	125643
			СП - 8%			--	--	--	--		9307	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Балластировка газопровода									
39	296	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015 Применительно	Балластировка полимерно-контейнерными устройствами	м3 груза	53,4	4157,71	862,11	222022	46036	--	180321	434530
			НР - 91%; СП - 8%			3295,60	415,17	175985	22170		32187	
40	297	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (наполнение ПКУ)	м3 грунта	53,4	159,50	151,33	8517	8081	--	1707	11042
			НР - 72%; СП - 8%			8,17	36,21	436	1934		818	
41	298	СТ Прайс	Полимерно-контейнерное устройство ПКУ для труб Д426мм	шт	267	18303,57	--	4887054	--	4887054	--	5278018
			СП - 8%			--	--	--	--		390964	
			Испытание и контроль стыков									
42	299	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 630 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	54	46667,56	41548,96	2520048	2243644	41212	632762	3405035
			НР - 91%; СП - 8%			4355,40	8521,31	235192	460151		252225	
43	300	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	68	37706,44	34155,94	2564038	2322604	41086	615791	3434215
			НР - 91%; СП - 8%			2946,30	7005,07	200348	476345		254386	
44	301	1125-0128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	32	33073,27	29973,40	1058345	959149	15162	255479	1418930
			НР - 91%; СП - 8%			2626,05	6147,27	84034	196713		105106	
45	305	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	216	4873,38	146,45	1052650	31633	62625	584619	1768251
			НР - 61%; СП - 8%			4437,00	--	958392	--		130982	
46	306	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	268	3303,15	121,20	885245	32482	60019	483574	1478324
			НР - 61%; СП - 8%			2958,00	--	792744	--		109506	
47	307	1339-0201-0526 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	128	3251,37	101,00	416176	12928	24624	230961	698907
			НР - 61%; СП - 8%			2958,00	--	378624	--		51771	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								648769644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18533439				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25505208			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7338395			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						533977276		
			- Накладные расходы	Тенге							22696712	
			- Сметная прибыль	Тенге							48057010	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8 434 005,37				
			Итого с временными									657 203 649,37
			Зимние удорожания			3,96 %		26 025 264,52				
			Итого с зимними удорожаниями									683 228 913,89
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 664 578,28				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									696 893 492,17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			**0,9**						**627 204 142,95**
			НДС			**12 %**		**75 264 497,15**				
			Итого с НДС									**702 468 640,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирилюк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жумалова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за февраль 2020 года
на 02-01-02 Газопровод высокого давления 1,2 МПа (надземный)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подводящий надземный газопровод высокого давления									
1	4	**СТ Прайс**	**Труба стальная спиральношовная без изоляции ГОСТ 20295-85 Ду 600х8 мм**	**т**	**126,2172255**	**488928,57**	**--**	**61711208**	**--**	**61711208**	**--**	**66648104**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4936897**	
2	5	**СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"**	**Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) ссо снятием внутреннего грата**	**т**	**155,10294**	**448249,11**	**--**	**69524754**	**--**	**69524754**	**--**	**75086735**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5561980**	
3	6	**2301-0201-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**401,6**	**26214,00**	**--**	**10527542**	**--**	**10527542**	**--**	**11369746**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842203**	
			Опоры регулируемые. ФМ2 АС(лист-3)									
			Земляные работы									
4	27	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3**	**м3 грунта**	**281,05**	**151,65**	**143,69**	**42622**	**40384**	**--**	**8755**	**55487**
			НР - 72%; СП - 8%			**7,97**	**35,30**	**2239**	**9921**		**4110**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициен к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,505	2199,58	--	18707	--	--	13469	34751
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	18707	--		2574	
6	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,4	832,03	--	28622	--	--	20608	53168
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	28622	--		3938	
7	30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,69	18,01	18,01	2480	2480	--	689	3422
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	957		253	
8	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	137,69	154,84	73,74	21321	10153	--	11374	35310
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	11168	4630		2616	
			Фундамент									
9	33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	123,75	239,58	30,67	29649	3796	17131	9510	42292
			НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	8722	1395		3133	
10	34	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	85,8	1255,49	115,24	107721	9888	93384	8085	125070
			НР - 108%; СП - 8%			51,85	35,39	4449	3037		9264	
11	35	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	85,8	260,48	7,54	22349	647	21650	338	24502
			НР - 108%; СП - 8%			0,60	3,05	52	261		1815	
12	36	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	53,04	10820,98	1909,62	573945	101286	112174	348186	995901
			НР - 91%; СП - 8%			6796,48	417,36	360485	22137		73770	
13	37	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	53,8356	16196,00	--	871921	--	871921	--	941675
			СП - 8%			--	--	--	--		69754	
14	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19808	220428,00	--	264090	--	264090	--	285218
			СП - 8%			--	--	--	--		21127	
15	40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,38216	448685,40	1289,40	620155	1782	585837	30291	702482
			НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	32536	751		52036	
16	41	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,38216	108375,00	--	149792	--	149792	--	161775
			СП - 8%			--	--	--	--		11983	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	265,3572016	860,05 267,33	20,86 2,56	228219 70938	5536 680	151745	66605 23586	318410
			Опоры неподвижные. ФМ1 АС(лист-2)									
			Земляные работы									
18	48	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	81,12	151,65 7,97	143,69 35,30	12302 646	11656 2864	--	2527 1186	16015
19	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающийна инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	2199,58 2199,58	-- --	5279 5279	-- --	--	3801 726	9806
20	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,66	832,03 832,03	-- --	3877 3877	-- --	--	2792 534	7202
21	51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,64	18,01 --	18,01 6,95	336 --	336 130	--	93 34	463
22	52	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18,64	154,84 81,11	73,74 33,63	2886 1512	1374 627	--	1540 354	4780
			Фундамент									
23	54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	27,2	239,58 70,48	30,67 11,27	6517 1917	834 307	3766	2090 689	9296
24	55	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,2	1255,49 51,85	115,24 35,39	34149 1410	3135 963	29604	2563 2937	39649
25	56	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,2	260,48 0,60	7,54 3,05	7085 16	205 83	6864	107 575	7767
26	57	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,92	8417,02 5092,00	1585,01 346,58	150833 91249	28403 6211	31181	88688 19162	258683
27	58	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	18,1888	16196,00 --	-- --	294586 --	-- --	294586	-- 23567	318153

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,3248	220428,00	--	71595	--	71595	--	77323
						--	--	--	--		5728	
29	61	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,08048	394512,29	1391,13	31750	112	20460	10201	45308
						138886,00	406,35	11178	33		3356	
30	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	65,2	860,05	20,86	56075	1360	37285	16365	78235
						267,33	2,56	17430	167		5795	
			Испытание и контроль стыков									
31	91	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	15	4873,38	146,45	73101	2197	4349	40599	122795
						4437,00	--	66555	--		9096	
32	92	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	24	3303,15	121,20	79276	2909	5375	43305	132387
						2958,00	--	70992	--		9806	
33	93	1339-0201-0526 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	5	3251,37	101,00	16257	505	962	9022	27301
						2958,00	--	14790	--		2022	
34	94	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1- 4 категории диаметром 630 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
			НР - 91%; СП - 8%	стык	61	46667,56	41548,96	2846721	2534487	46555	714786	3846428
						4355,40	8521,31	265679	519800		284921	
35	95	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1- 4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
			НР - 91%; СП - 8%	стык	100	37706,44	34155,94	3770644	3415594	60420	905575	5050316
						2946,30	7005,07	294630	700507		374097	
36	96	1125-0128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
			НР - 91%; СП - 8%	стык	22	33073,27	29973,40	727612	659415	10424	175642	975514
						2626,05	6147,27	57773	135240		72260	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								167911469
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1442852				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6838472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1410698			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144654654		
			- Накладные расходы	Тенге							2537606	
			- Сметная прибыль	Тенге							12437884	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2 182 849,10				
			Итого с временными									170 094 318,10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			3,96 %		6 735 735,00				
			Итого с зимними удорожаниями									176 830 053,10
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 536 601,06				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									180 366 654,16
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						162 329 988,73
			НДС			12 %		19 479 598,65				
			Итого с НДС									181 809 587,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирилюк Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жумаева Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за февраль 2020 года
на 02-01-03 Площадка ГГРП-1

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Технологические решения									
			Установка ГГРП-1									
1	2	Прайс	**ПГБ-200-СГ-Т производительность 77000 нм3/ч**	шт	1	160112857,14	--	160112857	--		--	160112857
			Отпускная цена - 158214285,71			--	--	--	--	160112857	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160112857	--	--	--	160112857
								--	--	160112857	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				158214286				
			Заготов.складские расходы	Тенге				1898571				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				160112857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160112857				
			РАЗДЕЛ 2. Строительные решения ГГРП-1, 23.05.2/12-АС.1 (листы 1.1-1.10)									
			Монолитная фундаментная плита									
2	37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	157,6638	174,40	165,24	27497	26053	--	5648	35797
			НР - 72%, СП - 8%			9,16	40,59	1444	6400		2652	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,8762	2529,52	--	12334	--	--	8881	22912
			НР - 72%; СП - 8%			2529,52	--	12334	--		1697	
4	39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	162,54	37,11	37,11	6032	6032	--	1676	8325
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	2328		617	
5	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,88	956,84	--	24763	--	--	17829	46000
			НР - 72%; СП - 8%			956,84	--	24763	--		3407	
6	41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	103,52	20,71	20,71	2144	2144	--	596	2959
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,99	--	827		219	
7	42	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	103,52	9,16	9,16	948	948	--	263	1308
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,53	--	366		97	
8	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	103,52	178,07	84,80	18434	8778	--	9834	30530
			НР - 72%; СП - 8%			93,27	38,67	9656	4003		2261	
9	44	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (размещение вытесненного грунта на площадке)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	165,7	1,25	1,25	208	208	--	58	287
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	80		21	
			Фундамент Фмп1									
10	45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	83,04	254,76	35,27	21155	2929	11495	7339	30774
			НР - 94%; СП - 8%			81,06	12,96	6731	1077		2280	
11	46	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	69	1280,55	132,53	88358	9145	75099	7477	103502
			НР - 108%; СП - 8%			59,63	40,70	4114	2808		7667	
12	47	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	м2 основания	69	261,70	8,67	18057	598	17411	312	19839
			НР - 108%; СП - 8%			0,69	3,50	48	242		1470	
13	48	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	26,24	5698,72	2232,74	149534	58587	14281	82178	250249
			НР - 91%; СП - 8%			2921,74	519,76	76666	13639		18537	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	49	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 , F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	26,6336	16196,00	--	431358	--	431358	--	465866
			СП - 8%			--	--	--	--		34509	
15	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,866292	220428,00	--	411383	--	411383	--	444294
			СП - 8%			--	--	--	--		32911	
16	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0468	223222,00	--	10447	--	10447	--	11283
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
17	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(уголок). Установка**	т стальных элементов	0,0126	723055,71	7842,77	9111	99	8158	1030	10952
			НР - 118%; СП - 8%			67764,90	1517,34	854	19		811	
18	53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0432	693341,71	1482,81	29952	64	18310	10560	43754
			НР - 91%; СП - 8%			268002,90	624,86	11578	27		3241	
19	54	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0558	108375,00	--	6047	--	6047	--	6531
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
20	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	71,176	903,27	23,99	64291	1708	40701	20545	91623
			НР - 93%; СП - 8%			307,43	2,95	21882	210		6787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1332054	117292	1044690	174226	1626785
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				170070	32026	--	120504	
		Материалы		Тенге				1332054				
		Всего заработная плата		Тенге				185457				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202096			
		Местные материалы		Тенге				427877				
			Накладные расходы	Тенге				431358				
			Сметная прибыль	Тенге				174227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1626783				
			Сметная заработная плата	Тенге								184
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					202096			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1626783				
			Сметная заработная плата	Тенге								184
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					202096			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									161739642
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170070				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117292			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32026			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1044690		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						160112857		
			- Накладные расходы	Тенге							174226	
			- Сметная прибыль	Тенге							120504	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		21 148,21				
			Итого с временными									161 760 790,21
			Зимние удорожания			3,96 %		65 258,16				
			Итого с зимними удорожаниями									161 826 048,37
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34 263,83				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**161 860 312,20**
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						145 674 280,98
			НДС			12 %		17 480 913,72				
			Итого с НДС									163 155 194,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абиканов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кириллов А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жуманова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-0,6 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за февраль 2020 года
на 02-02-02 Площадка ГРП-1 "Михайловка"

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Технологические решения									
			Установка ГГРП-1									
1	2	Прайс	**ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Т производительность 2500 нм3/ ч**	шт	1	30721428,57	--	30721429	--		--	30721429
			Отпускная цена - 30357142,86			--	--	--	--	30721429	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30721429	--	--	--	30721429
								--	--	30721429	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				30357143				
			Заготов складские расходы	Тенге				364286				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				30721429				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30721429				
			РАЗДЕЛ 2. Строительные решения ГРП-1"Михайловка" (2500) 23.05.2/12-АС.2 (листы 2.1-2.8)									
			Монолитная фундаментная плита									
2	38	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	93,4983	174,40	165,24	16306	15450	--	3349	21228
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	40,59	856	3796		1572	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8917	2529,52	--	7315	--	--	5267	13588
						2529,52	--	7315	--		1006	
4	40	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	96,39	37,11	37,11	3577	3577	--	994	4937
						--	14,32	--	1381		366	
5	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,412	956,84	--	14747	--	--	10618	27394
						956,84	--	14747	--		2029	
6	42	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,648	20,71	20,71	1277	1277	--	355	1762
						--	7,99	--	493		131	
7	43	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,648	9,16	9,16	564	564	--	157	779
						--	3,53	--	218		58	
8	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	61,648	178,07	84,80	10978	5228	--	5857	18181
						93,27	38,67	5750	2384		1347	
9	45	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (размещение вытесненного грунта на площадке)									
			НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	96,65	1,25	1,25	121	121	--	34	167
						--	0,48	--	47		12	
			Фундамент Фмп1 Лист 2.4									
10	46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	31,44	254,76	35,27	8010	1109	4353	2779	11651
						81,06	12,96	2548	408		863	
11	47	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	23	1280,55	132,53	29453	3048	25034	2492	34501
						59,63	40,70	1371	936		2556	
12	48	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	23	261,70	8,67	6019	199	5804	104	6613
						0,69	3,50	16	81		490	
13	49	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	17,03	5698,72	2232,74	97049	38023	9269	53334	162414
						2921,74	519,76	49757	8852		12031	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	50	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	17,28545	16196,00	--	279955	--	279955	--	302352
			СП - 8%			--	--	--	--		22396	
15	51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8493868	220428,00	--	187229	--	187229	--	202207
			СП - 8%			--	--	--	--		14978	
16	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036	223222,00	--	8036	--	8036	--	8679
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
17	53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(уголок). Установка**	т стальных элементов	0,0072	723055,71	7842,77	5206	56	4662	589	6258
			НР - 118%; СП - 8%			67764,90	1517,34	488	11		464	
18	54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0336	693341,71	1482,81	23296	50	14241	8214	34031
			НР - 91%; СП - 8%			268002,90	624,86	9005	21		2521	
19	55	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0408	108375,00	--	4422	--	4422	--	4775
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
20	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	40,796	903,27	23,99	36850	979	23329	11776	52516
			НР - 93%; СП - 8%			307,43	2,95	12542	120		3890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				740409	69682	566334	105919	914033
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104396	18745	--	67707	
			Материалы	Тенге				740409				
			Всего заработная плата	Тенге				86690				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					123141			
			Местные материалы	Тенге				199686				
			Накладные расходы	Тенге				279955				
			Сметная прибыль	Тенге				105917				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				914032				
			Сметная заработная плата	Тенге								112
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					123141			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				914032				
			Сметная заработная плата	Тенге								112
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					123141			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									31635462
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104396				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69682			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18745			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						566334		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						30721429		
			- Накладные расходы	Тенге							105919	
			- Сметная прибыль	Тенге							67707	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11 882,43				
			Итого с временными									31 647 344,43
			Зимние удорожания			3,96 %		36 666,25				
			Итого с зимними удорожаниями									31 684 010,68

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19 251,63				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 703 262,31
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						28 532 936,08
			НДС			12 %		3 423 952,33				
			Итого с НДС									31 956 888,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирьянов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жуманова С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за февраль 2020 года
на 02-03-01 Наружные сети газоснабжения-0,3 МПа (ГРП-1)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7115	232,34	222,08	1653084	1580091	773	359411	2173494
			НР - 72%; СП - 8%			10,15	60,01	72220	426961		161000	
2	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	320	2199,58	--	703866	--	--	506784	1307502
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	703866	--		96852	
3	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	310	2816,23	179,27	873032	55575	460009	369698	1342148
			НР - 99%; СП - 8%			1153,06	51,56	357448	15984		99418	
4	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	620	871,19	--	540140	--	--	388901	1003365
			НР - 72%; СП - 8%			871,19	--	540140	--		74323	
5	10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	682	1349,00	--	920018	--	920018	--	993619
			СП - 8%			--	--	--	--		73601	
6	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7081	212,36	100,95	1503716	714816	--	802714	2490945

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			111,41	46,04	788900	325980		184514	
7	14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7081	17,33	17,33	122717	122717	--	34101	169364
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,69	--	47362		12545	
8	15	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами	м2 креплений	96	615,15	29,40	59054	2823	32325	18072	83296
			НР - 72%; СП - 8%			249,03	12,43	23906	1194		6170	
			Устройство рабочего и приемного котлованов									
9	16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	142	174,40	165,24	24765	23464	--	5087	32240
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	40,59	1301	5764		2388	
10	17	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	142	23,60	23,60	3351	3351	--	931	4625
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,11	--	1293		343	
11	18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	142	212,36	100,95	30155	14335	--	16097	49953
			НР - 72%; СП - 8%			111,41	46,04	15820	6537		3700	
			Укладка трубопроводов									
12	19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,73	522909,75	170037,97	381724	124128	9183	280791	715516
			НР - 99%; СП - 8%			340291,90	48238,75	248413	35214		53001	
13	20	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 150 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,087	-7300,43	-2616,25	-635	-228	--	-482	-1207
			НР - 99%; СП - 8%			-4684,18	-915,54	-408	-80		-89	
14	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,803	396875,72	120136,94	715567	216607	8618	545599	1362059
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	490342	60768		100893	
15	22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 100 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,147	4834,26	1610,00	711	237	--	551	1363
			НР - 99%; СП - 8%			3224,26	563,41	474	83		101	
16	23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,567	347951,21	94890,12	197288	53803	1207	155615	381135
			НР - 99%; СП - 8%			250931,15	26294,00	142278	14909		28232	
17	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Укладка трубы диаметр 65 мм (протаскивается в футляр)	км трубопровода	0,103	-2577,09	-754,69	-265	-78	--	-213	-516
			НР - 99%; СП - 8%			-1822,41	-264,10	-188	-27		-38	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	25	2301-0405-1005 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160 x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	737,3	4696,00	--	3462361	--	3462361	--	3739350
			СП - 8%			--	--	--	--		276989	
19	26	2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110 x6, 6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	1821,03	2009,00	--	3658449	--	3658449	--	3951125
			СП - 8%			--	--	--	--		292676	
20	27	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63 x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	572,67	1056,00	--	604740	--	604740	--	653119
			СП - 8%			--	--	--	--		48379	
			Установка футляров									
21	28	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,087	687467,14	248209,33	59810	21594	2737	41282	109179
			НР - 99%; СП - 8%			407799,20	71501,24	35479	6221		8087	
22	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,147	522909,75	170037,97	76868	24996	1849	56543	144083
			НР - 99%; СП - 8%			340291,90	48238,75	50023	7091		10673	
23	30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,072	396875,72	120136,94	28575	8650	344	21788	54392
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	19581	2427		4029	
24	31	2301-0405-1208 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225 x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	87,87	16613,00	--	1459784	--	1459784	--	1576567
			СП - 8%			--	--	--	--		116783	
25	32	2301-0405-1206 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160 x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	148,47	8553,00	--	1269864	--	1269864	--	1371453
			СП - 8%			--	--	--	--		101589	
26	33	2301-0405-1203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110 x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	72,72	4122,00	--	299752	--	299752	--	323732
			СП - 8%			--	--	--	--		23980	
27	34	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	87	1540,28	9,11	134004	793	18248	114055	267904
			НР - 99%; СП - 8%			1321,42	2,80	114963	244		19845	
28	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	219	1405,49	8,50	307802	1861	33650	270111	624146
			НР - 99%; СП - 8%			1243,34	2,50	272291	548		46233	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	36	2301-0502-0510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160 x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)	м	26	3454,00	--	89804	--	89804	--	96988
			СП - 8%			--	--	--	--		7184	
30	37	2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110 x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)	м	44	1643,00	--	72292	--	72292	--	78075
			СП - 8%			--	--	--	--		5783	
31	38	2301-0502-0504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63 x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)	м	22	546,00	--	12012	--	12012	--	12973
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
32	39	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	31	2967,04	2377,55	91978	73704	143	39067	141528
			НР - 99%; СП - 8%			584,88	688,06	18131	21330		10484	
33	40	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1	39026,00	--	3903	--	3903	--	4215
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
34	41	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,004	484119,00	--	1936	--	1936	--	2091
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
35	42	2301-0405-1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110 x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	31,62	4122,00	--	130338	--	130338	--	140765
			СП - 8%			--	--	--	--		10427	
36	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1405,49	8,50	43570	263	4764	38235	88349
			НР - 99%; СП - 8%			1243,34	2,50	38543	78		6544	
37	44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,05	792721,13	241411,29	39636	12071	440	31964	77328
			НР - 99%; СП - 8%			542505,60	103235,11	27125	5162		5728	
38	45	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,05	842884,48	153,66	42144	8	29592	12421	58930
			НР - 99%; СП - 8%			250875,95	44,19	12544	2		4365	
39	46	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	1018,00	--	51104	--	51104	--	55192
			СП - 8%			--	--	--	--		4088	
			Монтаж фитингов									
40	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	37	1599,63	1039,26	59186	38453	--	30760	97142
			НР - 99%; СП - 8%			560,37	279,38	20734	10337		7196	
41	48	СТ Прайс	Отвод ПЭ 100 SDR17 160 x9,5-90°	шт	4	11285,28	--	45141	--	45141	--	48752
			СП - 8%			--	--	--	--		3611	
42	49	СТ Прайс	Отвод ПЭ 100 SDR17 110 x6,6-90°	шт	14	6077,21	--	85081	--	85081	--	91887
			СП - 8%			--	--	--	--		6806	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	50	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 110 х6,6-30°**	шт	2	22115,62	--	44231	--	44231	--	47770
			СП - 8%			--	--	--	--		3538	
44	51	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 110 х6,6-22°**	шт	1	22115,62	--	22116	--	22116	--	23885
			СП - 8%			--	--	--	--		1769	
45	52	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 110 х6,6-15°**	шт	1	22115,62	--	22116	--	22116	--	23885
			СП - 8%			--	--	--	--		1769	
46	53	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 110 х6,6-11°**	шт	1	22115,62	--	22116	--	22116	--	23885
			СП - 8%			--	--	--	--		1769	
47	54	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-90°**	шт	13	2138,91	--	27806	--	27806	--	30030
			СП - 8%			--	--	--	--		2224	
48	55	СТ Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-11°**	шт	1	15420,50	--	15421	--	15421	--	16654
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
49	56	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	9	2357,31	1530,29	21216	13773	--	11035	34831
			НР - 99%; СП - 8%			827,02	411,53	7443	3704		2580	
50	57	СТ Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 160 х9,5**	шт	1	18530,40	--	18530	--	18530	--	20013
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
51	58	СТ Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 160 х9,5-О110 х6,6**	шт	2	22957,60	--	45915	--	45915	--	49588
			СП - 8%			--	--	--	--		3673	
52	59	СТ Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 160 х9,5-О63 х3,8**	шт	1	20343,38	--	20343	--	20343	--	21971
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
53	60	СТ Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 110 х6,6**	шт	2	7109,32	--	14219	--	14219	--	15356
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	
54	61	СТ Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 110 х6,6-63 х3,8**	шт	3	8087,11	--	24261	--	24261	--	26202
			СП - 8%			--	--	--	--		1941	
55	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	9	1599,63	1039,26	14397	9353	--	7482	23629
			НР - 99%; СП - 8%			560,37	279,38	5043	2514		1750	
56	63	СТ Прайс	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 160 х9,5-О110 х6,6**	шт	3	9574,15	--	28722	--	28722	--	31020
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	
57	64	СТ Прайс	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 110 х6,6-О63 х3,8**	шт	6	4101,27	--	24608	--	24608	--	26576
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
58	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка**	шт.	3	1599,63	1039,26	4799	3118	--	2494	7876
			НР - 99%; СП - 8%			560,37	279,38	1681	838		583	
59	66	СТ Прайс	**Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ 63 х3,8**	шт	3	1704,34	--	5113	--	5113	--	5522
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
60	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	398	1599,63	1039,26	636654	413627	--	330879	1044935
			НР - 99%; СП - 8%			560,37	279,38	223027	111194		77403	
61	68	СТ Прайс	**Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 225**	шт	2	18747,69	--	37495	--	37495	--	40495

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3000	
62	69	СТ Прайс	**Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 160**	шт	84	8148,21	--	684450	--	684450	--	739206
			СП - 8%			--	--	--	--		54756	
63	70	СТ Прайс	**Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 110**	шт	215	3809,29	--	818998	--	818998	--	884518
			СП - 8%			--	--	--	--		65520	
64	71	СТ Прайс	**Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 63**	шт	97	1670,38	--	162027	--	162027	--	174989
			СП - 8%			--	--	--	--		12962	
			Укладка сигнальной ленты									
65	72	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км	3,349	31381,38	21564,40	105096	72219	--	35311	151640
			НР - 72%; СП - 8%			9816,98	4827,05	32877	16166		11233	
66	73	СТ Прайс	**Сигнальная лента**	м	3349	40,18	--	134558	--	134558	--	145323
			СП - 8%			--	--	--	--		10765	
			Пересечения с коммуникациями									
67	77	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода**	м	56,4	9052,78	1443,84	510577	81432	319288	136483	698825
			НР - 99%; СП - 8%			1947,82	496,54	109857	28005		51765	
			Испытание и контроль стыков									
68	117	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	3632,63	104,54	3633	105	126	2075	6164
			НР - 61%; СП - 8%			3401,70	--	3402	--		457	
69	118	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	42	1846,55	58,08	77555	2439	3680	43576	130821
			НР - 61%; СП - 8%			1700,85	--	71436	--		9690	
70	119	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	107	1290,93	42,98	138129	4598	6137	77710	233106
			НР - 61%; СП - 8%			1190,60	--	127394	--		17267	
71	120	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	52	742,56	23,23	38613	1208	2027	21580	65009
			НР - 61%; СП - 8%			680,34	--	35378	--		4815	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30661890
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4611467				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3695905			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1157803			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15274764		
			- Накладные расходы	Тенге							4808508	
			- Сметная прибыль	Тенге							2271246	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		398 604,57				
			Итого с временными									31 060 494,57
			Зимние удорожания			3,96 %		1 229 995,58				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									32 290 490,15
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		645 809,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 936 299,95
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						29 642 669,96
			НДС			12 %		3 557 120,40				
			Итого с НДС									33 199 790,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — Кирилюк Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик — Жуманова С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

20380

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети низкого давления-0,003 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за февраль 2020 года
на 02-04-01 Газопровод низкого давления 0,003 МПа ГРП-1

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2409,6	232,34	222,08	559841	535121	261	121720	736086
						10,15	60,01	24459	144597		54525	
2	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	72	2199,58	--	158370	--	--	114026	294188
						2199,58	--	158370	--		21792	
3	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	202	2816,23	179,27	568879	36213	299748	240900	874561
						1153,06	51,56	232918	10415		64782	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	286	871,19	--	249161	--	--	179396	462842
						871,19	--	249161	--		34285	
5	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
			СП - 8%	м3	314,6	1349,00	--	424395	--	424395	--	458347
						--	--	--	--		33952	
6	14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическим и трамбовками**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1720	212,36	100,95	365258	173631	--	194982	605059
						111,41	46,04	191627	79182		44819	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1720	17,33	17,33	29808	29808	--	8283	41139
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,69	--	11504		3047	
			Укладка трубопроводов									
8	20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	1,317	396875,72	120136,94	522685	158220	6295	398532	994915
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	358170	44388		73697	
9	22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	2,703	347951,21	94890,12	940512	256488	5757	741846	1816947
			НР - 99%; СП - 8%			250931,15	26294,00	678267	71073		134589	
10	26	2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110 х6, 6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	1330,17	2009,00	--	2672312	--	2672312	--	2886096
			СП - 8%			--	--	--	--		213785	
11	27	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17- 63 х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2730,03	1056,00	--	2882912	--	2882912	--	3113545
			СП - 8%			--	--	--	--		230633	
			Укладка сигнальной ленты									
12	88	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км	4,02	31381,38	21564,40	126153	86689	--	42386	182022
			НР - 72%; СП - 8%			9816,98	4827,05	39464	19405		13483	
13	89	СТ Прайс	**Сигнальная лента**	м	4020	40,18	--	161518	--	161518	--	174439
			СП - 8%			--	--	--	--		12921	
			Испытание и контроль стыков									
14	118	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	1287,44	39,49	12874	395	573	7263	21748
			НР - 61%; СП - 8%			1190,60	--	11906	--		1611	
15	119	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	21	742,56	23,23	15594	488	819	8715	26254
			НР - 61%; СП - 8%			680,34	--	14287	--		1945	
					Н43=1							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12688188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1958629				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1277054			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					380564			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6454590		
			- Накладные расходы	Тенге							2058049	
			- Сметная прибыль	Тенге							939866	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		164 946,44				
			Итого с временными									12 853 134,44
			Зимние удорожания			3,96 %		508 984,12				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**13 362 118,56**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267 242,37				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 629 360,93**
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						**12 266 424,21**
			НДС			12 %		1 471 970,91				
			Итого с НДС									**13 738 395,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирилюк Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жуманова С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)