Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

29.06.2021 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс) и его адрес: г. Караганда
Срок действия договора 31.12.2021г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г				
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				
		№109/4д	31.03.2020				
		№109/5д	15.04.2020				
		№109/6д	27.11.2020				
		№109/79	25.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 837 564 114,37									
За отчетный месяц	666 773 952,09									
Удержание суммы аванса	200 032 185,63									
Удержание гарантийного обязательства в размере 5%	23 337 088,32									
За отчетный период	**443 404 678,14**	**395 897 034,05**							**47 507 644,09**	**443 404 678,14**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
И.о. заместителя руководителя _____ Абжанов Н.Д

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора_____Кирилюк И.В.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
ГИП_____Селезнев В.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 946 632,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3584226**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1383319**			
		- Накладные расходы	Тенге							**995989**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**366417**	
		Временные здания и сооружения			**1,30%**		**64 306,22**				
		Итого с временными									**5 010 938,22**
		Зимние удорожание			**3,96%**		**198 433,15**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5 209 371,37**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**104 187,43**				
		Итого с непредвиденными затратами									**5 313 558,80**
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									**3 639 787,78**
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									**1 757 292,19**
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									**5 397 079,97**
		Пересчет предыдущих актов за 2020 г К=1,04990 акт№1									**68 664,97**
		Итого в текущих ценах									**5 465 744,94**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									**4 919 170,45**
		НДС			**12%**		**590 300,45**				
		Итого с НДС									**5 509 470,90**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Анна-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Кириллюк.И.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)
(наименование , адрес)

Объект: " Подготовка территории строительства"
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 32

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 01-01-01 Подготовка территории строительства ГВД 1,2 Мпа

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Техническая рекультивация									
1	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	5112	26,06	26,06	133242	133242	--	37025	183888
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,06	--	51424		13621	
2	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	5112	22,56	22,56	115315	115315	--	32044	159147
			НР - 72%, СП - 8%			--	8,71	--	44505		11789	
3	4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	63834	26,06	26,06	1663801	1663801	--	462339	2296232
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,06	--	642138		170091	
4	5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	63834	22,56	22,56	1439944	1439944	--	400134	1987284
			НР - 72%, СП - 8%			--	8,71	--	555741		147206	
5	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	м2	212780	1,09	1,09	231924	231924	--	64447	320081
			НР - 72%, СП - 8%			--	0,42	--	89510		23710	

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганда"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование , адрес)

Объект: **" Подготовка территории строительства"**
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 33

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 01-01-02 Подготовка территории строительства ГВД 0,6 Мпа

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Техническая рекультивация									
1		1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	667	26,06	26,06	17385	17385	--	4831	23993
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	6710		1777	
2		1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	667	22,56	22,56	15046	15046	--	4181	20765
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,71	--	5807		1538	
3		1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	м2	42268	1,09	1,09	46071	46071	--	12802	63583
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,42	--	17781		4710	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**108 341,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78502			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30297			
			- Накладные расходы	Тенге							21814	
			- Сметная прибыль	Тенге							8025	
			Временные здания и сооружения				1,30%	1 408,43				
			Итого с временными									**109 749,43**
			Зимние удорожание				3,96%	4 346,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**114 095,51**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**2 281,91**				
		Итого с непредвиденными затратами									**116 377,42**
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									**79 718,53**
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									**38 488,17**
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									**118 206,70**
		Пересчет предыдущих актов за 2020 год (акт №2)									**1 079,17**
		Итого в текущих ценах									**119 285,87**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									**107 357,28**
		НДС			**12%**		**12 882,87**				
		Итого с НДС									**120 240,15**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Кирилюк.И.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганда"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование , адрес)

Объект: **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения -1,2МПа**
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 34

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 02-01-01 Газопровод высокого давления 1,2 Мпа (подземный)

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Арматура									
			Фундаментная плита под скользящие опоры DN500, DN60 0 АС-10									
			Отмостка									
1	23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,336	8876,66	1679,35	56243	10640	25423	23165	85760
			НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	20180	4464		6353	
			Смотровой колодец DN500 DN600 АС-10									
			Земляные работы									
2	25	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	36,01125	111,93	106,69	4031	3842	--	738	5150
			НР - 72%; СП - 8%			5,24	23,23	189	836		382	
3	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,11375	1912,68	--	2130	--	--	1534	3957
			НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	2130	--		293	
4	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,01164	832,03	--	5002	--	--	3601	9291
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	5002	--		688	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	28	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,04656	18,01	18,01	433	433	--	120	598
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	167		44	
6	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,04656	154,84	73,74	3723	1773	--	1986	6167
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	1950	809		457	
7	30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение вытесненного грунта на площадке)	м3 грунта	7,0668	32,27	32,27	228	228	--	63	315
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	88		23	
			Колодец									
8	31	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,96	29552,90	10536,48	117029	41724	10663	80014	212808
			НР - 99%; СП - 8%			16323,81	4085,97	64642	16180		15764	
9	32	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10852,00	--	65112	--	65112	--	70321
			СП - 8%			--	--	--	--		5209	
10	33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4976,00	--	29856	--	29856	--	32244
			СП - 8%			--	--	--	--		2388	
11	34	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23188,00	--	139128	--	139128	--	150258
			СП - 8%			--	--	--	--		11130	
12	35	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11554,00	--	69324	--	69324	--	74870
			СП - 8%			--	--	--	--		5546	
13	36	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	25767,00	--	154602	--	154602	--	166970
			СП - 8%			--	--	--	--		12368	
14	37	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	12907,00	--	23233	--	23233	--	25091
			СП - 8%			--	--	--	--		1859	
15	38	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	16196,00	--	2915	--	2915	--	3149
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
16	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	860,05	20,86	14583	354	9696	4256	20346
			НР - 95%; СП - 8%			267,33	2,56	4533	43		1507	
			Отмостка									
17	40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,9346	8876,66	1679,35	52679	9966	23812	21698	80327
			НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	18901	4181		5950	
			Фундаментная плита под скользящие опоры DN400, DN300 АС-11									
			Отмостка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	52	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	8876,66	1679,35	35507	6717	16050	14624	541
			НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	12740	2818		4010	
			Смотровой колодец DN500 DN600 АС-10									
			Земляные работы									
19	54	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	30,009375	111,93	106,69	3359	3202	--	615	42
			НР - 72%; СП - 8%			5,24	23,23	157	697		318	
20	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,928125	1912,68	--	1775	--	--	1278	32
			НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	1775	--		244	
21	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,0097	832,03	--	4168	--	--	3001	77
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	4168	--		574	
22	57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,0388	18,01	18,01	361	361	--	100	4
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	139		37	
23	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,0388	154,84	73,74	3103	1478	--	1655	51
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	1625	674		381	
24	59	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение вытесненного грунта на площадке)	м3 грунта	5,889	32,27	32,27	190	190	--	53	2
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	73		19	
			Колодец									
25	60	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,5	29552,90	10536,48	44329	15805	4038	30309	806
			НР - 99%; СП - 8%			16323,81	4085,97	24486	6129		5971	
26	61	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5426,00	--	54260	--	54260	--	586
			СП - 8%			--	--	--	--		4341	
27	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4976,00	--	24880	--	24880	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		1990	
28	63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14870,00	--	74350	--	74350	--	802
			СП - 8%			--	--	--	--		5948	
29	64	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11554,00	--	57770	--	57770	--	623
			СП - 8%			--	--	--	--		4622	
30	65	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25767,00	--	128835	--	128835	--	1391

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10307	
31	66	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,65	12907,00	--	8390	--	8390	--	9061
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
32	67	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	16196,00	--	2429	--	2429	--	2624
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
33	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	860,05	20,86	12152	295	8080	3547	16955
			НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	3777	36		1256	
			Отмостка									
34	69	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,9455	8876,66	1679,35	43900	8305	19844	18081	66939
			НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	15751	3484		4958	
			Фундамент для кранов Ду150,100									
35	71	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	8,38953	111,93	106,69	939	895	--	172	1200
			НР - 72%; СП - 8%			5,24	23,23	44	195		89	
36	72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,25947	1912,68	--	496	--	--	357	922
			НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	496	--		68	
37	73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,512956	832,03	--	1259	--	--	906	2338
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	1259	--		173	
38	74	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,051824	18,01	18,01	109	109	--	30	150
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	42		11	
39	75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,56478	154,84	73,74	1171	558	--	625	1940
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	614	254		144	
40	76	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение вытесненного грунта на площадке)	м3 грунта	1,08422	32,27	32,27	35	35	--	10	48
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	14		4	
41	77	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3645	2642,45	155,89	963	57	541	378	1448
			НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	365	16		107	
42	78	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	0,3645	5351,06	227,15	1950	83	1502	385	2523
			НР - 99%; СП - 8%			1002,66	65,33	365	24		187	
43	79	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,09522	21700,34	1728,09	2066	165	1451	442	2709
			НР - 91%; СП - 8%			4727,52	374,16	450	36		201	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	80	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,028	24265,64	1728,09	679	48	499	130	874
			НР - 91%; СП - 8%			4727,52	374,16	132	10		65	
45	81	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5294,00	--	2118	--	2118	--	2287
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
46	82	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,0053	589484,00	--	3124	--	3124	--	3374
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
47	83	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,086	499546,00	--	42961	--	42961	--	46398
			СП - 8%			--	--	--	--		3437	
			Сильфонные компенсаторы									
			Камеры компенсаторы									
			Земляные работы									
			Опорное кольцо									
48	116	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,24	13401,02	7300,94	30018	16354	890	21790	55953
			НР - 118%; СП - 8%			5702,55	2541,31	12774	5693		4145	
49	117	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	112	4976,00	--	557312	--	557312	--	601897
			СП - 8%			--	--	--	--		44585	
50	118	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	28	1727,47	186,20	48369	5214	3064	42176	97789
			НР - 99%; СП - 8%			1431,83	89,67	40091	2511		7244	
51	119	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А 15) ГОСТ 3634-99	комплект	28	21227,00	--	594356	--	594356	--	641904
			СП - 8%			--	--	--	--		47548	
52	120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,85792	71821,46	26032,00	61617	22333	8540	25987	94612
			НР - 69%; СП - 8%			35836,00	8063,12	30744	6918		7008	
53	121	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,85792	573707,00	--	492195	--	492195	--	531570
			СП - 8%			--	--	--	--		39376	
54	122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,87968	78,86	2,34	1962	58	837	741	2919
			НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	1067	6		216	
55	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,87968	150,12	3,31	3735	82	2406	870	4973
			НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	1247	13		368	
			Отмостка									
56	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72,16034	8876,66	1679,35	640543	121182	289536	263826	976718
			НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	229825	50841		72349	
			Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	226	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,06	23709,74	1728,09	1423	104	1035	279	137
			НР - 91%; СП - 8%			4727,52	374,16	284	22		136	
58	227	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	5422,10	967,70	6507	1161	1819	3749	176
			НР - 94%; СП - 8%			2939,17	384,30	3527	461		820	
59	228	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24	8951,16	1679,35	214828	40304	101389	84642	127
			НР - 94%; СП - 8%			3047,30	704,55	73135	16909		23958	
60	229	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	60	6904,87	2090,07	414292	125404	85032	246479	133
			НР - 99%; СП - 8%			3397,60	751,88	203856	45113		52862	
61	230	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер для контрольной трубки	т	4,182	341009,00	--	1426100	--	1426100	--	88
			СП - 8%			--	--	--	--		114088	
62	231	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 8731-74	м	90	800,00	--	72000	--	72000	--	760
			СП - 8%			--	--	--	--		5760	
			Опозновательные знаки									
63	232	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	61	843,43	--	51449	--	6329	48730	94
			НР - 108%; СП - 8%			739,68	--	45120	--		8014	
64	233	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков на металлических стойках	шт	61	4630,93	794,23	282487	48448	24785	242777	85
			НР - 108%; СП - 8%			3430,40	254,74	209254	15539		42021	
65	234	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, В15	м3	0,427	24265,64	1728,09	10361	738	7604	1982	31
			НР - 91%; СП - 8%			4727,52	374,16	2019	160		988	
66	235	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	152,5	1018,00	--	155245	--	155245	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		12420	
67	236	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,03965	589484,00	--	23373	--	23373	--	43
			СП - 8%			--	--	--	--		1870	
68	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,45	78,86	2,34	6975	207	2974	2633	77
			НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	3794	23		769	
69	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	51,85	75,06	1,66	3892	86	2506	906	82
			НР - 69%; СП - 8%			25,07	0,26	1300	13		384	
			Дорожные знаки									
70	239	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	20	843,43	--	16869	--	2075	15977	73
			НР - 108%; СП - 8%			739,68	--	14794	--		2628	
71	240	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	20	1773,43	842,59	35469	16852	5151	22049	19

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			673,28	347,51	13466	6950		4601	
72	241	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	/СКЖ-1-20/Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,4	64061,00	--	25624	--	25624	--	27674
			СП - 8%			--	--	--	--		2050	
73	242	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство, В15 сульф	м3	7	24547,16	1728,09	171830	12097	126640	32498	220674
			НР - 91%; СП - 8%			4727,52	374,16	33093	2619		16346	
74	243	1106-1501-0315 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление	м3	5,76	5300,43	1053,73	30530	6069	14076	12242	46195
			НР - 91%; СП - 8%			1802,97	532,67	10385	3068		3422	
75	244	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,16	1349,00	--	8310	--	8310	--	8975
			СП - 8%			--	--	--	--		665	
76	245	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
77	246	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1042	253896,00	--	26456	--	26456	--	28572
			СП - 8%			--	--	--	--		2116	
78	247	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,01184	211,00	--	2	--	2	--	3
						--	--	--	--		--	
79	248	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,0056	216144,00	--	1210	--	1210	--	1307
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
80	249	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	60	9585,00	--	575100	--	575100	--	621108
			СП - 8%			--	--	--	--		46008	
			Продувочная свеча Ду57									
81	250	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25м диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	2	301494,07	58937,37	602988	117875	390191	115416	775877
			НР - 91%; СП - 8%			47461,00	15954,60	94922	31909		57472	
82	251	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0072	810141,48	133,62	5833	1	4261	1555	7979
			НР - 99%; СП - 8%			218153,00	38,43	1571	--		591	
83	252	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,2	1489,00	--	25611	--	25611	--	27660
			СП - 8%			--	--	--	--		2049	
84	253	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
85	254	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Крышка , Кронштейн	т	0,00182	216144,00	--	393	--	393	--	425

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
86	255	2105-0304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,00028	277723,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
87	256	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,116	446,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
88	257	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	2	27,00	--	54	--	54	--	58
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			Проход под кабелем в полиэтиленовом футляре длиной L=3 м									
			Монтаж КИП									
89	261	1125-0129-0102 РСНБ РК 2015	Колонка контрольно-измерительная. Установка	колонка	43	41609,76	4024,58	1789220	173057	624592	978170	2988781
			НР - 91%; СП - 8%			23059,80	1938,15	991571	83341		221391	
90	262	СТ Прайс	Контрольно-измерительный пункт СКИП.ПСС-1	1 шт	43	37759,82	--	1623672	--	1623672	--	1753566
			СП - 8%			--	--	--	--		129894	
			Восстановление асфальто-бетонных покрытий									
91	317	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	32,76	2786,86	1208,96	91298	39606	--	73703	178201
			НР - 108%; СП - 8%			1577,90	505,25	51692	16552		13200	
92	318	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,76	269,95	260,08	8844	8520	4	1852	11552
			НР - 72%; СП - 8%			9,76	68,77	320	2253		856	
93	319	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58,968	551,00	--	32491	--		--	35091
			СП - 8%			--	--	--	--		2599	
			Разборка железобетонных конструкции									
94	325	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж конструкций	м3 сборных железобетонных конструкций	96	16559,89	7263,79	1589749	697324	--	1388916	3216958
			НР - 118%; СП - 8%			9296,09	2964,82	892425	284622		238293	
95	326	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	288	484,00	--	139392	--		--	150543
			СП - 8%			--	--	--	--		11151	
96	327	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	288	492,00	--	141696	--		--	153032
			СП - 8%			--	--	--	--		11336	
			РАЗДЕЛ 1. ПРОДУВКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ									
97	328	1125-0126-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 600 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	3,51	139450,95	88886,09	489473	311990	65170	171150	713472
			НР - 91%; СП - 8%			31997,90	21585,14	112313	75764		52850	
98	329	1125-0126-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	4,78	105122,08	74133,08	502484	354356	46405	170268	726571
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	17862,92	101723	85385		53820	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	330	1125-0126-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	2,319	95635,81	68710,98	221779	159341	14863	80020	325944
			НР - 91%; СП - 8%			20515,40	17403,62	47575	40359		24144	
100	331	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,01	94894,16	68710,98	949	687	61	341	1393
			НР - 91%; СП - 8%			20056,10	17403,62	201	174		103	
101	332	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 159/350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,01	42702,37	30919,94	427	309	28	153	627
			НР - 91%; СП - 8%			9025,25	7831,63	90	78		46	
102	333	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 108/350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,01	28468,25	20613,29	285	206	19	102	418
			НР - 91%; СП - 8%			6016,83	5221,09	60	52		31	
103	334	СТ Протокол	Природный газ (продувка)	м3	67,36375	49,73	--	3350	--	--	--	3350
						--	--	--	--		--	
104	335	1125-0126-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 600 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	3,51	139450,95	88886,09	489473	311990	65170	171150	713472
			НР - 91%; СП - 8%			31997,90	21585,14	112313	75764		52850	
105	336	1125-0126-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	4,78	105122,08	74133,08	502484	354356	46405	170268	726571
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	17862,92	101723	85385		53820	
106	337	1125-0126-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	2,319	95635,81	68710,98	221779	159341	14863	80020	325944
			НР - 91%; СП - 8%			20515,40	17403,62	47575	40359		24144	
107	338	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	0,01	94894,16	68710,98	949	687	61	341	1393
			НР - 91%; СП - 8%			20056,10	17403,62	201	174		103	
108	339	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 159/350 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	0,01	42702,37	30919,94	427	309	28	153	627
			НР - 91%; СП - 8%			9025,25	7831,63	90	78		46	
109	340	1125-0126-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 108/350 мм. Продувка природным газом (заполнение газом)	км трубопровода	0,01	28468,25	20613,29	285	206	19	102	418
			НР - 91%; СП - 8%			6016,83	5221,09	60	52		31	
110	341	СТ Протокол и Расчет	Природный газ (заполнение)	м3	31415	49,73	--	1562391	--	--	--	1562391
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3996535	1653779	8572741	4687886	23662820
								523923	403624	--	1636818	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2430793				
		Материалы		Тенге				253091				
		Всего заработная плата		Тенге					927547			
			Накладные расходы	Тенге				844068				
			Сметная прибыль	Тенге				261989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
			Сметная заработная плата	Тенге					927547			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость прочих работ	Тенге				1565742				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1565742				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				1565742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				5102592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					927547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23 662 820,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3671932				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3214119			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1020572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8572741		
		- Перевозка грузов	Тенге				313579				
		- Прочие затраты	Тенге				1565741				
		- Накладные расходы	Тенге							4687886	
		- Сметная прибыль	Тенге							1636818	
		Временные здания и сооружения			1,30%		307616,66				
		Итого с временными									23 970 436,66
		Зимние удорожание			3,96%		949229,29				
		Итого с зимними удорожаниями									24 919 665,95
		Непредвиденные работы и затраты			2%		498393,32				
		Итого с непредвиденными затратами									25 418 059,27
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									17 411 370,60
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									8 406 222,43
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									25 817 593,03
		Пересчет предыдущих актов за 2020г.акт №3,9,14,17,22,27									22 975 597,45
		Итого в текущих ценах									48 793 190,48
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									43 913 871,43
		НДС			12%		5269664,57				
		Итого с НДС									49 183 536,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Кирилюк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)