Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганда"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование , адрес)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 48

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 07-01-01 Площадка ГГРП-1. Генеральный план объекта и организация транспорта

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие площадки Тип1 (ГП1.1 лист1-3)									
1		**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**219**	**1027,04**	**279,94**	**224922**	**61308**	**150923**	**35270**	**281007**
			НР - 108%; СП - 8%			**57,95**	**91,17**	**12691**	**19966**		**20815**	
			Ведомость объемов работ по подъездной дорогек ГГРП- 1									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**224922**	**61308**	**150923**	**35270**	**281007**
								12691	**19966**	--	**20815**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**224922**				
		Материалы		Тенге				**150923**				
		Всего заработная плата		Тенге					**32657**			
			Накладные расходы	Тенге				**35270**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20815**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**281007**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32657**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**281007**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32657**			
			РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
			Восстановление и закрепление межплощадочных дорог IV-в категории ГП 1.1 лист-4 (1.1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	33,68	890,46	219,50	29991	7393	21342	3952	36658
		НР - 108%; СП - 8%			37,30	71,34	1256	2403		2715	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	33,68	156,67	40,02	5277	1348	3929	487	6225
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,38	--	451		461	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,052	3179,42	1218,30	16062	6155	9113	2304	19835
		НР - 108%; СП - 8%			157,15	265,05	794	1339		1469	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33,68	1695,46	112,40	57103	3785	51651	3035	64949
		НР - 108%; СП - 8%			49,50	33,94	1667	1143		4811	
6	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003637	122601,00	--	45	--	45	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	33,68	766,35	0,10	25811	3	25792	17	27893
		НР - 108%; СП - 8%			0,46	--	16	--		2066	
8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000472	122601,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
		Снятие почвенно-растительного слоя (1.2)									
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	92,4	44,54	44,54	4115	4115	--	1144	5679
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,19	--	1588		421	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	92,4	35,25	35,25	3257	3257	--	905	4495
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,60	--	1257		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141666	26057	111878	11844	165788
							3733	8181	--	12280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141666				
	Материалы		Тенге				111826				
	Всего заработная плата		Тенге					11914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50				
		Накладные расходы	Тенге				11843				
		Сметная прибыль	Тенге				12281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165790				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11914			
			РАЗДЕЛ 3.Земляное полотно (2.1)									
			Выемка									
11		1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (из выемки в насыпь)**	м3 грунта	48,81	84,51	84,51	4125	4125	--	887	5413
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,24	--	1232		401	
12		1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта (до 50 м). При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	48,81	236,63	236,63	11550	11550	--	2484	15156
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,67	--	3450		1123	
			Насыпь									
13		1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,01	77,93	77,93	1482	1482	--	412	2045
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,08	--	572		151	
14		1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	72,7	76,92	76,92	5592	5592	--	1518	7679
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,00	--	2108		569	
15		1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	72,7	37,43	37,43	2721	2721	--	576	3561
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,00	--	800		264	
16		1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	72,7	92,10	78,67	6696	5719	211	1492	8843
			НР - 72%; СП - 8%			10,54	17,97	766	1307		655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				32166	31189	211	7369	42697
								766	9468	--	3163	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32166				
		Материалы		Тенге				211				
		Всего заработная плата		Тенге					10234			
			Накладные расходы	Тенге				7368				
			Сметная прибыль	Тенге				3163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10234			
			РАЗДЕЛ 4. Планировочные работы (2.2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход	335,53	1,86	1,86	622	622	--	173	859
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,72	--	240		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				622	622	--	173	859
							--	240	--	64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622				
	Всего заработная плата		Тенге					240			
		Накладные расходы	Тенге				173				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859				
		Сметная заработная плата	Тенге					240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				859				
		Сметная заработная плата	Тенге					240			
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение придорожной полосы (2.3)									
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	92,4	37,11	37,11	3429	3429	--	953	4733
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1324		351	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	92,4	29,37	29,37	2714	2714	--	754	3746
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,34	--	1048		277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6144	6144	--	1707	8479
							--	2371	--	628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6144				
	Всего заработная плата		Тенге					2371			
		Накладные расходы	Тенге				1707				
		Сметная прибыль	Тенге				628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2371			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда (3.1)									
20	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	287,88	890,46	219,50	256346	63191	182416	33780	313336
		НР - 108%; СП - 8%			37,30	71,34	10739	20538		23210	
21	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	287,88	156,67	40,02	45103	11521	33582	4161	53205
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,38	--	3853		3941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,72	3179,42	1218,30	129466	49609	73458	18567	159876
		НР - 108%; СП - 8%			157,15	265,05	6399	10793		11843	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	246,67	1695,46	112,40	418218	27725	378283	22228	475682
		НР - 108%; СП - 8%			49,50	33,94	12210	8372		35236	
24	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002664	122601,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	246,67	766,35	0,10	189034	25	188895	123	204290
		НР - 108%; СП - 8%			0,46	--	114	--		15133	
26	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003453	122601,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1038537	152070	857003	78859	1206788
							29462	43556	--	89392	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1038537				
		Материалы	Тенге				856635				
		Всего заработная плата	Тенге					73018			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				369				
		Накладные расходы	Тенге				78860				
		Сметная прибыль	Тенге				89392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1206788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					73018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1206788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					73018			
		РАЗДЕЛ 7. Обустройство автомобильной дороги (4.1)									
27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5264,63	913,36	10529	1827	812	9154	21258
		НР - 108%; СП - 8%			3944,96	292,95	7890	586		1575	
28	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	17098,00	--	34196	--	34196	--	36932
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
29	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9236,00	--	9236	--	9236	--	9975
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
30	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.2 D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	13258,00	--	13258	--	13258	--	14319
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				67219	1827	57502	9154	82484
							7890	586	--	6111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67219				
	Материалы		Тенге				813				
	Всего заработная плата		Тенге					8476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56690				
		Накладные расходы	Тенге				9154				
		Сметная прибыль	Тенге				6110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				82483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1788102**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					279216			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84369			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1177517		
		- Накладные расходы	Тенге							144376	
		- Сметная прибыль	Тенге							132453	
		Временные здания и сооружения			1,30%		23 245,33				
		Итого с временными									**1 811 347,33**
		Зимние удорожание			3,96%		71 729,35				
		Итого с зимними удорожаниями									**1 883 076,68**
		Непредвиденные работы и затраты			2%		37 661,53				
		Итого с непредвиденными затратами									**1 920 738,21**
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									**1 315 705,68**
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									**635 223,66**
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									**1 950 929,34**
		Итого с поясняющим коэффицентом 0,9									**1 755 836,40**
		НДС			12%		210 700,37				
		Итого с НДС									**1 966 536,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Карилюк.И.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТ ЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 49

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 07-01-02 Площадки ГРП-1. ГРП-2. Генеральный план объекта и организация транспорта

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Площадка ГРП-1									
			Покрытие площадки Тип1 (ГП1.2 лист1-3)									
1		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	63	1027,04	279,94	64704	17636	43417	10146	80838
			НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	3651	5744		5988	
			Ведомость объемов работ по подъездной дороге к ГРП-1									
			Подготовительные работы									
			Восстановление и закрепление межплощадочных дорог 4-в категории ГП 1.2 лист -4 (1.1)									
2		1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	13,25	890,46	219,50	11799	2908	8397	1555	14422
			НР - 108%; СП - 8%			37,30	71,34	494	945		1068	
3		1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	13,25	156,67	40,02	2076	530	1546	192	2449
			НР - 108%; СП - 8%			--	13,38	--	177		181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,9875	3179,42	1218,30	6319	2421	3586	906	7803
			НР - 108%; СП - 8%			157,15	265,05	312	527		578	
5		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13,25	1695,46	112,40	22465	1489	20320	1194	25551
			НР - 108%; СП - 8%			49,50	33,94	656	450		1893	
6		2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001431	122601,00	--	18	--	18	--	19
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
7		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	13,25	766,35	0,10	10154	1	10147	7	10974
			НР - 108%; СП - 8%			0,46	--	6	--		813	
8		2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000186	121281,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
			Снятие почвенно-растительного слоя (1,2)									
9		1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	39,75	44,54	44,54	1770	1770	--	492	2443
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,19	--	683		181	
10		1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	39,75	35,25	35,25	1401	1401	--	389	1934
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,60	--	541		143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120707	28159	87433	14881	146435
								5119	9067	--	10846	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				120707				
		Материалы		Тенге				87410				
		Всего заработная плата		Тенге					14186			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20				
			Накладные расходы	Тенге				14881				
			Сметная прибыль	Тенге				10847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					14186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				146435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					14186			

РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно (2.1)

Выемка

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (из выемки в насыпь)	м3 грунта	19,2	84,51	84,51	1623	1623	--	349	2129
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,24	--	485		158	
12		1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта (до 50 м). При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	19,2	236,63	236,63	4543	4543	--	977	5962
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,67	--	1357		442	
			Насыпь									
13		1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,48	77,93	77,93	583	583	--	162	805
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,08	--	225		60	
14		1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,6	76,92	76,92	2200	2200	--	597	3021
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,00	--	829		224	
15		1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,6	37,43	37,43	1071	1071	--	227	1401
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,00	--	315		104	
16		1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28,6	92,10	78,67	2634	2250	83	587	3479
			НР - 72%; СП - 8%			10,54	17,97	301	514		258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12653	12269	83	2899	16797
								301	3725	--	1246	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12653				
		Материалы		Тенге				83				
		Всего заработная плата		Тенге					4026			
			Накладные расходы	Тенге				2899				
			Сметная прибыль	Тенге				1244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4026			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4026			
			РАЗДЕЛ 3. Планировочные работы (2.2)									
17		1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход	129,63	1,86	1,86	240	240	--	67	332
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,72	--	93		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**240**	**240**	**--**	**67**	**332**
							--	**93**	**--**	**25**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**240**				
		Всего заработная плата	Тенге					**93**			
		Накладные расходы	Тенге				**67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**332**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**332**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**93**			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение придорожной полосы (2.3)									
18	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м**	**м3 грунта**	**39,75**	**37,11**	**37,11**	**1475**	**1475**	**--**	**410**	**2036**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**14,32**	**--**	**569**		**151**	
19	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**39,75**	**29,37**	**29,37**	**1168**	**1168**	**--**	**324**	**1611**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**11,34**	**--**	**451**		**119**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2643**	**2643**	**--**	**734**	**3647**
							--	**1020**	**--**	**270**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2643**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1020**			
		Накладные расходы	Тенге				**734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3648**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1020**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3648**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1020**			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда (3.1)									
20	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**112,41**	**890,46**	**219,50**	**100097**	**24674**	**71230**	**13190**	**122350**
		НР - 108%, СП - 8%			**37,30**	**71,34**	**4193**	**8020**		**9063**	
21	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**112,41**	**156,67**	**40,02**	**17612**	**4499**	**13113**	**1625**	**20775**
		НР - 108%, СП - 8%			**--**	**13,38**	**--**	**1505**		**1539**	
22	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,8**	**3179,42**	**1218,30**	**50235**	**19249**	**28503**	**7204**	**62034**
		НР - 108%, СП - 8%			**157,15**	**265,05**	**2483**	**4188**		**4595**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	94,41	1695,46 49,50	112,40 33,94	160068 4673	10611 3204	144784	8507 13486	182061
24		2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	0,0010196	122601,00 --	-- --	125 --	-- --	125	-- 10	135
25		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	94,41	766,35 0,46	0,10 --	72351 44	9 --	72298	47 5792	78189
26		2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	0,0001322	122601,00 --	-- --	16 --	-- --	16	-- 1	18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				400503 11393	59043 16916	330069 --	30573 34486	465562
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				400503				
			Материалы	Тенге				329926				
			Всего заработная плата	Тенге					28309			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141				
			Накладные расходы	Тенге				30574				
			Сметная прибыль	Тенге				34486				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				465563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					28309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				465563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					28309			
			РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги (4.1)									
27		1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	5264,63 3944,96	913,36 292,95	10529 7890	1827 586	812	9154 1575	21258
28		2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	17098,00 --	-- --	34196 --	-- --	34196	-- 2736	36932
29		2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	9236,00 --	-- --	9236 --	-- --	9236	-- 739	9975
30		2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.2 D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	13258,00 --	-- --	13258 --	-- --	13258	-- 1061	14319
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				67219 7890	1827 586	57502 --	9154 6111	82484
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				67219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				813				
	Всего заработная плата		Тенге					8476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56690				
		Накладные расходы	Тенге				9154				
		Сметная прибыль	Тенге				6110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				82483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8476			
		РАЗДЕЛ 7.Площадка ГРП-2									
		Покрытие площадки Тип1 (ГП1.2 лист1-3)									
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	63	1027,04	279,94	64704	17636	43417	10146	80838
		НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	3651	5744		5988	
		Ведомость объемов работ по подъездной дороге к ГРП-1									
		Подготовительные работы									
		Восстановление и закрепление межплощадочных дорог 4-в категории ГП 1.2 лист -4									
32	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	41,81	890,46	219,50	37230	9177	26493	4906	45507
		НР - 108%; СП - 8%			37,30	71,34	1560	2983		3371	
33	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	41,81	156,67	40,02	6550	1673	4877	604	7727
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,38	--	560		572	
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,2715	3179,42	1218,30	19940	7641	11313	2860	24623
		НР - 108%; СП - 8%			157,15	265,05	986	1662		1824	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	41,81	1695,46	112,40	70887	4699	64118	3768	80627
		НР - 108%; СП - 8%			49,50	33,94	2070	1419		5972	
36	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0004515	122601,00	--	55	--	55	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	41,81	766,35	0,10	32041	4	32018	21	34627

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			0,46	--	19	--		2565	
38		2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000585	121281,00	--	7	--	7	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Снятие почвенно-растительного слоя (1,2)									
39		1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	105,86	44,54	44,54	4715	4715	--	1310	6507
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,19	--	1820		482	
40		1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	105,86	35,25	35,25	3732	3732	--	1037	5150
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,60	--	1440		381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				239861	49277	182298	24652	285674
								8285	15627	--	21160	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				239861				
		Материалы		Тенге				182236				
		Всего заработная плата		Тенге					23912			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62				
			Накладные расходы	Тенге				24652				
			Сметная прибыль	Тенге				21161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285673				16
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23912			
			Сметная заработная плата	Тенге				285673				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								16
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23912			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 8.Земляное полотно (2.1)									
			Выемка									
41		1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (из выемки в насыпь)	м3 грунта	60,59	84,51	84,51	5121	5121	--	1101	6719
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,24	--	1529		498	
42		1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта (до 50 м). При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	60,59	236,63	236,63	14337	14337	--	3083	18814
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,67	--	4282		1394	
			Насыпь									
43		1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,6	77,93	77,93	1839	1839	--	511	2538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,08	--	710		188	
44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	90,24	76,92	76,92	6941	6941	--	1884	9531
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,00	--	2617		706	
45	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	90,24	37,43	37,43	3378	3378	--	715	4420
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,00	--	993		327	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	90,24	92,10	78,67	8311	7099	261	1852	10977
		НР - 72%; СП - 8%			10,54	17,97	951	1622		813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				39928	38715	261	9146	52999
							951	11753	--	3926	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39928				
		Материалы	Тенге				262				
		Всего заработная плата	Тенге					12704			
		Накладные расходы	Тенге				9147				
		Сметная прибыль	Тенге				3926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12704			
		РАЗДЕЛ 9. Планировочные работы (2.2)									
47	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход	384,22	1,86	1,86	713	713	--	198	984
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,72	--	275		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				713	713	--	198	984
							--	275	--	73	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				713				
		Всего заработная плата	Тенге					275			
		Накладные расходы	Тенге				198				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				984				
		Сметная заработная плата	Тенге					275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				984				
		Сметная заработная плата	Тенге					275			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение придорожной полосы (2.3)									
48	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	105,86	37,11	37,11	3929	3929	--	1092	5422
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1516		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	105,86	29,37	29,37	3110	3110	--	864	4292
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,34	--	1200		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7038	7038	--	1956	9714
							--	2716	--	720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7038				
	Всего заработная плата		Тенге					2716			
		Накладные расходы	Тенге				1956				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9714				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2716			
		Сметная заработная плата	Тенге				9714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2716			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Дорожная одежда (3.1)									
50	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	335,04	890,46	219,50	298341	73543	212299	39314	364667
		НР - 108%; СП - 8%			37,30	71,34	12499	23903		27012	
51	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	335,04	156,67	40,02	52491	13409	39082	4843	61921
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,38	--	4484		4587	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,27	3179,42	1218,30	150291	57589	85273	21554	185593
		НР - 108%; СП - 8%			157,15	265,05	7429	12529		13748	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285,07	1695,46	112,40	483324	32041	437173	25688	549733
		НР - 108%; СП - 8%			49,50	33,94	14110	9675		40721	
54	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0030788	122601,00	--	377	--	377	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
55	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	285,07	766,35	0,10	218462	28	218303	142	236092
		НР - 108%; СП - 8%			0,46	--	131	--		17488	
56	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003991	122601,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1203335**	**176609**	**992556**	**91541**	**1398467**
							34169	**50591**	**--**	**103590**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1203335**				
		Материалы	Тенге				**992131**				
		Всего заработная плата	Тенге					**84760**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**426**				
		Накладные расходы	Тенге				**91541**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103590**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1398467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1398467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84760**			
		РАЗДЕЛ 12. Обустройство автомобильной дороги (4.1)									
57	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**5264,63**	**913,36**	**10529**	**1827**	**812**	**9154**	**21258**
		НР - 108%; СП - 8%			**3944,96**	**292,95**	**7890**	**586**		**1575**	
58	**2401-0202-0715 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2**	**17098,00**	**--**	**34196**	**--**	**34196**	**--**	**36932**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2736**	
59	**2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**9236,00**	**--**	**9236**	**--**	**9236**	**--**	**9975**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**739**	
60	**2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.2 D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**13258,00**	**--**	**13258**	**--**	**13258**	**--**	**14319**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1061**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**67219**	**1827**	**57502**	**9154**	**82484**
							7890	**586**	**--**	**6111**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67219**				
		Материалы	Тенге				**813**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8476**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**56690**				
		Накладные расходы	Тенге				**9154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6110**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**82483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8476**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**82483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8476**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2545579**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**75999**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**378360**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**112955**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1707704		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							194955	
		- Накладные расходы	Тенге							188564	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения			1,30%		33 092,53				2 578 671,53
		Итого с временными			3,96%		102 115,39				2 680 786,92
		Зимние удорожание									
		Итого с зимними удорожаниями			2%		53 615,74				2 734 402,66
		Непредвиденные работы и затраты									1 873 065,82
		Итого с непредвиденными затратами									904 317,55
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									2 777 383,37
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									2 499 645,03
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9			12%		299 957,40				2 799 602,43
		НДС									
		Итого с НДС									

Принял (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Кирилюк И.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (1-очередь строительства 1 пусковой комплекс)
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда(контракт): №109 от 19.09.2019. Доп.Согл.№109/1д от 17.09.2019. Доп.Согл.№109/2д от. 26.11.2019. Доп. Согл.№109/3д от 19.12.219

Акт приемки выполненных работ № 51

50 лет

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года
на 07-01-03 Площадки ГРПШ. Генеральный план объекта и организация транспорта

Составлен(а) в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Площадка ГРПШ-1 (ГРП-1 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.13 лист1-3)									
1		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
						57,95	91,17	522	821		855	
			НР - 108%; СП - 8%					9243	2519	6202	1449	11548
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				522	821	--	855	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9243				
			Материалы	Тенге				6202				
			Всего заработная плата	Тенге					1342			
			Накладные расходы	Тенге				1449				
			Сметная прибыль	Тенге				855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 2.Площадка ГРПШ-2 (ГРП-1 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.14 лист1-3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
		НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9243	2519	6202	1449	11548
							522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9243				
		Материалы	Тенге				6202				
		Всего заработная плата	Тенге					1342			
		Накладные расходы	Тенге				1449				
		Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			

РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ-3 (ГРП-1 Михайловка)

Покрытие площадки Тип2 (ГП1.15 лист1-3)

3	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
		НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9243	2519	6202	1449	11548
							522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9243				
		Материалы	Тенге				6202				
		Всего заработная плата	Тенге					1342			
		Накладные расходы	Тенге				1449				
		Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			

РАЗДЕЛ 4.Площадка ГРПШ-4 (ГРП-1 Михайловка)

Покрытие площадки Тип2 (ГП1.16 лист1-3)

4	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
		НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9243	2519	6202	1449	11548
							522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9243				
		Материалы	Тенге				6202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1342			
		Накладные расходы	Тенге				1449				
		Сметная прибыль	Тенге				855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		РАЗДЕЛ 5.Площадка ГРПШ-5 (ГРП-1 Михайловка)									
		Покрытие площадки Тип2 (ГП1.17 лист1-3)									
5	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**9**	**1027,04**	**279,94**	**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
		НР - 108%; СП - 8%			**57,95**	**91,17**	**522**	**821**		**855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
							522	**821**	**--**	**855**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9243**				
	Материалы		Тенге				**6202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1342**			
		Накладные расходы	Тенге				**1449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**855**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		РАЗДЕЛ 6.Площадка ГРПШ-6 (ГРП-1 Михайловка)									
		Покрытие площадки Тип2 (ГП1.18 лист1-3)									
6	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**9**	**1027,04**	**279,94**	**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
		НР - 108%; СП - 8%			**57,95**	**91,17**	**522**	**821**		**855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
							522	**821**	**--**	**855**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9243**				
	Материалы		Тенге				**6202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1342**			
		Накладные расходы	Тенге				**1449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**855**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 7.Площадка ГРПШ-7 (ГРП-1 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.19 лист1-3)									
7		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
			НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
								522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
		Материалы		Тенге				6202				
		Всего заработная плата		Тенге					1342			
			Накладные расходы	Тенге				1449				
			Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 8.Площадка ГРПШ-8 (ГРП-1 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.20 лист1-3)									
8		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
			НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
								522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
		Материалы		Тенге				6202				
		Всего заработная плата		Тенге					1342			
			Накладные расходы	Тенге				1449				
			Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 9.Площадка ГРПШ-1 (ГРП-2 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.21 лист1-3)									
9		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
			НР - 108%, СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
							522	**821**	**--**	**855**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9243**				
		Материалы	Тенге				**6202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1342**			
		Накладные расходы	Тенге				**1449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		РАЗДЕЛ 10.Площадка ГРПШ-2 (ГРП-2 Михайловка)									
		Покрытие площадки Тип2 (ГП1.22 лист1-3)									
10	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**9**	**1027,04**	**279,94**	**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
		НР - 108%; СП - 8%			**57,95**	**91,17**	**522**	**821**		**855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
							522	**821**	**--**	**855**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9243**				
		Материалы	Тенге				**6202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1342**			
		Накладные расходы	Тенге				**1449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**11548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342**			
		РАЗДЕЛ 11.Площадка ГРПШ-3 (ГРП-2 Михайловка)									
		Покрытие площадки Тип2 (ГП1.23 лист1-3)									
11	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**9**	**1027,04**	**279,94**	**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
		НР - 108%; СП - 8%			**57,95**	**91,17**	**522**	**821**		**855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**9243**	**2519**	**6202**	**1449**	**11548**
							522	**821**	**--**	**855**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9243**				
		Материалы	Тенге				**6202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1342**			
		Накладные расходы	Тенге				**1449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11548**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 12.Площадка ГРПШ-4 (ГРП-2 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.24 лист1-3)									
12		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
			НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
								522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
		Материалы		Тенге				6202				
		Всего заработная плата		Тенге					1342			
			Накладные расходы	Тенге				1449				
			Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 13.Площадка ГРПШ-5 (ГРП-2 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.25 лист1-3)									
13		1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
			НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
								522	821	--	855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
		Материалы		Тенге				6202				
		Всего заработная плата		Тенге					1342			
			Накладные расходы	Тенге				1449				
			Сметная прибыль	Тенге				855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1342			
			РАЗДЕЛ 14.Площадка ГРПШ-6 (ГРП-2 Михайловка)									
			Покрытие площадки Тип2 (ГП1.26 лист1-3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
		НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
							522	821	--	855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
	Материалы		Тенге				6202				
	Всего заработная плата		Тенге					1342			
		Накладные расходы	Тенге				1449				
		Сметная прибыль	Тенге				855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		РАЗДЕЛ 15.Площадка ГРПШ-7 (ГРП-2 Михайловка)									
		Покрытие площадки Тип2 (ГП1.27 лист1-3)									
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	9	1027,04	279,94	9243	2519	6202	1449	11548
		НР - 108%; СП - 8%			57,95	91,17	522	821		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				9243	2519	6202	1449	11548
							522	821	--	855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9243				
	Материалы		Тенге				6202				
	Всего заработная плата		Тенге					1342			
		Накладные расходы	Тенге				1449				
		Сметная прибыль	Тенге				855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								173220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37792			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93030		
		- Накладные расходы	Тенге							21735	
		- Сметная прибыль	Тенге							12825	
		Временные здания и сооружения			1,30%		2 251,86				
		Итого с временными									175 471,86
		Зимние удорожание			3,96%		6 948,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**182 420,55**
		Непредвиденные работы и затраты				2%	3 648,41				**186 068,96**
		Итого с непредвиденными затратами									**127 457,24**
		В текущих ценах на 2019 год 68,5% К=1									**61 536,45**
		В текущих ценах на 2020 год 31,5% К=1,04990									**188 993,68**
		Итого в текущих ценах на 2019, 2020 год									**170 094,31**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9				12%	20 411,32				**190 505,63**
		НДС									
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Зам. руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Кирилюк.И.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
ГИП Селезнев.В.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)