Укладка по фермам					
Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2	180,3	180,3	180,3	180,3
Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3	5,91276	5,91276	5,91276	5,91276
Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	796	796	796	796
Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1010,6	1010,6	1010,6	1010,6
Стены. Устройство карнизов из металлочерепицы (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ)	м2	69,82	69,82	69,82	69,82

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Проектом предусмотрено капитальный ремонт кровли здания.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **44 186,036** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **36 786, 752** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **38 857,73825** тысяч тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **33 108,07680** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау ул.Саина №20»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Специальная школа-интернат № 4, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области в лице руководителя Мустафиновой А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **эксперт ТОО "Saulet Trans Servis" Жикетов М.Ф. (KZ48VWC00003029 от 20.10.2020г.)**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Saulet Trans Servis" в лице директора Смагулова Б.С**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «КокшеСтройПроект» в лице директора**

Середкин Е.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «КокшеСтройПроект» в лице директора Середкин Е.И.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ГЕМАКАСЕС» в лице директора Пазылова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта:Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау ул.Саина №20

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03	05.07.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта:Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау ул.Саина №20	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502
Итого:	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау
Согласно договора №03 от 05.07.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли									
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12,24	37344,11	4759,63	457092	58258	273013	99429	601043
		НР - 72%; СП - 8%			10279,50	1002,85	125821	12275		44522	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47376	209245,00	--	308377	--	308377	--	333047
		СП - 8%			--	--	--	--		24670	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27447	225041,00	--	61767	--	61767	--	66708
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
		Протипожарная перегородка									
15	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,16	2785,93	117,82	50592	2140	10861	27442	84277
		НР - 72%; СП - 8%			2069,98	28,84	37591	524		6246	
16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,915264	47234,00	--	43232	--	43232	--	46690
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	625,96	243,31	626	243	205	167	857
		НР - 72%; СП - 8%			177,51	55,06	178	55		63	
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,017	66028,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%			--	--	--	--		90	

19	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 72%; СП - 8%*	м2 проемов	1,215	2391,82 2136,66	136,00 59,55	2906 2596	165 72	145	1921 386	5213
20	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	0,06764	760854,00 --	-- --	51464 --	-- --	51464	-- 4117	55581
21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,21	5643,00 --	-- --	6828 --	-- --	6828	-- 546	7374
22	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,21	9461,29 1388,60	21,41 9,44	11448 1680	25 11	9743	1218 1013	13679
23	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1313,27 1311,06	2,21 --	1313 1311	2 --	--	944 181	2438
24	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60кг ГОСТ Р 56117-2014	комплект	1	5542,00 --	-- --	5542 --	-- --	5542	-- 443	5985
		Кровля									
30	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	156	735,73 207,24	26,33 4,28	114774 32329	4108 668	78337	23758 11083	149614
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	22,414	98569,68 24243,70	1442,69 599,40	2209341 543398	32337 13435	1633606	400920 208821	2819082
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка /С-3/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,89	38504,27 24243,70	1442,69 599,40	72773 45821	2728 1133	24225	33806 8526	115106
35	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,124	88120,08 19044,00	1344,14 585,60	363407 78537	5543 2415	279325	58286 33735	455428
36	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	80,8	3689,45	25,18	298108	2035	162620	96809	426510

		НР - 90%; СП - 8%			1651,65	12,42	133453	1004		31593	
37	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	180,3	2036,41	40,69	367165	7336	300733	44758	444877
					327,76	17,02	59095	3069		32954	
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,91276	88120,08	1344,14	521033	7948	400482	83567	652968
					19044,00	585,60	112603	3463		48368	
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1010,6	95,99	12,64	97007	12774	--	62969	172774
					83,35	3,19	84234	3224		12798	
40	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 СП - 8%	м2	1111,66	91,00	--	101161	--	101161	--	109254
					--	--	--	--		8093	
41	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1010,6	2746,46	100,96	2775572	102030	637810	1486559	4603102
					2014,38	28,63	2035732	28933		340971	
42	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	558,8618	3090,00	--	1726883	--	1726883	--	1865034
					--	--	--	--		138151	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	104	3085,77	14,14	320920	1471	202692	84344	437685
					1122,66	3,73	116757	388		32421	
49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	28,428	8870,15	58,63	252161	1667	224373	19348	293229
					918,84	26,42	26121	751		21721	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	895,072	309,01	2,72	276586	2435	242976	23239	323811
					34,83	1,23	31175	1101		23986	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1652	70265,21	6770,31	11608	1119	--	7721	20876
					63494,90	1421,40	10489	235		1546	
52	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015 прим	Болты самоанкерующиеся распорные М20-250 ГОСТ 28778-90	шт.	140	167,00	--	23380	--	23380	--	25250
										1870	

53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,28972	78593,93 63494,90	6770,31 1421,40	22770 18396	1962 412	2409	13541 2905	39217
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,16492	254634,00 --	-- --	41994	--	41994	-- 3360	45354
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1248	296638,00 --	-- --	37020	--	37020	-- 2962	39982
56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	156	103,05 72,16	23,91 6,59	16076 11257	3730 1028	1089	8845 1994	26915
		Лестницы									
66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,221	77058,72 38639,30	26513,44 8689,84	17030 8539	5859 1920	2632	7531 1965	26526
67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,221	581948,00 --	-- --	128611 --	-- --	128611	-- 10289	138900
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,409	91,67 46,23	2,43 0,28	588 296	17 2	276	215 64	866
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,409	155,26 54,06	3,44 0,55	995 346	23 4	626	252 100	1347
		Вентшахты ВШ1 (Всего 7шт)									
70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,08932	78583,93 63494,90	6770,31 1421,40	7019 5671	605 127	743	4175 896	12089
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,08932	254634,00 --	-- --	22744	--	22744	-- 1820	24564

72	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием *НР - 72%; СП - 8%*	м2 внутренней поверхности шахты	27,136	13372,32	142,44	362871	3865	266775	67655	464968
					3398,85	63,88	92231	1733		34442	
73	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	7	8537,81	54,97	59765	385	52422	5080	70032
					994,07	13,80	6958	97		5188	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,59028	91,67	2,43	237	7	110	87	350
					46,23	0,28	120	1		26	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,59028	155,26	3,44	402	8	254	101	544
					54,06	0,28	140	1		40	
76	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	811,45	3,40	9737	41	60	6948	18019
					803,04	1,08	9636	13		1335	
77	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	11,976	1576,00	--	18874	--	18874	--	20384
					--	--	--	--		1510	
	Объединение вентканалов										
78	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6	31721,94	2195,28	190332	13172	137997	30343	238329
					6527,15	496,80	39163	2981		17654	
79	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 РС276071РС133184)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1225,82	76,43	122582	7643	32454	63814	201307
					824,85	61,45	82485	6145		14912	
80	1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,1	1475,31	304,63	44407	9170	16560	16258	65518
					620,51	129,66	18677	3903		4853	
81	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	29,799	1643,00	--	48960	--	48960	--	52877
					--	--				3917	

82	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	5	28350,70 23397,50	2429,60 952,20	141754 116988	12148 4761	12618	87659 18353	247765
83	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,8	15612,57 13902,12	1710,45 828,00	59328 52828	6500 3146	--	40302 7970	107600
84	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,8776	23017,00 --	--	20200	--	20200	-- 1616	21816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16003974
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16003974				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				12803179				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1536382				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				14339561				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____Пазылов Ж.С.

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор_____Кадыбаева Б.