Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к двум 40 квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланский район, ВКО.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	15 416 311,00									
Акт выполнения работ № 1 за август 2020г	15 416 311,00	13 764 563,00	13 764 563,00	13 764 563,00					1 651 748,00	
Всего к оплате	15 416 311,00									15 416 311,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель

_____ Килыбаев С.Х.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО «DS&V»

Эксперт технического надзора

«DS&V» _____ Бигулин М.Н.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Востокагопромпроект»

Директор

_____ Урунтаев М.Ж.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5. БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к двум 40 квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланский район, ВКО

Договор №122 2019-10-25

Акт № 1

приемки выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1.Сети электроснабжения 10кВ									
		Раздел 1 Электрооборудование									
3	1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	12944,5	165,5	25889	331	3760	15779	45001
					10899	58,5	21798	117	–	3333	
4	2306-1703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	32570		65140		65140		70351
									–	5211	
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									

5	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	86,856	302,78	287,34	26298	24957	–	5250	34072
					15,44	68,5	1341	5950	–	2524	
6	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	55,836	4331,81	–	241871	–	–	174147	449299
					4331,81	–	241871	–	–	33281	
7	1101-0102-0316	Грунты 4 группы Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	62,04	412,38	397,34	25584	24651	8	5372	33432
					14,91	105,35	925	6536	–	2476	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	125,321	126		15790		–		17053
9	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	111,672	18,73	18,73	2092	2092	–	603	2911
					–	7,5	–	837	–	216	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	12,408	1125,32	–	13963	–	–	10053	25937
					1125,32	–	13963	–	–	1921	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111,672	170,15	78,56	19001	8773	–	10407	31761
					91,59	37,84	10228	4226	–	2353	

12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1034	486,33	413,67	502866	427736	–	163350	719513
					72,66	146,76	75130	151745	–	53297	
13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,04	1653		102552		102552		110756
14	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	940	424,16	351,5	398706	330406	–	133572	574860
					72,66	124,7	68300	117217	–	42582	
15	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,536	44040		155725		155725		168183
16	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,1357	184193,07	–	24995	–	1366	17958	46389
					174126,75	–	23629	–	–	3436	
17	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	135,7	961		130408		130408		140841
18	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	954	575,74	314,3	549255	299845	41457	217604	828208
					217,98	98,82	207953	94275	–	61349	
19	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	138	701,12	364,89	96754	50355	6291	40109	147812
					290,64	113,04	40108	15599	–	10949	
20	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	1320,73	776,83	39622	23305	7234	12066	55823

				302,77	255,83	9083	7675	–	4135	
21	2306-0617-1407	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1,12	5481541	6139326		6139326		6630472
								–	491146	

Итого	**10 132 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	714 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 192 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	404 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 653 267
- перевозка грузов, тенге	15 790
Накладные расходы, тенге	806 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	750 567
Всего	**10 132 674**

Локальная смета № 2-2-1.Сети электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Электроснабжение жилых домов

1	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,700,	м3 грунта	30,1644	302,77	287,33	9133	8667	–	1824	11834
					15,45	68,52	466	2067	–	877	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,9276	4331,82	–	56000	–	–	40320	104026
					4331,82	–	56000	–	–	7706	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	25,8228	18,74	18,74	484	484	–	139	673

				–	7,47	–	193	–	50	
4 1101-0205-	вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	2,8692	1125,4	–	3229	–	–	2325	5998
				1125,4	–	3229	–	–	444	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	25,8228	170,16	78,57	4394	2029	–	2406	7344
				91,59	37,83	2365	977	–	544	
6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	239,4	486,33	413,67	116428	99033	–	37821	166589
				72,66	146,76	17395	35134	–	12340	
7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,4	1653		23803		23803		25707
8 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	239	424,15	351,49	101373	84007	–	33962	146162
				72,66	124,7	17366	29803	–	10827	
9 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,94	44040		41398		41398		44710
10 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0531	184180,79	–	9780	–	534	7027	18152
				174124,29	–	9246	–	–	1345	
11 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	53,1	961		51029		51029		55111

12	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	200	401,02	212,24	80203	42448	8691	30583	119649
					145,32	67,06	29064	13412	–	8863	
13	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	54	562,94	287,28	30399	15513	2461	12378	46199
					230,09	88,28	12425	4767	–	3422	
14	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	70	1070,71	587,36	74950	41115	16881	21941	104642
					242,2	193,13	16954	13519	–	7751	
15	2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,324	1947763		631075		631075		681561
18	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	30,45	197,31	188,08	6008	5727	–	1783	8414
					9,23	72,12	281	2196	–	623	
19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,45	31,79	31,79	968	968	–	256	1322
					–	11,66	–	355	–	98	
20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,45	142,69	66,01	4345	2010	–	2378	7261
					76,68	31,79	2335	968	–	538	
21	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0177	184180,79	–	3260	–	178	2342	6050

				174124,29	–	3082	–	–	448		
22	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	17,7	961		17010		17010		18371
									–	1361	
	Раздел 3 Электроснабжение ПНС										
50	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,7528	4331,79	–	63906	–	–	46012	118711
					4331,79	–	63906	–	–	8793	
51	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	29,5056	18,74	18,74	553	553	–	159	769
					–	7,49	–	221	–	57	
52	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	3,2784	1125,24	–	3689	–	–	2656	6853
					1125,24	–	3689	–	–	508	
53	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	29,5056	170,14	78,56	5020	2318	–	2750	8392
					91,58	37,86	2702	1117	–	622	
54	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	273,2	486,33	413,67	132866	113015	–	43160	190108
					72,66	146,76	19851	40094	–	14082	
55	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,392	1653		27096		27096		29264

56	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	273	424,15	351,49	115794	95958	–	38793	166954
					72,66	124,7	19836	34043	–	12367	
57	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,9	44040		39636		39636		42807
58	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	238	350,45	161,67	83407	38477	10344	33319	126064
					145,32	49,12	34586	11691	–	9338	
59	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	48	426,17	198,9	20456	9547	2190	8340	31100
					181,65	59,67	8719	2864	–	2304	
60	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	21	893	458,05	18753	9619	5065	5193	25862
					193,76	149,71	4069	3144	–	1916	
61	2306-0137-0405	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,307	941530		289050		289050		312174
62	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	801,5	390,83	4809	2345	1447	1284	6580
					169,5	127,83	1017	767	–	487	
63	2306-0131-0506	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	722430		4335		4335		4682
68	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0472	184194,92	–	8694	–	475	6246	16135

				174131,36	–	8219	–	–	1195	
69	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	47,2	961		45359		45359	48988
									–	3629

Итого **2 715 218**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 336 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 573 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 197 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 218 057

Накладные расходы, тенге 385 397

Сметная прибыль (8 %), тенге 201 129

Всего **2 715 218**

Локальная смета № 2-3-1.Трансформаторная подстанция

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,63	236,78	224,41	7963	7547	–	1636	10367
					12,37	55,19	416	1856	–	768	
2	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	24,02	316,69	302,66	7607	7270	3	1664	10013
					13,91	82,31	334	1977	–	742	
3	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1,03	9124,27	3571,84	9398	3679	–	5348	15926
					5552,43	1659,22	5719	1709	–	1180	

4	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	27,73	37,43	37,43	1038	1038	–	232	1372
					–	11,61	–	322	–	102	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27,73	170,18	78,58	4719	2179	–	2584	7887
					91,6	37,83	2540	1049	–	584	
6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6,93	1125,25	–	7798	–	–	5615	14486
					1125,25	–	7798	–	–	1073	
7	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	57,4078	126		7233		–		7812
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная Устройство НР = 91 %	м3	2,238	20221,18	1058,98	45255	2370	40323	2779	51877
					1144,77	219,84	2562	492	–	3843	
9	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3340,58	1712,92	40087	20555	7242	23617	68800
					1024,17	643,67	12290	7724	–	5096	
10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС24.4.6-Т	м3	6,516	21714		141488		141488		152807
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2203,56	1082,44	19832	9742	3753	11754	34113
					704,11	402,67	6337	3624	–	2527	

12	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС12.4.6-Т	м3	0,53	22609		11983		11983		12942
13	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС12.6.6-Т	м3	0,796	23235		18495		18495		19975
14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС9.6.6-Т	м3	1,465	22609		33122		33122		35772
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1557,35	771,25	31147	15425	5688	18589	53715
					501,7	285,95	10034	5719	–	3979	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС9.4.6-Т	м3	0,975	22609		22044		22044		23808
17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС12.4.3-Т	м3	1,905	22609		43070		43070		46516
18	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4715,17	2564,25	56582	30771	10334	32273	95963
					1289,75	989,42	15477	11873	–	7108	
19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС24.6.6-Т	м3	9,78	21714		212363		212363		229352
20	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,01904	368487,39	1207,98	7016	23	4492	2282	10042
					131355,04	367,65	2501	7	–	744	

21	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,921	270		4029		4029		4351
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,238	21014,75	1058,98	47031	2370	42099	2779	53795
					1144,77	219,84	2562	492	–	3985	
23	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,86	25560,08	1293	124222	6284	103767	14116	149405
					2915,84	275,93	14171	1341	–	11067	
24	1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка /МН538/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,4077	655685,55	5724,8	267323	2334	242271	27408	318309
					55722,34	1248,47	22718	509	–	23578	
25	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0387	1138294,57	–	44052	–	38507	4214	52127
					143281,65	–	5545	–	–	3861	

Итого	**1 481 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	985 073
- перевозка грузов, тенге	7 233
Накладные расходы, тенге	156 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 745
Всего	**1 481 532**

Итого по акту	**14 329 424**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	186 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	406 440
Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиационного риска	73 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 443**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 293 959**
Итого с учетом договорного коэффициента	**13 764 563**
НДС (12 %)	1 651 748
Итого	**15 416 311**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель

_____ Килыбаев С.Х.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО «DS&V»

Эксперт технического надзора

_____ Бигулин М.Н.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Востокагопромпроект»

Директор

_____ Урунтаев М.Ж.

МП