Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, КАСЫМ КАЙСЕНОВА С.О., С.КАСЫМА КАЙСЕНОВА, УЛИЦА АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5** — **140140007890**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Тәуелсіздік (Независимости), дом 77, кв.174, почтовый индекс 070011** — **111240012362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №122 от 25.10.2019г

Номер документа	Дата составления
31	29.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенов, Уланского района, ВКО			Работа	1	1 271 422,38	1 271 422,38	136 223,83
				Итого	1	x	1 271 422,38	136 223,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов С.Т. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2020

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к двум 40 квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланский район, ВКО.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	44 137 370 59									
Акт выполнения работ № 3 за октябрь 2020г	1 271 422,38	1 135 198,55	1 135 198,55	1 135 198,55					136 223,83	
Всего к оплате	1 271 422,38									1 271 422,38

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель

Жылыбаев С.Х

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО «DS&V»

Эксперт технического надзора

Бикупин М.Н.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Востокагропромпроект»

Директор

Урунтаев М.Ж.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5. БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к двум 40 квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланский район, ВКО.
Договор №122 2019-10-25

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1.Сети электроснабжения 0,4кВ									
		Раздел 2 Наружное электроосвещение									
27	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	3	4553,33	883,33	13660	2650	5349	5342	20522
					1887	586,33	5661	1759	–	1520	
28	2307-0106-	PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток	шт.	3	121357		364071		364071		393197
29	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	3	23547,33	8663	70642	25989	3865	40382	119906
					13596	3230	40788	9690	–	8882	
30	2933-0001-0401(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Опора восьмигранная, высота опоры от уровня земли 6 м	шт	3	89561		268683		268683		290178

31	2933-0001-0402(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"									
	Кронштейн однорожковый	шт	3	13748		41244		41244		44544
32	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	9,576	302,84	287,39	2900	2752	–	579	3757
					15,46	68,5	148	656	–	278	
33	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,104	4331,87	–	17778	–	–	12800	33024
					4331,87	–	17778	–	–	2446	
34	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	8,208	18,76	18,76	154	154	–	44	214
					–	7,43	–	61	–	16	
35	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	0,912	1125	–	1026	–	–	739	1906
					1125	–	1026	–	–	141	
36	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	8,208	170,08	78,46	1396	644	–	765	2334
					91,62	37,89	752	311	–	173	

37 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	76	486,33	413,67	36961	31439	–	12007	52885
				72,66	146,76	5522	11154	–	3917	
38 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,56	1653		7538		7538		8141
39 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,078	776858,97	–	60595	–	50273	7845	73915
				132333,33	–	10322	–	–	5475	
40 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	102	306,39	139,71	31252	14250	4650	11970	46680
				121,1	41,89	12352	4273	–	3458	
41 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	801,58	391	9619	4692	2893	2567	13161
				169,5	127,58	2034	1531	–	975	
42 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	166640		14998		14998		16198
43 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	66155		1588		1588		1715
44 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	3	517	3,67	1551	11	168	990	2744
				457,33	1	1372	3	–	203	
45 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	554405		1663		1663		1796

46	2404-0207-2501									
	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	4251		510		510		551
								–	41	
	Раздел 3 Электроснабжение ПНС									
47	1308-0303-0404									
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5054	105	10108	210	4866	3666	14876
				2516	29,5	5032	59	–	1102	
48	2307-0203-0801									
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	2	18306		36612		36612		39541
								–	2929	

Итого	**1 181 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	808 971
Накладные расходы, тенге	99 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 540
Всего	**1 181 785**
Итого по акту	**1 181 785**
в том числе Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	33 520
Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 051

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 613**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 261 332**
Итого с учетом договорного коэффициента	**1 135 198,547**
НДС (12 %)	136 223,83
Итого	**1 271 422,38**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель

_____ Килыбаев С.Х.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО «DS&V»

Эксперт технического надзора

_____ Бикулин М.Н.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Востокагопромпроект»

Директор

_____ Урунтаев М.Ж.

МП