Подрядчик ТОО "ПАН-Строй" Форма N 2в

Субподрядчик ТОО "Достар-09"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1: Надземный газопровод								
1.	E0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,4545	125843,95 74250,00	44069,82 16353,75	57196 33747	20030 7433	414,00 85,71	188 39
2.	E0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,359	128668,67 75150,00	44459,79 16362,75	46192 26979	15961 5874	418,00 85,75	150 31
3.	E0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,006	134230,50 77175,00	45189,12 16371,75	805 463	271 98	426,00 85,80	3 1
4.	E0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,0705	142247,62 80775,00	46386,24 16380,75	10028 5695	3270 1155	439,00 85,84	31 6
5.	C130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	1,00	112,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	1,00	160,00	--	160	--	--	--

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
0	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
7. С130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	454,31	321,00 --	-- --	145834 --	-- --	-- --	-- --
8. С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	360,45	436,00 --	-- --	157156 --	-- --	-- --	-- --
9. С130806-7 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	6,02	584,00 --	-- --	3516 --	-- --	-- --	-- --
10. С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	70,78	714,00 --	-- --	50537 --	-- --	-- --	-- --
11. С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	28,00	227,00 --	-- --	6356 --	-- --	-- --	-- --
12. С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	21,00	277,00 --	-- --	5817 --	-- --	-- --	-- --
13. С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1,00	321,00 --	-- --	321 --	-- --	-- --	-- --
14. С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	7,00	401,00 --	-- --	2807 --	-- --	-- --	-- --
15. С130810-1 08	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	4,00	302,00 --	-- --	1208 --	-- --	-- --	-- --
16. С130810-1 09	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1,00	311,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
17. С130810-1	Переходы /ГОСТ 17378-83/	шт	1,00	330,00	--	330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1317,43 558,00	664,93 156,60	1317 558	665 157	3,05 0,65	3 1
19.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	1,00	11800,00 --	-- --	11800 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06 63,00	9,93 --	296 252	40 --	0,32 --	1 --
21.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	0,60 --	1 --
22.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	492,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	484,32	21,80 5,81	0,05 0,02	10557 2814	24 10	0,03 0,00	14 0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	484,32	35,73 4,16	0,02 --	17306 2015	10 --	0,02 --	10 --
26.	У51-49-1	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	врезка	2,00	20008,41 5312,97	2945,44 979,84	40017 10626	5891 1960	20,20 4,79	40 10
27.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,4525	0,64 0,16	0,32 0,16	1 --	-- --	0,16 0,16	0 0
28.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,562	0,88 0,22	0,44 0,22	1 --	-- --	0,22 0,22	0 0
29.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,006	1,00 0,25	0,50 0,25	1 --	-- --	0,25 0,25	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,0705	1,24	0,62	1	--	0,31	0
					0,31	0,31	--	--	0,31	0
31.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	162,00	209,01	180,88	33860	29302	0,20	32
					28,13	54,63	4557	8851	0,21	35
32.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,29	2472,77	100,89	8135	332	0,85	3
					123,75	38,25	407	126	0,18	1
33.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	39,04	12323,75	95,97	481119	3747	4,90	191
					771,75	36,25	30129	1415	0,18	7
34.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	39,57	284,00	--	11238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	39,57	410,00	--	16224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,63	17355,77	2191,28	80392	10150	73,60	341
					12555,00	101,25	58155	469	0,49	2
37.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	4,63	154400,00	--	715181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	448,72	21,80	0,05	9781	22	0,03	13
					5,81	0,02	2607	9	0,00	0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	363,82	35,73	0,02	13000	7	0,02	8
					4,16	--	1513	--	--	--
40.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	34,00	140,10	24,10	4763	819	0,70	24
					116,00	2,50	3944	85	0,01	0
41.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	255,00	30,30	2,80	7726	714	0,16	41
					27,50	0,30	7012	76	0,00	0
42.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,227	45300,00	--	10283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,376	44300,00 --	-- --	16657 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	кг	4,20	28,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,56	218,93 218,93	-- --	998 998	-- --	1,54 --	7 --
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,56	134,10 134,10	-- --	611 611	-- --	0,97 --	4 --
47.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,567	2633,77 123,75	100,89 38,25	1493 70	57 22	0,85 0,18	0 0
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,76	11510,17 195,75	66,01 24,93	8748 149	50 19	1,35 0,12	1 0
49.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0374	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	519 340	150 40	56,50 3,81	2 0
50.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,1192	17937,36 14197,50	627,68 101,25	2138 1692	75 12	86,50 0,49	10 0
51.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1566	154400,00 --	-- --	24179 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,23	21,80 5,81	0,05 0,02	288 77	1 --	0,03 0,00	0 0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,47	35,73 4,16	0,02 --	946 110	1 --	0,02 --	1 --

Итого по разделу1: Надземный газопровод 2020818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:							2020817	91633		1121
							196772	27811		132

Накладные расходы :

На монтажные работы	10562
На общестроительные работы	180921
На металломонтажные работы	54637
Всего накладных расходов:	246121
Итого с накладными	2266937

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136016
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2402953
Итого с временными, 1,1 %	2429385
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2482831
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2492549
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2516843
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5621491
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5733921
Налог на добавленную стоимость, 12 %	688071
Итого с НДС	6421992

Подрядчик: директор ТОО "ПАН-Строй" Потапов А Н

Субподрядчик: директор ТОО "Достар-09" Шудегов Д В