ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"
ИНВЕСТОР: ТОО "АлемСтрой-1"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Саян Construction"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Көркем Жоба Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлемСтрой-1"
Наименование строительства, адрес: «Строительство врачебной амбулатории с Шижага.с.о Октябрь, Аральского района Кызылординской области»
Стоимость по Договору ГЧП №15 от 20 декабря 2019 года - 126 135 400 тенге

СПРАВКА №1
О ЗАТРАТАХ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от 10 сентября 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор ГЧП №15 от 20 декабря 2019 года	**20.12.2019г.**	**Государственно - частное партнерство**		**ТОО**	**17**

Наименование комплека, объекта	Затраты и стоимость выполненных работ, тенге									
	С начала года по отчетный месяц с учетом НДС	С начала года по отчетный месяц без учета НДС	по 1-столбцу						Сумма НДС за отчетный месяц	Всего к оплате за отчетный месяц
			Стоимость СМР на уровне цен 1 квартала 2018 года	Из них		Стоимость СМР на уровне цен 1 квартала 2017 года	Дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	монтаж оборудования		за покупку материалов	иные дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории с Шижага.с.о Октябрь, Аральского района Кызылординской области»	**126135400**	**112620892,9**							**13514507,1**	**126135400**
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%										
Возврат 5%										
Всего к оплате	**126135400**	**112620893**							**13514507**	**126135400**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АлемСтрой-1":

_____ **Сапарбеков М. К.**

Заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **О.Е. Искаков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Көркем Жоба Құрылыс":

_____ **Султангалиев Ж. Н.**

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Руководитель отдела организации первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **А. Қ. Кидиралиева**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Саян Construction":

_____ **Шагирбаев Е.**

Руководитель отдела капитальных вложений и инвестиционных проектов ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Н.Б. Маликов**

Главный специалист отдела капитальных вложений и инвестиционных проектов ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **М.Ш. Асанова**

Главный врач КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **М.К. Ршымбетов**

Материальный бухгалтер КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Ж. Тлеулесов**

Врач общей практики врачебной амбулатории Шижага при КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **А. Қайберенова**

И.о. старшей медсестры врачебной амбулатории Шижага при КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **У. Аймурзаева**

Инженер техники безопасности КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Т. Ботабаев**

Инженер техники безопасности КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Б. Нуралиев**

Медицинский техник КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Б. Курманов**

Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Технический надзор: ТОО "Саян Construction"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: Договор ГЧП №15 от 20.12.2019 года
Объект «Строительство врачебной амбулатории с Шижага.с.о Октябрь, Аральского района Кызылординской области»

АКТ
стоимости выполненных работ
от 10 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	360,84	210,58	210,58	75984	75984	--	13732	96893
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,85	--	19072		7177	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,16	1977,36	--	22067	--	--	15888	40992
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	22067	--		3036	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	141,988	34,93	34,93	4960	4960	--	1304	6765
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1810		501	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,852	860,22	--	52346	--	--	37689	97238
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	52346	--		7203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**141,988**	**159,33**	**75,52**	**22623**	**10723**	**--**	**12121**	**37523**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,81**	**34,76**	**11900**	**4935**		**2779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**177980**	**91667**	**--**	**80734**	**279411**
							86313	**25817**	**--**	**20696**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**177980**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112130**			
		Накладные расходы	Тенге				**80734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**279411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**279411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112130**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**75**	**488,11**	**486,52**	**36608**	**36489**	**6**	**7840**	**48004**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,51**	**143,68**	**113**	**10776**		**3556**	
7	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**83,25**	**2958,00**	**--**	**246254**	**--**	**246254**	**--**	**265954**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19700**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**282862**	**36489**	**246260**	**7840**	**313958**
							113	**10776**	**--**	**23256**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282862**				
	Материалы		Тенге				**6**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10889**			
	Местные материалы		Тенге				**246254**				
		Накладные расходы	Тенге				**7840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**313958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10889**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**313958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10889**			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	1679,71	928,61	6719	3714	--	5128	12794
		НР - 118%; СП - 8%			751,10	335,30	3004	1341		948	
9	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8	2224,10	1256,37	17793	10051	--	13456	33749
		НР - 118%; СП - 8%			967,73	457,74	7742	3662		2500	
10	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	39	3218,14	1745,57	125508	68077	--	97704	241069
		НР - 118%; СП - 8%			1472,57	650,51	57430	25370		17857	
11	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	93	1641,89	827,82	152696	76987	24712	94463	266932
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	50997	29057		19773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2322,24	1161,96	13933	6972	2344	8564	24297
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	4617	2640		1800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11	3519,41	1839,82	38714	20238	6159	23664	67368
		НР - 118%; СП - 8%			1119,72	703,41	12317	7738		4990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	30	4967,41	2757,97	149022	82739	23980	88200	256200
		НР - 118%; СП - 8%			1410,10	1081,43	42303	32443		18978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	33,29	39421,00	--	1312325	--	1312325	--	1417311
		СП - 8%			--	--	--	--		104986	
16	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	16,699	26066,00	--	435276	--	435276	--	470098
		СП - 8%			--	--	--	--		34822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,592	24401,00	--	38846	--	38846	--	41954
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
18	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	30,423	20873,00	--	635019	--	635019	--	685821
		СП - 8%			--	--	--	--		50802	
19	ЕХЧАСТЬ СТЕХЧАСТЬ	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	82,004	270,00	--	22141	--	22141	--	23912
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
20	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделок**	м3	1,06	25308,12	1286,88	26827	1364	21726	3701	32970
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	3737	330		2442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0202	229820,00	--	4642	--	4642	--	5014
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
22	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	58,32	2066,90	43,98	120541	2565	104988	12582	143773
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	12988	541		10650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	233,28	870,31	19,70	203025	4595	133940	60550	284661
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	64490	618		21086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	м3 изоляции	12,76	8974,95	1615,77	114520	20617	37209	59972	188452
		НР - 94%; СП - 8%			4443,08	556,92	56694	7106		13959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	**Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм**	1т	0,03708	23446,23	2580,12	869	96	24	706	1702
		НР - 91%; СП - 8%			20194,11	734,21	749	27		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаменты под перегородки									
26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные под перегородку. Устройство**	м3	18,1	26938,66	1979,06	487590	35821	375336	76352	609057
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	76433	7471		45115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,3046	242664,00	--	73915	--	73915	--	79829
		СП - 8%			--	--	--	--		5913	
		Детали футляра									
28	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство цементно-гравийного основания под фундаменты**	м3 основания	1,5	5787,10	1727,10	8681	2591	4793	2232	11786
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1297	1103		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийной засыпки**	м3 основания	0,07	5787,10	1727,10	405	121	223	104	550
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	61	51		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0092	128480,39	1785,24	1182	16	1166	9	1286
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	8		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование гильзы В15**	м3	0,51	21290,53	1092,54	10858	557	9663	692	12474
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	638	122		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка гильзы**	м трубопровода	1,5	6480,09	93,31	9720	140	7546	2038	12699
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	2034	45		941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода	0,75	11097,66	139,07	8323	104	6596	1614	10732
		НР - 98%; СП - 8%			2164,64	31,25	1623	23		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-130301-1422 1113-0301-1422 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м2	2,28	182,43	1,70	416	4	340	50	503
		НР - 69%; СП - 8%			31,40	0,26	72	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,003	1049042,96	7063,16	3147	21	2123	1004	4483
		НР - 99%; СП - 8%			334260,00	3621,94	1003	11		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямок									
36	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,064	8426,32	1717,19	539	110	227	233	835
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	202	47		62	
37	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	128480,39	1785,24	1079	15	1064	8	1175
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	8		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,18	43201,41	5508,07	7776	991	3903	2945	11579
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	1965,05	2882	354		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,72	870,31	19,70	627	14	414	187	879
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	199	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1846,27	57,70	1846	58	534	1494	3608
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	1254	13		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93+прим**	**м3**	**0,038**	**96006,00**	**--**	**3648**	**--**	**3648**	**--**	**3940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**292**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4038171**	**338580**	**3294822**	**557652**	**4963492**
							404764	**120132**	**--**	**367666**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4020128**				
	Материалы		Тенге				**754872**				
	Всего заработная плата		Тенге					**521170**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100699**				
	Местные материалы		Тенге				**2425115**				
		Накладные расходы	Тенге				**554001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**365930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4940059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**418**
		Сметная заработная плата	Тенге					**521170**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18043**				
	Материалы		Тенге				**14141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3726**			
		Накладные расходы	Тенге				**3652**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1736**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4963490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**524896**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4499013**	**466735**	**3541082**	**646226**	**5556861**
							491191	**156725**	**--**	**411618**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4480970**				
	Материалы		Тенге				**754878**				
	Всего заработная плата		Тенге					**644189**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100699**				
	Местные материалы		Тенге				**2671369**				
		Накладные расходы	Тенге				**642575**				
		Сметная прибыль	Тенге				**409884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5533428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**644189**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18043**				
	Материалы		Тенге				**14141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3726**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3652				
		Сметная прибыль	Тенге				1736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3726			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5556859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					647915			
ОТДЕЛ 2.Смета 2-1-2 Общестроительные работы выше 0.000											
РАЗДЕЛ 4. Стены											
42	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**110**	**14293,26**	**2103,50**	**1572258**	**231385**	**420886**	**902994**	**2673273**
		НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**919987**	**50974**		**198020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**33,14**	**28906,00**	**--**	**957945**	**--**	**957945**	**--**	**1034580**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76636**	
44	**С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**8,14**	**61506,00**	**--**	**500659**	**--**	**500659**	**--**	**540712**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40053**	
45	**С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**29,73**	**30868,00**	**--**	**917706**	**--**	**917706**	**--**	**991122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73416**	
46	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**28,8**	**13434,26**	**2223,70**	**386907**	**64043**	**110196**	**210903**	**645634**
		НР - 93%; СП - 8%			**7384,32**	**489,88**	**212668**	**14109**		**47825**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,048**	**28906,00**	**--**	**174823**	**--**	**174823**	**--**	**188809**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13986**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	5,04	61506,00	--	309990	--	309990	--	334789
		СП - 8%			--	--	--	--		24799	
49	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	37	21988,02	2404,00	813557	88948	554122	176777	1069560
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	170487	19595		79227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,23721	339508,32	2226,12	80535	528	64314	14752	102910
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	15693	170		7623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	13,22	35326,01	4661,19	467010	61621	275056	130178	644962
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	130333	12720		47775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,128982	236183,00	--	30463	--	30463	--	32900
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,58464	220545,00	--	128939	--	128939	--	139255
		СП - 8%			--	--	--	--		10315	
		Перегородки									
54	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	443	3895,38	250,01	1725655	110752	912996	675792	2593564
		НР - 93%; СП - 8%			1584,44	55,87	701907	24752		192116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
55	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	154	463,54	252,51	71386	38887	6243	41328	121731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	26256	8768		9017	
56	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2268,47	1298,16	9074	5193	135	5770	16032
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	3746	1144		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	5,288	67735,00	--	358183	--	358183	--	386837
		СП - 8%			--	--	--	--		28655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8505090	601356	5722656	2158494	11516670
							2181078	132230	--	853088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8505090				
	Материалы		Тенге				2343947				
	Всего заработная плата		Тенге					2313308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1077108				
	Местные материалы		Тенге				2301600				
		Накладные расходы	Тенге				2158494				
		Сметная прибыль	Тенге				853087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11516671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027
		Сметная заработная плата	Тенге					2313308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11516671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027
		Сметная заработная плата	Тенге					2313308			
		РАЗДЕЛ 5. Плит перекрытия									
58	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46	6698,39	1297,65	308126	59692	88877	204103	553207
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	159557	13411		40978	
59	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	4411,55	972,80	4412	973	1247	2840	7832
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	2192	214		580	
60	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	375,48	6507,00	--	2443248	--	2443248	--	2638708
		СП - 8%			--	--	--	--		195460	
		АНКЕРА А-1 (=26+26)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02548	271724,46	11443,58	6924	292	455	7331	15395
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	6177	36		1140	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02548	236183,00	--	6018	--	6018	--	6499
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		Монолитный участок УМ-1									
63	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,27	33431,93	2624,98	9027	709	5813	2417	12359
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	2505	151		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00265	236183,00	--	626	--	626	--	676
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
65	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,012372	232784,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
66	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01902	218441,00	--	4155	--	4155	--	4487
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Козырек КВ 18.22-Т-6шт									
67	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	12751,72	6475,31	76510	38852	2389	51663	138427
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	35269	8514		10254	
68	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,52	96006,00	--	241935	--	241935	--	261290
		СП - 8%			--	--	--	--		19355	
69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16992	762499,10	6373,66	129564	1083	118135	12482	153410
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	10346	232		11364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	24,288	656,47	102,00	15944	2477	7996	5607	23276
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	5471	624		1724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	24,288	275,34	22,63	6687	550	5833	413	7668
		НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	304	145		568	
72	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	24,288	337,52	12,47	8198	303	5953	1855	10857
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	1942	74		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	24,288	406,06	0,82	9862	20	549	8466	19794
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	9293	10		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3274116	104949	2936109	297177	3856995
							233057	23410	--	285701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3274116				
	Материалы		Тенге				237247				
	Всего заработная плата		Тенге					256468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13679				
	Местные материалы		Тенге				2685183				
		Накладные расходы	Тенге				297177				
		Сметная прибыль	Тенге				285703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3856996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					256468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3856996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					256468			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Окна									
74	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	30,0832	2235,67	170,37	67256	5125	33835	27683	102534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	28296	2462		7595	
75	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18,324	2954,23	173,49	54133	3179	27478	22478	82740
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	23476	1500		6129	
76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	26,64	1202,32	4,95	32030	132	25643	5687	40735
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	6255	65		3017	
77	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	48,4072	19660,00	--	951686	--	951686	--	1027820
		СП - 8%			--	--	--	--		76135	
78	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	26,64	1614,00	--	42997	--	42997	--	46437
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
		Двери									
		Деревянные									
79	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,44	2733,65	542,29	12137	2408	4787	5009	18518
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	4942	624		1372	
80	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	30,54	3990,80	106,16	121879	3242	76667	39192	173957
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	51,64	41970	1577		12886	
81	С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92**	м2	2,73	44387,00	--	121177	--	121177	--	130871
		СП - 8%			--	--	--	--		9694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	6,84	33108,00	--	226459	--	226459	--	244575
		СП - 8%			--	--	--	--		18117	
83	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	10,29	16119,00	--	165865	--	165865	--	179134
		СП - 8%			--	--	--	--		13269	
84	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	15,12	11596,00	--	175332	--	175332	--	189358
		СП - 8%			--	--	--	--		14027	
85	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	20	1678,00	--	33560	--	33560	--	36245
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
86	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	42	500,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
87	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2	26,46	9108,98	21,01	241024	556	205216	31942	294803
		НР - 90%; СП - 8%			1332,27	9,06	35252	240		21837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		пластиковые									
88	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	65,91	1392,20	177,09	91760	11672	23635	55899	159471
		НР - 90%; СП - 8%			856,51	85,83	56453	5657		11813	
89	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	14,49	1627,22	176,01	23578	2550	6849	13841	40413
		НР - 90%; СП - 8%			978,52	82,83	14179	1200		2994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-090202-0905 2109-0202-0905 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	24,96	36250,00	--	904800	--	904800	--	977184
		СП - 8%			--	--	--	--		72384	
91	С121-090202-0802 2109-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,78	33473,00	--	126528	--	126528	--	136650
		СП - 8%			--	--	--	--		10122	
92	С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	25,89	32649,00	--	845283	--	845283	--	912905
		СП - 8%			--	--	--	--		67623	
93	С121-090202-0306 2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,52	23775,00	--	59913	--	59913	--	64706
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4318395	28864	4078710	201731	4881736
							210821	13324	--	361612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4263835				
	Материалы		Тенге				404113				
	Всего заработная плата		Тенге					224145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3620037				
		Накладные расходы	Тенге				201730				
		Сметная прибыль	Тенге				357245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4822811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					224145			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54560				
		Сметная прибыль	Тенге				4365				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4881735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					224145			

РАЗДЕЛ 7. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	20,06	730,50	26,04	14654	522	10146	3743	19869
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	3986	82		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	380	656,47	102,00	249458	38760	125099	87731	364164
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	85599	9761		26975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	380	275,34	22,63	104627	8598	91273	6458	119972
		НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	4756	2264		8887	
97	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	380	911,93	52,05	346535	19778	127062	187957	577251
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	199695	4607		42759	
98	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	79,8	24098,00	--	1923020	--	1923020	--	2076862
		СП - 8%			--	--	--	--		153842	
99	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	84,6	1851,66	52,87	156650	4472	127984	22669	193664
		НР - 92%; СП - 8%			285,98	5,28	24194	446		14346	
100	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	7,333	97544,94	1416,50	715297	10387	534424	157232	942331
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	170486	4216		69802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,333	8831,59	57,51	64762	422	57877	5984	76406
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	6463	186		5660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	457,5	307,54	2,67	140699	1220	124195	14240	167335
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	15284	538		12395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	457,5	4671,84	99,38	2137365	45468	1207870	824864	3199207
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	884027	12564		236978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2,16	26965,00	--	58244	--	58244	--	62904
		СП - 8%			--	--	--	--		4660	
106	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
107	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
108	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	423,15	376,64	0,82	159375	346	96203	57954	234716
		НР - 92%; СП - 8%			148,47	0,40	62826	168		17386	
		Вентканалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**5,34**	**24003,82**	**2163,60**	**128180**	**11554**	**83201**	**33453**	**174564**
		НР - 93%; СП - 8%			**6259,40**	**476,64**	**33425**	**2545**		**12931**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0024**	**339508,32**	**2226,12**	**815**	**5**	**651**	**149**	**1041**
		НР - 93%; СП - 8%			**66157,20**	**714,96**	**159**	**2**		**77**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**6241471**	**143228**	**4593869**	**1415197**	**8269201**
							1504373	**38086**	**--**	**612534**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6238465**				
	Материалы		Тенге				**2609599**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1542460**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1981265**				
		Накладные расходы	Тенге				**1415197**				
		Сметная прибыль	Тенге				**612293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8265955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1542460**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3006**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3246**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8269202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1542460**			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		деталь 5-2 (=4,9+3,83+2,69+6,48+1,83+2,49+2,4)									
111	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**24,62**	**216,17**	**31,67**	**5322**	**780**	**2748**	**1956**	**7860**
		НР - 94%; СП - 8%			**72,87**	**11,65**	**1794**	**287**		**582**	
112	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,9696**	**23262,40**	**7,20**	**45818**	**14**	**38473**	**6891**	**56926**
		НР - 94%; СП - 8%			**3722,22**	**--**	**7331**	**--**		**4217**	