Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«09» июня 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Пырак-Құрылыс», г.Тараз ул.тупик Қолбасшы Қойгелді, 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жолтаева Талгата Базарбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, электроснабжение, газоснабжение и уличные дороги на строящихся жилых домов массива «Байтерек» в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдела архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Санат-Тараз»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «SBСтройИнжиниринг», Джолдасова Гаухар Кожабековна, _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдела архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», №13 от_«19» февраля 2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей газоснабжения	км	4,466	4,466	4,466	4,466
Протяженность линии ВЛ-10кВ	км	1,044	1,044	1,044	1,044
Протяженность линии	км	6,190	6,190	6,190	6,190

ВЛ-0,4кВ					
Протяженность линии КЛ-0,4 кВ	км	0,201	0,201	0,201	0,201
КТПН-100/10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
КТПН-160/10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
КТПН-250/10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Протяженность уличных дорог	км	4,466	4,466	5,527	5,527

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газификация жилых домов массива Байтерек в а.Аса выполнено согласно ТУ№2705 от03.09.2015г. выданным Жамбылским ПФ АО «КазТрансГазАймак» .Точка подключения и характеристика газопровода:существующий надземный газопровод среднего давления идущий по ул.Жамбыла в а.Аса Жамбылского р-на.Диаметр в точке подключения-57мм.Узел присоединения к существующему газопроводу – надземный.Давление-2,8 кгс/см2.На врезке есть шаровой кран Д63,Р=1,6МПа в подземном исполнении.Газопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11ГОСТ Р50838-95.Автомобильные дороги: технические нормативы –категория дороги-улицы в жилой застройке; расчетная скорость движения-40 км/час; количество полос движения-2;ширина полосы движения-3,0м;тип покрытия -асфальтобетонное. Электроснабжение жилого массива «Байтерек» выполнено согласно ТУ165-27-14 от 03.03.14г. Выданных ТОО «ЖЭС».Точка подключения:В жилом массиве «Байтерек» установлены КТПН10/0,4кВ-2шт мощностью 160кВа и 250кВа.Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4 Ф-21 ПС 110/35/10 кВ до проектируемых КТПН-10/0,4 кВ выполнено на ж/б опорах с подвеской провода СИП3,сечением 50мм.Расчестные пролеты для ВЛ3-10 кВ определены с требованиями ПУЭ РК.Ввод в КТПН10/0,4кВ выполнен –воздушный ,выход-кабельный.Для уличного освещения проектом использован 5 и 6 провод ВЛИ-0,4 кВ самонесущего провода СИП-4.Для питания и управления используются блоки уличного освещения ТП-10/0,4кВ(2шт).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.09.2016г;**
месяц, год
окончание работ **09.06.2017г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **11 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев;**
фактически, месяц: **9 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, электроснабжение, газоснабжение и уличные дороги на строящихся жилых домов массива «Байтерек» в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области**»_готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолтаев Талгат Базарбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

"09" июня 2017 год. _____ М.П.

дата подпись,

ЖШС «Пырак-Курылыс»