Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«15» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НұрТұрсын», Республика Казахстан Жамбылская область город Тараз, пр. Толе би 230В.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Турсынмуратова Т.А.** по объекту: **«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан, район Т.Рыскулова, Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»** в лице **руководителя Ахатаева А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствуют;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «BS ARCHI GROUP» ГСЛ 13007328, от 24.04.2013г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	кв.м	1411,07
2	Полезная площадь	кв.м.	1072,62
3	Строительный объем	куб.м.	12816,15
4	Площадь застройки	кв.м.	1132,65
5	Этажность		2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Здание физкультурно-оздоровительного комплекс на 160 зрительских мест состоит из здания физкультурно - оздоровительного комплекса и вспомогательный здания котельная.

Здания одноэтажное, без подвала, сложной формы в плане с общими размерами между крайними осями 42,0х25,2м, с встроенной двухэтажной этажемеркой в осях «2-4» - «В/1-Е/1» с размерами в осях 12,0х19,46 м и выступающей одноэтажной частью в осях «4-7»-«А-А/1» с размерами 18,0х3,65. Выступающая часть и встроенная этажерка отделены от несущих конструкций здания антисейсмическими швами на всю высоту, за исключением фундаментов.

Высота помещений до низа ферм -8,0 м. Высота помещений первого этажа двухэтажной этажерки -3,0 м, высота помещений второго этаж – 3,0 м и 4,7 м. Высота помещений выступающей части в осях «4-7»-«А-А/1» -3,0. Отметка по коньку здания – 10,9 м, максимальная отметка парапета – 11,50 м, минимальная отметка -10,26; отметка парапета в осях «4-7»-«А-А/1»-4,5 м.

Планировочные решения, состав помещений приняты в соответствии с заданием на проектирование.

В осях «4/1» - «10» расположен зал для занятий игровыми видами спорта, инвентарная, места для зрителей-инвалидов, трибуна, тамбур, лестница, гардеробная, пожарный пост, помещение охраны, вестибюль.

На первом этаже двухэтажной этажерки в осях «1»-«4» расположены: тренажерный зал, инвентарная, раздевальная, тепловой пункт, тренерские, душевые, санузлы, коридор, холл, тамбур, электрощитовая и лестница.

На втором этаже двухэтажной этажерки в осях «1»-«4» расположены: зал занятий элементами борьбы, инвентарная, рабочее помещение, кабинет медсестры, кабинет директора, коридор, тамбур, раздевальные душевые и санузлы.

В здании предусмотрена незадымляемая лестница с естественным освещением в наружных стенах. Тип лестницы – первый, по незадымляемости-Н-2.

Для обеспечения путей эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход.

Основные помещения запроектированы с естественным освещением. Заполнение оконных проемов принято из двухкамерного стеклопакета с двойным остеклением.

В соответствии с заданием на проектирование доступность маломобильных групп населения обеспечивается устройством пандуса.

Наружные стены – из трехслойных панелей заводского изготовления типа «Сэндвич» с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана толщиной 150 мм; покрытие –двойной оцинкованный профилированный лист в внутренним слоем утеплителя из ПТЭ 175D с объемным весом 175 кг/м3 толщиной 200 мм.

Класс энергоэффективности здания – нормальный (В), в соответствии с СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Наружная отделка: цоколь-штукатурка с последующей затиркой цементным молоком по теплоизоляционному слою из пенополиуретана; стеновые панели «Сэндич» с оцинкованным покрытием (окраска заводская). По наружному периметру здания под конструкцию пола укладывается керамзитовый гравий толщиной 150 мм.

Внутренняя отделка трехэтажной части-подвесной потолок типа «Армстронг», гипсокартон (в помещениях с влажным режимом влагостойкий), затирка потолков, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, известковая побелка; улучшенная штукатурка перегородок, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска поверхностей перегородок водоэмульсионная, облицовка глазурованной керамической плиткой, эмалевая окраска; полы – линолеумные , из рельефной керамической плитки, спортивное, бетонные, керамогранитная плитка и деревянные ;

Окно-из металлопластика индивидуальные; витражи-алюминиевый профиль с заполнением закаленным и тонированным стеклом с двойным остеклением; подоконные доски по металлопластиковые индивидуальные; двери-деревянные индивидуальные, металлические утепленные индивидуальные, металлопластиковые индивидуальные.

Крыша – двухскатная, совмещенная с покрытием из трехслойных панелей типа «Сэндвич»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«20 » марта 2017г.**;
месяц, год
окончание работ **« 18» июня 2018г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **245 календарных дня;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяца;**
фактически, месяц **245 календарных дня**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан, район Т.Рыскулова, Жамбылской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Турсынмуратов Г.А. _____ **«15» июня 2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "НурТурсын" ЖШС