Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	21 017 815,00	21 017 815,00	17 319 833,00	3 239 060,00	458 921,00	21 017 815,00	17 319 833,00	3 239 060,00	458 921,00
	В т.ч. НДС	2 251 908,75	2 251 908,75				2 251 908,75			
	5% удержание за гарантию качества	1 050 890,00	1 050 890,00				1 050 890,00			
	Всего к оплате с НДС						**19 966 925,00**			
	В т.ч. НДС						2 139 313,39			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 27 марта 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земелного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58	100%			75,58	75,58
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**				75,58	75,58	100%			**75,58**	**75,58**
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272										
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827										
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977										
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767										
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224										
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108										
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812										
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										

		Итого по Главе 2	70437,07	7257,75		77694,82										
3		*Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61	97%	2996,75	1119,86		4116,61
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3										
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**57%**	**2996,75**	**1119,86**		**4116,61**	**57%**	**2996,75**	**1119,86**		**4116,61**
4		*Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		*Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08										
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	46%	2703,476			2703,476	46%	2703,476			2703,476
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**18%**	**2703,476**			**2703,476**	**18%**	**2703,476**			**2703,476**
6		*Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**5,9%**	**5700,226**	**1119,86**	**75,58**	**6895,666**	**5.9%**	**5700,226**	**1119,86**	**75,58**	**6895,666**
7		*Глава 8. Временные здания и сооружения*														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		234,453			234,453		234,453			**234,453**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	3604,68			3604,68		234,453			234,453		234,453			234,453
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	109624,59	10877,96	75,58	120578,14	6%	5934,679	1119,86	75,58	7130,119	6%	5934,679	1119,86	75,58	7130,119
8		*Глава 9. Дополнительные затраты на строительство*														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		53,412			53,412		53,412			53,412
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				59,347	59,347				59,347	59,347
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				23,739	23,739				23,739	23,739
		Итого по Главе 9	986,62		1534,74	2521,37		53,412		83,086	136,498		53,412		83,086	136,498
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	110611,21	10877,96	1610,32	123099,50	5,9%	5988,091	1119,86	158,666	7266,616	5,9%	5988,091	1119,86	158,666	7266,616
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,7
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	110611,21	10877,96	1610,32	123099,50		5988,091	1119,86	158,666	7266,616		5988,091	1119,86	158,666	7266,616
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	282879,24	27819,51	4118,27	314817,05	5,9%	15314,059	2863,952	405,774	18583,785	5,9%	15314,059	2863,952	405,774	18583,785
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					35,17					35,17
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			6296,34	6296,34		306,281	57,279	8,115	371,676		306,281	57,279	8,115	371,676
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	282879,24	27819,51	10414,62	321113,39		15620,340	2921,231	413,890	18955,461		15620,340	2921,231	413,890	18955,461
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	280050,451	27541,330	10310,475	317902,256		15464,137	2892,018	409,751	18765,906		15464,137	2892,018	409,751	18765,906
12		**НДС 12%**				38148,27		1855,696	347,042	49,170	2251,909		1855,696	347,042	49,170	2251,909
		Всего договорная цена				356050,527	5,9%	17319,833	3239,06	458,921	21017,815	5,9%	17319,833	3239,06	458,921	21017,815

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

_____ Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	31 539 100,00	31 539 100,00	27 697 132,00	3 239 060,00	602 907,00	10 521 285,00	10 377 299,00	-	143 986,00
	В т.ч. НДС	3 379 189,29	3 379 189,29				1 127 280,54			
	5% удержание за гарантию качества	1 576 954,00	1 576 954,00				526 064,00			
	Всего к оплате с НДС						**9 995 221,00**			
	В т.ч. НДС						1 070 916,54			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 29 марта 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272	100%	298,272			298,272
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	88%	2810,53			2810,53	88%	2810,53			2810,53
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977										
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767										
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224										
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108										
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812										
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	70437,07	7257,75		77694,82	4,2%	3108,802			3108,802	4,2%	3108,802			3108,802
3		*Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3										
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**57%**	**2996,75**	**1119,86**		**4116,61**					
4		*Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		*Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08	32%	330,08			330,08
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	46%	2703,475			2703,475					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**20%**	**3033,555**			**3033,555**	**2,2%**	**330,08**			**330,08**
6		*Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**9,0%**	**9139,107**	**1119,86**	**75,58**	**10334,547**	**3,1%**	**3438,882**			**3438,882**
7		*Глава 8. Временные здания и сооружения*														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		351,375			351,375		116,922			**116,922**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**351,375**			**351,375**		**116,922**			**116,922**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**9%**	**9490,482**	**1119,86**	**75,58**	**10685,922**	**3%**	**3555,804**			**3555,804**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		85,414			85,414		32,002			32,002
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				94,905	94,905				35,558	35,558
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				37,962	37,962				14,223	14,223
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**85,414**		**132,867**	**218,281**		**32,002**		**49,781**	**81,783**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**9,0%**	**9575,896**	**1119,86**	**208,447**	**10904,203**	**3,0%**	**3587,806**	**0**	**49,781**	**3637,587**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,7
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**9575,896**	**1119,86**	**208,447**	**10904,203**		**3587,806**	**0**	**49,781**	**3637,587**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**9,0%**	**24489,582**	**2863,952**	**533,086**	**27886,620**	**3,0%**	**9175,525**	**0,000**	**127,312**	**9302,837**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					17,54					17,54
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**489,792**	**57,279**	**10,662**	**557,732**		**183,511**	**0,000**	**2,546**	**186,057**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**24979,373**	**2921,231**	**543,748**	**28444,354**		**9359,036**	**0,000**	**129,858**	**9488,893**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**24729,580**	**2892,018**	**538,311**	**28159,911**		**9265,445**	**0,000**	**128,559**	**9394,004**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**2967,550**	**347,042**	**64,597**	**3379,189**		**1111,853**	**0,000**	**15,427**	**1127,281**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**9,0%**	**27697,129**	**3239,061**	**602,908**	**31539,100**	**3,0%**	**10377,299**	**0,00**	**143,986**	**10521,285**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Аксепт KZ"

Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 17 апреля 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	57 854 496,00	57 854 496,00	51 931 988,00	4 983 340,00	939 169,00	26 315 396,00	24 234 856,00	1 744 280,00	336 262,00
	В т.ч. НДС	6 198 696,00	6 198 696,00				2 819 507,00			
	5% удержание за гарантию качества	2 892 724,00	2 892 724,00				1 315 770,00			
	Всего к оплате с НДС	54 961 772,00	54 961 772,00				**24 999 626,00**			
	В т.ч. НДС	5 888 761,28	5 888 761,28				2 678 531,36			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 17 апреля 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	88%	2810,53			2810,53					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977										
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767										
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	29%	7874			7874	29,0%	7874			7874
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108										
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812										
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		77694,82	**14,0%**	**10982,802**			**10982,802**	**71,0%**	**7874**			**7874**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3	100%	137,24	603,06		740,30	100%	137,24	603,06		740,30
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**67%**	**3133,99**	**1722,92**		**4856,91**	**15%**	**137,24**	**603,06**		**740,30**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	46%	2703,475			2703,475					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**20%**	**3033,555**			**3033,555**		**0**			**0**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**16,0%**	**17150,347**	**1722,92**	**75,58**	**18948,847**	**45,0%**	**8011,24**	**603,06**		**8614,3**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		644,261			644,261		292,886			292,886

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**644,261**			**644,261**		**292,886**			**292,886**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**16%**	**17794,608**	**1722,92**	**75,58**	**19593,108**	**45%**	**8304,126**	**603,06**		**8907,186**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		160,151			160,151		74,737			74,737
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				177,946	177,946				83,041	83,041
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				71,178	71,178				33,217	33,217
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**160,151**		**249,125**	**409,276**		**74,737**		**116,258**	**190,995**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**16,0%**	**17954,759**	**1722,92**	**324,705**	**20002,384**	**45,0%**	**8378,863**	**603,06**	**116,258**	**9098,181**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**17954,759**	**1722,92**	**324,705**	**20002,384**		**8378,863**	**603,06**	**116,258**	**9098,181**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**16,0%**	**45917,848**	**4406,229**	**830,406**	**51154,483**	**45,0%**	**21428,267**	**1542,277**	**297,320**	**23267,864**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					43,93					43,93
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**918,357**	**88,125**	**16,608**	**1023,090**		**428,565**	**30,846**	**5,946**	**465,357**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**46836,205**	**4494,354**	**847,014**	**52177,575**		**21856,833**	**1573,123**	**303,266**	**23733,222**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**46367,842**	**4449,410**	**838,544**	**51655,799**		**21638,264**	**1557,392**	**300,234**	**23495,889**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**5564,141**	**533,929**	**100,625**	**6198,696**		**2596,592**	**186,887**	**36,028**	**2819,507**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**16,0%**	**51931,984**	**4983,339**	**939,169**	**57854,495**	**45,0%**	**24234,856**	**1744,28**	**336,262**	**26315,396**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.