Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 18 апреля 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало строительства по отчетный месяц включительно | С начало года по отчетный месяц включительно | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области | 242 576 378,00 | 101 942 458,00 | 100 547 353,00 | - | 1 395 105,00 | 20 684 604,00 | 20 401 531,00 | - | 283 074,00 |
| 2 | В т.ч. НДС | 25 990 326,71 | 10 922 406,00 | | | | 2 216 208,00 | | | |
| 3 | 5% удержание за гарантию качества | 12 128 817,00 | 5 097 122,00 | | | | 1 034 230,00 | | | |
| 4 | **Всего к оплате с НДС** | 223 415 866,00 | 89 813 641,00 | | | | **19 650 374,00** | | | |
| 5 | В т.ч. НДС | 23 937 414,19 | 9 622 890,09 | | | | 2 105 397,21 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

_____ **Аккозиев Р.С.**

**Подрядчик:**

**ТОО «НұрТұрсын»**

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"**
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

***АКТ***

**выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 18 апреля 2018 г.**

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге | Выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ***Глава 1. Подготовка территории строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1 | *Отвод земельного участка* | | | 75,58 | 75,58 | 100% | | | 75,58 | 75,58 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 1*** | | | **75,58** | **75,58** | **100%** | | | **75,58** | **75,58** | | | | | |
| | | ***Глава 2. Основные объекты строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ***Здание спортивного комплекса*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | С2-1-1 | *Общестроительные работы* | 64416,553 | | | 64416,553 | | | | | | | | | | |
| | Раздел -1 | Земляные работы | 298,272 | | | 298,272 | 100% | 298,272 | | | 298,272 | | | | | |
| | Раздел -2 | Фундаменты | 3415,827 | | | 3415,827 | 100% | 3415,827 | | | 3415,827 | | | | | |
| | Раздел -3 | Стены и перемычки | 2848,338 | | | 2848,338 | 100% | 2848,338 | | | 2848,338 | | | | | |
| | Раздел -4 | Колонны | 931,977 | | | 931,977 | 100% | 931,977 | | | 931,977 | | | | | |
| | Раздел -5 | Ригели | 1550,767 | | | 1550,767 | 100% | 1550,77 | | | 1550,77 | | | | | |
| | Раздел -6 | Конструции трибун | 1784,768 | | | 1784,768 | 88% | 1584,77 | | | 1584,77 | | | | | 0 |
| | Раздел -7 | Металлические конструкции | 26637,224 | | | 26637,224 | 100% | 26637,224 | | | 26637,224 | | | | | |
| | Раздел -8 | Перекрытия и покрытие | 2518,108 | | | 2518,108 | 100% | 2518,108 | | | 2518,108 | | | | | |
| | Раздел -9 | Кровля | 6742,812 | | | 6742,812 | 100% | 6742,812 | | | 6742,812 | 17% | 1200,232 | | | 1200,232 |
| | Раздел -10 | Перегородки | 1093,827 | | | 1093,827 | 68% | 743,83 | | | 743,83 | | | | | |
| | Раздел -11 | Проемы | 6330,872 | | | 6330,872 | 92% | 5830 | | | 5830 | 48% | 2800 | | | 2800 |
| | Раздел -12 | Полы | 5298,056 | | | 5298,056 | 62% | 3298 | | | 3298 | | | | | |
| | Раздел -13 | Внутренние отделочные работы | 3233,818 | | | 3233,818 | 58% | 1876,21 | | | 1876,21 | 8% | 150 | | | 150 |
| | Раздел -14 | Наружные отделочные работы | 437,076 | | | 437,076 | 100% | 437,076 | | | 437,076 | 34% | 149,996 | | | 149,996 |
| | Раздел -15 | Лестницы | 446,688 | | | 446,688 | 100% | 446,688 | | | 446,688 | | | | | |
| | Раздел -16 | Разные работы | 848,123 | | | 848,123 | 47% | 398,12 | | | 398,12 | | | | | |
| | 2-1-3 | Водопровод и канализационные системы | 1560,535 | | | 1560,535 | 815 | 1260,535 | | | 1260,535 | 100% | 1260,535 | | | 1260,535 |
| | 2-1-4 | Отопление и вентиляционные системы | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2482,941 | | | 2482,941 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-6 | Пожарная сигнализация и телефонизация | 461,014 | | | 461,014 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-7 | Технологические оборудования | | 6488,672 | | 6488,672 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Итого по Главе 2*** | **70437,07** | **7257,75** | | **77694,82** | **78%** | **60818,554** | | | **60818,554** | **9%** | **5560,763** | | | **5560,763** |
| 3 | | ***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1-1 | Внутриплащадочные электрические сети | 1470,88 | | | 1470,88 | | | | | | | | | | |
| | 4-2-1 | Внеплощадочные электрические сети | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | 100% | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | | | | | 0 |
| | 4-3-1 | Дизельный электрогенератор | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | | | | | | | | | | |
| | 4-4-1 | КТПН-160 кВа-10/0,4 | 137,24 | 603,06 | | 740,3 | | 137,24 | 603,06 | | 740,30 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 4*** | **4834,86** | **2319,19** | | **7154,05** | **69%** | **3235,67** | **1722,92** | | **4958,59** | | **0** | | | **0,00** |
| 4 | | ***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5-1-1 | Наружные сети связи телефонизации | 248,57 | | | 248,57 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 5*** | **248,57** | | | **248,57** | | | | | | | | | | |
| 5 | | ***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-1-1 | Внутриплощадочные сети водопровода | 1026,08 | | | 1026,08 | 42% | 436,08 | | | 436,08 | | | | | |
| | 6-2-1 | Внутриплощадочные сети канализации | 1365,15 | | | 1365,15 | 100% | 1365,15 | | | 1365,15 | | | | | |
| | 6-3-1 | Внутриплощадочные тепловые сети | 1541,33 | | | 1541,33 | 100% | 1541,33 | | | 1541,33 | | | | | |
| | 6-4-1 | Общестроительные работы котельная | 5242,975 | | | 5242,975 | 100% | 5242,975 | | | 5242,975 | | | | | |
| | 6-4-3 | Газоснабжение внутреннее - котельная | 188,426 | | | 188,426 | | | | | | | | | | |
| | 6-4-4 | Тепломеханическое оборудование - котельная | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | | | | | | | | | | |
| | 6-4-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная | 406,214 | | | 406,214 | | | | | | | | | | |
| | 6-4-6 | Отопление и вентиляция - котельная | 53,672 | | | 53,672 | | | | | | | | | | |
| | 6-4-7 | Пожарная сигнализация -котельная | 56,364 | | | 56,364 | | | | | | | | | | |
| | 6-5-1 | Газопроводы среднего давления | 718,62 | 135,80 | | 854,42 | | | | | | | | | | |
| | 6-6 | Жижесборник 50 м3 | 758,89 | | | 758,89 | 34% | 258 | | | 258 | | | | | |
| | 6-7 | Емкость для жидкого топлива 5 М3 | 268,62 | | | 268,62 | 100% | 268,62 | | | 268,62 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 6*** | **13503,42** | **1301,02** | | **14804,44** | **61%** | **9112,155** | | | **9112,155** | | | | | |
| 6 | | ***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1-1 | Вертикальная планировка | 759,32 | | | 759,32 | 100% | 759,32 | | | 759,32 | | | | | |
| | 7-2-1 | Покрытия | 9434,02 | | | 9434,02 | | | | | | | | | | |
| | 7-3-1 | Озеленение | 2401,29 | | | 2401,29 | 49% | 1200 | | | 1200 | 100% | 1200 | | | 1200 |
| | 7-4-1 | Малые архитектурные формы | 4401,37 | | | 4401,37 | 54% | 2401 | | | 2401 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 7*** | **16996,00** | | | **16996,00** | **18,0%** | **4360,32** | | | **4360,32** | **27%** | **1200** | | | **1200** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*** | **106019,91** | **10877,96** | **75,58** | **116973,46** | **64%** | **77526,699** | **1722,92** | **75,58** | **79325,199** | **9,0%** | **6760,763** | **0** | | **6760,763** |
| 7 | | ***Глава 8. Временные здания и сооружения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 3,4 % | 3604,68 | | | 3604,68 | | 2697,057 | | | 2697,057 | | 229,866 | | | **229,866** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-09-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 % | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 8*** | **3604,68** | | | **3604,68** | | **2697,057** | | | **2697,057** | **8%** | **229,866** | | | **229,866** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | **109624,59** | **10877,96** | **75,58** | **120578,14** | **64%** | **80223,756** | **1722,92** | **75,58** | **82022,256** | **9%** | **6990,629** | **0** | | **6990,629** |
| 8 | | ***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 % | 986,62 | | | 986,62 | | 722,014 | | | 722,014 | | 62,916 | | | 62,916 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 1096,25 | 1096,25 | | | | 802,238 | 802,238 | | | | 69,906 | 69,906 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 438,50 | 438,50 | | | | 320,895 | 320,895 | | | | 27,963 | 27,963 |
| | | ***Итого по Главе 9*** | **986,62** | | **1534,74** | **2521,37** | | **722,014** | | **1123,133** | **1845,146** | | **62,916** | | **97,869** | **160,784** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*** | **110611,21** | **10877,96** | **1610,32** | **123099,50** | **64%** | **80945,770** | **1722,92** | **1198,713** | **83867,402** | **9%** | **7053,545** | **0** | **97,869** | **7151,413** |
| | | в том чиле возвратные суммы | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | 540,70 |
| 9 | | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | **110611,21** | **10877,96** | **1610,32** | **123099,50** | | **80945,770** | **1722,92** | **1198,713** | **83867,402** | | **7053,545** | **0** | **97,869** | **7151,413** |
| 10 | Постановление правительства №791 К=2,557 | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.** | **282879,24** | **27819,51** | **4118,27** | **314817,05** | **64%** | **207012,278** | **4406,229** | **3065,611** | **214 484,12** | **9%** | **18038,871** | **0,000** | **250,292** | **18289,163** |
| | | в том числе возвратные суммы в текущих ценах | 1382,80 | | | 1382,80 | | | | | 34,48 | | | | | 34,48 |
| 11 | **СН РК 8.02-02-2002** | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | **6296,34** | **6296,34** | | **4140,246** | **88,125** | **61,312** | **4 289,68** | | **360,777** | **0,000** | **5,006** | **365,783** |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | **282879,24** | **27819,51** | **10414,62** | **321113,39** | | **211152,523** | **4494,354** | **3126,923** | **218773,80** | | **18399,649** | **0,000** | **255,297** | **18654,946** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,989999997** | **280050,451** | **27541,330** | **10310,475** | **317902,256** | | **209040,997** | **4449,410** | **3095,654** | **216586,06** | | **18215,652** | **0,000** | **252,744** | **18468,397** |
| 12 | | **НДС 12%** | | | | **38148,27** | | **25084,920** | **533,929** | **371,478** | **25990,33** | | **2185,878** | **0,000** | **30,329** | **2216,208** |
| | | Всего договорная цена | | | | **356050,527** | **64%** | **234125,917** | **4983,339** | **3467,132** | **242576,378** | **9%** | **20401,531** | **0,00** | **283,074** | **20684,604** |

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

_____ Аккозиев Р.С.

**Технический надзор:**

**ТОО "Akcent-KZ"**

_____ Сембаев Е.Нентов

**Подрядчик:**

**ТОО "НурТурсын"**

_____ Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 03 мая 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало строительства по отчетный месяц включительно | С начало года по отчетный месяц включительно | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области | 287 733 793,00 | 147 099 873,00 | 138 714 218,00 | 5 975 281,00 | 2 410 374,00 | 45 157 415,00 | 38 166 865,00 | 5 975 281,00 | 1 015 269,00 |
| 2 | В т.ч. НДС | 30 828 621,17 | 15 760 700,46 | | | | 4 838 294,46 | | | |
| 3 | 5% удержание за гарантию качества | 14 386 687,00 | 7 354 992,00 | | | | 2 257 870,00 | | | |
| 4 | **Всего к оплате с НДС** | 266 315 411,00 | 132 713 186,00 | | | | **42 899 545,00** | | | |
| 5 | В т.ч. НДС | 28 533 794,01 | 14 219 269,82 | | | | 4 596 379,82 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

_____ **Ахатаев А.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО «НұрТұрсын»**

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"**
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

***АКТ***

**выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 03 мая 2018 г.**

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге | Выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ***Глава 1. Подготовка территории строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1 | *Отвод земельного участка* | | | 75,58 | 75,58 | 100% | | | 75,58 | 75,58 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 1*** | | | **75,58** | **75,58** | **100%** | | | **75,58** | **75,58** | | | | | |
| | | ***Глава 2. Основные объекты строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ***Здание спортивного комплекса*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | С2-1-1 | *Общестроительные работы* | 64416,553 | | | 64416,553 | | | | | | | | | | |
| | Раздел -1 | Земляные работы | 298,272 | | | 298,272 | 100% | 298,272 | | | 298,272 | | | | | |
| | Раздел -2 | Фундаменты | 3415,827 | | | 3415,827 | 100% | 3415,827 | | | 3415,827 | | | | | |
| | Раздел -3 | Стены и перемычки | 2848,338 | | | 2848,338 | 100% | 2848,338 | | | 2848,338 | | | | | |
| | Раздел -4 | Колонны | 931,977 | | | 931,977 | 100% | 931,977 | | | 931,977 | | | | | |
| | Раздел -5 | Ригели | 1550,767 | | | 1550,767 | 100% | 1550,77 | | | 1550,77 | | | | | |
| | Раздел -6 | Конструции трибун | 1784,768 | | | 1784,768 | 100% | 1784,768 | | | 1784,768 | 11% | 199,998 | | | 199,998 |
| | Раздел -7 | Металлические конструкции | 26637,224 | | | 26637,224 | 100% | 26637,224 | | | 26637,224 | | | | | |
| | Раздел -8 | Перекрытия и покрытие | 2518,108 | | | 2518,108 | 100% | 2518,108 | | | 2518,108 | | | | | |
| | Раздел -9 | Кровля | 6742,812 | | | 6742,812 | 100% | 6742,812 | | | 6742,812 | | | | | |
| | Раздел -10 | Перегородки | 1093,827 | | | 1093,827 | 100% | 1093,83 | | | 1093,83 | 31% | 350 | | | 350 |
| | Раздел -11 | Проемы | 6330,872 | | | 6330,872 | 92% | 5830 | | | 5830 | | | | | |
| | Раздел -12 | Полы | 5298,056 | | | 5298,056 | 81% | 4298,06 | | | 4298,06 | 23% | 1000,06 | | | 1000,06 |
| | Раздел -13 | Внутренние отделочные работы | 3233,818 | | | 3233,818 | 90% | 2933,21 | | | 2933,21 | 36% | 1057 | | | 1057 |
| | Раздел -14 | Наружные отделочные работы | 437,076 | | | 437,076 | 100% | 437,076 | | | 437,076 | | | | | |
| | Раздел -15 | Лестницы | 446,688 | | | 446,688 | 100% | 446,688 | | | 446,688 | | | | | |
| | Раздел -16 | Разные работы | 848,123 | | | 848,123 | 100% | 848,12 | | | 848,12 | 53% | 450 | | | 450 |
| | 2-1-3 | Водопровод и канализационные системы | 1560,535 | | | 1560,535 | 81% | 1260,535 | | | 1260,535 | | | | | |
| | 2-1-4 | Отопление и вентиляционные системы | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | 100% | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | 100% | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 |
| | 2-1-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2482,941 | | | 2482,941 | 80% | 1986,35 | | | 1986,35 | 100% | 1986,35 | | | 1986,35 |
| | 2-1-6 | Пожарная сигнализация и телефонизация | 461,014 | | | 461,014 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-7 | Технологические оборудования | | 6488,672 | | 6488,672 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Итого по Главе 2*** | **70437,07** | **7257,75** | | **77694,82** | **82%** | **67377,989** | **769,078** | | **68147,067** | **10%** | **6559,435** | **769,078** | | **7328,513** |
| 3 | | ***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1-1 | Внутриплащадочные электрические сети | 1470,88 | | | 1470,88 | 45% | 670 | | | 670 | 100% | 670 | | | 670 |
| | 4-2-1 | Внеплощадочные электрические сети | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | 100% | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | | | | | 0 |
| | 4-3-1 | Дизельный электрогенератор | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | | | | | | | | | | |
| | 4-4-1 | КТПН-160 кВа-10/0,4 | 137,24 | 603,06 | | 740,3 | 100% | 137,24 | 603,06 | | 740,30 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 4*** | **4834,86** | **2319,19** | | **7154,05** | **78%** | **3905,67** | **1722,92** | | **5628,59** | **11%** | **670** | | | **670,00** |
| 4 | | ***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5-1-1 | Наружные сети связи телефонизации | 248,57 | | | 248,57 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 5*** | **248,57** | | | **248,57** | | | | | | | | | | |
| 5 | | ***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-1-1 | Внутриплощадочные сети водопровода | 1026,08 | | | 1026,08 | 100% | 1026,08 | | | 1026,08 | 58% | 590 | | | 590 |
| | 6-2-1 | Внутриплощадочные сети канализации | 1365,15 | | | 1365,15 | 100% | 1365,15 | | | 1365,15 | | | | | |
| | 6-3-1 | Внутриплощадочные тепловые сети | 1541,33 | | | 1541,33 | 100% | 1541,33 | | | 1541,33 | | | | | |
| | 6-4-1 | Общестроительные работы котельная | 5242,975 | | | 5242,975 | 100% | 5242,975 | | | 5242,975 | | | | | |
| | 6-4-3 | Газоснабжение внутреннее - котельная | 188,426 | | | 188,426 | 100% | 188,426 | | | 188,426 | 100% | 188,426 | | | 188,426 |
| | 6-4-4 | Тепломеханическое оборудование - котельная | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | 100% | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | 100% | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 |
| | 6-4-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная | 406,214 | | | 406,214 | 100% | 406,214 | | | 406,214 | 100% | 406,214 | | | 406,214 |
| | 6-4-6 | Отопление и вентиляция - котельная | 53,672 | | | 53,672 | 100% | 53,672 | | | 53,672 | 100% | 53,672 | | | 53,672 |
| | 6-4-7 | Пожарная сигнализация -котельная | 56,364 | | | 56,364 | 100% | 56,365 | | | 56,364 | 100% | 56,364 | | | 56,364 |
| | 6-5-1 | Газопроводы среднего давления | 718,62 | 135,80 | | 854,42 | 100% | 718,62 | 135,8 | | 854,42 | 100% | 718,62 | 135,8 | | 854,42 |
| | 6-6 | Жижесборник 50 м3 | 758,89 | | | 758,89 | 34% | 258 | | | 258 | | | | | |
| | 6-7 | Емкость для жидкого топлива 5 М3 | 268,62 | | | 268,62 | 100% | 268,62 | | | 268,62 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 6*** | **13503,42** | **1301,02** | | **14804,44** | **94%** | **12705,530** | **1301,02** | | **14303,550** | **37,0%** | **3890,38** | **1301,02** | | **5191,40** |
| 6 | | ***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1-1 | Вертикальная планировка | 759,32 | | | 759,32 | 100% | 759,32 | | | 759,32 | | | | | |
| | 7-2-1 | Покрытия | 9434,02 | | | 9434,02 | | | | | | | | | | |
| | 7-3-1 | Озеленение | 2401,29 | | | 2401,29 | 74% | 1800 | | | 1800 | 33% | 600 | | | 600 |
| | 7-4-1 | Малые архитектурные формы | 4401,37 | | | 4401,37 | 77% | 3401 | | | 3401 | 29% | 1000 | | | 1000 |
| | | ***Итого по Главе 7*** | **16996,00** | | | **16996,00** | **35%** | **5960,32** | | | **5960,32** | **27%** | **1600** | | | **1600** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*** | **106019,91** | **10877,96** | **75,58** | **116973,46** | **80%** | **89949,509** | **3793,018** | **75,58** | **94115,107** | **15,0%** | **12719,810** | **2070,098** | | **14789,908** |
| 7 | | ***Глава 8. Временные здания и сооружения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 3,4 % | 3604,68 | | | 3604,68 | 88% | 3199,914 | | | 3199,914 | 15% | 502,857 | | | **502,857** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-09-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 % | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 8*** | **3604,68** | | | **3604,68** | **88%** | **3199,914** | | | **3199,914** | **15%** | **502,857** | | | **502,857** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | **109624,59** | **10877,96** | **75,58** | **120578,14** | **75%** | **93149,423** | **3793,018** | **75,58** | **97315,021** | **15%** | **13222,667** | **2070,098** | | **15292,765** |
| 8 | | ***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 % | | | 1085,20 | 1085,20 | | | | 875,835 | 875,835 | | | | 137,635 | 137,635 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 1205,78 | 1205,78 | | | | 973,150 | 973,150 | | | | 152,928 | 152,928 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 482,31 | 482,31 | | | | 389,260 | 389,260 | | | | 61,171 | 61,171 |
| | | ***Итого по Главе 9*** | **0,00** | | **2773,30** | **2773,30** | | **0,000** | | **2238,245** | **2238,245** | | **0,000** | | **351,734** | **351,734** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*** | **109624,59** | **10877,96** | **2848,88** | **123351,43** | **75%** | **93149,423** | **3793,018** | **2313,825** | **99553,266** | **15%** | **13222,667** | **2070,098** | **351,734** | **15644,498** |
| | | в том чиле возвратные суммы | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | 540,70 |
| 9 | | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | **109624,59** | **10877,96** | **2848,88** | **123351,43** | | **93149,423** | **3793,018** | **2313,825** | **99553,266** | | **13222,667** | **2070,098** | **351,734** | **15644,498** |
| 10 | Постановление правительства №791 К=2,557 | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.** | **280356,04** | **27819,51** | **7285,77** | **315461,34** | **75%** | **238222,136** | **9700,338** | **5917,422** | **254 599,45** | **15%** | **33815,904** | **5294,109** | **899,530** | **40009,543** |
| | | в том числе возвратные суммы в текущих ценах | 1382,80 | | | 1382,80 | | | | | 75,43 | | | | | 75,43 |
| 11 | **СН РК 8.02-02-2002** | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | **6309,23** | **6309,23** | | **4764,443** | **194,007** | **118,348** | **5 091,99** | | **676,318** | **105,882** | **17,991** | **800,191** |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | **280356,04** | **27819,51** | **13595,00** | **321770,57** | | **242986,579** | **9894,344** | **6035,770** | **259691,44** | | **34492,222** | **5399,991** | **917,521** | **40809,734** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,989999997** | **277552,479** | **27541,330** | **10310,475** | **317902,257** | | **240065,402** | **9775,395** | **5963,209** | **256905,17** | | **34077,558** | **5335,072** | **906,490** | **40319,121** |
| 12 | | **НДС 12%** | | | | **38148,27** | | **28807,848** | **1173,047** | **715,585** | **30828,62** | | **4089,307** | **640,209** | **108,779** | **4838,294** |
| | | Всего договорная цена | | | | **356050,527** | **75%** | **268873,251** | **10948,442** | **6678,794** | **287733,793** | **15%** | **38166,865** | **5975,281** | **1015,269** | **45157,415** |

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

**Технический надзор:**

**ТОО "Akcent KZ"**

Сембаев Е.Н.

**Подрядчик:**

**ТОО "НұрТұрсын"**

Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 17 мая 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало строительства по отчетный месяц включительно | С начало года по отчетный месяц включительно | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области | 308 836 635,00 | 168 202 715,00 | 157 621 490,00 | 7 696 398,00 | 2 884 827,00 | 21 102 842,00 | 18 907 272,00 | 1 721 117,00 | 474 453,00 |
| 2 | В т.ч. НДС | 33 089 639,95 | 18 021 719,24 | | | | 2 261 018,78 | | | |
| 3 | 5% удержание за гарантию качества | 15 441 829,00 | 8 410 134,00 | | | | 1 055 142,00 | | | |
| 4 | **Всего к оплате с НДС** | 286 363 111,00 | 152 760 886,00 | | | | **20 047 700,00** | | | |
| 5 | В т.ч. НДС | 30 681 761,86 | 16 367 237,67 | | | | 2 147 967,85 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

_____ **Ахатаев А.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО «НұрТұрсын»**

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"**
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

***АКТ***

**выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 17 мая 2018 г.**

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге | Выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ***Глава 1. Подготовка территории строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1 | *Отвод земельного участка* | | | 75,58 | 75,58 | 100% | | | 75,58 | 75,58 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 1*** | | | **75,58** | **75,58** | **100%** | | | **75,58** | **75,58** | | | | | |
| | | ***Глава 2. Основные объекты строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ***Здание спортивного комплекса*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | С2-1-1 | *Общестроительные работы* | 64416,553 | | | 64416,553 | | | | | | | | | | |
| | Раздел -1 | Земляные работы | 298,272 | | | 298,272 | 100% | 298,272 | | | 298,272 | | | | | |
| | Раздел -2 | Фундаменты | 3415,827 | | | 3415,827 | 100% | 3415,827 | | | 3415,827 | | | | | |
| | Раздел -3 | Стены и перемычки | 2848,338 | | | 2848,338 | 100% | 2848,338 | | | 2848,338 | | | | | |
| | Раздел -4 | Колонны | 931,977 | | | 931,977 | 100% | 931,977 | | | 931,977 | | | | | |
| | Раздел -5 | Ригели | 1550,767 | | | 1550,767 | 100% | 1550,77 | | | 1550,77 | | | | | |
| | Раздел -6 | Конструции трибун | 1784,768 | | | 1784,768 | 100% | 1784,768 | | | 1784,768 | | | | | |
| | Раздел -7 | Металлические конструкции | 26637,224 | | | 26637,224 | 100% | 26637,224 | | | 26637,224 | | | | | |
| | Раздел -8 | Перекрытия и покрытие | 2518,108 | | | 2518,108 | 100% | 2518,108 | | | 2518,108 | | | | | |
| | Раздел -9 | Кровля | 6742,812 | | | 6742,812 | 100% | 6742,812 | | | 6742,812 | | | | | |
| | Раздел -10 | Перегородки | 1093,827 | | | 1093,827 | 100% | 1093,83 | | | 1093,83 | | | | | |
| | Раздел -11 | Проемы | 6330,872 | | | 6330,872 | 92% | 5830 | | | 5830 | | | | | |
| | Раздел -12 | Полы | 5298,056 | | | 5298,056 | 81% | 4298,06 | | | 4298,06 | | | | | |
| | Раздел -13 | Внутренние отделочные работы | 3233,818 | | | 3233,818 | 90% | 2933,21 | | | 2933,21 | | | | | |
| | Раздел -14 | Наружные отделочные работы | 437,076 | | | 437,076 | 100% | 437,076 | | | 437,076 | | | | | |
| | Раздел -15 | Лестницы | 446,688 | | | 446,688 | 100% | 446,688 | | | 446,688 | | | | | |
| | Раздел -16 | Разные работы | 848,123 | | | 848,123 | 100% | 848,12 | | | 848,12 | | | | | |
| | 2-1-3 | Водопровод и канализационные системы | 1560,535 | | | 1560,535 | 100% | 1560,535 | | | 1560,535 | 19% | 300 | | | 300 |
| | 2-1-4 | Отопление и вентиляционные системы | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | 100% | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | | | | | |
| | 2-1-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2482,941 | | | 2482,941 | 80% | 2373,35 | | | 2373,35 | 16% | 387 | | | 387 |
| | 2-1-6 | Пожарная сигнализация и телефонизация | 461,014 | | | 461,014 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-7 | Технологические оборудования | | 6488,672 | | 6488,672 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Итого по Главе 2*** | **70437,07** | **7257,75** | | **77694,82** | **88%** | **68064,989** | **769,078** | | **68834,067** | **1%** | **687** | **0** | | **687** |
| 3 | | ***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1-1 | Внутриплащадочные электрические сети | 1470,88 | | | 1470,88 | 45% | 670 | | | 670 | | | | | |
| | 4-2-1 | Внеплощадочные электрические сети | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | 100% | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | | | | | 0 |
| | 4-3-1 | Дизельный электрогенератор | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | 100% | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | 100% | 128,31 | 596,27 | | 724,58 |
| | 4-4-1 | КТПН-160 кВа-10/0,4 | 137,24 | 603,06 | | 740,3 | 100% | 137,24 | 603,06 | | 740,30 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 4*** | **4834,86** | **2319,19** | | **7154,05** | **88%** | **4033,98** | **2319,19** | | **6353,17** | **11%** | **128,31** | **596,27** | | **724,58** |
| 4 | | ***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5-1-1 | Наружные сети связи телефонизации | 248,57 | | | 248,57 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 5*** | **248,57** | | | **248,57** | | | | | | | | | | |
| 5 | | ***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-1-1 | Внутриплощадочные сети водопровода | 1026,08 | | | 1026,08 | 100% | 1026,08 | | | 1026,08 | | | | | |
| | 6-2-1 | Внутриплощадочные сети канализации | 1365,15 | | | 1365,15 | 100% | 1365,15 | | | 1365,15 | | | | | |
| | 6-3-1 | Внутриплощадочные тепловые сети | 1541,33 | | | 1541,33 | 100% | 1541,33 | | | 1541,33 | | | | | |
| | 6-4-1 | Общестроительные работы котельная | 5242,975 | | | 5242,975 | 100% | 5242,975 | | | 5242,975 | | | | | |
| | 6-4-3 | Газоснабжение внутреннее - котельная | 188,426 | | | 188,426 | 100% | 188,426 | | | 188,426 | | | | | |
| | 6-4-4 | Тепломеханическое оборудование - котельная | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | 100% | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | | | | | |
| | 6-4-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная | 406,214 | | | 406,214 | 100% | 406,214 | | | 406,214 | | | | | |
| | 6-4-6 | Отопление и вентиляция - котельная | 53,672 | | | 53,672 | 100% | 53,672 | | | 53,672 | | | | | |
| | 6-4-7 | Пожарная сигнализация -котельная | 56,364 | | | 56,364 | 100% | 56,365 | | | 56,365 | | | | | |
| | 6-5-1 | Газопроводы среднего давления | 718,62 | 135,80 | | 854,42 | 100% | 718,62 | 135,8 | | 854,42 | | | | | |
| | 6-6 | Жижесборник 50 м3 | 758,89 | | | 758,89 | 34% | 258 | | | 258 | | | | | |
| | 6-7 | Емкость для жидкого топлива 5 М3 | 268,62 | | | 268,62 | 100% | 268,62 | | | 268,62 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 6*** | **13503,42** | **1301,02** | | **14804,44** | **94%** | **12705,530** | **1301,02** | | **14006,550** | | **0,00** | **0** | | **0,00** |
| 6 | | ***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1-1 | Вертикальная планировка | 759,32 | | | 759,32 | 100% | 759,32 | | | 759,32 | | | | | |
| | 7-2-1 | Покрытия | 9434,02 | | | 9434,02 | 58% | 5500 | | | 5500 | 100% | 5500 | | | 5500 |
| | 7-3-1 | Озеленение | 2401,29 | | | 2401,29 | 74% | 1800 | | | 1800 | | | | | |
| | 7-4-1 | Малые архитектурные формы | 4401,37 | | | 4401,37 | 77% | 3401 | | | 3401 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 7*** | **16996,00** | | | **16996,00** | **67%** | **11460,32** | | | **11460,32** | **47%** | **5500** | | | **5500** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*** | **106019,91** | **10877,96** | **75,58** | **116973,46** | **86%** | **96264,819** | **4389,288** | **75,58** | **100729,687** | **7%** | **6315,310** | **596,27** | | **6911,58** |
| 7 | | ***Глава 8. Временные здания и сооружения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 3,4 % | 3604,68 | | | 3604,68 | 95% | 3424,809 | | | 3424,809 | 7% | 234,994 | | | **234,994** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-09-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 % | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 8*** | **3604,68** | | | **3604,68** | **95%** | **3424,809** | | | **3424,809** | **7%** | **234,994** | | | **234,994** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | **109624,59** | **10877,96** | **75,58** | **120578,14** | **86%** | **99689,628** | **4389,288** | **75,58** | **104154,496** | **7%** | **6550,304** | **596,27** | | **7146,574** |
| 8 | | ***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 % | | | 1085,20 | 1085,20 | | | | 937,390 | 937,390 | | | | 64,319 | 64,319 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 1205,78 | 1205,78 | | | | 1041,545 | 1041,545 | | | | 71,466 | 71,466 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 482,31 | 482,31 | | | | 416,618 | 416,618 | | | | 28,586 | 28,586 |
| | | ***Итого по Главе 9*** | **0,00** | | **2773,30** | **2773,30** | | **0,000** | | **2395,553** | **2395,553** | | **0,000** | | **164,371** | **164,371** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*** | **109624,59** | **10877,96** | **2848,88** | **123351,43** | **86%** | **99689,628** | **4389,288** | **2471,133** | **106550,050** | **7%** | **6550,304** | **596,27** | **164,371** | **7310,945** |
| | | в том чиле возвратные суммы | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | 540,70 |
| 9 | | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | **109624,59** | **10877,96** | **2848,88** | **123351,43** | | **99689,628** | **4389,288** | **2471,133** | **106550,050** | | **6550,304** | **596,27** | **164,371** | **7310,945** |
| 10 | Постановление правительства №791 К=2,557 | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.** | **280356,04** | **27819,51** | **7285,77** | **315461,34** | **86%** | **254948,185** | **11225,250** | **6319,724** | **272 493,16** | **7%** | **16751,874** | **1524,912** | **420,366** | **18697,152** |
| | | в том числе возвратные суммы в текущих ценах | 1382,80 | | | 1382,80 | | | | | 35,25 | | | | | 35,25 |
| 11 | **СН РК 8.02-02-2002** | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | **6309,23** | **6309,23** | | **5098,964** | **224,505** | **126,394** | **5 449,86** | | **335,037** | **30,498** | **8,407** | **373,943** |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | **280356,04** | **27819,51** | **13595,00** | **321770,57** | | **260047,149** | **11449,755** | **6446,119** | **277943,02** | | **17086,911** | **1555,411** | **428,773** | **19071,095** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,989999997** | **277552,479** | **27541,330** | **10310,475** | **317902,257** | | **256920,870** | **11312,107** | **6368,624** | **275746,995** | | **16881,493** | **1536,712** | **423,619** | **18841,823** |
| 12 | | **НДС 12%** | | | | **38148,27** | | **30830,504** | **1357,453** | **764,235** | **33089,639** | | **2025,779** | **184,405** | **50,834** | **2261,019** |
| | | Всего договорная цена | | | | **356050,527** | **86%** | **287751,375** | **12669,559** | **7132,859** | **308836,635** | **7%** | **18907,272** | **1721,117** | **474,453** | **21102,842** |

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

**Технический надзор:**

**ТОО "Akcent KZ"**

Сембаев Е.Н.

**Подрядчик:**

**ТОО "НұрТұрсын"**

Турсынмуратов Т.А.

**Лист-1**

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 18 июня 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало строительства по отчетный месяц включительно | С начало года по отчетный месяц включительно | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты | | СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области | 356 050 526,72 | 215 416 606,72 | 184 293 839,72 | 26 425 766,00 | 3 898 511,00 | 20 965 899,72 | 13 488 581,72 | 6 972 765,00 | 504 553,00 |
| 2 | В т.ч. НДС | 38 148 271,19 | 23 080 350,49 | | | | 2 246 346,39 | | | |
| 3 | 5% удержание за гарантию качества | 17 802 524,00 | 10 770 829,00 | | | | 1 048 295,00 | | | |
| 4 | **Всего к оплате с НДС** | 331 216 307,72 | 197 614 082,72 | | | | **19 917 604,72** | | | |
| 5 | В т.ч. НДС | 35 487 461,50 | 21 172 937,31 | | | | 2 134 029,07 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

**Ахатаев А.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО «НұрТұрсын»**

**Турсынмуратов Т.А.**

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"**
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

***АКТ***

**выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 18 июня 2018 г.**

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге | Выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге | объем, % | Строительно монтажных работ | Оборудование мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ***Глава 1. Подготовка территории строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1 | *Отвод земельного участка* | | | 75,58 | 75,58 | 100% | | | 75,58 | 75,58 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 1*** | | | **75,58** | **75,58** | **100%** | | | **75,58** | **75,58** | | | | | |
| | | ***Глава 2. Основные объекты строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ***Здание спортивного комплекса*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | С2-1-1 | *Общестроительные работы* | 64416,553 | | | 64416,553 | | | | | | | | | | |
| | Раздел -1 | Земляные работы | 298,272 | | | 298,272 | 100% | 298,272 | | | 298,272 | | | | | |
| | Раздел -2 | Фундаменты | 3415,827 | | | 3415,827 | 100% | 3415,827 | | | 3415,827 | | | | | |
| | Раздел -3 | Стены и перемычки | 2848,338 | | | 2848,338 | 100% | 2848,338 | | | 2848,338 | | | | | |
| | Раздел -4 | Колонны | 931,977 | | | 931,977 | 100% | 931,977 | | | 931,977 | | | | | |
| | Раздел -5 | Ригели | 1550,767 | | | 1550,767 | 100% | 1550,77 | | | 1550,77 | | | | | |
| | Раздел -6 | Конструции трибун | 1784,768 | | | 1784,768 | 100% | 1784,768 | | | 1784,768 | | | | | |
| | Раздел -7 | Металлические конструкции | 26637,224 | | | 26637,224 | 100% | 26637,224 | | | 26637,224 | | | | | |
| | Раздел -8 | Перекрытия и покрытие | 2518,108 | | | 2518,108 | 100% | 2518,108 | | | 2518,108 | | | | | |
| | Раздел -9 | Кровля | 6742,812 | | | 6742,812 | 100% | 6742,812 | | | 6742,812 | | | | | |
| | Раздел -10 | Перегородки | 1093,827 | | | 1093,827 | 100% | 1093,83 | | | 1093,83 | | | | | |
| | Раздел -11 | Проемы | 6330,872 | | | 6330,872 | 100% | 6330,872 | | | 6330,872 | | | | | |
| | Раздел -12 | Полы | 5298,056 | | | 5298,056 | 100% | 5298,056 | | | 5298,056 | | | | | |
| | Раздел -13 | Внутренние отделочные работы | 3233,818 | | | 3233,818 | 100% | 3233,818 | | | 3233,818 | | | | | |
| | Раздел -14 | Наружные отделочные работы | 437,076 | | | 437,076 | 100% | 437,076 | | | 437,076 | | | | | |
| | Раздел -15 | Лестницы | 446,688 | | | 446,688 | 100% | 446,688 | | | 446,688 | | | | | |
| | Раздел -16 | Разные работы | 848,123 | | | 848,123 | 100% | 848,12 | | | 848,12 | | | | | |
| | 2-1-3 | Водопровод и канализационные системы | 1560,535 | | | 1560,535 | 100% | 1560,535 | | | 1560,535 | | | | | |
| | 2-1-4 | Отопление и вентиляционные системы | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | 100% | 1516,027 | 769,078 | | 2285,105 | | | | | |
| | 2-1-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2482,941 | | | 2482,941 | 100% | 2482,941 | | | 2482,941 | | | | | |
| | 2-1-6 | Пожарная сигнализация и телефонизация | 461,014 | | | 461,014 | 100% | 461,014 | | | 461,014 | | | | | |
| | 2-1-7 | Технологические оборудования | | 6488,672 | | 6488,672 | 100% | | 6488,672 | | 6488,672 | 37% | | 2415,67 | | 2415,67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Итого по Главе 2*** | **70437,07** | **7257,75** | | **77694,82** | **100%** | **70437,07** | **7257,75** | | **77694,82** | **3%** | **0** | **2415,67** | | **2415,67** |
| 3 | | ***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1-1 | Внутриплащадочные электрические сети | 1470,88 | | | 1470,88 | 100% | 1470,88 | | | 1470,88 | | | | | |
| | 4-2-1 | Внеплощадочные электрические сети | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | 100% | 3098,43 | 1119,86 | | 4218,29 | | | | | 0 |
| | 4-3-1 | Дизельный электрогенератор | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | 100% | 128,31 | 596,27 | | 724,58 | | | | | |
| | 4-4-1 | КТПН-160 кВа-10/0,4 | 137,24 | 603,06 | | 740,3 | 100% | 137,24 | 603,06 | | 740,30 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 4*** | **4834,86** | **2319,19** | | **7154,05** | **100%** | **4834,86** | **2319,19** | | **7154,05** | | **0** | **0** | | **0,00** |
| 4 | | ***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5-1-1 | Наружные сети связи телефонизации | 248,57 | | | 248,57 | 100% | | 248,57 | | 248,57 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 5*** | **248,57** | | | **248,57** | **100%** | | **248,57** | | **248,57** | | **0** | | | **0** |
| 5 | | ***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-1-1 | Внутриплощадочные сети водопровода | 1026,08 | | | 1026,08 | 100% | 1026,08 | | | 1026,08 | | | | | |
| | 6-2-1 | Внутриплощадочные сети канализации | 1365,15 | | | 1365,15 | 100% | 1365,15 | | | 1365,15 | | | | | |
| | 6-3-1 | Внутриплощадочные тепловые сети | 1541,33 | | | 1541,33 | 100% | 1541,33 | | | 1541,33 | | | | | |
| | 6-4-1 | Общестроительные работы котельная | 5242,975 | | | 5242,975 | 100% | 5242,975 | | | 5242,975 | | | | | |
| | 6-4-3 | Газоснабжение внутреннее - котельная | 188,426 | | | 188,426 | 100% | 188,426 | | | 188,426 | | | | | |
| | 6-4-4 | Тепломеханическое оборудование - котельная | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | 100% | 1580,078 | 1165,22 | | 2745,298 | | | | | |
| | 6-4-5 | Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная | 406,214 | | | 406,214 | 100% | 406,214 | | | 406,214 | | | | | |
| | 6-4-6 | Отопление и вентиляция - котельная | 53,672 | | | 53,672 | 100% | 53,672 | | | 53,672 | | | | | |
| | 6-4-7 | Пожарная сигнализация -котельная | 56,364 | | | 56,364 | 100% | 56,365 | | | 56,365 | | | | | |
| | 6-5-1 | Газопроводы среднего давления | 718,62 | 135,80 | | 854,42 | 100% | 718,62 | 135,8 | | 854,42 | | | | | |
| | 6-6 | Жижесборник 50 м3 | 758,89 | | | 758,89 | 100% | 758,89 | | | 758,89 | | | | | |
| | 6-7 | Емкость для жидкого топлива 5 М3 | 268,62 | | | 268,62 | 100% | 268,62 | | | 268,62 | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 6*** | **13206,419** | **1301,02** | | **14507,44** | **100%** | **13206,420** | **1301,02** | | **14507,44** | | **0,00** | **0** | | **0,00** |
| 6 | | ***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1-1 | Вертикальная планировка | 759,32 | | | 759,32 | 100% | 759,32 | | | 759,32 | | | | | |
| | 7-2-1 | Покрытия | 9434,02 | | | 9434,02 | 100% | 9434,02 | | | 9434,02 | | 3934,02 | | | 3934,02 |
| | 7-3-1 | Озеленение | 2401,29 | | | 2401,29 | 100% | 2401,29 | | | 2401,29 | | | | | |
| | 7-4-1 | Малые архитектурные формы | 4401,37 | | | 4401,37 | 100% | 4401,37 | | | 4401,37 | | 1000,37 | | | 1000,37 |
| | | ***Итого по Главе 7*** | **16996,00** | | | **16996,00** | **100%** | **16996** | | | **16996** | | **4934,39** | | | **4934,39** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*** | **106019,91** | **10877,96** | **75,58** | **116676,46** | **100%** | **105474,350** | **11126,53** | **75,58** | **116676,460** | | **4934,390** | **2415,67** | | **7350,06** |
| 7 | | ***Глава 8. Временные здания и сооружения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 3,4 % | 3604,68 | | | 3604,68 | 100% | 3586,128 | | | 3586,128 | 6% | 249,902 | | | **249,902** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-09-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 % | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | |
| | | ***Итого по Главе 8*** | **3604,68** | | | **3604,68** | **100%** | **3586,128** | | | **3586,128** | **6%** | **249,902** | | | **249,902** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | **109624,59** | **10877,96** | **75,58** | **120281,14** | **100%** | **109060,478** | **11126,53** | **75,58** | **120262,588** | **6%** | **5184,292** | **2415,67** | | **7599,962** |
| 8 | | ***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 % | | | 1082,53 | 1082,53 | | | | 1082,363 | 1082,363 | | | | 68,400 | 68,400 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 1202,81 | 1202,81 | | | | 1202,626 | 1202,626 | | | | 76,000 | 76,000 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 481,12 | 481,12 | | | | 481,050 | 481,050 | | | | 30,400 | 30,400 |
| | | ***Итого по Главе 9*** | **0,00** | | **2766,47** | **2766,47** | | **0,000** | | **2766,040** | **2766,040** | | **0,000** | | **174,799** | **174,799** |
| | | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*** | **109624,59** | **10877,96** | **2842,05** | **123047,60** | **100%** | **109624,587** | **10877,96** | **2842,046** | **123047,602** | **6%** | **5184,292** | **2415,67** | **174,799** | **7774,761** |
| | | в том чиле возвратные суммы | 540,70 | | | 540,70 | | | | | | | | | | 540,70 |
| 9 | | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | **109624,59** | **10877,96** | **2842,05** | **123047,60** | | **109624,587** | **10877,96** | **2842,046** | **123047,602** | | **5184,292** | **2415,67** | **174,799** | **7774,761** |
| 10 | Постановление правительства №791 К=2,557 | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.** | **280356,04** | **27819,51** | **7268,30** | **314684,32** | **100%** | **280356,040** | **27819,505** | **7268,304** | **314 684,32** | **6%** | **13258,409** | **6177,881** | **447,035** | **19883,325** |
| | | в том числе возвратные суммы в текущих ценах | 1382,80 | | | 1382,80 | | | | | 1382,80 | | | | | 37,49 |
| 11 | **СН РК 8.02-02-2002** | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | **6293,69** | **6293,69** | | **5607,121** | **556,390** | **145,366** | **6 293,69** | | **265,168** | **123,558** | **8,941** | **397,666** |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | **280356,04** | **27819,51** | **13561,99** | **320978,01** | | **280356,040** | **27819,505** | **13561,990** | **320978,01** | | **13523,577** | **6301,439** | **455,975** | **20280,991** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,989999997** | **277552,479** | **27541,330** | **10310,475** | **317902,257** | | **277552,479** | **27541,330** | **10310,475** | **317902,257** | | **12043,414** | **6225,683** | **450,494** | **18719,553** |
| 12 | | **НДС 12%** | | | | **38148,27** | | | | | **38148,270** | | **1445,210** | **747,082** | **54,059** | **2246,346** |
| | | Всего договорная цена | | | | **356050,527** | **100%** | | | | **356050,527** | **6%** | **13488,581** | **6972,765** | **504,553** | **20965,899** |

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

_____

**Технический надзор:**

**ТОО "Akcent KZ"**

Сембаев Е.Н.

**Подрядчик:**

**ТОО "НурТурсын"**

Турсынмуратов Т.А.