Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 17 мая 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	88 820 373,00	88 820 373,00	82 474 090,00	4 983 340,00	816 944,00	30 965 877,00	30 542 102,00	-	423 775,00
	В т.ч. НДС	9 516 468,54	9 516 468,54				3 317 772,54			
	5% удержание за гарантию качества	4 441 018,00	4 441 018,00				1 548 294,00			
	Всего к оплате с НДС	84 379 355,00	84 379 355,00				**29 417 583,00**			
	В т.ч. НДС	9 040 645,17	9 040 645,17				3 151 883,89			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 17 май 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территориц строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827	18%	605,297			605,297
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										0
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977										0
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767										0
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	65%	17389,90			17389,90	54%	9515,90			9515,90
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108										
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812										
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**27%**	**21103,999**			**21103,999**	**48,0%**	**10121,197**			**10121,197**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**67%**	**3133,99**	**1722,92**		**4856,91**		**0**	**0**		**0,00**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	46%	2703,475			2703,475					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**20%**	**3033,555**			**3033,555**		**0**			**0**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**24%**	**27271,544**	**1722,92**	**75,58**	**29070,044**	**48,0%**	**10121,197**	**0**		**10121,197**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		988,381			988,381		344,121			**344,121**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**988,381**			**988,381**		**344,121**			**344,121**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**24%**	**28259,925**	**1722,92**	**75,58**	**30058,425**	**34%**	**10465,318**	**0**		**10465,318**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***									1976,763					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		254,339			254,339		94,188			94,188
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				282,599	282,599				104,653	104,653
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				113,040	113,040				41,861	41,861
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**254,339**		**395,639**	**649,978**		**94,188**		**146,514**	**240,702**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**24%**	**28514,265**	**1722,92**	**471,219**	**30708,404**	**34%**	**10559,506**	**0**	**146,514**	**10706,020**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**28514,265**	**1722,92**	**471,219**	**30708,404**		**10559,506**	**0**	**146,514**	**10706,020**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**24%**	**72922,933**	**4406,229**	**1205,104**	**78534,266**	**34%**	**27005,084**	**0,000**	**374,699**	**27379,783**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					51,62					51,62
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**1458,459**	**88,125**	**24,102**	**1570,685**		**540,102**	**0,000**	**7,494**	**547,596**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	282879,24	27819,51	10414,62	321113,39		74381,391	4494,354	1229,207	80104,954		27545,186	0,000	382,193	27927,378
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**73637,577**	**4449,410**	**1216,915**	**79303,904**		**27269,734**	**0,000**	**378,371**	**27648,105**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**8836,509**	**533,929**	**146,030**	**9516,468**		**3272,368**	**0,000**	**45,405**	**3317,773**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**24%**	**82474,087**	**4983,339**	**1362,944**	**88820,372**	**34%**	**30542,102**	**0,00**	**423,775**	**30965,877**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

Сембаев Е.П.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июня 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	126 206 259,00	126 206 259,00	119 348 341,00	4 983 340,00	1 874 579	37 385 886,00	36 874 251,00	-	511 635,00
	В т.ч. НДС	13 522 099,18	13 522 099,18				4 005 630,64			
	5% удержание за гарантию качества	6 310 312,00	6 310 312,00				1 869 294,00			
	Всего к оплате с НДС	119 895 947,00	119 895 947,00				**35 516 592,00**			
	В т.ч. НДС	12 845 994,32	12 845 994,32				3 805 349,14			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 12 июня 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		*Здание спортивного комплекса*														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					0
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										0
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	25%	231,077			231,077		231,077			231,077
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	61%	950,00			950,00		950,000			950,000
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	97%	25924,90			25924,90		8535,00			8535,00
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108										
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812										
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**39%**	**30820,076**			**30820,076**	**31,0%**	**9716,077**			**9716,077**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**67%**	**3133,99**	**1722,92**		**4856,91**		**0**	**0**		**0,00**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	99%	5206,975			5206,975	92%	2503,500			2503,500
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**37%**	**5537,055**			**5537,055**	**45,0%**	**2503,50**			**2503,50**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**35%**	**39491,121**	**1722,92**	**75,58**	**41289,621**	**29,0%**	**12219,577**	**0**		**12219,577**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		1403,847			1403,847		415,466			**415,466**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**1403,847**			**1403,847**		**415,466**			**415,466**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**35%**	**40894,968**	**1722,92**	**75,58**	**42693,468**	**29%**	**12635,043**	**0**		**12635,043**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***									2807,694					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		368,055			368,055		113,715			113,715
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				408,950	408,950				126,350	126,350
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				163,580	163,580				50,540	50,540
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**368,055**		**572,530**	**940,584**		**113,715**		**176,891**	**290,606**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**35%**	**41263,023**	**1722,92**	**648,110**	**43634,052**	**29%**	**12748,758**	**0**	**176,891**	**12925,649**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**41263,023**	**1722,92**	**648,110**	**43634,052**		**12748,758**	**0**	**176,891**	**12925,649**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**35%**	**105526,853**	**4406,229**	**1657,488**	**111590,570**	**29%**	**32603,920**	**0,000**	**452,383**	**33056,304**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					62,32					62,32
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**2110,537**	**88,125**	**33,150**	**2231,811**		**652,078**	**0,000**	**9,048**	**661,126**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**107637,390**	**4494,354**	**1690,638**	**113822,383**		**33255,999**	**0,000**	**461,431**	**33717,430**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**106561,016**	**4449,410**	**1673,731**	**112684,159**		**32923,439**	**0,000**	**456,817**	**33380,256**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**12787,322**	**533,929**	**200,848**	**13522,099**		**3950,813**	**0,000**	**54,818**	**4005,631**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**35%**	**119348,338**	**4983,339**	**1874,579**	**126206,258**	**29%**	**36874,251**	**0,00**	**511,635**	**37385,886**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Турешмуратов Т.А.