Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции

Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к дому по адресу: город Каражал, 25 квартал, д.22;

Договор № 52 от 18.02.2020г, дополнительное соглашение №1 от 16.04.2020 г., дополнительное соглашение№2 от 09.06.2020 г., дополнительное соглашение № 3 от 23.02.2021

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-1.Электроснабжение										
		РАЗДЕЛ 2.Комплектные устройства напряжением 10/0,4 Кв										
1	5108-0102-0202 РСНБ РК 2015 примен.	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПН-250-6/0,4, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1		6845780,00	--	6845780	--		--	6845780
						--	--	--	--	6845780	--	
2	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	т блок-боксов	4,5		47113,11	24877,39	212009	111948	14429	104963	342330
		НР - 91%; СП - 8%				19029,40	6602,55	85632	29711		25358	
3	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2		982762,00	--	1965524	--		--	1965524
						--	--	--	--	1965524	--	
4	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		50553,40	18882,46	101107	37765	20554	40038	152436
		НР - 72%, СП - 8%				21394,00	6409,88	42788	12820		11292	
5	прайс-лист ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН"/г.Караганда/ 2018г.	**Дизельная генераторная устновка P40-4S + Модульный звукоизолирующий кожух /P50/**	шт	1		7410714,29	--	7410714	--		--	7410714
						--	--	--	--	7410714	--	
		ЦЕНА:8300000:1,12										
6	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	0,81		27216,07	13931,67	22045	11285	1639	11182	35885
		НР - 91%; СП - 8%				11260,00	3910,09	9121	3167		2658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16557179	160998	36622	156183	16752669
								137541	45698	16222018	39308	
	Стоимость оборудования		Тенге					16222018				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16222018				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					101107				
	Материалы		Тенге					20554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					55608			
		Накладные расходы	Тенге				40038				
		Сметная прибыль	Тенге				11292				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				152436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55608			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234054				
	Материалы		Тенге				16068				
	Всего заработная плата		Тенге					127632			
		Накладные расходы	Тенге				116145				
		Сметная прибыль	Тенге				28016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					127632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16752669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					183239			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 7-1. Благоустройство									
		В пределах участка									
		Тип 2									
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	346	880,72	209,76	304729	72576	222288	35026	366936
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	9865	22567		27180	
8	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщиной 10 см/. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	346	-252,11	-53,97	-87229	-18674	-68555	-6371	-101088
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-5899		-7488	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	34,6	2363,69	957,14	81784	33117	44512	11752	101018
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	4155	6726		7483	
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	346	363,91	34,08	125913	11793	222	127871	274087
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	113898	4502		20303	
11	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	346	1666,00	--	576436	--	576436	--	622551
		СП - 8%			--	--	--	--		46115	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	176	1504,65	27,66	264819	4868	146317	124675	420653
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	113634	1806		31160	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,288	34539,00	--	79025	--	79025	--	85347
		СП - 8%			--	--	--	--		6322	
		За пределами участка									
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	343	880,72	209,76	302087	71947	220360	34723	363754
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	9780	22371		26945	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщиной 10 см/. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	343	-252,11	-53,97	-86472	-18512	-67960	-6316	-100211
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-5848		-7423	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,3	2363,69	957,14	81075	32830	44126	11650	100143
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	4119	6668		7418	
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	343	363,91	34,08	124821	11690	221	126763	271710
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	112910	4463		20127	
18	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	343	1666,00	--	571438	--	571438	--	617153
		СП - 8%			--	--	--	--		45715	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	257	1504,65	27,66	386695	7108	213655	182054	614249
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	165932	2637		45500	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,341	34539,00	--	115395	--	115395	--	124626
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
		Тип 3									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170	1113,51	991,38	189296	168535	345	59250	268429
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	20416	34444		19884	
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170	1407,00	--	239190	--	239190	--	258325
		СП - 8%			--	--	--	--		19135	
23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50ММ/. Устройство	м2 стяжки	170	618,21	25,28	105096	4297	51770	47999	165343
		НР - 94%; СП - 8%			288,41	11,96	49029	2034		12248	
24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	170	502,63	26,56	85447	4515	77395	5221	97921
		НР - 94%; СП - 8%			20,80	11,87	3537	2018		7253	
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	148	18912,02	22,19	2798979	3284	2713829	89513	3119572
		НР - 108%; СП - 8%			553,15	6,87	81866	1017		231079	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	54	1504,65	27,66	81251	1493	44893	38253	129064
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	34865	554		9560	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,702	34539,00	--	24246	--	24246	--	26186
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6364019**	**390866**	**5249148**	**882063**	**7825768**
							724007	**100058**	**--**	**579688**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6364019**				
	Материалы		Тенге				**3643415**				
	Всего заработная плата		Тенге					**824065**			
	Местные материалы		Тенге				**1605730**				
		Накладные расходы	Тенге				**882064**				
		Сметная прибыль	Тенге				**579687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7825770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**885**
		Сметная заработная плата	Тенге					**824065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7825770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**885**
		Сметная заработная плата	Тенге					**824065**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24578834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**861548**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**551864**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**145756**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5285770**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16222018**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1038246**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**618996**	
	Итого по акту				24 578 834						
	Временные здания и сооружения- 1%				83 568						
	Итого				24 495 266						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				185 688						
	Итого				24 680 954						
	Непредвиденные работы и затраты -2%				172 521						
	Итого				24 853 476						
	в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961				26 093 567						
	С учетом скидки по договорной цене к=0,9				23 484 211						
	НДС-12%				2 818 105	**тенге**					
	Всего по акту с НДС				**26 302 315,79**	**тенге**					

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
БИН 150440013590

Руководитель _____ **Милиус С.Ю.**
Представитель авторского надзора
ТОО "КАРЭНТ"

_____ **Ладыгин А.Н.**

Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
аттестаты
KZ58VJE00035043;KZ95VJE00034668;KZ95VJE00035541 от 13.02.2018

_____ **Баймуханбетов М. Х.**