Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№4 от 07.11.2016г**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**167107839**	**187160780**	**167107839**	**187160780**	**167107839**	**187160780**
	Всего к оплате:	**167107839**	**187160780**	**167107839**	**187160780**	**167107839**	**187160780**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор №4 от 07.11.2016г

Выполненные работы:
Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	33328.8265	33.40	1113249	343722
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	1030.788448	262.72	270805	306009
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	5927.25	218.93	1297653	1466348
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	809.4036413	33.40	27036	8347
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	36952.33498	6.48	239430	75403
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	36952.33498	3.20	118230	37234
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	36952.33498	21.55	796177	610419
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	4327.250726	32.51	140666	44237
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	7572.68877	97.38	737428	147486
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	1067.125	1626.20	1735359	292477

11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178.0093125	8182.28	1456522	781766
12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178.0093125	3582.75	637763	379304
13	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	39.1620487	68500.00	2682600	--
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	1.3838	40200	55629	--
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная	*					
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	15.0	139706.8	2095601	1325178
16	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	м	20000.0	938	18760000	--
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	Е0116-29-3	м	144.0	11.76	1693	1970
18	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	144.0	313.94	45207	29304
19	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е0122-8-10	км	0.144	268907.9	38723	31764
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	144.576	4836	699170	--
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /572шт (143шт)/	*					

21	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	157.22	10651.59	1674643	734964
22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	80.0	5451	436080	--
23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	80.36	32100	2579556	--
24	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	80.36	-250	-20090	--
25	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	80.36	-134	-10768	--
26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	255.43	5110	1305247	--
27	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	287.0	8060	2313220	--
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /357шт (90шт)/	*					
28	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	294.15	8048.43	2367447	955548
29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	155.0	5451	844905	--

30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15,ПП15-1,ПП10-1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	119.4	32100	3832740	--
31	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	119.4	-250	-29850	--
32	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	119.4	-134	-16000	--
33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	59.0	8987	530233	--
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	160.2	8170	1308834	--
35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	29.5	5621	165820	--
36	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	180.0	8060	1450800	--
	Итого прямые затраты по смете:					**51681758**	**7571480**
	С накладными расходами					7571480	
	Итого:					59253238	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					3555194	
	Итого:					62808432	
	Временные здания и сооружения 1,5%					942126	
	Итого:					63750558	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					624755	
	Затраты на выслугу лет 1%					637506	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					255002	
	Итого:					65267822	
	СК=2,55742					166917102	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					3338342	
	Итого по смете:					170255444	
	Итого с понижающ.коэффиц.к=0,98151246					**167107839**	
	НДС 12%					20052941	
	Итого к оплате					**187160780**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ **Султанов К.**

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Сагиндыков У.**

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации"акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2016 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**330357142**	**370000000**	**330357142**	**370000000**	**163249303**	**182839220**
	Всего к оплате:	**330357142**	**370000000**	**330357142**	**370000000**	**163249303**	**182839220**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации"

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 4 от 07.11.2016г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	33328.8265	33.40	1113249	343722
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	1030.788448	262.72	270805	306009
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	5927.25	218.93	1297653	1466348
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	809.4036413	33.40	27036	8347
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	36952.33498	6.48	239430	75403
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	36952.33498	3.20	118230	37234
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	36952.33498	21.55	796177	610419
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	4327.250726	32.51	140666	44237
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	7572.68877	97.38	737428	147486
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	1067.125	1626.20	1735359	292477

11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178.0093125	8182.28	1456522	781766
12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178.0093125	3582.75	637763	379304
13	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	39.1620487	68500.00	2682600	--
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	1.3838	40200	55629	--
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная						
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	4.8	139706.8	670592	424057
16	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	м	22685	938	21278530	--
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	Е0116-29-3	м	200	11.76	2351	2737
18	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	200	313.94	62788	40700
19	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е0122-8-10	км	0.2	268907.9	53782	44117
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	200.8	4836	971069	--
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/361 п.м./						

21	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	устано в.	33	849.44	28031	21521
22	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	устано в.	33	676.53	22326	17904
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	831.43	300148	42711
24	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	1089.57	393336	56603
25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	1823.56	658306	94900
26	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	3251.24	1173698	168116

27	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	6381.44	2303699	330131
28	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	361	5063.58	1827952	262171
29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	251.49 V 2	4836	1216206	--
30	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0.249	1043023	259713	39368
31	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м V	361 3	313.94	113332	73464
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /572шт(86шт)/						
32	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	м3	88.48	10651.59	942453	413622
33	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	42.04	5451	229160	--
34	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	24.08	32100	772968	--
35	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	24.08	-250	-6020	--
36	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	24.08	-134	-3227	--
37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	76.54	5110	391119	--

38	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	120	8060	967200	--
39	Кладка стен приямков и каналов	Е0108-6-9	м3	3.504	7814.53	27382	4242
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /357шт(53шт)/						
40	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	156.355	8048.43	1258413	507920
41	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	91	5451	496041	--
42	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15,ПП15-1,ПП10-1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	36.65	32100	1176465	--
43	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	36.65	-250	-9163	--
44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	36.65	-134	-4911	--
45	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	17.11	8987	153768	--
46	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	47.17	8170	385379	--
47	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	3.54	5621	19898	--

Форма -3

Заказчик: **ГКП "управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за январь месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**372327144**	**417006402**	**41970002**	**47006402**	**41970002**	**47006402**
	Всего к оплате:	**372327144**	**417006402**	**41970002**	**47006402**	**41970002**	**47006402**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е. Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за ЯНВАРЬ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	14664.68366	33.40	489800	151237
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	453.5469173	262.72	119156	134644
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	2607.99	218.93	570967	645193
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	356.1376021	33.40	11895	3673
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	16259.02739	6.48	105358	33177
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	16259.02739	3.20	52029	16383
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	16259.02739	21.55	350382	268584
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1903.990319	32.51	61899	19464
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	3331.983059	97.38	324469	64894
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная						
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	3.2	139706.8	447062	282705
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	Е0116-29-3	м	150	11.76	1764	2052

12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	150	313.94	47091	30525
13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим	Е0122-8-10	км	0.15	268907.9	40336	33088
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16	м	150.6	4836.00	728302	--
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм						
15	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	60.428	10651.59	643654	282486
16	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	28.028	5451.00	152781	--
17	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	40.6	32100.00	1303260	--
18	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	40.6	-250.00	-10150	--
19	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	40.6	-134.00	-5440	--
20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	129.05	5110.00	659446	--
21	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	145	8060.00	1168700	--
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм						
22	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	105.945	8048.43	852691	344163

23	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	60.69	5451.00	330821	--
24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15,ПП15-1,ПП10-1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	60.35	32100.00	1937235	--
25	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	60.35	-250.00	-15088	--
26	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	60.35	-134.00	-8087	--
27	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	29.5	8987.00	265117	--
28	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	80.99	8170.00	661688	--
29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	14.75	5621.00	82910	--
30	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	91	8060.00	733460	--
	РАЗДЕЛ 5.Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
31	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Е0127-18-2	м3	85.45	66.75	5704	2855
32	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (10)	Е0127-21-2	м2	855	226.35	193529	8180
33	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 10см/	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=2	м2	855	-34.97	-29899	--
34	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	Е0127-21-3	м2	855	192.23	164357	9808
	Вывоз мусора	*					
35	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	684	27.10	18536	12975

36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	С010333-А15-1	т	684	97.38	66608	13322
	Итого прямые затраты по смете:					**12 522 341**	**2 359 408**
	С накладными расходами					2 359 408	
	Итого:					14 881 749	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					892 905	
	Итого:					15 774 654	
	Временные здания и сооружения 1,5%					236 620	
	Итого:					16 011 274	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					156 910	
	Затраты на выслугу лет 1%					160 113	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					64 045	
	Итого:					16 392 343	
	СК=2,55742					41 922 097	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					838 442	
	Итого по смете:					42 760 539	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**41 970 002**	
	НДС 12%					5 036 400	
	Итого к оплате					**47 006 402**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

Сагиндыков У.

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**416077144**	**466006402**	**85720002**	**96006402**	**43750000**	**49000000**
	Всего к оплате:	**416077144**	**466006402**	**85720002**	**96006402**	**43750000**	**49000000**

«ЗАКАЗЧИК»:
И.о. директора ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Б.Байболов

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	5599.28	33.40	187016	57746
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	173.174	262.72	45496	51410
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	995.778	218.93	218006	246346
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	135.98	33.40	4542	1402
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	6208.0	6.48	40228	12668
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	6208.0	3.20	19866	6255
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	6208.0	21.55	133782	102551
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	726.98	32.51	23634	7432
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	1272.22	97.38	123889	24778
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	179.28	1626.20	291545	49137

	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная						
11	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм*	*Е0122-11-6*	*км*	*3.0*	*139706.8*	*419120*	*265036*
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм						
12	*Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах*	*Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002*	*м3*	*54.516*	*10651.59*	*580682*	*254849*
13	*Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010*	*С143001-7 Изм. и доп. вып.19*	*м3*	*30.212*	*5451.00*	*164686*	--
14	*Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/*	*С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004*	*м3*	*1.12*	*32100.00*	*35952*	--
	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*С143001-45*	*м3*	*1.12*	*-250.00*	*-280*	--
15	*Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5*	*С143001-46*	*м3*	*1.12*	*-134.00*	*-150*	--
16	*Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/*	*С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004*	*м*	*3.56*	*5110.00*	*18192*	--
17	*Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99*	*С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004*	*комплект*	*1.0*	*8060.00*	*8060*	--
18	*Кладка стен приямков и каналов*	*Е0108-6-9*	*м3*	*0.264*	*7814.53*	*2063*	*320*
19	***РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм***						
20	*Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах*	*Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002*	*м3*	*74.1*	*8048.43*	*596389*	*240714*
21	*Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010*	*С143001-7 Изм. и доп. вып.19*	*м3*	*71.313*	*5451.00*	*388727*	--

22	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15,ПП15-1,ПП10-1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	4.0	32100.00	128400	--
23	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	4.0	-250.00	-1000	--
24	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	4.0	-134.00	-536	--
25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.36	8987.00	21209	--
26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	8.9	8170.00	72713	--
27	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.95	5621.00	16582	--
28	Кладка стен приямков и каналов	Е0108-6-9	м3	0.816	7814.53	6377	988
	РАЗДЕЛ 5.Напорная канализация						
	КНС-1 - КНС-5						
29	Комплектная КНС с насосами ГРУНДФОС	прайс лист стр.1,3,5,7,9	шт	5.0	2345351	11726756	
	Итого прямые затраты по смете:					**15271945**	**1321632**
	С накладными расходами					1321632	
	Итого:					16593577	
	Стоимость оборудования					11726756	
	Итого:					4866821	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					292009	
	Итого:					5158830	
	Временные здания и сооружения 1,5%					77382	
	Итого:					5236212	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					51315	
	Затраты на выслугу лет 1%					52362	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					20945	
	Итого:					5360834	
	Стоимость оборудования					11726756	
	СК=2,55742					43700063	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					874001	
	Итого по смете:					44574065	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**43750000**	
	НДС 12%					5250000	
	Итого к оплате					**49000000**	

"Сдал"
Директор ТОО "Уш-Сай"
_____ **Султанов К.**

"Принял"
Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"
_____ **Сагиндыков У.**

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**468691898**	**524934927**	**138334756**	**154934927**	**52614754**	**58928525**
	Всего к оплате:	**468691898**	**524934927**	**138334756**	**154934927**	**52614754**	**58928525**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е. Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	13331.5306	33.40	445273	137489
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	412.3153794	262.72	108323	122404
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	2370.9	218.93	519061	586539
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	323.7614565	33.40	10814	3339
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	14780.93399	6.48	95780	30161
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	14780.93399	3.20	47299	14894
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	14780.93399	21.55	318529	244168
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1730.90029	32.51	56272	17695
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	3029.075508	97.38	294971	58994

10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	896.385	1626.20	1457701	245680
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная						
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	5.0	139706.8	698534	441726
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/288 п.м./						
12	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	установ.	35.0	849.44	29730	22825
13	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	установ.	35.0	676.53	23679	18989
14	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	831.43	239452	34074
15	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	1089.57	313796	45157
16	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	1823.56	525185	75710
17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	3251.24	936357	134120

18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	6381.44	1837855	263373
19	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	288.0	5063.58	1458311	209155
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	168.67 L 2	4836.00	815688	--
21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0.167	1043023	174185	26404
22	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	288.0 L 3	313.94	90415	58609
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм						
23	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	88.374	10651.59	941324	413126
24	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	56.1	5451.00	305801	--
25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	14.0	32100.00	449400	--
26	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	14.0	-250.00	-3500	--
27	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	14.0	-134.00	-1876	--

28	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	44.5	5110.00	227395	--
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм						
29	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	158.8	8048.43	1278091	515863
30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	121.38	5451.00	661642	--
31	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15,ПП15-1,ПП10-1/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	16.25	32100.00	521625	--
32	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	16.25	-250.00	-4063	--
33	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	16.25	-134.00	-2178	--
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.36	8987.00	21209	--
35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	5.34	8170.00	43628	--
	Итого прямые затраты по смете:					**14935710**	**3720494**
	С накладными расходами					3720494	
	Итого:					18656204	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1119372	
	Итого:					19775576	
	Временные здания и сооружения 1,5%					296634	
	Итого:					20072210	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					196708	
	Затраты на выслугу лет 1%					200722	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					80289	
	Итого:					20549928	
	СК=2,55742					52554700	

	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*1051094*	
	Итого по смете:					*53605794*	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					***52614754***	
	НДС 12%					*6313771*	
	Итого к оплате					***58928525***	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

Сагиндыков У.

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**521370469**	**583934927**	**191013328**	**213934927**	**52678571**	**59000000**
	Всего к оплате:	**521370469**	**583934927**	**191013328**	**213934927**	**52678571**	**59000000**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 6

Приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	11571,7587	33,40	386497	119340
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	357,967	262,72	94045	106269
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	2057,942	218,93	450545	509116
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	281,024824	33,40	9386	2898
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	12829,809	6,48	83137	26180
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	12829,809	3,20	41055	12928
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	12829,809	21,55	276482	211937
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1502,42084	32,51	48844	15359
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	2629,23497	97,38	256035	51207
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	370,535	1626,20	602564	101556

11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178,008625	8182,28	1456516	781763
12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	178,008625	3582,75	637760	379303
13	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	39,1620974	68500,00	2682604	--
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	1,3838	40200,00	55629	--
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная	*					
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	3,015	139706,8	421216	266361
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	Е0116-29-3	м	75,0	11,76	882	1026
17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	75,0	313,94	23546	15263
18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е0122-8-10	км	0,075	268907,9	20168	16544
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	75,3	4836	364151	--
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/198 п.м./						

20	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	7,0	849,44	5946	4565
21	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	7,0	676,53	4736	3798
22	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	831,43	164623	23426
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	1089,57	215735	31045
24	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	1823,56	361065	52050
25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	3251,24	643746	92207

26	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	6381,44	1263525	181069
27	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	198,0	5063,58	1002589	143794
28	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	52,52 2	4836,00	253987	--
29	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0,052	1043023	54237	8221
30	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	198,0 3	313,94	62160	40293
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /572шт/	*	м3				
31	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	49,05	10651,59	522460	229296
32	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	15,365	5451,00	83755	--
33	Кладка стен приямков и каналов	Е0108-6-9		3,36	7814,53	26257	4068
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /357шт/	*					
34	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	94,26	8048,43	758645	306204

35	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	37,63	5451,00	205121	--
36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	4,13	8987,00	37116	--
37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	11,57	8170,00	94527	--
38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	5,9	5621,00	33164	--
39	Кладка стен приямков и каналов	Е0108-6-9	м3	3,6	7814,53	28132	4358
40	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/	Е0107-20-3	т	6,408	175710,1	1125950	78864
	Итого прямые затраты по смете:					**14858538**	**3820308**
	С накладными расходами					3820308	
	Итого:					18678846	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1120731	
	Итого:					19799577	
	Временные здания и сооружения 1,5%					296994	
	Итого:					20096571	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					196946	
	Затраты на выслугу лет 1%					200966	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					80386	
	Итого:					20574869	
	СК=2,55742					52618444	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1052369	
	Итого по смете:					53670813	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**52678571**	
	НДС 12%					6321429	
	Итого к оплате					**59000000**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

Сагиндыков У.

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**580 370 470**	**642 934 927**	**243 691 899**	**272 934 927**	**52 678 571**	**59 000 000**
	Всего к оплате:	**580 370 470**	**642 934 927**	**243 691 899**	**272 934 927**	**52 678 571**	**59 000 000**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директора ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 7

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	10745,2	33,40	358890	110816
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	332,283601	262,72	87298	98645
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	1910,945	218,93	418363	472750
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	260,9514	33,40	8716	2691
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	11913,45	6,48	77199	24310
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	11913,45	3,20	38123	12004
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	11913,45	21,55	256735	196799
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1395,11	32,51	45355	14262
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	2441,4	97,38	237744	47549

10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	344,05	1626,20	559494	94297
11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	96,01	8182,28	785581	421648
12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	96,01	3582,75	343980	204579
13	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	29,59	68500,00	2026915	--
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	1,1178	40200,00	44936	--
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная	*					
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	4,0	139706,8	558827	353381
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	Е0116-29-3	м	75,0	11,76	882	1026
17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	75,0	313,94	23546	15263
18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е0122-8-10	км	0,075	268907,9	20168	16544
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	75,3	4836,00	364151	--
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/262 п.м./						

20	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	13,0	849,44	11043	8478
21	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	13,0	676,53	8795	7053
22	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	831,43	217835	30998
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	1089,57	285467	41080
24	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	1823,56	477773	68875
25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	3251,24	851825	122012

26	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	6381,44	1671937	239597
27	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	262,0	5063,58	1326658	190273
28	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	60,6	4836,00	293062	--
29	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0,1	1043023	62581	9486
30	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3		262,0	313,94	82252	53318
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм						
31	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	45,546	10651,59	485137	212916
32	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	14,265	5451,00	77759	--
33	Стремянки С1-01	С12021-267	т	2,7742	133700	370911	--
34	Окраска стремянок	Е0115-172-4	м2	80,4518	148,40	11939	9125
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм						
35	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	87,53	8048,43	704479	284342

36	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	34,94	5451,00	190458	--
37	Стремянки С1-01, С1-0, С1-0,4	С12021-267	т	2,71	133700	362327	--
38	Окраска стремянок	Е0115-172-4	м2	78,584	148,40	11662	8913
39	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/	Е0107-20-3	т	8,2174	175710,1	1443880	101132
	Итого прямые затраты по смете:					**15 204 680**	**3 474 162**
	С накладными расходами					3 474 162	
	Итого:					18 678 842	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 120 730	
	Итого:					19 799 572	
	Временные здания и сооружения 1,5%					296 994	
	Итого:					20 096 566	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					196 946	
	Затраты на выслугу лет 1%					200 966	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					80 386	
	Итого:					20 574 864	
	СК=2,55742					52 618 444	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1 052 369	
	Итого по смете:					53 670 813	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**52 678 571**	
	НДС 12%					6 321 429	
	Итого к оплате					**59 000 000**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ **Султанов К.**

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Сагиндыков У.**

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**633049041**	**701934927**	**296370471**	**331934927**	**52678571**	**59000000**
	Всего к оплате:	**633049041**	**701934927**	**296370471**	**331934927**	**52678571**	**59000000**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 8

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.РЗемляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	10272,2	33,40	343112	105938
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	317,29	262,72	83357	94194
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	1826,945	218,93	399973	451970
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	249,952	33,40	8349	2578
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	11389,45	6,48	73797	23241
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	11389,45	3,20	36441	11476
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	11389,45	21,55	245398	188143
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1333,1	32,51	43335	13628

9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	2334,504	97,38	227334	45467
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	329,16	1626,2	535280	90216
11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	82,0	8182,28	670947	360120
12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т	82,0	3582,75	293786	174727
13	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	9,572	68500	655682	--
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,266	40200	10693	--
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная	*					
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	3,0	139706,75	419120	265036
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/203 п.м./	*					
16	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	9,0	849,44	7645	5869
17	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	9,0	676,53	6089	4883

18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	831,43	168781	24017
19	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	1089,57	221183	31829
20	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	1823,56	370183	53365
21	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	3251,24	660002	94536
22	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	6381,44	1295432	185642
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	203,0	5063,58	1027906	147426

24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	66,66	4836	322368	--
25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0,066	1043023,23	68840	10435
26	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	203,0	313,94	63730	41311
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм	*					
27	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	119,146	10651,59	1269094	556978
28	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	14,27	5451	77786	--
29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	89	5110	454790	--
30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	182,9	5621	1028081	--
31	Стремянки С1-01	С12021-267	т	2,7742	133700	370911	--
32	Окраска стремянок	Е0115-172-4	м2	80,4518	148,4	11939	9125
	РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм	*					
33	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	125,12	8048,43	1007020	406453
34	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	34,947	5451	190496	--

35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	83,66	8170	683502	--
36	Стремянки С1-01, С1-0, С1-0,4	С12021-267	т	2,7096	133700	362274	--
37	Окраска стремянок	Е0115-172-4	м2	78,5844	148,40	11662	8913
38	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/	Е0107-20-3	т	8,2174	175710,1	1443880	101132
	Итого прямые затраты по смете:					**15 170 196**	**3 508 648**
	С накладными расходами					3 508 648	
	Итого:					18 678 844	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 120 731	
	Итого:					19 799 574	
	Временные здания и сооружения 1,5%					296 994	
	Итого:					20 096 568	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					196 946	
	Затраты на выслугу лет 1%					200 966	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					80 386	
	Итого:					20 574 866	
	СК=2,55742					52 618 444	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1 052 369	
	Итого по смете:					53 670 813	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**52 678 571**	
	НДС 12%					6 321 429	
	Итого к оплате					**59 000 000**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

Сагиндыков У.

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 4 от 07.11.2016г. Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.**

Наименование объекта: **«Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2017 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент**	**659 700 000**	**738 864 000**	**329 342 857**	**368 864 000**	**32 972 387**	**36 929 073**
	Всего к оплате:	**659 700 000**	**738 864 000**	**329 342 857**	**368 864 000**	**32 972 387**	**36 929 073**

«ЗАКАЗЧИК»:
Директора ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата города Шымкента

Е.Зейнетаев

«ПОДРЯДЧИК»:
Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

форма-2

Заказчик: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Инженер-технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор: № 4 от 07.11.2016г.
Дополнительное соглашение: №1 от 09.01.2017г.

Выполненные работы:

Строительство систем канализации микрорайона Самал-1 в города Шымкент

АКТ № 9

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2017год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.РЗемляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	141,8495171	33,40	4738	1463
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	4,7582305	262,72	1250	1413
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	415,15052	218,93	90889	102704
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	10,9999998	33,40	367	113
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	216,5625748	6,48	1403	442
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	216,5625748	3,20	693	218
7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	216,5625748	21,55	4667	3577
8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	1950,940002	32,51	63425	19944
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	3412,606003	97,38	332320	66464
10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	14,84	1626,20	24133	4067
	РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная						
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	1,026	139706,75	143339	90642

	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/156 п.м./						
12	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	6,0	849,44	5097	3913
13	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	6,0	676,53	4059	3255
14	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	831,43	129704	18457
15	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	1089,57	169973	24460
16	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	1823,56	284476	41009
17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	3251,24	507194	72648

18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	6381,44	995504	142661
19	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	156,0	5063,58	789918	113293
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	28,28	4836,00	136762	--
21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0,028	1043023,23	29205	4427
22	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	156,0	313,94	48974	31746
23	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	Е0122-38-5	врезка	18,0	2095,11	37712	20586
	РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /572шт/						
24	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	8,4	10651,59	89473	39268
25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	31,15	5110,00	159177	--
	Вскрытие бетонного покрытия						
26	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15)	Е0127-21-2	м2	439,77	226,35	99542	4208
27	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 15см/	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=3	м2	439,77	52,45	23067	--
	Вскрытие асфальтобетонного покрытия						
28	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	Е0127-18-2	м3	572,1	66,75	38190	19114

29	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	Е0127-18-4	м3	171,63	408,11	70044	55371
30	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15)	Е0127-21-2	м2	1907,0	226,35	431652	18246
	Вывоз мусора						
31	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	1648,436	27,10	44673	31271
32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	С010333-А15-1	т	1648,436	97,38	160525	32105
	Напорная канализация						
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	2945,99864	33,40	98402	30382
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	91,11336	262,72	23937	27049
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	Е0101-166-1	м3	692,966584	122,18	84667	95673
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1171,9204	6,48	7593	2391
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	1188,1604	3,20	3802	1197
6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	1171,9204	21,55	25250	19359
7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	Е0101-17-13	м3	921,016834	32,51	29940	9415
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	С010333-А15-1	т	1611,77946	97,38	156955	31391
9	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	260,5	1626,20	423625	71398
	РАЗДЕЛ 2.Канализация напорная						
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,044	139706,75	6147	3887
11	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	м	44,0	938,00	41272	--

12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	Е0122-11-3	км	2,561	58881,69	150796	132801
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2620,95	318,00	833462	--
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	34,0	11,13	378	465
	Переходы под автомобильную дорогу (метод ГНБ)/34 П.М./						
15	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	1,0	849,44	849	652
16	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	1,0	676,53	677	543
17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	831,43	28269	4023
18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	1089,57	37045	5331
19	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	1823,56	62001	8938

20	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	3251,24	110542	15834
21	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	6381,44	216969	31093
22	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	34,0	5063,58	172162	24692
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	34,34	4836,00	166068	--
24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	км	0,034	1043023,23	35463	5376
25	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	Е0122-47-1	м	34,0	244,98	8329	6499
	РАЗДЕЛ 3.Канализационный гасительный колодец диам.1000мм /5шт/						
26	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	6,55	10651,59	69768	30620
27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	м3	2,4	5451,00	13082	--
28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН10, 1ПП10-1)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1,4	32100,00	44940	--

29	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	1,4	-250,00	-350	--
30	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	1,4	-134,00	-188	--
31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10-6/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	5,9	5621,00	33164	--
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.3	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	1,45	4862,50	7051	--
33	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	5,0	8060,00	40300	--
34	Стремянки С1-02	С12021-267	т	0,0645	133700,00	8624	--
35	Окраска стремянок	Е0115-172-4	м2	1,8705	148,40	278	212
36	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	Е0122-34-1	шт	9,0	300,57	2705	1504
37	ОТВОД полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	3,6	318,00	1145	--
38	Монтаж стального листа т=5мм	Е0109-34-5	т	0,35325	9021,19	3187	1091
39	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	С12021-250	т	0,35325	154200,00	54471	--
40	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/соединительные элементы МС-3, МС-7/	Е0107-20-3	т	0,0728	175710,10	12792	896
	РАЗДЕЛ 4.КНС-1 - КНС-5						
41	Монтаж комплексной канализационной насосной станции	Ц0118-80-1прим	шт	5,0	48544,58	242723	61428
42	Монтаж насоса	Ц0107-218-2прим	шт	10,0	6282,00	62820	43457
43	Шкаф управления	Ц0108-573-6	шт	5,0	735,00	3675	2001

	Сети электроснабжения						
	РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-2	м3	36,0	28,89	1040	331
2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	28,0	6,48	181	57
3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц0108-142-1	м	200,0	36,70	7340	2983
4	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	Ц0108-143-1	м	200,0	32,40	6480	2755
5	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	1000шт	0,8	13214,00	10571	--
6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-141-1	м	200,0	26,40	5280	3724
7	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	50,0	27,70	1385	960
8	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	С151601-490 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м	0,275	131800,00	36245	--
9	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	Ц0108-407-3	м	50,0	183,60	9180	4156
10	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	50,0	250,00	12500	--
11	Бандажная стальная лента СОТ-37	Прайс лист стр.13	м	25,0	166,57	4164	--
12	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	Ц0108-600-1	шт	5,0	62,90	315	267
13	Счетчик однофазный 3ф ЦЭ6803В-50А	Прайс лист стр.12	шт	5,0	4416,42	22082	--
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	Ц0108-526-1	шт	5,0	501,20	2506	1089
15	Выключатель автоматический ИЭК ВА-47-29/3Р/32А	Прайс лист стр.11	шт	5,0	222,74	1114	--

	РАЗДЕЛ 2.Дизельная станция						
16	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	Ц0108-481-8	шт	5,0	7345,00	36725	19969
17	Дизельная электростанция Р9.5 кВа, 6,8 кВА-8,5кВА	Прайс лист стр.14	шт	5,0	356115,88	1780579	--
	Итого прямые затраты по смете:					**10 184 619**	**1 672 974**
	С накладными расходами					1 672 974	
	Итого:					11 857 593	
						1 803 775	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					603 229	
	Итого:					10 657 047	
	Временные здания и сооружения 1,5%					159 856	
	Итого:					10 816 902	
	Зимние удорожания 0,98% (1,4.0,7%)					106 006	
	Затраты на выслугу лет 1%					108 169	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					43 268	
	Итого:					11 074 345	
	СК=2,55742					32 934 752	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					658 695	
	Итого по смете:					33 593 447	
	Итого с пониж.коэффиц.к=0,98151246					**32 972 387**	
	НДС 12%					3 956 686	
	Итого к оплате					**36 929 073**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Батыр Алем СБ"

Сагиндыков У.