Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 мая 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2		4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	6 843 723	6 110 467	6 843 723						733 256	**6 843 723**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нұрке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт" _____ **Решетов В.А.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы
Наименование объекта: Сети водопровода

Акт выполенных работ
за май 2021 год

на Сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	249,455		697,71	671,74	174047	167569	86	26798	216913
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	6392	30827		16068	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,48		5615,33	–	42003	–	–	30242	78024
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	–	42003	–		5780	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	15,34		3502,83	–	53733	–	–	38688	99815
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	–	53733	–		7394	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	16		558,24	537,39	8932	8598	6	1375	11131
		НР - 72%; СП - 8%				20,50	98,86	328	1582		825	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,16		813,23	–	3383	–	–	2436	6284
		НР - 72%; СП - 8%				813,23	–	3383	–		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	513,15	638,00	--	327390	--		--	353581
		СП - 8%			--	--	--	--		26191	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	254	19,67	16,50	4996	4190	25	1828	7370
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	781	1758		546	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26	209,38	94,41	5444	2455	--	3042	9164
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	2989	1235		679	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	202,45	607,12	28,89	122911	5849	65048	39321	175211
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	52014	2598		12979	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	199,479	360,78	347,23	71968	69266	59	11078	89690
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	2643	12743		6644	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	378,997	638,00	--	241800	--		--	261144
		СП - 8%			--	--	--	--		19344	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,52	37,81	37,81	6787	6787	--	1893	9375
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2629		694	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,94	987,02	--	19681	--	--	14170	36560
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	19681	--		2708	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179,52	175,56	79,30	31516	14236	--	17600	53045
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	17280	7164		3929	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	39,89	44,19	44,19	1763	1763	--	492	2435
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	683		180	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,51	1253,00	--	53265	--	53265	--	57526
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,51	209,38	94,41	8901	4013	--	4973	14984
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	4887	2020		1110	

РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,61	37028,58 11717,35	10085,37 4283,29	96645 30582	26323 11179	39740	41344 11039	149028
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	14	15924,00 --	-- --	222936 --	-- --	222936	-- 17835	240771
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *СП - 8%*	м3	5,2	68704,00 --	-- --	357261 --	-- --	357261	-- 28581	385842
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	10	1600,00 --	-- --	16000 --	-- --	16000	-- 1280	17280
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,044	702476,69 69925,52	7252,41 1565,91	30909 3077	319 69	27513	3712 2770	37390
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	7	21264,00 --	-- --	148848 --	-- --	148848	-- 11908	160756
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	60	911,71 317,18	22,04 3,04	54703 19031	1322 182	34350	17869 5806	78377
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,25	5994,40 992,16	1821,44 844,70	1499 248	455 211	796	427 154	2080
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	15464,31 1437,62	977,55 392,79	232 22	15 6	195	25 21	278
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	1685471,80 839840,40	752066,04 259674,53	138209 68867	61669 21293	7673	89259 18197	245665
28	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием *СП - 8%*	м	120	20307,00 --	-- --	2436840 --	-- --	2436840	-- 194947	2631787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,12	4405671,82 525504,00	325006,35 63107,35	528681 63060	39001 7573	426620	69927 47889	646496
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	8,5	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	26994 15909	11085 5097	--	22686 3974	53655
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6131657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				406910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3837261		
		- Перевозка грузов	Тенге				569190				
		- Накладные расходы	Тенге							439185	
		- Сметная прибыль	Тенге							454199	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									6 131 657
		Итого с временными зданиями 1,3%									6 211 369
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									6 339 944
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									6 466 743
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									6 789 408
		Итого с НДС 12%									**7 604 137**
		Итого со скидкой К=0,9									**6 843 723**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ"

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Нурке М.С.

Технический надзор Жаналбек Р.М.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик **Ахметов Б.А.**

Авторский надзор **Герасимович М.П.**