Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60**	**070340016900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 266 от 18-03-2021 г.	

Номер документа	Дата составления
7	**23.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	22 653 628.00	22 653 628.00	2 427 174.43
				Итого	1	x	22 653 628.00	2 427 174.43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курке М.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы	29 497 351	20226453.57							2427174.43	**22653628**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пхв "Алматы Су" Упр. энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы _____ Таншанбек Р.М.

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт" _____ **Решетов В.А.**

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы
Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за июль 2021 год

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	642		697,71	671,74	447930	431257	222	68968	558249
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	16451	79338		41352	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,2		5615,33	--	107814	--	--	77626	200276
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	--	107814	--		14835	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	39,4		3502,83	--	138011	--	--	99368	256370
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	--	138011	--		18990	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	46		558,24	537,39	25679	24720	16	3953	32003
		НР - 72%; СП - 8%				20,50	98,86	943	4548		2371	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,44		813,23	--	9303	--	--	6698	17282
		НР - 72%; СП - 8%				813,23	--	9303	--		1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1155,6	638,00	--	737273	--		--	796255
		СП - 8%			--	--	--	--		58982	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	699,04	19,67	16,50	13750	11532	69	5031	20284
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	2149	4838		1502	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,02	209,38	94,41	16545	7460	--	9244	27853
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	9085	3754		2063	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	519,73	607,12	28,89	315539	15016	166992	100945	449802
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	133531	6670		33319	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	549,77	360,78	347,23	198347	190899	163	30531	247188
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	7285	35119		18310	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1044,5	638,00	--	666391	--		--	719702
		СП - 8%			--	--	--	--		53311	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	494,8	37,81	37,81	18708	18708	--	5217	25839
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	7246		1914	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,98	987,02	--	54266	--	--	39072	100805
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	54266	--		7467	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	494,79	175,56	79,30	86864	39238	--	48508	146202
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	47626	19746		10830	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	109,1	44,19	44,19	4821	4821	--	1345	6659
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	1867		493	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,1	1253,00	--	136702	--	136702	--	147638
		СП - 8%			--	--	--	--		10936	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,1	209,38	94,41	22843	10300	--	12763	38455
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	12543	5183		2849	

РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,27	37028,58	10085,37	676512	184260	278176	289408	1043194
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	214076	78256		77274	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	15924,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
21	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,5	68704,00	--	240464	--	240464	--	259701
		СП - 8%			--	--	--	--		19237	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,138	702476,69	7252,41	96942	1001	86291	11642	117270
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	9650	216		8687	
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21264,00	--	212640	--	212640	--	229651
		СП - 8%			--	--	--	--		17011	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132	911,71	22,04	120346	2909	75569	39311	172429
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	41868	401		12773	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	5994,40	1821,44	8992	2732	4772	2562	12478
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1488	1267		924	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	0,8	15464,31	977,55	12371	782	10439	1333	14800
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	1150	314		1096	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,221	1685471,80	752066,04	372489	166207	20677	240563	662096
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	185605	57388		49044	
28	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	360	20307,00	--	7310520	--	7310520	--	7895362
		СП - 8%			--	--	--	--		584842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,36	4405671,82	325006,35	1586042	117002	1279859	209781	1939489
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	189181	22719		143666	
30	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	5124,98	384,68	20500	1539	1154	17749	41309
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	17807	122		3060	
31	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14099,00	--	56396	--	56396	--	60908
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
		РАЗДЕЛ 4.Бестраншейная прокладка трубопровода- 2 шт (НВ л.21,22, 25,28)									
32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2533,89	1368,92	30407	16427	3379	20578	55063
		НР - 118%; СП - 8%			883,43	569,82	10601	6838		4079	
33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,295	22127,00	--	28654	--	28654	--	30947
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
34	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12	1801,88	1095,14	21623	13142	--	16462	41132
		НР - 118%; СП - 8%			706,74	455,85	8481	5470		3047	
35	1129-0111-0201 РСНБ РК 2015	Опорный пакет металлический. Установка	т металла	1,342	49801,55	183,99	66834	247	14706	57069	133815
		НР - 110%; СП - 8%			38659,32	--	51881	--		9912	
36	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,16775	496955,00	--	83364	--	83364	--	90033
		СП - 8%			--	--	--	--		6669	
37	1129-0111-0202 РСНБ РК 2015	Опорный пакет металлический. Разборка	т металла	1,342	25280,14	88,54	33926	119	40	37144	76756
		НР - 110%; СП - 8%			25161,89	--	33767	--		5686	
38	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная буршнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	38,8	56420,68	20942,62	2189122	812574	1216796	350724	2743034
		НР - 99%; СП - 8%			4117,33	5013,26	159752	194514		203188	
39	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0388	7596663,91	1238015,56	294751	48035	225318	33749	354780
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	21398	12692		26280	
40	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,8	1888,02	13,56	73255	526	19227	53142	136509
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	53502	177		10112	
41	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Опоры металлические	т	0,0793	186656,60	1148,00	14802	91	85	17311	34682
		НР - 118%; СП - 8%			184437,00	562,51	14626	45		2569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали опор	т	0,0793	690497,00	--	54756	--	54756	--	59137
		СП - 8%			--	--	--	--		4381	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
44	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,84	3175,76	1304,14	50304	20658	--	42276	99987
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	29647	9498		7406	
45	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	24,34	414,86	399,32	10098	9719	8	1554	12584
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	371	1788		932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20296595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1592424				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2156195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					560110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11680661		
		- Перевозка грузов	Тенге				1403664				
		- Накладные расходы	Тенге							1960199	
		- Сметная прибыль	Тенге							1503452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									20 296 595
		Итого с временными зданиями 1,3%									20 560 451
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									20 986 052
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									21 405 773
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									22 473 838
		Итого с НДС 12%									**25 170 698**
		Итого со скидкой К=0,9									**22 653 628**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

_____ **Нурке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"
Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор _____ **Герасимович М.П.**