Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	22 678 616,00	22 678 616,00	2 429 851,71
				Итого	1	x	22 678 616,00	2 429 851,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СК-Ретма»

Принял (Заказчик) Директор ДСПАБ Алматы Водопроводсетек / _____ / Нурке М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы	52 175 967	20 248 764,29							2 429 851,71	**22 678 616**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Жамалбек Р.М.

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт " **Решетов В.А.**

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы**

Наименование объекта - **Сети водопровода**

Акт выполенных работ
за август 2021 год

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1294		697,71	671,74	902837	869232	447	139009	1125194
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	33158	159911		83348	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,82		5615,33	–	217987	–	–	156951	404933
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	–	217987	–		29995	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	80,41		3502,83	–	281662	–	–	202797	523216
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	–	281662	–		38757	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95		558,24	537,39	53033	51052	34	8164	66093
		НР - 72%; СП - 8%				20,50	98,86	1947	9392		4896	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	23,71		813,23	–	19282	–	–	13883	35818
		НР - 72%; СП - 8%				813,23	–	19282	–		2653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2686,53	638,00	--	1714006	--		--	1851127
		СП - 8%			--	--	--	--		137120	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1413,96	19,67	16,50	27813	23326	140	10176	41028
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	4347	9787		3039	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,84	209,38	94,41	33467	15090	--	18699	56339
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	18377	7594		4173	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1051,26	607,12	28,89	638241	30374	337773	204181	909816
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	270094	13492		67394	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	1112,03	360,78	347,23	401201	386136	329	61755	499992
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	14736	71036		37036	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2112,86	638,00	--	1348005	--		--	1455845
		СП - 8%			--	--	--	--		107840	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000,83	37,81	37,81	37840	37840	--	10553	52264
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	14657		3871	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,2	987,02	--	109756	--	--	79025	203883
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	109756	--		15102	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1000,83	175,56	79,30	175703	79368	--	98119	295728
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	96335	39941		21906	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	220,74	44,19	44,19	9754	9754	--	2720	13472
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	3778		998	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	220,74	1253,00	--	276587	--	276587	--	298714
		СП - 8%			--	--	--	--		22127	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220,74	209,38	94,41	46218	20840	--	25824	77805
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	25379	10487		5763	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,57	37028,58	10085,37	687621	187285	282745	294160	1060324
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	217591	79541		78542	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	22	15924,00	–	350328	–	350328	–	378354
		СП - 8%			–	–	–	–		28026	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,5	68704,00	–	446576	–	446576	–	482302
		СП - 8%			–	–	–	–		35726	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,182	702476,69	7252,41	127851	1320	113805	15353	154661
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	12726	285		11456	
22	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	21264,00	–	170112	–	170112	–	183721
		СП - 8%			–	–	–	–		13609	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138,88	911,71	22,04	126618	3061	79507	41360	181416
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	44050	422		13438	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	5994,40	1821,44	14986	4554	7952	4271	20797
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	2480	2112		1541	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	2	15464,31	977,55	30929	1955	26099	3331	37001
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	2875	786		2741	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	2887546,92	1326338,42	34651	15916	1598	22187	61384
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	17137	5274		4547	
27	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	31025,00	–	373789	–	373789	–	403692
		СП - 8%			–	–	–	–		29903	
28	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	7596663,91	1238015,56	91160	14856	69686	10438	109726
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	6618	3925		8128	
29	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4172	1685471,80	752066,04	703179	313762	39036	454130	1249894
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	350381	108336		92585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	240,2	20307,00	–	4877741	–	4877741	–	5267961
		СП - 8%			–	–	–	–		390219	
31	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,242	4405671,82	325006,35	1066173	78652	860349	141020	1303767
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	127172	15272		96575	
32	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1888,02	13,56	11328	81	2974	8218	21110
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	8273	27		1564	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
34	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	16007,91	5052,78	16008	5053	764	11676	29899
		НР - 99%; СП - 8%			10191,44	1602,46	10191	1602		2215	
35	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	284610,00	–	284610	–		–	284610
					–	–	–	–	284610	–	
36	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	40	5124,98	384,68	204999	15387	11546	177489	413088
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	178066	1216		30599	
37	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	40	14099,00	–	563960	–	563960	–	609077
		СП - 8%			–	–	–	–		45117	
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
38	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,84	3175,76	1304,14	50304	20658	–	42276	99987
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	29647	9498		7406	
39	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	15,84	414,86	399,32	6571	6325	5	1012	8190
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	241	1164		607	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20318983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2109074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2196150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569630			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8915763		
		- Перевозка грузов	Тенге				3062011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						284610		
		- Накладные расходы	Тенге							2267349	
		- Сметная прибыль	Тенге							1484025	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									20 318 983
		Итого с временными зданиями 1,3%									20 583 130
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									21 009 201
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									21 429 385
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									22 498 627
		Итого с НДС 12%									25 198 463
		Итого со скидкой К=0,9									22 678 616

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Нүрке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы СУ" _____ **Камалбек Р.М**

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Герасимович М.П.**

нач. РЭУ Джанбурбаев Т.