Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021г.
№420

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, д.№2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат на 8 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	от 18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, д.№2 в Бостандыкском районе г. Алматы	84 691 411,00	15 149 340,18							1 817 920,82	**16 967 261,00**

Заказчик: ·ГКП на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА _____ **Акметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы _____ **Жамалбек Р.М.**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за 8 октября 2021 года

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	678,57		697,71	671,74	473445	455823	234	72896	590049
		НР - 72%, СП - 8%				25,62	123,58	17388	83857		43707	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,024		5615,33	--	134903	--	--	97130	250595
		НР - 72%, СП - 8%				5615,33	--	134903	--		18563	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	43,281		3502,83	--	151606	--	--	109156	281623
		НР - 72%, СП - 8%				3502,83	--	151606	--		20861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	43	558,24	537,39	24004	23108	15	3695	29916
		НР - 72%; СП - 8%			20,50	98,86	881	4251		2216	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,325	813,23	--	9210	--	--	6631	17108
		НР - 72%; СП - 8%			813,23	--	9210	--		1267	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1358,2	638,00	--	866532	--		--	935854
		СП - 8%			--	--	--	--		69323	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	637,15	19,67	16,50	12533	10511	63	4586	18488
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	1959	4410		1369	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,828	209,38	94,41	15249	6876	--	8520	25670
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	8373	3460		1901	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	479,22	607,12	28,89	290944	13846	153975	93077	414742
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	123123	6150		30722	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	501,46	360,78	347,23	180918	174124	149	27848	225467
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	6645	32033		16701	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	953,03	638,00	--	608033	--		--	656676
		СП - 8%			--	--	--	--		48643	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	451,13	37,81	37,81	17056	17056	--	4757	23558
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	6607		1745	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,252	987,02	--	49600	--	--	35712	92136
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	49600	--		6825	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	451,13	175,56	79,30	79199	35776	--	44228	133301
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	43424	18004		9874	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	99,316	44,19	44,19	4389	4389	--	1224	6061
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	1700		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	98,566	1253,00	--	123503	--	123503	--	133383
		СП - 8%			--	--	--	--		9880	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,566	209,38	94,41	20638	9305	--	11531	34742
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	11332	4683		2573	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,5	37028,58	10085,37	240686	65555	98968	102964	371142
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	76163	27841		27492	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	28	9929,00	--	278012	--	278012	--	300253
		СП - 8%			--	--	--	--		22241	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,25	68704,00	--	154584	--	154584	--	166951
		СП - 8%			--	--	--	--		12367	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,2115	521335,00	--	110262	--	110262	--	119083
		СП - 8%			--	--	--	--		8821	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,26	702476,69	7252,41	182644	1886	162577	21934	220944
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	18181	407		16366	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,424	911,71	22,04	48707	1177	30585	15910	69787
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	16945	162		5169	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	1,15	5994,40	1821,44	6894	2095	3658	1965	9567
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1141	971		709	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1,245	15464,31	977,55	19253	1217	16246	2074	23033
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	1790	489		1706	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0224	2887546,92	1326338,42	64681	29710	2982	41415	114584
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	31989	9845		8488	
27	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,4896	31025,00	--	697740	--	697740	--	753559
		СП - 8%			--	--	--	--		55819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2699	1685471,80	752066,04	454909	202983	25253	293791	808596
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	226673	70086		59896	
29	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	270,9796	20307,00	--	5502783	--	5502783	--	5943005
		СП - 8%			--	--	--	--		440223	
30	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3028	4405671,82	325006,35	1334037	98412	1076502	176449	1631326
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	159123	19109		120839	
31	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,32	1888,02	13,56	28924	208	7591	20983	53900
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	21125	70		3993	
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
33	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	17,139	2018,74	133,42	34599	2287	16075	13192	51614
		НР - 76%; СП - 8%			947,37	65,37	16237	1120		3823	
34	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	27053,00	--	27053	--	27053	--	29217
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
35	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	18	5124,98	384,68	92250	6924	5196	79870	185889
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	80130	547		13770	
36	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	14099,00	--	253782	--	253782	--	274085
		СП - 8%			--	--	--	--		20303	
		РАЗДЕЛ 4. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
37	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5,45	6232,43	1336,23	33967	7282	18575	10548	48076
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	8110	2544		3561	
38	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,8424	18551,54	1182,98	15628	997	11222	3470	20626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	3409	404		1528	
39	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,8	3658,73	1193,81	6586	2149	589	5604	13164
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	3848	901		975	
40	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,359	67156,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
41	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6	3175,76	1304,14	19055	7825	--	16014	37874
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	11230	3598		2805	
42	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6	414,86	399,32	2489	2396	2	383	3102
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	91	441		230	
43	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15	638,00	--	9570	--		--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31114	10221	2	16397	51312
							11321	4039	--	3801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31114				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					15360			
	Транспортные расходы		Тенге				9570				
		Накладные расходы	Тенге				16397				
		Сметная прибыль	Тенге				3801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				51312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15201875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1188189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					303786			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8824166		
		- Перевозка грузов	Тенге				1484135				
		- Накладные расходы	Тенге							1336129	
		- Сметная прибыль	Тенге							1126065	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									15 201 875
		Итого с временными зданиями 1,3%									15 399 499
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									15 718 269
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									16 032 634
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									16 832 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12%									18 852 512
		Итого со скидкой К=0,9									16 967 261

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Пурке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик: _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: "ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Герасимович М.П.**

нач. Бостандыкского РЭЭ
Отемгурбаев Т.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60**	**070340016900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 266 от 18-03-2021 г.	

Номер документа	Дата составления
14	**12.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 д.№2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	16 967 261,00	16 967 261,00	1 817 920,82
				Итого	1	x	16 967 261,00	1 817 920,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аксенов Б.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. ОВС / _____ / Нурке М.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2021

М.П.