65000

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инженеринг"
Авторский надзор: ТОО "City Engineering"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: Строительство 9 этажных жилых домов в микрорайоне Туран г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65

Акт приемки выполненных работ №1
за аперель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-2-1. Земляные работы									
		УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА									
		Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	529,425	25,75	25,75	13630	13630	--	3755	18776
					--	9,85	--	5215		1391	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	529,425	22,28	22,28	11796	11796	--	3250	16250
					--	8,53	--	4513		1204	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19785,5082	150,33	142,53	2974299	2820038	--	603484	3864006
					7,80	34,57	154260	683912		286223	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1116,92385	31,88	31,88	35605	35605	--	9808	49046
					--	12,20	--	13623		3633	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1116,92385	25,23	25,23	28181	28181	--	7763	38819
					--	9,65	--	10782		2876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	372,30795	1872,02	--	696969	--	--	501818	1294690
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	696969	--		95903	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2989,215	150,33	142,53	449360	426054	--	91175	583778
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	23306	103326		43243	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2989,215	17,79	17,79	53172	53172	--	14648	73245
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	20344		5426	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2989,215	74,01	74,01	221228	221228	--	59538	303228
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,66	--	82692		22461	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2989,215	14,14	14,14	42271	42271	--	8834	55193
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,10	--	12269		4088	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2989,215	79,82	67,95	238602	203129	8669	52226	314094
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	26804	45731		23266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				4765114	3855105	8669	1356299	6611125
							901340	982408	--	489714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4765114				
	Материалы		Тенге				8669				
	Всего заработная плата		Тенге					1883749			
		Накладные расходы	Тенге				1356299				
		Сметная прибыль	Тенге				489713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6611126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1488
		Сметная заработная плата	Тенге					1883749			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				6611126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1488
		Сметная заработная плата	Тенге					1883749			

Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ

РАЗДЕЛ№1.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	11,9119322	237946,00	--	2834397	--	2834397	--	3061148
		СП - 8%			--	--	--	--		226752	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /+ФБ-1...7/	т	14,4165604	202258,00	--	2915865	--	2915865	--	3149134
		СП - 8%			--	--	--	--		233269	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0095544	214423,00	--	1503010	--	1503010	--	1623250
		СП - 8%			--	--	--	--		120241	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ФБ-1...7/	т	5,3409371	221381,00	--	1182382	--	1182382	--	1276973
		СП - 8%			--	--	--	--		94591	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ (КАРКАСЫ К-1,2,3,4,5)									
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,9640076	202258,00	--	1408526	--	1408526	--	1521208
		СП - 8%			--	--	--	--		112682	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6268718	214423,00	--	134416	--	134416	--	145169
		СП - 8%			--	--	--	--		10753	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4135868	221381,00	--	91560	--	91560	--	98885
		СП - 8%			--	--	--	--		7325	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ (УЗЛЫ 1, 1.1Н...7, 7.1)									
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2593358	202258,00	--	659227	--	659227	--	711965
		СП - 8%			--	--	--	--		52738	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2177159	221381,00	--	48198	--	48198	--	52054
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
		ПРИЯМОК ПР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,015671	237946,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				10781309	--	10781310	--	11643813
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	862505	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10781309				
		Сметная прибыль	Тенге				10781309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				862505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				11643814				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				11643814				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									18254938
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				901340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3855105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					982408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10789979		
		- Накладные расходы	Тенге							1356299	
		- Сметная прибыль	Тенге							1352219	

ИТОГО:			18 254 938				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			18 254 938				
Итого с временными	0,9%	164 294	18 419 232				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	90 254	18 509 487				
Итого с непредвиденными затратами	2%	370 190	18 879 676				
Итого сметная стоимость			18 879 676				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		19 633 368				
Итого с НДС	**12%**	**2 356 004**	**21 989 372**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Естемесова Р.

Карабаев Ю.

Карабаев М.

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

Туктибаев Т.

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Дуйсебаев А.