печать Технадзора

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "City Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2020 года

15.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"	56 801 177	56 801 177	19 991 266							2 398 952	22 390 218

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Утенбаев Г.**

Главный специалист:

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Култуов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "City Engineering"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 65"

Акт приемки выполненных работ №3
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-2-1. Земляные работы									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	5087,367	17,79	17,79	90493	90493	--	24929	124656
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	34624		9234	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5087,367	151,99	72,61	773216	369381	--	411335	1279315
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	403835	167463		94764	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	5087,367	79,82	67,95	406079	345707	14754	88883	534559
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	45618	77831		39597	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	565,263	814,54	--	460427	--	--	331507	855289
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	460427	--		63355	
		НЕДОСТАТОК ГРУНТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	56,063664	156,01	148,42	8747	8321	4	1750	11336
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	35,82	422	2008		840	
18	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	92,5050456	234,00	--	21646	--		--	23378
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				1760608	813902	14758	858404	2828533
							910303	281926	--	209522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1760608				
	Материалы		Тенге				14757				
	Всего заработная плата		Тенге					1192229			
	Транспортные расходы		Тенге				21646				
		Накладные расходы	Тенге				858405				
		Сметная прибыль	Тенге				209521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1192229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				2828533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1192229			
		Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ. ФУНДАМЕНТЫ									
		(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)									
2	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл. В20/	м3	445,653675	24905,70	2080,13	11099317	927017	8237040	1937719	14079998
		НР - 91%; СП - 8%			4342,52	435,54	1935260	194101		1042963	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ (КАРКАСЫ К-1,2,3,4,5)									
7	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	8,0044662	40663,83	2110,26	325492	16891	3381	282601	656741
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	305220	5330		48647	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ (УЗЛЫ 1, 1.1Н...7, 7.1)									
11	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	3,4770516	40663,83	2110,26	141390	7337	1469	122759	285281
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	132584	2315		21132	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:						18 587 708					
Оборудование:						0					
Итого без оборудование:						18 587 708					
Итого с временными			0,9%	167 289		18 754 997					
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	91 899		18 846 897					
Итого с непредвиденными затратами			2%	376 938		19 223 835					
Итого сметная стоимость						19 223 835					
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год			1,0399208			19 991 266					
Итого с НДС			**12%**	**2 398 952**		**22 390 218**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.**

_____ **Карабаев Ю.**

_____ **Карабаев М.**

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

_____ **Туктибаев Т.**

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**