Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "City Engineering"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 65"

Акт приемки выполненных работ №5
за июль месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
			РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
			Колонны 2...9 этажей									
1	19	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	6,94125	50919,68	7000,46	353446	48592	148852	150728	544508
			НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	156002	9633		40334	
2	20	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	11,641875	51818,66	7000,46	603266	81498	249656	262325	934839
			НР - 91%; СП - 8%			23373,58	1387,84	272112	16157		69247	
3	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8854198	221381,00	--	417396	--	417396	--	450788
			СП - 8%			--	--	--	--		33392	
4	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,5226513	202258,00	--	2330548	--	2330548	--	2516992
			СП - 8%			--	--	--	--		186444	
5	23	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1568738	423848,00	--	66491	--	66491	--	71810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5319	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				3771148	130090	3212943	413053	4518937
								428114	25790	--	334736	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3771148				
			Материалы	Тенге				74272				
			Всего заработная плата	Тенге					453905			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2814435				
			Местные материалы	Тенге				324236				
			Накладные расходы	Тенге				413053				
			Сметная прибыль	Тенге				334736				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4518937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
			Сметная заработная плата	Тенге					453905			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				4518937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
			Сметная заработная плата	Тенге					453905			
			РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)									
6	28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**									
				м3	59,3775	45735,36	6929,12	2715651	411434	1377851	914730	3920812
			НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	926366	78832		290431	
7	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9015575	221381,00	--	420969	--	420969	--	454646
			СП - 8%			--	--	--	--		33677	
8	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,77805	214423,00	--	2096639	--	2096639	--	2264370
			СП - 8%			--	--	--	--		167731	
9	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,6222488	202258,00	--	3159725	--	3159725	--	3412503
			СП - 8%			--	--	--	--		252778	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				8392984	411434	7055184	914730	10052331
								926366	78832	--	744617	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8392984				
			Материалы	Тенге				341842				
			Всего заработная плата	Тенге					1005198			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5677332				
			Местные материалы	Тенге				1036010				
			Накладные расходы	Тенге				914730				
			Сметная прибыль	Тенге				744617				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10052331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912
			Сметная заработная плата	Тенге					1005198			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				10052331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912
			Сметная заработная плата	Тенге					1005198			
			РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Отм. +3,800									
10	32	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**									
				м3	125,83	35563,61	1812,10	4474969	228017	3161769	1032852	5948446
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	1085183	49819		440626	
11	34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**									
				т	0,3365	14268,72	1349,48	4801	454	10	4119	9634
			НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	4337	189		714	
			Отм. +15,800; +18,800; +21,800; +21,800 (отм.+15,800 изъято остаток С-1)									
12	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**									
				т	7,965665	237946,00	--	1895398	--	1895398	--	2047030
			СП - 8%			--	--	--	--		151632	
13	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**									
				т	31,1151612	237946,00	--	7403728	--	7403728	--	7996026
			СП - 8%			--	--	--	--		592298	
14	49	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**									
				т	0,9894	40663,83	2110,26	40233	2088	418	34931	81177
			НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	37727	659		6013	
15	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	19,9152	202258,00	--	4028009	--	4028009	--	4350249
			СП - 8%			--	--	--	--		322241	
16	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	6,45648	214423,00	--	1384418	--	1384418	--	1495171
			СП - 8%			--	--	--	--		110753	
17	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	3,59148	221381,00	--	795085	--	795085	--	858692
			СП - 8%			--	--	--	--		63607	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				20026641	230559	18668835	1071902	22786425
								1127247	50667	--	1687884	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20026641				
			Материалы	Тенге				966735				
			Всего заработная плата	Тенге					1177913			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15506638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Местные материалы		Тенге				2195463				
			Накладные расходы	Тенге				1071901				
			Сметная прибыль	Тенге				1687883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22786426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
			Сметная заработная плата	Тенге					1177913			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				22786426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
			Сметная заработная плата	Тенге					1177913			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								37357693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2481727				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					772083			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155289			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28936962		
			- Накладные расходы	Тенге							2399685	
			- Сметная прибыль	Тенге							2767237	
ИТОГО:							37 357 693					
Оборудование:							0					
Итого без оборудование:							37 357 693					
Итого с временными				0,9%	336 219		37 693 912					
Итого с зимними удорожаниями				0,49%	184 700		37 878 612					
Итого с непредвиденными затратами				2%	757 572		38 636 185					
Итого сметная стоимость							38 636 185					
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год				1,0399208			40 178 571					
Итого с НДС				**12%**	**4 821 429**		**45 000 000**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.**

_____ **Карабаев Ю.**

_____ **Карабаев М.**

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

_____ **Туктибаев Т.**

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**